

К 65.37

О-88

10845

ОТЧЕТЪ

Орловской Губернской Земской Управы

О ХОДЪ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооруженій

изъ губернскаго дорожнаго капитала,

за 1901 годъ.

ОРЕЛЪ.

Типографія С. А. Зайцевой.

1902.

11. 11

К 65,37

0-88

— 2 —

ОТЧЕТЪ

Орловской Губернской Земской Управы

О ХОДѢ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооружений изъ губернскаго
дорожнаго капитала,

за 1901 годъ.

410265

КРАЕВЕДЕНИЕ

2009

КР-2017

Орловск. ж. обл. зем. управы
БИБЛИОТЕКА
ИМ. Н. К. Круцкой

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
А) Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала непосредственно уѣздными управами.						
Орловскій уѣздъ.						
Орловско—Болховской трактъ.						
1/4	Переустройство мостовой у Арестантскихъ ротъ на 1-й верстѣ отъ г. Орла.	440,00	Мощеніе лентъ по шоссе 0,50 2,00	—	2017	14
2/13	Уширеніе шоссе до 2½ саж. и капитальное его улучшеніе, постройка моста на Сухаревомъ верху. земляное полотно. мостъ.	3444,00 2,00	Мощеніе лентъ по шоссе 0,33 1,84 2,67	— 1,00	13397	73
3/29	Устройство моста въ Неполодскихъ дворахъ.	2,00	3,00	0,6	160	85
4/28	Устройство струнаправляющей полузапруды на р. Неполоди въ Неполодскихъ дворахъ	4,50	0,66	0,6	248	60
5/30	Углубленіе канавы съ замощеніемъ въ Неполодскихъ дворахъ.	154,00	—	—	480	—
6/31	На поднятіе полотна съ устройствомъ шоссе на 3 верстѣ отъ г. Орла. шоссе мостъ.	200,00 2,00	Мощеніе лентъ по шоссе 0,33 1,84 2,67	— 0,6	1401	75

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
Б.						
М.	Работа окончена, но не принята.	1965	17	—	—	51 97
Ы.						
Н.						
Н.	Тоже.	8590	94	2129	58	— —
Е.						
В.	Тоже.	160	76	—	—	— 09
Т.						
С.	Тоже.	15	75	183	71	— —
Й.						
Я.	Тоже.	388	04	—	—	91 96
З.						
О.	Тоже.	1452	—	50	25	— —
Х.						

Израсходовано:
въ 1899 г. 900 р. 31 к.
въ 1900 г. 6036 р. 06 к.
въ 1901 г. 8590 р. 94 к.

Итого . . . 15527 р. 31 к.

Израсходовано:
въ 1900 г. 416 р. 56 к.
въ 1901 г. 15 р. 75 к.

Итого . . . 432 р. 31 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
Орловско—Наугорскій трактъ.						
7/17	Устройство насыпи и моста въ с. Волотовъ съ укрѣпленіемъ горы и устройствомъ лотковъ.					
	мостъ	8,25	2,67	1,75	} 2622	14
	гать	55,00	Мощ. 2,50	—		
			3,50			
Орловско—Кіевскій трактъ.						
8/23	На устройство сѣздовъ мощеныхъ къ Гатскому мосту черезъ р. Оку и капитальный ремонтъ моста.					
	мощеные сѣзды	212,40	5—6 3,00	—	3468	90
9	На ремонтъ принятыхъ сооружений и содержаніе ремонтировать . . .	—	—	—	2112	62
Общіе расходы:						
	На разѣзды члена управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч	—	—	—	531	17
Итого по Орловскому уѣзду .		—	—	—	26440	90

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли. К.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й								
	Работа окончена и принята 9-го октября 1901 г.	3980	—	—	276	70		Израсходовано: въ 1899 г. 2216 р. 24 к. въ 1900 г. 89 р. 40 к. въ 1901 г. 39 р. 80 к. <hr/> Итого . . . 2345 р. 44 к.
	Работа окончена и принята 16-го октября 1901 г.	31946	19689	—	—			Израсходовано: въ 1900 г. 3346 р. 23 к. въ 1901 г. 319 р. 46 к. <hr/> Итого . . . 3665 р. 69 к.
—	—	256942	45680	—	—			
—	—	29331	—	—	237	86		
—	—	1579465	301723	658	58			Въ числѣ 15794 р. 65 к. считаются израсходованными изъ дорожнаго капитала 1895—1896 г.г. 2114 р. 34 к., а остальные 13680 р. 31 коп. изъ дорожнаго капитала 1900 и 1901 г.г.
				— 2358 р. 65 к.				

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Мценскій уѣздъ.						
Мценско—Болховской трактъ.						
1/3	<i>Серебряный верхъ—Глазуновская гать.</i> Устройство гатей въ трехъ мѣстахъ, съ замощеніемъ ихъ, планировка дороги, съ засыпкою пескомъ и постройка трехъ каменныхъ трубъ.	гатей	426,00	5,00	0,-0,70	} 9342 66
		планировки	349,00	6,00	—	
		замощеніе	598,10	2,50	—	
		засыпка пескомъ.	176,90	4,00	—	
2/5	<i>Рѣка сухая Зуша.</i> Устройство гати съ замощеніемъ ея, планировка участковъ дороги, прилегающихъ къ гати, постройка деревяннаго на каменныхъ устояхъ моста и защита отъ размыва dna рѣки подъ мостомъ.	гать	200,00	4,00	1,80-2,50	} 10221 44
		планировка	418,00	6,00	—	
		замощеніе	436,00	2,50	—	
		мостъ	5,70	2,67	2,80	
3/8	<i>Спуски къ р. Окн, въ дер. Карандаковой.</i> Производство выемки для дороги, планировка полотна, устройство подъѣздовъ къ парому, водотводной мощеной канавы и замощеніе полотна.	выемки	140,50	6,00	0,00-2,00	} 4354 75
		гати-подъѣздовъ	47,00	5,00	0,30	
		планировки	115,00	5,00-8,40	—	
		замощеніе	249,00	2,50	—	
		замощеніе канавъ.	108,40	1,10-1,50	—	

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Подряднымъ.	Окончена и принята 15 сентября 1901 г.	1121	98	—	—	454	79	Израсходовано: въ 1898 г. 4557 р. — к. въ 1899 г. 2603 р. 08 к. въ 1900 г. 605 р. 81 к. въ 1901 г. 1121 р. 98 к. Итого . . . 8887 р. 87 к.
С м ѣ т ѣ м ѣ	Тоже.	127	17	—	—	780	—	Израсходовано: въ 1898 г. 6953 р. 77 к. въ 1899 г. 1626 р. 31 к. въ 1900 г. 734 р. 19 к. въ 1901 г. 127 р. 17 к. Итого . . . 9441 р. 44 к.
С м ѣ т ѣ м ѣ	Тоже.	68	75	—	—	578	24	Израсходовано: въ 1898 г. 1130 р. 85 к. въ 1899 г. 2576 р. 91 к. въ 1901 г. 68 р. 75 к. Итого . . . 3776 р. 51 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
4/11	<i>Урочище «Вѣлый Колодезь».</i> Устройство гати съ замощеніемъ ея и постройка деревяннаго моста. гать замощеніе. мостъ	100,00	5,00	0,00-1,15	1492	34
	62,50	2,00	—			
	4,00	2,67	1,15			
	Орловско-Новосильскій трактъ.					
5/13	<i>Село Домнино.</i> Устройство каменной заливной дамбы, съ укладкою ея каменными плитами, постройка каменнаго водослива, засыпка оврага и постройка двухъ деревянныхъ мостовъ. дамба водосливъ. мосты по	18,20	3,00	0-0,25	4444	88
	18,50	1,20	0,65			
	6,00	4,00	0,80			
6/14	<i>Оврагъ Суходолъ.</i> Устройство земляной гати, производство выемки и насыпи для дороги и постройка деревяннаго моста. гать выемка насыпи мостъ	48,00	5,00	0,00-0,96	1217	40
	35,00	5,00	0,00-0,68			
	40,00	5,00	0,00-0,64			
	10,50	2,67	1,70			
7/15	<i>Село Собакино.</i> Замощеніе полотна дороги, планировка обочинъ, засыпка вершины оврага, устройство отвод-					

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Подряднымъ.	Окончена и принята 15 сентября 1901 г.	173	50	—	—	443	43	Израсходовано: въ 1898 г. 154 р. 94 к. въ 1899 г. 522 р. 47 к. въ 1900 г. 198 р. — к. въ 1901 г. 173 р. 50 к. Итого . . . 1048 р. 91 к.
Смѣшаннымъ.	Работа окончена и принята 14-го октября 1901 г.	78	72	339	31	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. 1155 р. 39 к. въ 1899 г. 2659 р. 97 к. въ 1900 г. 890 р. 11 к. въ 1901 г. 78 р. 72 к. Итого . . . 4784 р. 19 к.
Подряднымъ.	Работа не окончена.	1237	80	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	ной канавы, каменнаго лотка и прочистка кюветовъ.					
	замощеніе	440,80	1,90-2,10	—	} 4671 49	
	прочистка канавъ . . .	781,00	1,10	—		
	планировка обочинъ . .	441,00	2,00	—		
	мощеніе лотка	5,00	6,00	—		
	Мценско-Новосильскій трактъ.					
8/25	<i>Караулова гора.</i> Производство выемки и насыпи, планировка дороги, замощеніе полотна дороги и лотка и постройка дерев. моста.					
	выемка	30,00	6,00	0-0,35	} 2507 85	
	насыпь	30,00	6,00	0-0,37		
	планировка	155,80	6,00	—		
	замощеніе	215,80	2,50	—		
	мостъ	2,00	2,67	—		
9/26	<i>Рыка Чернъ.</i> Производство выемки и насыпи для дороги, съ замощеніемъ полотна и кюветовъ, подсыпка дамбы и постройка заливнаго моста, съ замощеніемъ его каменными плитами.					
	выемка	108,50	3,00	0-0,85	} 5857 07	
	насыпь	88,00	4,00	0-0,50		
	замощеніе	196,50	2,50-4,00	—		
	мостъ	10,00	2,67	0,75		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли. К.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
} Подряднымъ.	Работа окончена и принята 14 октября 1901 л.	224	95	—	—	1202	76	Израсходовано: въ 1898 г. 139 р. 79 к. » 1899 » 32 р. 75 к. « 1900 » 3071 р. 24 к. » 1901 » 224 р. 95 к. ----- Итого . . . 3468 р. 73 к.
} Смѣшаннымъ.	Работа окончена и принята 16 сентября 1901 г.	1406	31	173	27	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. 620 р. — к. » 1900 » 654 р. 81 к. » 1901 » 1406 р. 31 к. ----- Итого . . . 2681 р. 12 к.
} Подряднымъ.	Работа окончена и принята 16 сентября 1901 г.	232	15	—	—	471	91	Израсходовано: въ 1899 г. 5003 р. 23 к. » 1900 » 149 р. 78 к. » 1901 » 232 р. 15 к. ----- Итого . . . 5385 р. 16 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
10/27	1-й оврагъ за дер. Крицкой. Планировка дороги, защита отвершковъ оврага отъ размыва, каменный лотокъ и постройка деревяннаго моста.					
	планировка	114,00	6,00	—	883	37
	мостъ	4,00	2,67	1,15		
	каменный лотокъ	6,00	2,00	—		
	Мценско-Бѣлевскій трактъ.					
11/29	Висельская гора. Устройство выемки въ полугорѣ, планировка полотна дороги съ замощеніемъ ихъ, устройство отводной канавы и замощеніе проезжей части лотка.					
	выемка	47,00	3,00	0-0,15	1392	67
	планировка	88,00	4,00	—		
	мощеніе полотна	95,00	3,00	—		
	мощеніе лотка	8,90	6,00	—		
	Мценско-Курскій трактъ.					
12/18	Волкова гора. Укрѣпленіе овраговъ, проведеніе водоотводныхъ канавъ, за мощеніемъ проезжей части двухъ лотковъ, вообще	11,50	6,00	—	797	30
13/21а	Дер. Чижы. Устройство земляной гати и постройка деревяннаго моста.					
	гати	40,00	4,00	0-0,65	891	73
	мостъ	8,00	2,67	1,20		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.	
П о д р я д н ы м ъ .	Работа окончена и принята 16 сентября 1901 г.	749	—	—	3638	Израсходовано: въ 1899 г. 404 р. — к. » 1900 » 435 р. 50 к. » 1901 » 7 р. 49 к. Итого . . . 846 р. 99 к.
		1966	—	—	30972	
		14814	6062	—	—	
Х о з я й с т в е н н ы м ъ .	Работа окончена въ 1901 г., но не принята.	64731	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. 385 р. 12 к. » 1900 » 324 р. 66 к. » 1901 » 148 р. 14 к. Итого . . . 857 р. 92 к.
П о д р я д н ы м ъ .	Работа не окончена.	—	—	—	—	

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
14/30	Подъѣздной путь къ г. Мценску отъ дер. Хализева и Звягина. <i>Бурдюмова гора.</i> Производство выемки и насыпи для устройства дороги и планировка ея, съ замощеніемъ полотна и проведеніе отводныхъ канавъ.	выемка	58,00	4,00	0-0,70	108205
		насыпь	12,50	4,00	0-0,33	
		планировка	56,60	6,00	—	
		замощеніе	109,40	2,00	—	
		гати, планировка спуска съ горы и постройка деревяннаго моста.	50,00	4,00	0-1,41	
спускъ	30,00	4,00	0-0,40			
планировка	22,00	6,00	—			
замощеніе	50,00	2,00	—			
мостъ	7,50	2,67	1,41			
16/22	Подъѣздной путь къ ст. „Отрада“ отъ с. Очкасова черезъ с. Сычи и Спасское. <i>Оврагъ „Разсоховецъ“.</i> Укрѣпленіе отъ размыва 2 отвершковъ оврага и постройка деревяннаго моста съ планировкой подъѣздовъ къ нему.	планировка	20,00	5,00	—	44730
		мостъ	2,33	2,67	0,45	

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
И м ѣ н н а ш ѣ с м ѣ н н ы м ѣ	Работа окончена и принята 16 сентября 1901 г.	701	10	228	29	—	—	Израсходовано: въ 1900 г. 609 р. 24 к. » 1901 » 701 р. 10 к. Итого . . . 1310 р. 34 к.
		394	84	—	—	415	51	
Подряднымъ.	Работа окончена и принята 14 октября 1901 г.	38	08	—	—	112	56	Израсходовано: въ 1900 г. 296 р. 66 к. » 1901 » 38 р. 08 к. Итого . . . 334 р. 74 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
17/23	<i>Село Спасское, спускъ къ р. Лисицѣ.</i> Уширеніе выемки въ горѣ, замощеніе канавы, устройство свайнаго ряда длиною 14,00 саж. для защиты отъ подмыва и постройка деревяннаго моста.	выемка	110,00	3,00	0-0,15	2559 36
		мощеніе полотна	81,00	1,30-1,40	—	
		мостъ	2,33	2,33	0,45	
18/49	<i>Село Спасское. Подѣмъ къ с. Сычи.</i> Уширеніе выемки въ горѣ, насыпь, замощеніе канавы и засыпки вершины оврага.	выемка	60,00	3,00	0-1,04	2414 88
		насыпь	70,00	3,00	0-0,81	
		мощеніе канавъ	130,00	1,50-1,70	—	
	Подѣздной путь къ ст. „Отрада“ отъ с. Клейменова черезъ д. Жукову.					
19/48	<i>Спуски къ р. Окъ въ дер. Жуковой.</i> Производство выемки для дороги, планировка полотна, устройство гати въ разливѣ рѣки и дамбы къ парому, съ замощеніемъ ихъ и постройка моста на судахъ.	выемка	60,00	3,00	0-0,61	2994 86
		гати	49,00	4,00	0-0,30	
		дамба	7,30	4,00-5,00	0,30-0,80	
		замощеніе	35,00	3,20	—	
		мостъ на судахъ	3,00	2,75	0,40	

110882

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
Смѣшаннымъ.	Работа окончена и принята 14 октября 1901 г.	572	—	—	235 98	Израсходовано: въ 1898 г. 812 р. 19 к. » 1899 » 1394 р. 42 к. » 1900 » 111 р. 05 к. » 1901 » 5 р. 72 к. Итого 2323 р. 38 к.
Подряднымъ.	Тоже.	1219 56	—	—	1195 32	
Смѣшаннымъ.	Работа окончена, но не принята.	3136 70	141 84	—	—	

410865

Орловскія областныя
Биб. МОТКА
И. К. Круцкой

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
20/35	Дер. Ядринка. Устройство гати и постройка заливного деревяннаго моста съ замощеніемъ ихъ:					
	гати	30,00	3,00	0-0,37	1269	08
	мостъ	5,00	2,67	0,50		
	замощеніе	35,00	2,50-2,80	—		
21	На общія по уѣзду потребности для работъ, а также приобрѣтеніе инструментовъ	—	—	—	—	—
22	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	—	—
	Общіе расходы.					
	На разѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	853	72
	Израсходовано изъ суммъ дорожнаго капитала на уѣздные потребности и подлежатъ возврату въ дорожный капиталъ	—	—	—	—	—
	Согласно постановленія XXXV очереднаго губернскаго земскаго собранія отъ 27 ноября 1900 г., перечислено ссудою въ уѣздный сборъ, съ уплатою въ теченіе 3-хъ лѣтъ, на приобрѣтеніе паромъ въ дер. Карандаковъ	—	—	—	—	—
	Итого по Мценскому уѣзду.	—	—	—	61415	45

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмѣрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Подряднымъ.	Работа не оконч.	957	92	—	—	—	—	
	—	109	28	109	28	—	—	
	—	4213	23	4213	23	—	—	
	—	862	29	857	—	—	—	
	—	152	—	—	—	—	—	
—	—	1000	—	—	—	—	—	
—	—	18284	65	5274	41	6236	60	
				+962 р. 19 к.				

Расходъ въ 18284 р. 65 к. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1900 и 1901 г.г.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Болховской уѣздъ.						
Болховско-Орловскій трактъ.						
1/7	Трубчевская гать	142,00	4,50	0,62	3079	57
	Планировка дороги	60,00	8,00	—		
	Каменная труба при ней	3,16	отв. 0,75	0,66		
2/11	Мостъ (на каменныхъ стѣнкахъ) на 1-й Татинской гати	2,66	отв. 0,75	—	432	47
3/12	Капитальный ремонтъ 2-й Каменской гати	143,90	2,50	—	1910	91
4/16	Укрѣпленіе верстовыхъ знаковъ на телеграфныхъ столбахъ	—	—	—	46	71
Плохинскій трактъ.						
5/1	Улучшеніе полотна тракта на первыхъ 6-ти верстахъ	6 вер.	10,00	—	14250	61
6/3	Гать на 8—9 верстѣ тракта. . .	126,00	4,50	—	2704	51
	Деревянный мостъ при ней . . .	3,33	2,66	—		
7	На ремонтъ исполненныхъ сооружений	—	—	—	1009	56
8	На общіе по уѣзду потребности для работъ, а также приобрѣтеніе инструментовъ	—	—	—	—	—

Какимъ способомъ производится работа: собственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.									
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.										
							Руб.	К.							
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Мъ.	Принято 14 сентября 1901 г.	192	49	450	47	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. 659 р. 65 к. » 1900 » 2677 р. 90 к. » 1901 » 192 р. 49 к. Итого . . . 3530 р. 04 к.							
									Осмотрѣна 14 сентября 1901 г.	491	29	—	—	—	Израсходовано: въ 1900 г. 45 р. — к. » 1901 » 491 р. 29 к. Итого . . . 536 р. 29 к.
	Тоже.	1326	46	—	—	—	Израсходовано: въ 1898-1899 г. . . 8091 р. 97 к. » 1900 » . . . 2591 р. 68 к. » 1901 » . . . 1326 р. 46 к. Итого . . . 12010 р. 11 к.								
								Тоже.	397	34	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. 522 р. 44 к. » 1900 » 313 р. 30 к. » 1901 » 397 р. 34 к. Итого . . . 1233 р. 08 к.	
	—	—	933	95	—	—	75								61
								—	—	69	45	69	45	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ сметамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
Общія расходы:						
	На разѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	835	25
	Возвращено долга уѣздному земскому сбору	—	—	—	—	—
	Итого	—	—	—	—	—
	Кромѣ того въ 1901 году израсходовано изъ капиталовъ 1895—1896 г.г. на посадку деревьевъ на 2-й Каменской гати	—	—	—	—	—
	А всего по Болховскому уѣзду	—	—	—	24269	59
Карачевскій уѣздъ.						
Карачевско-Орловскій трактъ.						
1/56	Укрѣпленіе овраговъ за с. Вельяминовымъ, съ устройствомъ 2-хъ фашиновыхъ лотковъ, съ засыпкою вершинъ овраговъ землею и заплетеніемъ плетней	11,00	1,50	глуб. 0,2	913	89
2/24	Бьлоусовская хворостяная гать и деревянный мостъ при ней:					
	гать	67,00	2,00	—	1484	61
	мостъ	7,50	2,67	1,32		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
—	—	708	33	—	—	126	92	
—	—	6697	34	—	—	—	—	
—	—	12801	59	—	—	—	—	Расходъ въ 12801 руб. 59 коп. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1900 и 1901 г.г.
—	—	20	40	20	40	—	—	
—	—	12821	99	540	32	202	53	
				—337 р. 79 к.				
Подряднымъ.	Работа не окончена.	60	—	—	—	—	—	
Подрядно-хозяйственнымъ.	Работа окончена, но не принята.	1035	29	—	—	449	32	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Карачевско-Сѣвскій трактъ.						
3/7 а	Городская гать, мощеная и шоссированная	177,00	2,00	—	10315	62
4/7 г	Тихоновская гать, шоссированная и мощеная	287,20	2,00	0,10	5889	50
Карачевско-Трубчевскій трактъ.						
5/14	У Рудаковскихъ дворовъ земляная гать и деревянный мостъ при ней:					
	гать	30,00	4,00	0,18	564	82
	мостъ	4,67	2,67	0,95		
6/17	Костихинская гать, шоссированная и деревянный мостъ при ней:					
	гать	460,00	2,00	—	8320	65
	мостъ	15,00	2,67	1,75		
Карачевско-Жиздринскій трактъ.						
7/38	Въ дер. Желтоводъ деревянный мостъ	6,00	2,67	0,91	1217	52
Карачевско-Дмитровскій трактъ.						
8/44	Въ селѣ Петрушковѣ шоссированная гать и пять деревянныхъ мостовъ:					
	земляное полотно	441,00	4,00	—	17460	04
	шоссированіе	384,00	2,00	—		
	№ 1-й	20,00	3,00	1,95		
	№ 2-й	15,00	3,00	1,96		
	№ 3-й	9,00	3,00	1,85		
	№ 4-й	3,00	2,67	0,60		
	№ 5-й	5,00	2,67	1,20		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.		
							Руб.
ПОДРЯДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМЪ.	Работа окончена, не принята.	6674	41	2348	23	Израсходовано: въ 1900 г. 11878 р. 94 к. въ 1901 г. 6674 р. 41 к. Итого 18553 р. 35 к.	
	Тоже.						
	Тоже.	505	79	—	—		59 03
ПОДРЯДНЫМЪ.	Работа не окончена.	4032	25	—	—	Израсходовано: въ 1900 г. 1826 р. 77 к. въ 1901 г. 4032 р. 25 к. Итого 5859 р. 02 к.	
	Работа окончена, но не принята.	480	62	—	—		736 90
	Работа не окончена.	8845	65	—	—		

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
9	На ремонтъ и караулъ исполненныхъ сооружений	—	—	—	—	—
	Общіе расходы:					
	На разѣзды члена управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	863	20
	Возвращено залога кр-ну с. Глыбочекъ Сунгурову	—	—	—	—	—
	Итого по Карачевскому уѣзду.	—	—	—	47029	85
	Брянскій уѣздъ.					
	Брянско-Трубчевскій трактъ.					
1/21	На 2-й верстѣ отъ гор. Брянска укрѣпленіе оврага	—	—	—	242	75
2/22	На 4-й верстѣ отъ гор. Брянска укрѣпленіе оврага	—	—	—	141	05
3/1	Въ селѣ Суноневѣ шоссированіе гати фосфоритомъ	130,00	2,00	—	1248	—
4/23	На 11-й верстѣ отъ гор. Брянска укрѣпленіе <i>Тигановскаго оврага</i>	—	—	—	894	77
	Брянско-Жирятинскій трактъ.					
5/26	Въ с. Гасамѣ устройство деревяннаго моста и гати къ нему:					
	мостъ	10,00	2,67	1,50	2636	20
	гать	97,00	3,50	до 0,67		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
—	—	565	21	565	21	—	—	
—	—	991	62	128	42	—	—	
—	—	500	—	—	—	—	—	
—	—	23690	84	3041	86	1245	25	Въ числѣ 23690 р. 84 к. считаются израсходованными изъ дорожнаго капитала 1895—1896 г.г. 6030 руб. 48 коп., а остальные 17660 руб. 36 к. изъ дорожнаго капитала 1900 и 1901 г.г.
				1796 р. 61 к.				
П О Д Р Я Д Н Ы М Ъ .	Работа окончена, но не принята.	153	74	—	—	89	01	
	Тоже.	101	41	—	—	39	64	
	Тоже.	1235	—	—	—	13	—	
	Тоже.	803	68	—	—	91	09	
Не окончена.		417	76	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1900 г. 425 р. — к. въ 1901 г. 417 р. 76 к. Итого 842 р. 76 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
Бытоша-Жуковскій трактъ.						
6/32	При въездѣ въ д. Новос-Лавшино укрѣпленіе угольнымъ мусоромъ земляной гати и постановка прясли . .	35,00	2,00	—	887	37
7/33	На границѣ д. д. Новос-Лавшино и Велья замощеніе камнемъ земляной гати и постановка прясли	43,00	2,00	—	1896	25
8/36	У дер. Александровки укрѣпленіе угольнымъ мусоромъ земляной гати и постановка тумбъ	55,00	2,00	—	1977	07
9/37	На р. Вяткѣ у с. Вацкина:					
	мостъ № 1-й	25,00	3,00	2,00	12026	95
	„ № 2-й	15,00	2,67	0,80		
	земляная гать	331,50	3,50	до 1,35		
	мощеніе	331,50	2,00	—		
Бытоша-Дубровскій трактъ.						
10/156	У д. Немтрки: деревянный мостъ черезъ р. Каменку	10,00	2,67	0,80	2008	18
	гать къ нему	30,00	3,50	до 0,90		
11/107	За д. Немтрками: деревянный мостъ	7,00	2,67	0,80	1635	57
	гать къ нему	38,00	3,50	0,90		
12/109	Въ с. Немтричахъ замощеніе гати камнемъ и поставлены прясла	72,00	2,00	—	4299	21

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Б.	Окончена и принята 27 октября 1901 года.	197	75	—	—	314	62	Израсходовано: въ 1900 г. 375 р. — к. въ 1901 г. 197 р. 75 к. Итого 572 р. 75 к.
М.	Тоже.	441	85	—	—	879	40	Израсходовано: въ 1900 г. 575 р. — к. въ 1901 г. 441 р. 85 к. Итого 1016 р. 85 к.
Ы.	Тоже.	302	21	—	—	1024	86	Израсходовано: въ 1900 г. 650 р. — к. въ 1901 г. 302 р. 21 к. Итого 952 р. 21 к.
Н.								
Д.	Не окончена.	9125	—	—	—	—	—	
Я.								
Р.								
Д.	Окончена и принята 26 октября 1901 года.	73	67	—	—	1209	51	Израсходовано: въ 1900 г. 725 р. — к. въ 1901 г. 73 р. 67 к. Итого 798 р. 67 к.
О.	Тоже.	42	60	—	—	1067	97	Израсходовано: въ 1900 г. 525 р. — к. въ 1901 г. 42 р. 60 к. Итого 567 р. 60 к.
П.	Тоже.	819	08	—	—	1332	18	Израсходовано: въ 1900 г. 2147 р. 95 к. въ 1901 г. 819 р. 08 к. Итого 2967 р. 03 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженихъ.			Исчислено по техниче-скимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Жирятино-Городецкій трактъ.						
13/67	<i>Въ с. Бялвичахъ</i> деревянный мостъ	5,00	2,67	1,00	3589	87
Дорожево-Бѣжицкій трактъ.						
14/56	<i>На Чайковскомъ полѣ:</i> деревянный мостъ . . .	2,00	2,67	0,5	1367	40
	шоссированная гать . . .	89,50	3,50	0,20		
15/50	<i>Черезъ р. Стину:</i> деревянный мостъ	12,00	2,67	1,50	3537	—
	шоссирован. гать.	100,00	3,50	0,50		
Дубровка-Грабовскій трактъ.						
16/74	<i>Въ с. Жабовъ:</i> деревянный мостъ 1-й	6,00	2,67	1,25	1983	60
	„ 2-й	2,40	2,67	0,90		
	гать	98,00	3,50	до 0,83		
17/76	<i>Въ д. Бѣлизинъ:</i> деревянный мостъ	4,00	2,67	1,00	1636	—
	гать	58,00	3,50	0,22		
Брянско-Рославльскій трактъ.						
18/112	На 3-й верстѣ отъ гор. Брянска укрѣпленіе оврага	—	—	—	357	75
19/14	<i>Въ Любаужомъ Логу</i> шоссированіе земляной гати	32,00	2,00	—	438	40
20	На мелкій ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооруженій	—	—	—	1063	90

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлась сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.
	Работа не оконч.	702	37	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. 789 р. 92 к. » 1900 » 721 р. 33 к. » 1901 » 702 р. 37 к. Итого . . . 2213 р. 62 к.	
Б.	Тоже.	1212	40	—	—		
М	Тоже.	1832	90	—	—		
Ы	Тоже.	1196	—	—	—		
Н	Тоже.	548	33	—	—		
Д	Работа окончена, но не принята.	174	55	—	—	183	20
Я	Работа окончена, но не принята.	413	—	—	—	25	40
Р	—	351	28	—	—	712	62
О							
Д							
О							
П							

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
21	Уплачено за работу прежнихъ лѣтъ	—	—	—	—	—
22	Приобрѣтеніе приспособленій и инструментовъ	—	—	—	—	—
Общіе расходы:						
На разъѣзды члена управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч						
		—	—	—	891	31
Итого по Брянскому уѣзду.		—	—	—	4475	860
Трубчевскій уѣздъ.						
Трубчевско-Почепскій трактъ.						
1/1	На 2-й верстѣ отъ гор. Трубчевска укрѣпленіе оврага	—	—	—	260	68
2/2	На 8-й верстѣ укрѣпленіе оврага .	—	—	—	195	60
3/50	Подсыпка существующей гати въ хуторѣ „Рамосухъ“	70,00	4,00	0,10-3,39	410	84
4/6	На 25—27-й верстѣ улучшение участка „Рамосуха-Семецъ“ поднятіемъ полотна гати и постройкою 2-хъ мостовъ:				6000	—
	гати	760,00	6—4	0,24	}	—
	два моста разм. каждый.	3,00	3,00	0,45		
5/15	Подсыпка Рыжевской гати при выѣздѣ изъ лѣса съ постройкою моста:				938	04
	гати	188,00	4,00	0,03-0,27	}	
	мостъ	4,00	2,67	0,74		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.		
							Рубли.
—	—	1662	97	1662	97	—	
—	—	97	38	97	38	—	
—	—	1166	10	274	79	—	
Итого по Брянскому уѣзду.		23071	03	2035	14	6982	50
				+4947		р. 36 к.	
Подрядно-хозяйственнымъ.	Работа окончена, но не принята.	9	65	—	—	44	68
	Тоже.	179	34	—	—	—	—
	Тоже.	282	50	—	—	128	34
	Тоже.	33	—	—	—	2420	91
Подряднымъ.	Тоже.	648	75	—	—	289	29

Расходъ въ 23071 р. 03 к. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1900 и 1901 г.г.

Израсходовано:

въ 1898 г.	134	р.	50	к.
» 1899 »	13	р.	23	к.
» 1900 »	58	р.	62	к.
» 1901 »	9	р.	65	к.
Итого	216	р.	—	к.

Израсходовано:

въ 1898 г.	43	р.	—	л.
» 1899 »	8	р.	20	к.
» 1900 »	35	р.	—	к.
» 1901 »	179	р.	34	к.
Итого	265	р.	64	к.

Израсходовано:

въ 1898 г.	2879	р.	06	к.
» 1899 »	611	р.	73	к.
» 1900 »	55	р.	30	к.
» 1901 »	33	р.	—	к.
Итого	3579	р.	09	к.

Остатокъ получился вслѣдствіе отмены нѣкоторыхъ работъ.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Трубчевско-Брянскій трактъ.						
6/7 и 13	На 63—65-й верстѣ. Улучшеніе 2-хъ участковъ за ст Выгоничи поднятіемъ полотна, сдѣланіемъ земляной гати и устройствомъ 10 деревянныхъ мостовъ:				средняя по № 7.	
	Работа № 7-й.	Подсыпка полотна . . .	435,00	5,00	0,35	2000 —
		7 мост. дерев. каждый по	3,00	3,00	0,50	2510 89
		1 мостъ деревянный . . .	2,00	3,00	0,50	4510 89
					итого	57330
	Работа № 13-й.	Земляная гать	426,00	4,00	0,45	5084 19
		1-й мостъ размѣрами . . .	3,00	2,67	—	— —
		2-й мостъ размѣрами . . .	9,00	3,00	—	— —
	Трубчевско-Орловскій трактъ.					
7/49	Укрѣпленіе овраговъ передъ деревней Острой Лукой срѣзкою откосовъ и устройствомъ деревяннаго моста: мостъ	5,00	2,67	0,90		444 47
	Трубчевско-Погарскій трактъ.					
8/15	Близъ дер. Макарсни устройство деревяннаго моста и земляной гати: мостъ	20,00	3,00	1,75	}	2225 67
	гать	90,00	4,00	0,07-1,62		
9	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—		— —

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Рубли.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Подрядно-хозяйственнымъ.	Неокончена.	73	—	—	—		
	Работа окончена, но не принята.	410	—	—	—	34 47	
Хозяйственнымъ.	Тоже.	1895	—	—	—	330 67	
Хозяйственно-подряднымъ.	—	415 52	415 52	—	—	—	

Израсходовано:

въ 1898 г. 564 р. 40 к.

> 1899 » 1244 р. 94 к.

> 1900 » 1621 р. 08 к.

> 1901 » 73 р. — к.

Итого . . . 3503 р. 42 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
10	Разработка лѣсной делянки, купленной на средства дорожного капитала	—	—	—	—	—
11	На жалованье десятнику	—	—	—	—	—
	Общія расходы:					
	На разѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	856	50
	Итого по Трубчевскому уѣзду	—	—	—	16415	99
	Сѣвскій уѣздъ.					
	Орловско-Сѣвскій трактъ.					
1/16	Засыпка отверстія моста черезъ р. Марицу въ г. Сѣвскѣ и замощеніе засыпанной части	6,50	4,50	1,10	234	39
2/17	Въ г. Сѣвскѣ деревянный мостъ черезъ р. Марицу	7,00	4,00	2,00	1467	35
3/18	Замощеніе дороги въ Стрѣлецкой слободѣ на 2-й верстѣ	246,00	2,50	—	5440	91
4/13	Въ Стрѣлецкой слободѣ деревянный мостъ на 2-й верстѣ	4,00	2,66	0,75	249	22
5/12	Мощеніе гати въ Стрѣлецкой слободѣ на 3-й верстѣ	134,50	2,50	0,60	3115	43
6/19	Въ Стрѣлецкой слободѣ на 3-й верстѣ деревянный мостъ	3,00	2,66	0,65	166	98

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Рубли.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Хозяйственнымъ.	Неокончена.	12	—	12	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . 1039 р. 4 к. » 1900 » . . . 1209 р. 60 к. » 1901 » . . . 12 р. — к. Итого . 2260 р 64 к.	
—	—	600	—	600	—		
—	—	537	19	—	—	319	31
—	—	5095	95	1027	52	3567	67
						+2540 р. 15 к.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Работа окончена, но не принята.	184	60	—	—	49	79
Хозяйственно-подряднымъ.	Работа неокончен.	397	75	—	—	—	—
Подряднымъ.	Работа окончена, но не принята.	2697	47	—	—	1897	43
Хозяйственно-подряднымъ.	Тоже.	43	80	—	—	205	42
Подряднымъ.	Тоже.	1574	82	—	—	1232	60
Хозяйственно-подряднымъ.	Тоже.	30	90	—	—	136	08

Расходъ въ 5095 р. 95 к. произведенъ изъ дорожного капитала 1900 и 1901 г.г.

Израсходовано:
въ 1900 г. . . . 846 р. — к.
» 1901 » . . . 2697 р. 47½ к.
Итого . 3543 р. 47½ к.

Израсходовано:
въ 1900 г. . . . 308 р. — к.
» 1901 » . . . 1574 р. 82½ к.
Итого . 1882 р. 82½ к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
7/20	Замощеніе дороги въ Стрѣлецкой слободѣ при слияніи Трубчевскаго и Орловскаго трактовъ	70,00	2,50	—	1733	56
8/22 ^a	Капитальный ремонтъ верхняго строенія и устоевъ моста черезъ первый рукавъ рѣки Сѣви вблизи Ямской слободы	27,50	2,67	2,00	1140	34
9/23 ^a	Капитальный ремонтъ верхняго строенія и устоевъ моста черезъ главное русло рѣки Сѣви вблизи Ямской слободы	25,00	2,67	2,00	1101	03
10/25	Засыпка отверстія моста на разливѣ р. Сѣви вблизи Ямской слободы	20,00	3,00	1,6	616	61
11/10	Укрѣпленіе оврага, съ устройствомъ фашинныхъ лотковъ, мощеніемъ канавъ, засыпкою оврага земель и постановкою плетней	—	—	—	3316	78
12/26	Каменная труба черезъ оврагъ на 8-й верстѣ отъ г. Сѣвска	4,50	1,00	1,20	2866	80
13/26 ^a	Замощеніе дороги надъ трубою на 8-й верстѣ отъ г. Сѣвска	60,00	2,50	—	1021	62
14/31	Засыпка отверстія моста черезъ рукавъ р. Усожи въ Усожскихъ постоянныхъ дворахъ	10,00	3,00	1,9	496	71
15/32	Капитальный ремонтъ верхняго строенія и устоевъ моста черезъ р. Усожу въ Усожскихъ постоянныхъ дворахъ и укрѣпленіе плеча насыпи со стороны г. Орла плетнями и мощеніемъ	35,00	2,67	1,8	1329	54

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.		
		Рубли.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.			
							Руб.	К.
П о д р я д н ы м ъ .	Работа окончена, но не принята.	356	40	—	—	570	48 ^{1/2}	Израсходовано: въ 1900 г. 806 р. 67 ^{1/2} к. » 1901 » 356 р. 40 к. Итого . 1163 р. 7 ^{1/2} к.
	Работа окончена, но не принята.	107	20	—	—	5	99	Израсходовано: въ 1900 г. 1027 р. 15 к. » 1901 » 107 р. 20 к. Итого . 1134 р. 35 к.
	Тоже.	46	70	—	—	155	86	Израсходовано: въ 1900 г. 898 р. 47 к. » 1901 » 46 р. 70 к. Итого . 945 р. 17 к.
	Тоже.	502	25	—	—	114	36	
Х о з я й с т в е н н о - п о д р я д н ы м ъ .	Неокончена.	32	50	—	—	—	—	
	Тоже.	2401	46	—	—	—	—	
	Тоже.	567	—	—	—	—	—	
П о д р я д н ы м ъ .	Работа окончена, но не принята.	20	—	—	—	192	06	Израсходовано: въ 1900 г. 284 р. 65 к. » 1901 » 20 р. — к. Итого . 304 р. 65 к.
	Неокончена.	805	80	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
16/8	Устройство подъѣзднаго пути къ ст. „Камаричи“ Льгово-Брянской жел. дороги со стороны г. Сѣвска . Сѣвско-Трубчевскій трактъ.	1724,00	10,00	—	3907	22
17/67	Засыпка отверстія моста черезъ первое русло ручья „Уль“ и замощеніе засыпанной части Трактъ на гор. Дмитріевъ Курской губ.	3,00	3,00	1,10	119	35
18/74	Капитальный ремонтъ верхняго строенія и устоевъ моста черезъ р. Сѣвъ вблизи Юрасова хутора	34,00	2,67	1,10	1475	75
19/75	Капитальный ремонтъ верхняго строенія и устоевъ моста на разливѣ р. Сѣви вблизи Юрасова хутора	5,20	2,67	1,1	226	45
20/76	Засыпка отверстія моста на разливѣ р. Сѣви вблизи Юрасова хутора, съ замощеніемъ засыпанной части Сѣвско-Карачевскій трактъ.	10,00	3,00	0,50	348	95
21/77	Замощеніе гати въ селѣ Лугани и постройка деревяннаго моста: гати } моста }	533,00	2,50	0,50	6274	92
		3,00	2,67	0,90		
22	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	—	—
23	На жалованье десятнику	—	—	—	—	—

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Подряднымъ.	Работа не окончена.	1933	90	—	—	—	—	
Хозяйственно-подряднымъ.	Работа окончена, но не принята.	93	—	—	—	26	35	
Подряднымъ.	Тоже.	192	55	—	—	153	32	Израсходовано: въ 1900 г 1129 р. 88 к. » 1901 » 192 р. 55 к. Итого 1322 р. 43 к.
	Тоже.	205	30	—	—	21	15	
	Хозяйственно-подряднымъ.	Тоже.	253	50	—	—	95	45
Подряднымъ.	Тоже.	6147	15	—	—	127	77	
—	—	29	70	29	70	—	—	
—	—	115	—	115	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
Общiе расходы:						
	На разѣзды члена управы и техника, на содержанiе канцелярiи, на изысканiя и проч.	—	—	—	866	28
	Итого по Сѣвскому уѣзду .	—	—	—	37516	19
Дмитровскiй уѣздъ.						
Большой-Кiевскiй трактъ.						
¹ / ₁₁	Въ с. Упороѣ укрѣпленiе вершины оврага	—	—	—	926	48
² / ₄ ^a	При с. Крупышинѣ укрѣпленiе вершины оврага, устройство частью мощеной и частью дернованной канавы, оканчивающейсѣ фашиннымъ лоткомъ	293,00	2,00	—	2312	82
³ / ₃	При д. Волобуевой земляная мощеная гать и дубовый мостъ: гать	110,00	4,00	0,30	2048	86
	мостъ дубовый	4,00	3,00	1,10		
⁴ / ₁	Устройство канавы, фашиннаго лотка и засыпка оврага на выѣздѣ изъ с. Чувардина	215,00	2,50	—	2904	40
Карачевскiй трактъ.						
⁵ / ₁₁	Земляная гать между д. Березовкой и д. Кучеряевкой: гать	300,00	4,00	0,50	2521	32
	дубовый мостъ	10,00	2,67	1,00		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженiе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчанiе.
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженiе.	
		605	53	—	—	260 75
		19344	29	144	70	5244 ¹ / ₂ ⁸⁷
				+5100 р. 17 ¹ / ₂ к.		
П о д р я д н ы м ъ	Работа не оконч.	25	—	—	—	
	Осмотрѣна 29 сентября 1901 г.	1898	25	—	—	
	Тоже.	582	88	—	—	
	Принята 29 сентября 1901 г.	340	—	1230	08	
Окончена въ октябрь 1901 г., но не принята.		711	99	—	—	1809 33

Въ числѣ 19344 р. 29 к. считаются израсходованными изъ дорожнаго капитала 1895—1896 г.г. 1200 руб., а остальные 18144 р. 29 коп. изъ дорожнаго капитала 1900 и 1901 г.г.

Израсходовано:
въ 1899 г. 1300 р. — к.
въ 1900 г. 2494 р. 48 к.
въ 1901 г. 340 р. — к.
Итого . . . 4134 р. 48 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ сажняхъ.			Исчислено по техническимъ сметамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
5	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	560	34
6	На содержаніе десятниковъ	—	—	—	—	—
	Общіе расходы:					
	На разѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	816	—
	Итого по Кромскому уѣзду .	—	—	—	26079	21
	Малоархангельскій уѣздъ.					
	Малоархангельно-Орловскій трактъ.					
^{1/43}	Устройство моста и гати у ручья „Бѣленькаго“, съ замощеніемъ полотна дороги:					
	мостъ	9,00	3,00	1,70	10852	42
	гать	110,00	5,00	0,35		
	мощеніе	300,00	2,00	—		
^{2/2}	Устройство моста заливной системы въ с. Куракинѣ черезъ р. Неручь съ мощеными къ нему сѣздами:					
	мостъ	18,00	2,67	—	4886	15
	мощеніе	75,80	2,00	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
—	—	349	75	—	—	210	59	
—	—	140	—	140	—	—	—	
—	—	921	26	105	26	—	—	
—	—	8359	25	245	26	1354	12	Расходъ въ 8359 р. 25 к. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1900 и 1901 г.г.
						+1108 р. 86 к.		
П О Д Р Я Д Н Ы М Ъ .	Работа окончена 22 іюня 1901 г., но не принята.	5225	—	—	—	3452	90	Израсходовано: въ 1900 г. 2174 р. 52 к. » 1901 » 5225 р. — к. Итого . . . 7399 р. 52 к.
	Работа окончена 15 августа 1901 г., но не принята.	3699	—	—	—	1187	15	

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
3/26	Дорога отъ с. Смирные къ станціи „Зміевка“ Московско-Курской ж. д.					
	Мостъ съ мощеною гатію черезъ ручей въ с. Столбецкомъ:					
	мостъ	10,00	2,66	1,50	3786	05
	гатъ	65,00	4,00	0,50		
мощеніе	116,00	2,00	—			
Орловско-Ливенскій трактъ.						
4/11	Мостъ съ мощеною гатію и частью засыпанной известковымъ хрящемъ по песку, черезъ р Липовицу, въ с. Покровскомъ-Липовицѣ:					
	мостъ	15,00	3,00	2,8	9212	07
	гатъ	214,00	4,00	0,5		
	мощеніе	127,00	2,00	—		
	засыпка хрящемъ . .	277,00	2,00	—		
Укрѣпленіе оврагъ на 37-й верстѣ отъ границы Орловскаго уѣзда устройствомъ отводной канавы съ фасиннымъ лоткомъ и планировкой дороги:						
5/6	лотокъ	7,00	2,00	—	1413	07
	отводная канава . . .	60,00	—	—		
	планировка дороги . .	50,00	10,00	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
М	Работа окончена 30-го сентября 1901 года, но не принята.	3280	65	—	505	40
Я	Работа окончена 15 октября 1901 г., но не принята.	8175	64	—	1036	43
П	Работа окончена 1 ноября 1901 г., но не принята.	90	—	—	283	07

Исрасходовано:
 въ 1900 г. 1040 р. — к.
 въ 1901 г. 90 р. — к.
 Итого . . . 1130 р. — к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ сажениахъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
6/5	Укрѣпленіе оврага въ д. Нижнемъ Куначѣ, расположеннаго вдоль дороги, устройствомъ отводной мощеной канавы съ мощенымъ лоткомъ, посадкою ивъ и устройствомъ плетней и валика:					
	отводная канава	54,20	2,00	—	999	75
	лотокъ	10,00	2,00	—		
7	Израсходовано на ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооруженій и содержаніе сторожей	—	—	—	936	49
	Общіе расходы:					
	На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	914	5
	Итого по Малоархангел. у.	—	—	—	33000	5
	Ливенскій уѣздъ.					
	Ливенско-Воронежскій трактъ.					
1/50	Укрѣпленіе оврага въ началѣ села Навѣснаго съ засыпкою его землею и устройствомъ каменной подпорной стѣнки:					
	подпорная стѣнка	5,00	0,30-0,55	1,30	475	—
	Ливенско-Московскій трактъ.					
2/39	Улучшеніе дороги передъ селомъ Рахманинымъ, съ устройствомъ поло-					

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.	
Подряднымъ.	Работа окончена 1 октября 1901 г., но не принята.	60	—	—	239 75	Израсходовано: въ 1900 г. 700 р. — к. » 1901 » 60 р. — к. Итого . . . 760 р. — к.
—	—	256 70	—	—	679 79	
—	—	982 98	68 93	—	—	
—	—	21769 97	68 93	7384 49	—	Расходъ въ 21769 р. 97 к. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1900 и 1901 г.г.
						+7315 р. 56 к.
Хозяйственнымъ.	Работа окончена, но не принята.	440 49	—	—	9 51	Израсходовано: въ 1900 г. 25 р. — к. » 1901 » 440 р. 49 к. Итого . . . 465 р. 49 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ сметамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
	гаго сѣзда, прорытіемъ водоотводныхъ канавъ и замощеніемъ дороги; мостовая	100,00	2,50	—	2491	32
	Ливенско-Старооскольскій трактъ.					
3/55	Устройство сѣздовъ съ планировкой и перемощеніемъ дороги на горѣ передъ дер. Вахновой; мостовая . .	188,00	2,00-2,50	—	1400	—
	Ливенско-Новосильскій трактъ.					
4/58	Укрѣпленіе оврага съ устройствомъ водоотводныхъ канавъ и каменной подпорной стѣнки передъ ст. Бобровка: подпорная стѣнка	11,00	0,35-1,30	3,10	2000	—
	Подѣздные пути.					
5/36	Подѣздной путь изъ села Вышняго Долгаго къ ст. Долгой М.-К.-В. ж. д. протяженіемъ 7 верстъ, съ устройствомъ мощенной гати и деревяннаго моста при дер. Шабаловкѣ. мощеніе	100,00	2,00	—	1770	94
	мостъ	3,67	2,67	1,00		
6/37	Подѣздной путь изъ села Знаменскаго къ ст. Долгой М.-К.-В. ж. д. протяженіемъ 15 вер., съ устройствомъ мощенной гати и деревяннаго моста: мощеніе	100,00	2,00	—	1331	14
	мостъ	13,00	2,66	1,00		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической сметы.		Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.	
Хозяйственнымъ.	Работа окончена, но не принята.	1357	52	—	—	1109 80
Тоже.	Окончена и принята губернскимъ земствомъ 5 октября 1901 г.	677	50	—	—	722 50
Тоже.	Не окончена.	1512	26	—	—	—
Хозяйственнымъ.	Окончена и принята губернскимъ земствомъ 5 октября 1901 г.	1279	81	158	87	—
Тоже.	Работа не окончена.	515	95	—	—	—

Израсходовано:
въ 1900 г. 24 р. — к.
» 1901 » 1357 р. 52 к.
Итого . . . 1381 р. 52 к.

Израсходовано:
въ 1900 г. 650 р. — к.
» 1901 » 1279 р. 81 к.
Итого . . . 1929 р. 81 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
7/25	Подъѣздной путь изъ села Вышняго-Ольшанаго къ ст. Студеный М.-К.-В. ж. д., протяженіемъ 8 ¹ / ₂ верстъ, съ устройствомъ мощеной гати и 3-хъ деревянныхъ мостовъ: мощеніе мостъ № 1-й мостъ № 2-й мостъ № 3-й	300,00	2,00	—	} 6012 70	
		6,00	2,66	1,00		
		10,00	2,66	1,00		
		7,00	2,66	1,00		
8/19	Подъѣздной путь отъ 41 версты Московскаго тракта къ ст. Россошной Юго-Восточной жел. дор. протяженіемъ 7 ¹ / ₄ версты, съ устройствомъ мощеной гати: мощеніе	2454,00	2,00	3,00	—	20598 96
9/31	Подъѣздной путь изъ села Волова къ ст. Набережной Юго-Восточныхъ жел. дор., протяженіемъ 19,67 версты, съ уширеніемъ дороги до 10 саж. и устройствомъ: 2 каменныхъ трубъ, мощеной гати, каменнаго лотка и 4 деревянныхъ мостовъ: каменные трубы по гати лотокъ мостъ № 1-й мостъ № 2-й мостъ № 3-й мостъ № 4-й мощеніе	3,00	0,75	1,00	} 5473 07 По дополнительной смѣтѣ.	36599 93 42073 —
		1125,00	4,00	—		
		20,00	2,50	—		
		6,00	2,67	1,00		
		8,00	2,67	1,00		
		10,00	2,67	1,20		
		12,00	2,67	1,50		
		1125,00	2,00	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
Г. М Ы Н Н е в Т с й я з о Х	Не окончена.	5511	52	—	—	
	Тоже.	4028	60	—	—	
	Тоже.	1416	83	—	—	Израсходовано: въ 1900 г. 2772 р. 35 к. » 1901 » 1416 р. 83 к. Итого 4189 р. 18 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ сметамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
10/32	Подъѣздной путь изъ с-ца Набережнаго къ ст. Набережной Юго-Восточныхъ жел. дор., протяженіемъ 2 версты, съ уширеніемъ дороги до 10 саж., съ прорытіемъ кюветовъ, насыпкою гати и устройствомъ деревяннаго моста:				8014	68
	мостъ	4,00	2,67	1,00	11572	—
11/29	Подъѣздной путь изъ села Волова къ ст. Кшень М.-К.-В. ж. д., протяженіемъ 18 верстъ, съ уширеніемъ дороги до 10 саж., съ прорытіемъ кюветовъ и устройствомъ 5-ти деревянныхъ мостовъ, мощеныхъ гатей и четырехъ каменныхъ лотковъ:					
	мощеніе	780,00	2,00	—		
	мостъ № 1-й	8,00	2,67	2,50	14262	62
	„ № 2-й	4,00	2,67	1,00		
	„ № 3-й	5,00	2,67	1,50		
	„ № 4-й	8,50	3,00	2,25		
	„ № 5-й	5,00	2,67	1,50		
12/35	Подъѣздной путь изъ с. Васильевскаго къ ст. Тербуны Юго-Восточныхъ жел. дор., протяженіемъ 5 вер., съ прорытіемъ кюветовъ, съ устройствомъ гати, деревяннаго моста и моста на каменныхъ устояхъ, съ мощеніемъ части дороги:					
	мощеніе	320,00	2,00	—		
	деревян. мостъ № 1-й.	5,00	2,66	1,50	6511	44
	мостъ на камен. устояхъ	0,75	2,66	1,20		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической сметы.		Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.	
Хозяйственнымъ.	Не окончена.	418	5	—	—	Израсходовано: въ 1900 г. 1786 р. 37 к. » 1901 » 418 р. 5 к. Итого 2204 р. 42 к.
Тоже.	Тоже.	2078	89	—	—	
Тоже.	Тоже.	168	65	—	—	Израсходовано: въ 1900 г. 2995 р. 27 к. » 1901 » 168 р. 65 к. Итого 3163 р. 92 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ сметамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
13/34	Подъездной путь изъ села Борокъ къ ст. Тербуны Юго-Восточной жел. дор., съ устройствомъ 3-хъ деревянныхъ мостовъ, 2-хъ мощеныхъ лотковъ и замощеніемъ части дороги: мощеніе мосты по Ливенско-Курскій трактъ.	100,00 2,33	2,00 2,66	— 0,5	3483 40	
14/42	Укрѣпленіе берега р. Тима между дер. Евлановой и Новымъ Тимомъ, съ устройствомъ новаго русла и засыпкой стараго ручья Евланчика, мощеніемъ сѣзда и устройствомъ деревяннаго моста заливной системы съ каменной дамбой; мостъ Ливенско-Воронежскій трактъ.	10,50	2,66	—	5700 28	
15/14	Улучшеніе дороги въ дер. Паниковецъ, съ устройствомъ выемокъ на спускахъ и гати, мощеныхъ боковыхъ и переводныхъ канавъ, устройствомъ моста на каменныхъ стѣнкахъ и замощеніемъ части дороги: мощеніе мостъ	125,00 7,67	2,50 2,66	— 1,40	4700 —	
16	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооруженій Общіе расходы: На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	960 44	
Итого по Ливенскому уѣзду.		—	—	—	137326 10	

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Х о з я й с т в е н н ы м ъ .	Начата заготовка матеріала.	70	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. 1069 р. 15 к. » 1899 » 4237 р. 53 к. » 1900 » 1255 р. 10 к. » 1901 » 256 р. 50 к. <hr/> Итого . . . 6818 р. 28 к.
	Закончены и приняты губернскимъ земствомъ 5 октября 1901 г.	256 50	1118	—	—	—	—	
	Начата заготовка матеріала.	29 50	—	—	—	—	—	
—	—	358	—	358	—	—	—	Расходъ въ 21183 р. 29 к. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1900 и 1901 г.г.
—	—	1063 22	102 78	—	—	—	—	
—	—	21183 29	1737 65	1841 81	—	—	—	
								+104 р. 16 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженихъ.			Исчислено по техническимъ сметамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Елецкій уѣздъ.						
Орловскій трактъ.						
1/20	Устройство мостовой въ с. Афонасевѣ	1125,00	2,50	—	10128	64
2/21	Деревянный мостъ черезъ р, Есенокъ подкосно-арочной системы съ мощеными вѣздами	7,00	3,00	2,80	3291	45
3/79	Замощеніе улицы с. Чернавы	340,00	3,00	—	5572	38
Землянскій трактъ.						
4/1	Устройство мостовой на склонахъ горы за рѣкой Быстровкой	300,00	3,00	—	5384	51
Данковскій трактъ.						
5/16	Устройство мостовой въ д. Лаухиной, съ укрѣпленіемъ двухъ овражковъ фашинами	300,00	2,50	—	4971	14
6/17	Укрѣпленіе оврага за д. Гудаловкой	—	—	—	352	98
Старо-Оскольскій трактъ.						
7/35	Въ с. Паниковцѣ.			Средняя.		
	земляная гать	149,50	5,00	0,45	7911	66
	мостовая	385,00	3,00	—		
мостъ	9,00	2,67	1,50			
Новосильскій трактъ.						
8/73	Устройство мостовой по дер. Овсяный Бродъ	392,00	2,50-3,00	—	4872	47
				По дополн.	1299	47
					6171	94

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Х о з я й с т в е н н ы м ъ .	Работа окончена, но не принята.	2888	75	879	52	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. 28 р. — к. въ 1899 г. 2834 р. 37 к. въ 1900 г. 5257 р. 04 к. въ 1901 г. 2888 р. 75 к. Итого 11008 р. 16 к.
	Тоже.	660	67	2935	08	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. 528 р. 50 к. въ 1900 г. 5037 р. 36 к. въ 1901 г. 660 р. 67 к. Итого 6226 р. 53 к.
	Начата поставка матеріала.	50	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. 1225 р. 44 к. » 1899 » 1282 р. 87 к. » 1900 » 2415 р. 55 к. » 1901 » 77 р. 50 к. Итого 5001 р. 36 к.
П о д р я д н ы м ъ .	Окончена, но не принята.	3153	87	—	—	1817	27	Израсходовано: въ 1899 г. 7 р. 20 к. » 1900 » 275 р. — к. » 1001 » 62 р. — к. Итого 344 р. 20 к.
	Тоже.	62	—	—	—	8	78	Израсходовано: въ 1900 г. 200 р. — к. въ 1901 г. 7140 р. 33 к. Итого 7340 р. 33 к.
П о д р я д н о - х о з я й с т в е н н ы м ъ .	Тоже.	7140	33	—	—	571	33	Израсходовано: въ 1900 г. 5082 р. 54 к. въ 1901 г. 1550 р. 45 к. Итого 6632 р. 99 к.
Х о з я й с т в е н н ы м ъ .	Окончена и принята 19 сентября 1901 года.	1550	45	461	05	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ сметамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
9/31 а	Укрѣпленіе оврага за дер. Овсяный Бродъ	—	—	—	400	—
	Устройство подѣздныхъ путей.					
10/31	Отъ Тербунскаго тракта къ ст. „Долгоруково“. Устройство моста у дер. Ивановки, земляной гати къ нему и замощеніе; гать	175,00	4,00	Средняя. 0,65	9213	91
	мостъ	9,00	2,67	1,50		
	Мощеніе	175,00	2,50	—		
11/72	Отъ Землянскаго тракта къ ст. „Мещерино“ въ с. Хитровѣ устройство деревяннаго балочнаго моста на каменныхъ устояхъ	4,00	2,67	1,40	3163	55
12	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	761	56
	Общіе расходы:					
	На разѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	938	47
	Возвращено долга въ суммы дорожнаго капитала 1895 и 1896 г.г.	—	—	—	—	—
	Итого по Елецкому уѣзду .	—	—	—	58262	19
	Итого по лит. А.	—	—	—	533125	90

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Исполненъ.	Окончена и принята 19 сентября 1901 года.	382	75	—	—	17	25	
Исполненъ.	Не окончена.	1469	25	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. 500 р. — к. » 1900 » 3300 р. 76 к. » 1901 » 1469 р. 25 к. Итого . 5270 р. 01 к.
Исполненъ.	Тоже.	151	67	—	—	—	—	
Исполненъ.	—	519	1	—	—	709	65	
Исполненъ.	—	681	83	—	—	256	64	
Исполненъ.	—	27310	79	—	—	—	—	
Исполненъ.	—	45631	77	4275	65	3764	7	Расходъ въ 45631 руб. 77 к. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1900 и 1901 г.г.
				—511 р. 58 к.				
Исполненъ.	—	223856	54	23097	21	42014	1/2	
				+18916 р. 85 1/2 к.				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
Б) Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала непосредственно Орловскою губернскою земскою управою.						
Орловскій уѣздъ.						
1/1	Устройство мощеной гати около Богоугодныхъ заведеній и моста на ней:				2487	—
	гать	238,00	2 1/2 - 4 1/2	—		
	мостъ	1,67	2,67	0,50		
Дорога черезъ с. Лаврово, Философово до ст. Александровки М.-К. ж. д.						
2/3	Устройство земляной гати и мостовой на ней за Повалевскими дворами:				2395	—
	гать	250,00	3,50	—		
	мостовая	281,50	2,00	—		
3/4	Устройство земляной гати и мостовой на ней и деревяннаго моста въ дер. Толубѣвой (подѣзды къ нему):				1281	90
	гать	40,00	3,50	—		
	мостовая	62,40	2,00	—		
	мостъ	7,00	2,33	1,90		
Проселочная дорога отъ Подольско-Харьковскаго шоссе до Ливенскаго тракта черезъ деревню Луново.						
4/22	Устройство деревяннаго разборнаго моста и мощеной гати при немъ съ					

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.		
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.			
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Хозяйственнымъ.	Работа окончена, но не принята.	42	60	—	—	158	47	
Израсходовано:								
въ 1900 г. 2285 р. 93 к.								
въ 1901 г. 42 р. 60 к.								
Итого . . . 2328 р. 53 к.								
П О Д Р Я Д Н Ы М Ъ .	Работа окончена и принята 16-го октября 1901 г.	2344	95	90	29	—	—	
		Израсходовано:						
		въ 1900 г. 140 р. 34 к.						
въ 1901 г. 2344 р. 95 к.								
Итого . . . 2485 р. 29 к.								
	Тоже.	501	12	—	—	110	72	
Израсходовано:								
въ 1900 г. 669 р. 66 к.								
» 1901 » 501 р. 12 к.								
Итого . . . 1170 р. 78 к.								

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	подъѣздами къ нему въ дер. Луневѣ черезъ рѣку Оптуху.					
	мостъ	26,25	2,66	1,70	} 10379	81
	гати съ подъѣздами . .	228,20	3,50	—		
	мостовая	228,20	2,00	—		
	Подъѣздъ къ Кромской платформѣ Риго-Орловской ж. д. отъ Подольско-Харьковскаго шоссе.					
5/32	Устройство поссированнаго подъѣзда съ каменной трубою къ Кромской платформѣ Риго-Орловской ж. д.					
	Земляное полотно . . .	208,00	3,50	—	} 3053	—
	Шоссировка	208,00	2,30	—		
	Каменная труба	4,00	0,41	0,43		
6	На ремонтъ принятыхъ сооружений по Орловскому уѣзду и содержаніе ремонтщиковъ	—	—	—	—	—
	Карачевскій уѣздъ.					
	Подъѣздъ къ ст. Хотынецъ Р.-О. ж. д.					
7/24	Улучшеніе подъѣзда къ ст. Хотынецъ Р.-О. ж. д. отъ д. Хохловки, съ отчужденіемъ земли и съ замощеніе подъѣзда и 3 мостиками;					
	земляное полотно . . .	490,00	7,70	—	} 12013	81
	мощеніе	490,00	2,00	—		
	3 мостика по .	3,33	2,67	0,50		
8	На ремонтъ гати въ Хохловкѣ . .	—	—	—	—	—

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Подряднымъ.	Работа не окончена.	4023	22	—	—		
Тоже.	Работа окончена и принята 22 августа 1901 г.	3417	84	363	84		
—	—	116	86	116	86		
Подряднымъ.	Работа окончена и принята 17-го октября 1901 г.	11605	58	—	—	408	23
—	—	25	—	25	—		

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
Болховской уѣздъ.						
Наугорскій трактъ.						
<i>(Участокъ Болотовскіе дворы, Бакланово, Селихово).</i>						
9/18	Устройство двухъ мошенихъ гатей и двухъ мостовъ у новыхъ двориковъ.					
	обѣ гати	184,00	4,50	—	} 4001 72	
	мостовая	184,00	2,00	—		
	мостъ № 1-й	4,00	2,67	—		
	„ № 2-й	2,67	2,67	—		
10	На ремонтъ принятыхъ сооруженій по Болховскому уѣзду	—	—	—		
Кромской уѣздъ.						
Дорога отъ г. Кромъ на Фатежъ.						
11/20	Улучшеніе дороги въ с. Высокомъ и устройство деревяннаго моста съ ледорѣзами и земляною гатью:					
	мостъ	15,00	2,67	1,75	} 3316 47	
	гать	200,00	4,00	—		
Ливенскій уѣздъ.						
Ливенско-Курскій трактъ.						
12/27	Укрѣпленіе оврага передъ деревней Маклаки засыпкою его, устройствомъ					

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Подряднымъ.	Окончена и принята 11 октября 1901 г.	1479	80	—	—	875	97
						Израсходовано: въ 1900 г. 1456 р. 95 к. « 1901 » 1479 р. 80 к. Итого 2936 р. 75 к.	
		8	—	8	—		
Подряднымъ.	Работа не окончена.	3900	65	—	—		

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ сметамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли	К.
13/28	каменнаго лотка и водоотводныхъ канавъ;					
	лотокъ	28,00	1,90	—	200	—
	Улучшеніе дороги въ д. Маклаки, съ устройствомъ выемокъ и насыпей, моста на каменныхъ стѣнкахъ и замощеніемъ дороги;					
	мощеніе	150,00	2,00	—	2900	—
	мостъ	1,00	2,87	1,00		
14/29	Укрѣпленіе оврага, въ д. Маклаки засыпкой части его, устройствомъ каменнаго лотка и каменной подпорной стѣнки;					
	стѣнка	6,00	0,30-0,60	2,00	467	15
15/30	Подѣздной путь изъ с. Волова къ ст. Кшень М.-К.-В. ж. д.					
	Устройство деревяннаго моста съ ледорѣзами и подѣздами черезъ р. Грайворонку близъ ст. Кшень;					
	мостъ	16,00	3,33	3,30	3200	—
16/25	Ливенско-Новосильскій трактъ.					
	Укрѣпленіе дамбы у моста черезъ р. Любовшу въ с. Русскомъ Броду съ деревянными рамами и быками и замощеніемъ крупнымъ камнемъ;					
	дамба	12,00	4,00	—	400	—

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	199	65	—	—	—	35	
Тоже.	Работа не окончена.	1810	90	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена, но не принята.	478	60	11	45	—	—	
Хозяйственнымъ.	Окончена, но не принята.	4055	22	855	22	—	—	
Тоже.	То же.	494	60	94	60	—	—	

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Малоархангельскій уѣздъ.						
	Подѣздной путь отъ с. Дроскова къ ст. Русскій Бродъ Ливенской жел. дор.					
17/33	Устройство каменной трубы, уширеніе гати и замощеніе полотна дороги съ канавами:					
	мощеніе	160,00	2,00	—	} 8477 18	
	каменная труба	4,00	0,25	0,33		
18	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооруженій, а также и содержаніе ихъ въ 1901 году	—	—	—	—	—
	Общіе расходы:					
	На содержаніе технического персонала, канцеляріи дорожнаго отдѣла губернской управы, на приобрѣтеніе геодезическихъ и другихъ инструментовъ, на изысканія и проч.	—	—	—	20416	—
	Перечислено заимообразно въ суммы шоссеинаго капитала	—	—	—	—	—
	Итого по лит. Б.	—	—	—	74989	4
	А всего по лит. А и Б	—	—	—	608114	94

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.			Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Хозяйственнымъ	Работа не окончена.	7761	9	—	—	—	—
—	—	179	30	179	30	—	—
—	—	20497	25	81	25	—	—
—	—	10000	—	—	—	—	—
—	—	72942	23	1825	81	1553	74
				—272 р. 7 к.			
—	—	296798	77	24923	2	43567	80 1/2
				+18644 р. 78 1/2 к.			

А всего остатка отъ смѣтнаго назначенія исчислено 311316 р. 17 к. (608114 руб. 94 коп. — 296798 р. 77 к. — 311316 р. 17 к.), въ томъ числѣ состоитъ остатокъ въ 18644 р. 78 1/2 к. отъ оконченныхъ работъ.

№ п/п	Наименование	Против технической		Всего	Которая работ	в том числе	на
		сметы	расхода				
	Малояркий уезд.						
	Подъездная путь от ст. Дроздова к ст. Русский Бродъ Ливенской жел. дор.						
17	Устройство каменной трубы, расширение гати и заделка полога в канаву			1071	2		
18	На ремонт изломанных и припавших сооружений			17330			
	Общие расходы:						
	На содержание технического персонала, канцелярии дорожной, для губернской управы, на приобретение железных и других инструментов, на наем канав и прочее			20172			20172
	Перевозово-материальных в суммированных			10000			
				18281			
				15234			
				— 273 р. 7 к.			
				208708			208708
				18011			18011

А всего сметы от 1884 г. по 1888 г. включительно 118104
 17 2 (008114) руб. 84 коп.—
 208708 р. 77 к. 211318 к.
 17 2, по смете 1884 г. включительно
 18011 р. 78 1/2 к.
 от 1884 г. по 1888 г. включительно

Приложеніе къ отчету.

Итого по явл. А.

ОБЩІЙ СВОДЪ

расходовъ по суммамъ дорожнаго
капитала,

за 1901 годъ.

В) в н о в ь з о б р а

Орловскій	18526	71	10448	50
Ивановскій	15013	81	11630	58
Вологодскій	4001	75	1487	80
Кировскій	3816	47	3900	65
Магарицкій	8477	18	5040	39
Калужскій	7167	16	4038	97
Иркутскій	20416	—	—	—
Итого по явл. Б.	74989	01	43144	38
ВСЕГО	608114	04	323214	50

У ъ з д ы.	Исчислено по техническимъ смѣтамъ.		Во что обошлось сооруженіе.		Общіе расходы (на содержаніе технического персонала, приобретіе геодезическихъ инструментовъ, на изысканія, на содержаніе канцелярій уѣздныхъ управъ и на разъѣзды членовъ уѣзд. управъ и проч.).	
	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
	А) П о у ъ з д					
Орловскій	26440	90	15501	34	293	31
Мценскій	61415	45	17422	36	862	29
Болховской.	24269	59	5416	32	708	33
Карачевскій	47029	85	22199	22	991	62
Брянскій.	44758	60	21904	93	1166	10
Трубчевскій	16415	99	4558	76	537	19
Сѣвскій	37516	19	18738	76	605	53
Дмитровскій	20611	78	8073	63	735	23
Кромской	26079	21	7437	99	921	26
Малоархангельскій.	33000	05	20786	99	982	98
Ливенскій	137326	10	20120	07	1063	22
Елецкій.	58262	19	17639	15	681	83
Итого по лит. А.	533125	90	179799	52	9548	89
Б) П о г у б е р н						
Орловскій	19596	71	10446	59	—	—
Карачевскій	12013	81	11630	58	—	—
Болховской.	4001	72	1487	80	—	—
Кромской	3316	47	3900	65	—	—
Малоархангельскій.	8477	18	7940	39	—	—
Ливенскій	7167	15	7038	97	—	—
По губернской управѣ	20416	—	—	—	20497	25
Итого по лит. Б.	74989	04	42444	98	20497	25
ВСЕГО.	608114	94	222244	50	30046	14

ВСЕГО произведено расходовъ.	Противъ технической смѣты отъ оконченныхъ работъ.				Примѣчаніе.
	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	
н о й ч а с т и.					
15794	65	2358	65	—	—
18284	65	—	—	962	19
6124	65	337	79	—	—
23190	84	1796	61	—	—
23071	03	—	—	4947	36
5095	95	—	—	2540	15
19344	20	—	—	5100	17 ^{1/2}
8808	86	—	—	1843	03
8359	25	—	—	1108	86
21769	97	—	—	7315	56
21183	29	—	—	104	16
18320	98	511	58	—	—
189348	41	5004	63	23921	48 ^{1/2}
+ 18916 руб. 85 ^{1/2} коп.					
с к о й ч а с т и.					
10446	59	301	80	—	—
11630	58	—	—	383	23
1487	80	—	—	867	97
3900	65	—	—	—	—
7940	39	179	30	—	—
7038	97	961	92	—	—
20497	25	81	25	—	—
62982	23	1524	27	1252	20
— 272 руб. 07 коп.					
252290	64	6528	90	25173	68 ^{1/2}
+ 18644 руб. 78 ^{1/2} коп.					

А всего остатка отъ смѣтнаго назначенія исчислено въ 311316 руб. 17 к. (608114 р. 94 к.—296798 руб. 77 коп. =311316 р. 17 к.), въ томъ числѣ состоитъ остатокъ въ 18644 р. 78^{1/2} к. отъ оконченныхъ работъ.



