

37)

K 65.37  
0-PP

625  
0-88

# ОТЧЕТЪ

ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

О ХОДѢ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооруженій

изъ губернскаго дорожнаго капитала,

за 1900 годъ.



ОРЕЛЬ.

Типографія С. А. Зайцевой.

1901.

---

ПЕЧАТАТЬ ДОЗВОЛЕНО.

---

12338-1  
0-88  
0-88  
K 65.37  
088



Учет  
Библиотеки  
1938 г.

# О Т Ч Е Т Ъ

*Орловская губернская Земская управа*

## О Х О Д Ъ РАБОТЪ


по устройству дорожныхъ сооруженийъ изъ губернскаго  
дорожнаго капитала,

### з а 1900 г о д ъ.

КРАЕВЕДЕНИЕ  
2009

415903  
КНИГОХРАНИЛИЩЕ  
71287

КР-2017



ОТВЕРЖЕНО  
1945 г.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>А) Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала непосредственно уѣздными управами.</b>						
<b>Орловскій уѣздъ.</b>						
<b>Орловско-Болховской трактъ.</b>						
1/13	На уширеніе шоссе до 2,50 саж. и капитальное улучшеніе его . . . . .	3444,00	2,50	—	13162	67
2/13	На устройство моста на Сухаревомъ верху . . . . .	2,00	2,66	1,00	235	6
3/28	На устройство струенаправляющей полузапруды на р. Неполоди . . . . .	4,50	0,66	0,63	248	60
<b>Наугорскій трактъ.</b>						
4/17	На устройство мощеной гати и моста въ с. Болотовъ съ укрѣпленіемъ горы и устройствомъ лотковъ: мостъ . . . . .	8,00	2,66	1,70	2622	14
	гать . . . . .	83,00	3,50	—		
5/18	На устройство мощеной дамбы и 2-хъ мостовъ съ укрѣпленіемъ откосовъ дамбы въ с. Баклановъ:				6997	97
	мостъ № 1-й . . . . .	18,65	2,67	1,35		
	мостъ № 2-й . . . . .	4,25				
	гать . . . . .	103,00	2,50	—		
			3,50			
6/18	Тамъ же построено 4 ледорѣза . . . . .	3,33	0,45	1,35	1043	—

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Рубли.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Б М Ы Н Н Е В Т С Й Я З О Х	Работа не оконч.	5872	66	—	—	—	—
	То-же.	163	40	—	—	—	—
	То-же.	416	56	—	—	—	—
	То-же.	89	40	—	—	—	—
	Работа окончена и принята 2-го сентября 1900 г.	422	95	—	—	388	24
	То-же.	1114	24	71	24	—	—

Израсходовано:  
въ 1899 г. . . . . 6186 р. 78 к.  
въ 1900 г. . . . . 422 р. 95 к.  
Итого . . . 6609 р. 73 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
7/26	Тамъ же сдѣланъ спускъ къ мосту и замощеніе:					
	земляное полотно . . .	175,00	3,50	—	3210	20
	мощеніе . . . . .	87,00	2,50-3,25	—		
	шоссированіе . . . . .	8,30	3,00	—		
	<b>Орловско-Курскій трактъ.</b>					
8/19	На устройство мощеной гати въ дер. Котовкѣ . . . . .	102,00	Мощеніе 2,50 4,00	—	1549	70
9/22	На укрѣпленіе оврага при д. Очки.	—	—	—	445	—
	<b>Орловско-Кіевскій трактъ.</b>					
10/23	На устройство мощеной гати на хуторѣ „Гать“ по обѣ стороны отъ моста черезъ р. Оку . . . . .	207,00	Мощеніе 3,00 6,00	—	3468	90
11	На капитальный ремонтъ моста черезъ р. Оку на хуторѣ „Гать“ . . .	24,00	3,10	До воды 0,66	1228	91
12	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	3876	18
	<b>Общіе расходы.</b>					
	На разѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканіе и проч. . . . .	—	—	—	531	17
	Возвращено долга въ суммы уѣзднаго земскаго сбора . . . . .	—	—	—	—	—
	<b>Итого по Орловскому уѣзду.</b>	—	—	—	38619	50

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
				Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Х о з я й с т в е н н ы й	Работа окончена и принята 2-го сентября 1900 г.	2340	93	—	—	869	27	
—	Работа не оконч.	320	78	—	—	—	—	
—	Работа окончена и принята въ октябрѣ 1900 г.	46	55	—	—	210	36	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 188 р. 9 к. въ 1900 г. . . . . 46 р. 55 к. Итого . . . . . 234 р. 64 к.
—	Работа не оконч.	2150	5	—	—	—	—	
—	Работа окончена, но не принята.	1196	18	—	—	32	73	
—	—	4521	18	645	—	—	—	Въ суммѣ 4521 р. 18 к. заключаются и 560 р., 75 к., ассигнованные XXXV очередн. губ. собр. на устройство моста и гатей на Орловско-Курскомъ трактѣ по случаю маневровъ.
—	—	418	96	—	—	112	21	
—	—	160	15	—	—	—	—	
—	—	19233	99	716	24	1612	81	Въ числѣ 19233 р. 99 к. считаются израсходованными изъ дорожнаго капитала 1895—1896 г.г. 5253 р. 45 к., а остальные 13980 р. 54 коп. изъ дорожнаго капитала 1899—1900 г.г.
				+896 р. 57 к.				

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Мценскій уѣздъ.</b>						
<b>Мценско-Болховской трактъ.</b>						
1/2	<i>Фараоновскій верхъ.</i> Планировка дороги и защита отъ размыва вершины оврага, съ мощными отводными канавами:					
	планировка . . . . .	100,00	6,00	—	} 566	2
	канавъ . . . . .	14,00	0,90-1,15	—		
2/3	<i>Серебрянный верхъ—Глазуновская гать.</i> Устройство гатей въ трехъ мѣстахъ, съ замощеніемъ ихъ, планировка дороги, съ засыпкою пескомъ и постройка трехъ каменныхъ трубъ, отвер. по 0,50 саженьей:					
	гатей . . . . .	427,00	5,00	0-0,70	} 9342	66
	планировки . . . . .	349,00	5,00	—		
	замощенія . . . . .	480,00	2,50	—		
3/4	<i>Дрогильный верхъ.</i> Планировка дороги, съ замощеніемъ полотна и укрѣпленіе оврага отъ размыва:					
	планировка . . . . .	152,00	6,00	—	} 660	24
	замощеніе . . . . .	46,00	2,50	—		
4/5	<i>Рѣка Сухая Зуша.</i> Устройство гати, съ замощеніемъ ея, планировка участковъ дороги, прилегающихъ къ гати, постройка деревяннаго на каменныхъ устояхъ моста, отв. 5,00 и защита отъ размыва dna рѣки подъ мостомъ:					
	гати . . . . .	618,00	4,00-6,00	0-2,80	} 10221	44
	замощеніе . . . . .	429,30	2,50	—		
	мостъ . . . . .	5,70	2,67	2,80		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.																	
		Рубли. К.		Перерасходъ.		Сбереженіе.																			
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.																		
М Ы Н Д Я Р Д О Д П	ь.	Работа окончена, но не принята.	89	87	—	—	16	21	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 48 р. — к. въ 1899 г. . . . . 411 р. 94 к. въ 1900 г. . . . . 89 р. 87 к. <hr/> Итого . . . 549 р. 81 к.																
										Работа не окончена.	605	81	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 4557 р. — к. въ 1899 г. . . . . 2619 р. 33 к. въ 1900 г. . . . . 605 р. 81 к. <hr/> Итого . . . 7782 р. 14 к.								
																		Работа окончена, но не принята.	155	20	35	51	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 282 р. 40 к. въ 1899 г. . . . . 258 р. 15 к. въ 1900 г. . . . . 155 р. 20 к. <hr/> Итого . . . 695 р. 75 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
5/7	<i>Въездъ въ дер. Карандакову.</i> Устройство гати и моста на каменныхъ устояхъ, отв. 1,70 саж., замощеніе подъѣздовъ около моста, планировка дороги и защита отъ размыва дна оврага подъ мостомъ;					
	гать . . . . .	90,00	5,00	0-0,80	2460	60
	планировка . . . . .	120,00	6,00	—		
	мостъ . . . . .	2,00	2,67	1,90		
	замощеніе . . . . .	15,00	2,50-4,00	—		
6/11	<i>Урочище «Вѣлый Колодезь».</i> Устройство гати съ замощеніемъ ея и постройка деревяннаго моста:					
	гать . . . . .	100,00	5,00	0-1,05	1492	34
	замощеніе . . . . .	65,00	2,00	—		
	мостъ . . . . .	4,00	2,67	1,05		
	<b>Орловско-Новосильскій трактъ.</b>					
7/13	<i>Село Домнино.</i> Устройство каменной заливной дамбы, съ укладкою ея каменными плитами, постройка каменнаго водослива, засыпка оврага и постройка двухъ деревянныхъ мостовъ:					
	дамба . . . . .	18,20	3,00	0-0,25	4344	25
	водосливъ . . . . .	18,50	1,20 1,00	0,65		
	МОСТЫ ПО . . . . .	6,00	4,00	0,30		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
ПОДРЯДНЫМЪ.	Работа окончена, но не принята.	285	40	—	—	492	38	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 1515 р. 40 к. въ 1899 г. . . . . 167 р. 42 к. въ 1900 г. . . . . 285 р. 40 к. Итого . . . 1968 р. 22 к.
	Работа не оконч.	198	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 154 р. 94 к. въ 1899 г. . . . . 522 р. 47 к. въ 1900 г. . . . . 198 р. — к. Итого . . . 875 р. 41 к.
Смѣшаннымъ.	Работа окончена, но не принята.	890	11	361	22	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 1155 р. 39 к. въ 1899 г. . . . . 2659 р. 97 к. въ 1900 г. . . . . 890 р. 11 к. Итого . . . 4705 р. 47 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
8/15	<i>Село Собакмно.</i> Замощеніе полотна дороги, планировка обочинъ, засыпка вершины оврага, устройство отводной канавы съ укрѣпленіемъ фашинной кладкой впаденія ея въ оврагъ, каменный лотокъ и прочистка боковыхъ канавъ:					
	замощеніе . . . . .	440,80	1,92-2,00	—	4546	52
	прочистка канавъ . . . . .	781,00	1,10	—		
	планировка обочинъ . . . . .	441,00	2,00	—		
	мощеніе лотка . . . . .	6,80	4,00	—		
	<b>Мценско-Новосильскій трактъ.</b>					
9/25	<i>Караулова гора.</i> Производство выемки и насыпи, планировка дороги, замощеніе лотка и постройка деревяннаго моста:					
	выемка . . . . .	30,00	6,00	0-0,35	2507	85
	насыпь . . . . .	30,00	6,00	0-0,37		
	планировка . . . . .	145,00	6,00	—		
	мостъ . . . . .	2,00	2,67	0,70		
	замощеніе лотка . . . . .	8,00	6,00	—		
10/26	<i>Рыка Чернъ.</i> Производство выемки и насыпи для устройства дороги, съ замощеніемъ полотна и канавъ, подсыпка дамбы и постройка заливнаго моста:					
	выемка . . . . .	108,50	3,00	0-0,35	5218	34
	насыпь . . . . .	88,00	4,00	0-0,30		
	замощеніе . . . . .	196,50	2,50-4,00	—		
	мостъ . . . . .	10,00	2,67	0,80		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Ъ.	Работа не оконч.	3071	24	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 139 р. 79 к. въ 1899 г. . . . . 38 р. 95 к. въ 1900 г. . . . . 3071 р. 24 к. Итого . . . 3249 р. 98 к.
М								
Ы								
Н								
Д	Не окончена.	654	81	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 620 р. — к. въ 1900 г. . . . . 654 р. 81 к. Итого . . . 1274 р. 81 к.
Я								
Р								
Д								
О								
П	Работа окончена, но не принята.	149	78	—	—	29	43	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 5039 р. 13 к. въ 1900 г. . . . . 149 р. 78 к. Итого . . . 5188 р. 91 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
11/27	1-й оврагъ за дер. Крициной. Планировка дороги, защита отвершковъ оврага отъ размыва и постройка деревяннаго моста:					
	планировка . . . . .	120,00	6,00	—	787	41
	мостъ . . . . .	4,00	2,67	1,20		
	<b>Мценско-Бѣлевской трантъ.</b>					
12/29	Висельская гора. Устройство выемки въ горѣ, планировка полотна дороги, съ замощеніемъ ихъ, устройство отводной канавы и замощеніе проѣзжей части лотка:					
	выемки . . . . .	47,00	3,00	0-0,15	1392	67
	планировка . . . . .	88,00	4,00	—		
	мощеніе лотка . . . . .	103,90	3,00-6,00	—		
13/17	Сомовскій оврагъ. Защита оврага отъ размыва и замощеніе проѣзжей части лотка . . . . .	6,00	4,00	—	267	95
	<b>Мценско-Курскій трантъ.</b>					
14/18	Волкова гора. Укрѣпленіе овраговъ, проведеніе водоотводныхъ канавъ, съ замощеніемъ проѣзжей части трехъ лотковъ, вообще . . . . .	15,00	6,00	—	797	30
15/19	Сатывская гора. Укрѣпленіе овраговъ, проведеніе отводныхъ канавъ, съ замощеніемъ проѣзжей части двухъ лотковъ, вообще . . . . .	12,60	5,00	—	707	34

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
П О Д Р Я Д Н Ы М Ъ .	Работа окончена, но не принята.	435	50	52	9	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 404 р. — к. въ 1900 г. . . . . 435 р. 50 к. Итого . . . 839 р. 50 к.
	Тоже.	49	90	—	—	329	38	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1013 р. 39 к. въ 1900 г. . . . . 49 р. 90 к. Итого . . . 1063 р. 29 к.
	Тоже.	225	45	—	—	12	50	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 30 р. — к. въ 1900 г. . . . . 225 р. 45 к. Итого . . . 255 р. 45 к.
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы М Ъ .	Не окончена.	324	66	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 385 р. 12 к. въ 1900 г. . . . . 324 р. 66 к. Итого . . . 709 р. 78 к.
	Работа окончена, но не принята.	581	17	148	13	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 274 р. 30 к. въ 1900 г. . . . . 581 р. 17 к. Итого . . . 855 р. 47 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
16/20	<i>Дер. Бритики.</i> Укрѣпленіе овраговъ, проведеніе отводныхъ канавъ, съ замощеніемъ проѣзжей части двухъ лотковъ, вообще . . . . .	13,00	5,00	—	504	61
17/21	<i>Дер. Чижы.</i> Укрѣпленіе овраговъ, проведеніе отводныхъ канавъ, съ замощеніемъ проѣзжей части двухъ лотковъ, вообще . . . . .	18,00	4,00	—	510	20
	<b>Подъѣздной путь къ г. Мценску отъ дер. Хализева и Звягина.</b>					
18/30	<i>Курдюмова гора.</i> Производство выемки и насыпи для устройства дороги и планировка участковъ ея, съ проведеніемъ отводныхъ канавъ:					
	насыпи . . . . .	58,00	4,00	0-0,70	1082	5
	выемки . . . . .	12,50	4,00	0-0,38		
	планировки . . . . .	70,00	6,00	—		
19/53	<i>Дер. Селецъ-Студенецъ.</i> Устройство гати, планировка спуска съ горы и постройка деревяннаго моста:					
	гать . . . . .	42,10	4,00	0-1,41	1719	25
	планировка . . . . .	60,00	6,00	—		
	мостъ . . . . .	7,50	2,67	1,41		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Хозяйственнымъ.	Работа окончена, но не принята.	125	98	—	—	146	84	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 170 р. 67 к. въ 1899 г. . . . . 61 р. 12 к. въ 1900 г. . . . . 125 р. 98 к. Итого . . . 357 р. 77 к.
	То-же.	104	73	—	—	85	80	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 145 р. 67 к. въ 1899 г. . . . . 174 р. — к. въ 1900 г. . . . . 104 р. 73 к. Итого . . . 424 р. 40 к.
Смѣшаннымъ.	Работа не оконч.	609	24	—	—	—	—	
	То-же.	908	90	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	<b>Подъѣздной путь къ ст. „Отрада“ отъ с. Очкасова черезъ с. Сычи и Спасское.</b>					
20/22	<i>Оврагъ Разсоховецъ.</i> Укрѣпленіе отъ размыва 2-хъ вершинъ оврага и постройка деревяннаго моста, съ планировкой подъѣздовъ къ нему:					
	планировка . . . . .	20,00	5,00	—	447	30
	мостъ . . . . .	2,33	2,67	0,45		
21/23	<i>Село Спасское.</i> Уширеніе выемки въ горѣ, замощеніе канавы, устройство свайнаго ряда, длиною 14,00 саж. для защиты отъ подмыва и постройка деревяннаго моста:					
	выемка . . . . .	130,00	3,00	0-0,15	2559	36
	мощеніе канавы . . . . .	81,00	1,30-1,40	—		
	мостъ . . . . .	2,25	2,45	0,45		
	<b>Подъѣздной путь къ ст. „Отрада“ отъ с. Клейменова черезъ д. Жукову.</b>					
22/54	<i>Село Башкатово.</i> Планировка дороги съ проведеніемъ отводной канавы съ замощеніемъ полотна и постройкою каменной трубы отв. 0,50:					
	планировка . . . . .	80,00	5,00	—	100	—
	мощеніе . . . . .	60,00	2,50	—		

Единовременное пособие 100 руб. при производствѣ работъ отъ общества кр-нъ с. Башкатова.

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Подряднымъ.	Работа окончена, но не принята.	296	66	—	—	150	64	
Смѣшаннымъ.	То-же.	111	5	—	—	241	70	
—	То-же.	100	—	—	—	—	—	

Израсходовано:  
 въ 1898 г. . . . . 812 р. 19 к.  
 въ 1899 г. . . . . 1394 р. 42 к.  
 въ 1900 г. . . . . 111 р. 5 к.  
 Итого . . . 2317 р. 66 к.

к/15903



№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Болховской уѣздъ.</b>						
<b>Болховско-Орловскій трактъ.</b>						
1/6	Черногрязская гать . . . . .	70,00	4,50	—	1638	3
	Каменная труба при ней . . . . .	3,16	отв. 0,60	0,60		
2/7	Трубчевская гать . . . . .	142,00	4,50	0,62	3079	57
	Планировка дороги . . . . .	60,00	8,00	—		
	Каменная труба при ней . . . . .	3,16	отв. 0,75	0,66		
3/9	Замощеніе концовъ 3-й Татинской гати . . . . .	52,00	2,50	—	688	42
4/10	Каменная труба на 2-й Татинской гати . . . . .	3,16	0,60	0,60	602	4
5/11	Мостъ (на каменныхъ стѣнкахъ), на 1-й Татинской гати . . . . .	2,66	отв. 0,75	—	432	47
6/12	Труба на 2-й Каменской гати . . . . .	2,66	1,00	1,00	818	30
7	Укрѣпленіе верстовыхъ знаковъ на телеграфныхъ столбахъ . . . . .	—	—	—	46	71
<b>Плохинскій трактъ.</b>						
8/1	Улучшеніе полотна тракта на первыхъ 6-ти верстахъ . . . . .	6 вер.	10,00	—	14250	61
9/3	Гать на 8—9 вер. тракта . . . . .	126,00	4,50	—	2704	51
	Деревянный мостъ при ней . . . . .	3,33	2,66	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Мъ	Осмотрѣна 11 октября 1900 г.	1593	1	2040	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 65 р. 42 к. въ 1900 г. . . . . 1593 р. 1 к. Итого . . . 1658 р. 43 к.
	То-же.	2677	90	257	98	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 659 р. 65 к. въ 1900 г. . . . . 2677 р. 99 к. Итого . . . 3337 р. 55 к.
	То-же.	466	97	34	55	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 256 р. — к. въ 1900 г. . . . . 466 р. 97 к. Итого . . . 722 р. 97 к.
	Работа окончена и принята 11 октября 1900 г.	71	26	3	23	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 534 р. 1 к. въ 1900 г. . . . . 71 р. 26 к. Итого . . . 605 р. 27 к.
	Работа не оконч.	45	—	—	—	
	Осмотрѣна 11 октября 1900 г.	884	48	66	18	
	Не окончена.	12	—	—	—	
	То-же.	2591	68	—	—	Израсходовано: въ 1898—1899 г.г. 8091 р. 97 к. въ 1900 г. . . . . 2591 р. 68 к. Итого . . . 10683 р. 65 к.
	То-же.	313	30	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 522 р. 44 к. въ 1900 г. . . . . 313 р. 30 к. Итого . . . 835 р. 74 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Болховско-Карачевскій трактъ.</b>						
10/2	<i>Орсовскій мостъ</i> . . . . .	18,40	4,00	3,07	6356	10
	Гать къ нему . . . . .	90,10	4,00	1,31		
11/5	<i>Калининскія гати:</i> 1-я . . . . .	236,67	6,00	0,51	4976	37
	2-я . . . . .	120,00	4,00	0,33		
	3-я . . . . .	176,67	6,00	0,67		
<b>Болховско-Бѣлевскій трактъ.</b>						
12/3	<i>Щербовскій мостъ</i> . . . . .	21,00	3,33	—	7389	52
	Дамбы къ нему . . . . .	79,70	5,00	—		
<b>Обѣздной путь Болховско-Мценскаго тракта.</b>						
13/1	<i>Кобылинскій мостъ</i> . . . . .	10,00	2,67	—	4005	27
	Гать къ нему . . . . .	50,00	4,00	—		
14	На ремонтъ 3-хъ Татинскихъ, 2-й Каменской и Полозовской гатей . . . . .	—	—	—	—	—
<b>Общія расходы:</b>						
	На разѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч. . . . .	—	—	—	835	25
<b>Итого . . . . .</b>		—	—	—	—	—

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Подрядно-хозяйственнымъ.	Окончена и осмотрѣна 12 октября 1900 года.	4937	87	412	31	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1830 р. 54 к. въ 1900 г. . . . . 4937 р. 87 к. <b>Итого . . . 6768 р. 41 к.</b>
Х о з я й с т в е н н ы м ъ .	Не окончена.	300	75	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 3319 р. 32 к. въ 1900 г. . . . . 300 р. 75 к. <b>Итого . . . 3620 р. 7 к.</b>
	Работа не оконч.	800	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1026 р. 32 к. въ 1900 г. . . . . 800 р. — к. <b>Итого . . . 1826 р. 32 к.</b>
	Окончена и осмотрѣна 12 октября 1900 года.	1518	68	—	—	276	12	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 2210 р. 47 к. въ 1900 г. . . . . 1518 р. 68 к. <b>Итого . . . 3729 р. 15 к.</b>
	—	353	51	353	51	—	—	
	—	651	70	—	—	183	55	
	—	17218	11	—	—	—	—	Расходъ въ 17218 р. 11 к. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1899 и 1900 г. г.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Кромѣ того въ 1900 году израсходовано изъ капиталовъ 1895 и 1896 г.г. на укрѣпленіе берега у „Землянаго моста“ . . . . .	—	—	—	—	—
	А всего по Болховскому уѣзду	—	—	—	47823	17
	<b>Карачевскій уѣздъ.</b> <b>Карачевско-Орловскій трактъ.</b>					
1/2	<i>Горы-грязь гать</i> , ширин. 4 саж., съ устройствомъ фашиннаго дренажа на длину 25 пог. саж.:					
	хворостяная гать . . .	100,00	2,00	—	3147	79
	деревянный мостъ . . .	7,5	2,67	1,18		
	2 деревянныхъ моста по	0,67	4,00	0,6		
2/61	<i>Мостъ и гать</i> въ с. Вельяминовѣ: земляная гать . . . . .	68,00	4,00	—	972	78
	деревянный мостъ . . .	4,67	2,67	0,85		
	<b>Карачевско-Сѣвскій трактъ.</b>					
3/7 <sup>r</sup>	<i>Тихоновская гать</i> , шоссированная.	380,00	2,00	—	5889	50
	Земляное полотно . . .	430,00	5,00	—		
	Деревянный мостъ . . .	2,33	2,67	0,70		
4/7 <sup>a</sup>	<i>Городская гать</i> , мощеная и шоссированная . . . . .	172,00	2,00	—	10315	62
	Деревянные мосты: { № 1-й . . .	18,00	3,33	2,00		
	{ № 2-й . . .	18,00	3,33	2,98		
	{ № 3-й . . .	2,33	2,67	1,20		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
—	—	38	90	38	90	—	—	
—	—	17257	1	1187	6	459	67	
				—727 р. 39 к.				
Х о з я й с т в е н н ы й м ѣ т ѣ .	Не окончена.	58	20	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 2937 р. 47 к. въ 1900 г. . . . . 58 р. 20 к. Итого . . . 2995 р. 67 к.
	То-же.	517	25	—	—	—	—	
	То-же.							
	То-же.			11878	94	—	—	—

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
5/7 <sup>в</sup>	<i>Жеванковская гать</i> , шоссированная.	72,00	2,00	—	1647	64
	земляное полотно . . . . .	82,00	5,10	0,42		
	деревянный косой мостъ.	6,00	2,33	1,36		
6/25	<i>Въ лоцины у Акуловскихъ дворовъ:</i>				167	47
	земляная гать . . . . .	55,00	5,00	0,30		
	деревянный мостъ . . . . .	2,33	2,67	0,50		
<b>Карачевско-Трубчевскій трантъ.</b>						
7/17	<i>Костихинская гать съ мостомъ</i> черезъ р. Ревну, шоссированная . . . . .	460,00	2,00	—	8320	65
	земляное полотно . . . . .	460,00	3,50	—		
	деревянный мостъ . . . . .	15,00	2,67	1,75		
8	На ремонтъ исполненныхъ сооружений . . . . .	—	—	—	—	—
<b>Общіе расходы.</b>						
	На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч. . . . .	—	—	—	853	20
Итого по Карачевскому уѣзду.		—	—	—	31314	65

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Х о з я й с т в е н н ы м ъ	Окончена и принята 6 сентября 1900 года.	82	—	45	53	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1611 р. 17 к. въ 1900 г. . . . . 82 р. — к. Итого . . . 1693 р. 17 к.
	То-же.	40	—	141	13	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 268 р. 60 к. въ 1900 г. . . . . 40 р. — к. Итого . . . 308 р. 60 к.
	Не окончена.	1826	77	—	—	—	—	
—	—	91	50	91	50	—	—	
—	—	913	27	60	7	—	—	
—	—	15407	93	338	23	—	—	Въ числѣ 15407 р. 93 к. считаются израсходованными изъ дорожнаго капитала 1895 и 1896 г. 2639 руб. 47 коп. и остальные 12768 р. 46 к. изъ дорожнаго капитала 1899—1900 г. г.
				—338 р. 23 к.				

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Брянскій уѣздъ.</b>						
<b>Брянско-Жирятинскій трактъ, черезъ Глинищево.</b>						
1/26	Въ с. Гасамъ устройство деревяннаго моста . . . . .	10,00	2,67	1,50	2636	20
<b>Бытошь-Жуковскій трактъ.</b>						
2/32	При въѣздъ въ д. Новое-Лавшино: деревянный мостъ . . . . .	4,00	2,67	0,70	887	37
	земляная гать . . . . .	32,00	4,00	0,35		
3/33	На границъ д. д. Новое-Лавшино и Велтя: деревянный мостъ . . . . .	6,00	2,67	1,30	1896	25
	земляная гать . . . . .	85,00	4,00	0,30		
4/36	У д. Александровки: деревян. мостъ. . . . .	7,00	2,67	1,70	1977	7
	земляная гать. . . . .	60,00	4,00	0,45		
<b>Бытошь-Дубровскій трактъ.</b>						
5/58	Въ с. Вороновъ: деревянный мостъ черезъ р. Габью . . . . .	15,00	2,67	2,00	2500	—
	земляная гать . . . . .	50,00	3,50	0,50		
6/106	У д. Каменки: деревянный мостъ . . . . .	7,00	2,67	0,93	1841	9
	земляная гать . . . . .	65,00	3,50	0,34		
7/156	У д. Немьрки: деревянный мостъ черезъ р. Каменку . . . . .	10,00	2,67	0,80	2008	18
8/107	За д. Немьрками: деревянный мостъ . . . . .	7,00	2,67	0,80	1635	57
9/108	Черезъ р. Колту: деревянный мостъ . . . . .	7,00	2,67	0,90	1857	24
	земляная гать . . . . .	53,00	3,50	0,58		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Б.	Ы.	425	—	—	—	—	—	
М.	Н.	375	—	—	—	—	—	
Ы.	Ч.	575	—	—	—	—	—	
Н.	О.	650	—	—	—	—	—	
Д.	К.	650	—	—	—	—	—	
Я.	Е.	748	—	—	—	—	—	
Р.	Н.	622	10	—	—	—	—	
Д.	Т.	725	—	—	—	—	—	Устройство гати отложено на 1901 годъ.
О.	Б.	525	—	—	—	—	—	То-же.
П.	Р.	600	—	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
10/109	<i>Въ с. Немтречи:</i> 1) деревянный мостъ черезъ рѣку Вѣтму . . . . .	18,00	2,67	1,75	4299	21
	2) деревянный мостъ черезъ весенній притокъ . . . . .	5,00	2,67	1,40		
	земляная гать . . . . .	70,00	3,50	до 1,18		
	<b>Жирятино-Городецкій трактъ.</b>					
11/20	<i>За с. Новоселками:</i> земляная насыпь.	105,00	3,50	до 0,90	2283	15
	хворостяная гать.	76,00	2,00	—		
12/67	<i>Въ с. Клявичалъ:</i> подсыпка плотины	85,00	2,50	0,40	3589	87
	хворостяная гать.	85,00	2,00	—		
	<b>Брянско-Рославльскій трактъ.</b>					
13/14	<i>Въ Любацкомъ логу:</i> деревянный мостъ . . . . .	6,00	2,67	1,09	664	93
	земляная гать . . . . .	31,50	6,00	0,30		
14	На мелкій ремонтъ сооружений по уѣзду. . . . .	—	—	—	—	—
15	Уплачено за работу прежнихъ лѣтъ	—	—	—	—	—
16	Приобрѣтеніе инструментовъ . .	—	—	—	—	—
	<b>Общіе расходы.</b>					
	На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч. . . . .	—	—	—	891	31
	<b>Итого по Брянскому уѣзду.</b>	—	—	—	28967	44

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Б.	Работа не оконч.	2147	95	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 304 р. 66 к. въ 1900 г. . . . . 427 р. 53 к. Итого . . . . . 732 р. 19 к.  Сбереженіе произошло вслѣдствіе замѣны каменной мостовой хворостяною одеждою.
М.								
Б.	Работа окончена и принята 5-го октября 1900 г.	427	53	—	—	1550	96	
Н.								
Д.								
Я.								Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 789 р. 92 к. въ 1900 г. . . . . 721 р. 33 к. Итого . . . . . 1511 р. 25 к.
Р.	Работа не оконч.	721	33	—	—	—	—	
Д.								
О.								
П.	Окончена, но не принята.	632	93	—	—	32	—	
—	—	—	—	451	22	451	22	—
—	—	—	—	417	8	417	8	—
—	—	—	—	40	7	40	7	—
—	—	—	—	1064	23	172	92	—
—	—	11147	44	1081	29	1582	96	Въ числѣ 11147 р. 44 к. считаются израсходованными изъ капитала 1895—1896 гг. 6044 р. 39 к., а остальные 5/03 р. 5 к. изъ дорожн. капит. 1899—1900 гг.
				+501 р. 67 к.				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Трубчевскій уѣздъ.</b>						
<b>Трубчевско-Почепскій трактъ.</b>						
1/1	На 2-й верстѣ укрѣпленіе оврага .	—	—	—	135	68
					по дополни- тельн. смѣтѣ	
					125	—
2/2	На 8-й верстѣ укрѣпленіе оврага .	—	—	—	68	11
					по дополни- тельн. смѣтѣ	
					127	49
3/4	На 17-й верстѣ. Въ урочищѣ „Хилечъ“ гать и мостъ: земляная гать . . . . .	46,00	6,00	0,39	1023	74
	деревянный мостъ . . . . .	8,00	3,00	0,45		
4/6	На 25—27-й верстѣ. Улучшеніе участк. „Рамосуха-Семецъ“ устройствомъ насыпи съ прокопкой боковыхъ канавъ и постройкой двухъ мостовъ: земляная гать . . . . .	760,00	6,00-4,00	0,24	6000	—
	два моста размѣрами каждый . . . . .	3,00	3,00	0,45		
5/10	На 27—31-й верстѣ. Устройство 9 земляныхъ гатей и 4 мостовъ съ прокопкою боковыхъ канавъ: 9 земляныхъ гатей общей длиной . . . . .	1009,55	4,00	ОКОЛО 0,30	3839	35
	2 деревянныхъ моста, каждый . . . . .	2,67	3,33	0,50		
	1 деревянный мостъ . . . . .	3,00	3,33	0,50		
	1 деревянный мостъ . . . . .	2,00	3,00	0,50		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Пере- расходъ.	Сбереженіе.	
		Рубли.	К.	Руб. + К.	Рубли. К.	
Подряднымъ, частью хозяйственнымъ.	Работа не оконч.	58	62	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 134 р. 50 к. въ 1899 г. . . . . 13 р. 23 к. въ 1900 г. . . . . 58 р. 62 к. Итого . . . 206 р. 35 к.
Подрядно-хозяйственнымъ.	То-же.	35	—	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 43 р. — к. въ 1899 г. . . . . 8 р. 20 к. въ 1900 г. . . . . 35 р. — к. Итого . . . 86 р. 20 к.
То-же.	Работа окончена и принята 13-го октября 1900 г.	13	37	—	367 39	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 587 р. 30 к. въ 1899 г. . . . . 55 р. 68 к. въ 1900 г. . . . . 13 р. 37 к. Итого . . . 656 р. 35 к.
То-же.	Работа не оконч.	55	30	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 2879 р. 6 к. въ 1899 г. . . . . 611 р. 73 к. въ 1900 г. . . . . 55 р. 30 к. Итого . . . 3546 р. 9 к.
То-же.	То-же.	110	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 2951 р. 33 к. въ 1900 г. . . . . 110 р. — к. Итого . . . 3061 р. 33 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Трубчевско-Брянскій трантъ.</b>						
<i>Отъ с. Урочья до границы Брянскаго уѣзда.</i>						
6/21	На 61-й верстѣ, Козловская гать и 2 переѣздныхъ мостика:					
	подсыпка песку по гати . . . . .	152,00	3,50-4,00	0,25	1370	—
	2 переѣздныхъ мостика каждый.	1,00	2,00	0,80		
7/гн13	На 63—65-й верстѣ. Улучшеніе 2 участковъ за ст. Выгоничи поднятіемъ полотна, сдѣланіемъ земляной гати и устройствомъ 10 деревянныхъ мостовъ.					
Работа № 7-й.	{ Подсыпка полотна . . . . . 7 мостовъ деревян. каждый по . 1 мостъ деревянный . . . . .	435,00	5,00	средняя 0,35	по № 7. 2000	—
		3,00	3,00	0,50	по № 13. 2510	89
		2,00	3,00	0,50	ИТОГО	4510
Работа № 13-й.	{ земляная гать . . . . . 1-й мостъ размѣрами . . . . . 2-й мостъ размѣрами . . . . .	426,00	4,00	0,45	573	30
		3,00	2,67	—	—	—
		9,00	3,00	—	—	—
				всего	5084	19

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Подрядно-хозяйственнымъ.	Работа окончена, но не принята.	611	62	—	—	312	16	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 446 р. 22 к. въ 1900 г. . . . . 611 р. 62 к. Итого . . . 1057 р. 84 к.
Хозяйственнымъ.	Работа не оконч.	1621	8	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 564 р. 40 к. въ 1899 г. . . . . 1244 р. 94 к. въ 1900 г. . . . . 1621 р. 8 к. Итого . . . 3430 р. 42 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Трубчевско-Орловскій трактъ.</b>						
8/16	На 5—6-й верстѣ въ с. Усохѣ. Устройство земляной гати, 3 мостовъ по гати и 3 переѣздныхъ мостиковъ: земляная гать . . . . .	605,40	4,00	0,60	12492	91
Мосты:	(1) черезъ р. Поройцу . . . . .	12,80	4,00	1,15		
	(2) черезъ р. Посорь . . . . .	20,00	4,00	1,20		
	(3) на разливѣ р. Посорь . . . . .	4,70	4,00	0,90		
Переѣзд. мосты:	(1) черезъ р. Поройцу . . . . .	4,50	2,67	0,75		
	(2 и 3) черезъ боковыя каналы по . . . . .	1,33	3,80	0,50		
9/16	На 7-й верстѣ. Укрѣпленіе 3-хъ овражковъ . . . . .	—	—	—	—	—
10/17	На 14, 16, 17 верстѣ. Укрѣпленіе овраговъ . . . . .	—	—	—	1669	29
				и по дополнительной смѣтѣ	454	64
				<b>ИТОГО</b>	<b>2123</b>	<b>93</b>
<b>Трубчевско-Сѣвскій трактъ.</b>						
<i>Въ г. Трубчевскѣ.</i>						
11/8	Ремонтъ и дополнительныя работы по укрѣпленію оврага и перемощенію спусковъ къ р. Деснѣ . . . . .	—	—	—	1561	67
12	Разработка лѣсной дѣлянки для постройки мостовъ на Почепскомъ и Брянскомъ трактахъ . . . . .	—	—	—	—	—

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ,	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Подрядно-хозяйственнымъ.	Работа окончена и принята 14 октября 1900 г.	504	30	—	—	1009	97	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 10978 р. 64 к. въ 1900 г. . . . . 504 р. 30 к. <b>Итого . . . 11482 р. 94 к.</b>
Хозяйственнымъ.	Работа не оконч.	24	30	153	49	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 129 р. 19 к. въ 1900 г. . . . . 24 р. 30 к. <b>Итого . . . 153 р. 49 к.</b>
Подрядно-хозяйственнымъ.	Работа окончена и принята губернскимъ земствомъ 14 октября 1900 г.	386	90	—	—	199	5	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1537 р. 98 к. въ 1900 г. . . . . 386 р. 90 к. <b>Итого . . . 1924 р. 88 к.</b>
Хозяйственнымъ.	То-же.	1455	52	—	—	106	15	
То-же.	—	1209	60	1209	60	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1039 р. 4 к. въ 1900 г. . . . . 1209 р. 60 к. <b>Итого . . . 2248 р. 64 к.</b>

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Общія расходы:</b>						
	На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч. . . . .	—	—	—	856	50
<b>Итого по Трубчевскому уѣзду</b>		—	—	—	34808	57
<b>Сѣвскій уѣздъ.</b>						
<b>Сѣвско-Орловскій трактъ:</b>						
1/18	Замощеніе дороги въ Стрѣлецкой слободѣ на 2-й верстѣ . . . . .	246,00	2,50	—	5440	91
2/12	Устройство мощеной гати въ Стрѣлецкой слободѣ на 3-й верстѣ . . .	134,50	2,50	—	3115	43
3/20	Замощеніе дороги въ Стрѣлецкой слободѣ при соединеніи Трубчевскаго и Орловскаго трактовъ . . . . .	70,00	2,50	—	1733	56
4/22 <sup>a</sup>	Капитальный ремонтъ верхняго строенія и устоевъ моста черезъ первый рукавъ р. Сѣви вблизи Ямской слободы . . . . .	27,50	2,67	2,00	1140	34
5/23 <sup>a</sup>	Капитальный ремонтъ верхняго строенія и устоевъ моста черезъ главное русло р. Сѣви вблизи Ямской слободы . . . . .	25,00	2,67	2,00	1101	3
6/24 <sup>6</sup>	Засыпка отверстія моста на разливѣ р. Сѣви вблизи Ямской слободы съ замощеніемъ засыпанной части:					
	засыпанный мостъ . . . . .	21,85	4,50	1,60	834	22
	мощеніе . . . . .	23,00	3,00	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
—	—	1156	13	299	63	—	—	
—	—	7241	74	1662	72	1994	72	Въ числѣ 7241 р. 74 к. считаются израсходованными изъ дорожнаго капитала 1895—1896 г.г. 545 р. 16 к., а остальные 6696 р. 58 к. изъ дорожнаго капитала 1899 и 1900 г.г.
				+ 332 руб.				
Ъ.	Не окончена.	846	—	—	—	—	—	
М	То-же.	308	—	—	—	—	—	
Ы	То-же.	806	67	—	—	—	—	
Н			1/2					
Д	Работа окончена, но не принята.	1027	15	—	—	113	19	
Я								
Р	Не окончена.	898	47	—	—	—	—	
Д								
О								
П	Работа окончена, но не принята.	570	70	—	—	263	52	

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
7/9	Планировка и замощеніе дороги въ Ямской слободѣ . . . . .	331,73	2,50	—	7296	9
8/2 <sup>с</sup>	Постройка каменной трубы черезъ оврагъ въ Ямской слободѣ . . . . .	11,20	1,00	1,00	3849	46
9/2 <sup>в</sup>	Укрѣпленіе оврага въ Ямской слободѣ на 6-й верстѣ отъ г. Сѣвска .	—	—	—	5719	45
10/2 <sup>г</sup>	Замощеніе дороги въ Ямской слободѣ въ предѣлахъ укрѣпленія оврага	280,00	3,00	—	4776	—
11/10	Укрѣпленіе оврага за Ямской слободой на 8-й верстѣ отъ г. Сѣвска .	—	—	—	3316	78
12/31	Засыпка отверстія моста черезъ рукавъ р. Усожи съ замощеніемъ засыпанной части:					
	засыпанный мостъ . . . . .	8,50	4,50	1,90	496	71
	мощеніе . . . . .	10,00	3,00	—		
12/32	Капитальный ремонтъ верхняго строенія и устоевъ моста черезъ р. Усожу съ укрѣпленіемъ плеча насыпи со стороны г. Орла . . . . .	31,50	2,67	2,00	1329	54
<b>Сѣвско-Дмитровскій грантъ.</b>						
14/74	Капитальный ремонтъ верхняго строенія и устоевъ моста черезъ р. Сѣвъ въблизи Юрасова хутора . . . . .	32,10	2,67	1,10	1475	75
15	На очистку отверстій мостовъ отъ снѣга весной 1900 г. . . . .	—	—	—	—	—

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Подряднымъ.	Работа окончена и принята въ 1900 г.	5111	42	—	—	2184	67	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 3256 р. 60 к. въ 1900 г. . . . . 9 р. 90 к. Итого . . . 3266 р. 50 к.
То-же.	То-же.	990	—	—	—	582	96	
Подрядно-хозяйственнымъ.	То-же.	381	27	—	—	848	48	
Подряднымъ.	То-же.	198	31	—	—	92	6	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 4485 р. 63 к. въ 1900 г. . . . . 198 р. 31 к. Итого . . . 4683 р. 94 к.
Хозяйственнымъ и подряднымъ.	Не окончена.	500	99 <sup>1/2</sup>	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1760 р. 52 <sup>1/2</sup> к. въ 1900 г. . . . . 500 р. 99 <sup>1/2</sup> к. Итого . . . 2261 р. 52 к.
Подряднымъ.	Работа окончена въ 1900 г., но не принята.	284	65	—	—	212	6	
То-же.	Не окончена.	305	50	—	—	—	—	
То-же.	То-же.	1129	88	—	—	—	—	
—	—	42	80	42	80	—	—	

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Общія расходы.</b>						
	На разѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцелярій, на изысканія и проч. . . . .	—	—	—	866	28
	<b>Итого по Сѣвскому уѣзду .</b>	—	—	—	42491	55
<b>Дмитровскій уѣздъ.</b>						
<b>Большой-Кіевскій трактъ.</b>						
1/5	Земляная мощеная гать при селѣ Лубянкахъ . . . . .	130,00	4,50	0,10	5182	81
2/4	Земляная мощеная гать при селѣ Крупышинѣ . . . . .	123,00	4,50	0,15	5275	37
3/1	Устройство канавы и фашиннаго лотка и засыпка оврага на выѣздѣ изъ с. Чувардина . . . . .	215,00	2,50	—	2904	40
<b>Карачевскій трактъ.</b>						
4/3 <sup>a</sup>	Планировка горы и устройство по ней канавы при въѣздѣ въ с. Бородино . . . . .	130,00	2,50	—	488	20
5/8 <sup>a</sup>	Земляная гать съ двумя мостами въ с. Бородинѣ . . . . .	222,00	4,50	0,65	4491	2

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
—	—	686	3	—	—	180	25	
—	—	13107	75	4280	4477	19		Въ числѣ 13107 р. 75 к. считаются израсходованными изъ дорожнаго капитала 1895 и 1896 г.г. 2000 р., а остальные 11107 р. 75 к. изъ дорожнаго капитала 1899 и 1900 г.г.
				+4434 р. 39 к.				
П О Д Р Я Д Н Ы М Ъ	Осмотрѣна 11 сентября 1900 г.	2312	31	—	—	20	3	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 2850 р. 47 к. въ 1900 г. . . . . 2312 р. 31 к. Итого . . . 5162 р. 78 к.
	То-же.	482	13	—	—	756	3	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 906 р. — к. въ 1899 г. . . . . 3131 р. 21 к. въ 1900 г. . . . . 482 р. 13 к. Итого . . . 4519 р. 34 к.
	То-же.	2494	48	890	8	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1300 р. — к. въ 1900 г. . . . . 2494 р. 48 к. Итого . . . 3794 р. 48 к.
	Осмотрѣна 14 сентября 1900 г.	394	60	—	—	93	60	
	То-же.	1568	—	—	—	1113	57	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 3361 р. 77 к. въ 1900 г. . . . . 15 р. 68 к. Итого . . . 3377 р. 45 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Фатежскій трактъ.</b>						
6/-	Земляная гать и мостъ въ Сухомъ логу . . . . .	30,00	4,50	0,17	310	26
	мостъ . . . . .	2,00	2,67	—		
7/3	Земляная гать и мостъ съ мощеными къ нему въѣздами въ Клюквенномъ логу:				1886	94
	гать . . . . .	75,00	4,50	0,53		
	мостъ . . . . .	8,00	2,67	—		
<b>Проселочная дорога изъ Кромского уѣзда въ слободу Михайловку.</b>						
8/1	Устройство моста и подсыпка къ нему въѣздовъ въ дер. Остаповой:				2366	92
	мостъ . . . . .	20,00	2,67	1,35		
9	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	—	—
<b>Общiе расходы.</b>						
	На развѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержанiе канцелярiи, на изысканiя и проч. . . . .	—	—	—	824	10
<b>Итого по Дмитровскому уѣзду</b>		—	—	—	<b>23730</b>	<b>2</b>

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженiе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчанiе.
		Перерасходъ.		Сбереженiе.				
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
П О Д Р Я Д Н Ы М Ъ .	Работа окончена, но не принята.	387	77	77	51	—	—	
	То-же.	1557	21	—	—	329	73	
	То-же.	1148	38	—	—	203	98	
—	—	774	38	774	38	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1014 р. 56 к. въ 1900 г. . . . . 1148 р. 38 к. <hr/> Итого . . . 2162 р. 94 к.
—	—	555	3	—	—	269	7	
—	—	10121	97	1741	97	2786	1	
						+1044 р. 4 к.		

Въ числѣ 10121 р. 97 к. считаются израсходованными изъ дорожнаго капитала 1895 и 1896 г.г. 49 р. 14 к., а остальные 10072 р. 83 коп. изъ дорожнаго капитала 1899 и 1900 г.г.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Кромской уѣздъ.</b>						
<b>Кіевскій трактъ.</b>						
1/2	Исправленіе полотна дороги отъ поворота съ шоссе на Дмитровскъ, съ устройствомъ двухъ деревянныхъ мостовъ въ д. Малое Колчево, съ замощеніемъ подъѣздовъ къ мостамъ и сѣздовъ съ шоссе, съ укрѣпленіемъ полотна пескомъ:					
	земляное полотно . . .	276,00	6,00	—	} 5244	23
	мостъ . . . . .	4,00	} 2,67	—		
	мостъ . . . . .	4,67				
<b>Сосковская проселочная дорога.</b>						
2/9	Въ с. Сосковѣ постройка деревяннаго моста съ подъездами къ нему на протяженіи . . . . .	48,00	4,00	—	} 2372	3
	мостъ . . . . .	12,00	2,67	1,40		
3/14	Улучшеніе спуска и укрѣпленіе оврага въ слободѣ Драгунской съ устройствомъ двухъ мостиковъ черезъ канаву, сдѣланіемъ сточныхъ канавъ, съ укрѣпленіемъ dna ихъ поперечными плетнями . . . . .	130,00	4,50	—	} 2391	18
	мосты по . . . . .	2,33	2,67	—		
<b>Карачевскій трактъ.</b>						
4/10	Улучшеніе спуска въ с. Гниломъ Болотѣ на протяженіи . . . . .	326,00	6,00	—	1253	91

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губерньскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Т.	Работа окончена, и принята 11 сентября 1900 г.	156	65	—	—	3052	19	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 1532 р. 55 к. въ 1899 г. . . . . 502 р. 84 к. въ 1900 г. . . . . 156 р. 65 к. Итого . . . 2492 р. 4 к.
М.								
Б.								
Н.	Работа окончена но не принята.	150	—	—	—	265	14	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1956 р. 89 к. въ 1900 г. . . . . 150 р. — к. Итого . . . 2106 р. 89 к.
Д.								
Я.								
Р.								
Д.	Работа не оконч.	1236	13	—	—	—	—	
О.								
П.	Работа окончена и принята 10 сентября 1900 г.	256	65	34	74	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1032 р. — к. въ 1900 г. . . . . 256 р. 65 к. Итого . . . 1288 р. 65 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.				
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.			
							Рубли.	К.	
5/11	Постройка деревяннаго моста черезъ р. Ицку въ Гниломъ Болотѣ . гати на длину . . . . .	12,00 128,00	2,67 5,00	1,50 —	3116	21			
	<b>Апальковская проселочная дорога.</b>								
6/16	Около с. Апалькова постройка деревяннаго моста черезъ ручей съ земляными подѣздами къ нему: мостъ . . . . . подѣзды . . . . .	8,00 42,00	2,67 4,00	1,26 —	1880	50			
7/12	Въ с. Апальковѣ постройка гати и трехъ деревянныхъ мостовъ: 1-й . . . . . 2-й . . . . . 3-й . . . . . гати . . . . .	10,00 5,33 2,00 64,35	2,67	1,39 0,90 0,61 —			3228	95	
	<b>Курскій трактъ.</b>								
8/13	Въ с. Сомовѣ поднята существующая дорога, замощена камнемъ, построенъ деревянный мостъ черезъ р. Трасну и два переѣздные деревянные моста черезъ канавы: полотно дороги . . . . . мостъ . . . . . переѣздные мосты по . . . . .	109,40 16,00 1,33		4,50 3,00 2,00	— 1,33 —	3958			28
					и по дополн. +34698				
					Итого =430526				

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
	Работа окончена и принята 10 сентября 1900 г.	782	17	2774	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 2361 р. 78 к. въ 1900 г. . . . . 782 р. 17 к. Итого . . . 3143 р. 95 к.
М	То-же.	1164	96	—	715	54
Б	То-же.	183	17	—	510	58
Н						
Д						
Я						
Р						
Д						
О						
Ц						
	То-же.	1729	91	17793	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 2753 р. 28 к. въ 1900 г. . . . . 1729 р. 91 к. Итого . . . 4483 р. 19 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
9	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	—	—
10	На содержаніе десятниковъ . . . . .	—	—	—	—	—
	<b>Общіе расходы.</b>					
	На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч. . . . .	—	—	—	816	—
	<b>Итого по Кромскому уѣзду .</b>	—	—	—	24608	27
	<b>Малоархангельскій уѣздъ.</b>					
	<b>Малоархангельско-Щигровскій трактъ.</b>					
1/0	Устройство моста, гати и сръзка спусковъ у р. Бѣленькаго, съ замощеніемъ полотна дороги:					
	гать . . . . .	96,00	5,00	0,71	12398	56
	мостъ . . . . .	14,00	3,00	1,30		
	мощеніе . . . . .	643,5	кв. саж.	—		
2/1	Устройство моста и гати у р. Сучій въ с. Губкинѣ и укрѣпленіе оврага:					
	гать . . . . .	207,50	5,00	1,50	14482	51
	мостъ . . . . .	20,00	3,00	2,30	+2418	7
	мощеніе . . . . .	270,75	2,00	—		
	фашинный лотокъ . . . . .	5,00	2,00	—	16900	58

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
—	—	148	29	148	29	—	—	
—	—	744	98	744	98	—	—	
—	—	620	81	—	—	195	19	
—	—	7173	72	1133	68	4738	64	Расходъ въ 7173 р. 72 к. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1899 и 1900 г.г.
				+3604 р. 96 к.				
Смѣшаннымъ.	Окончена и принята губернскимъ земствомъ 17-го октября 1900 г.	808	46	—	—	2734	41	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 4923 р. 12 к. въ 1899 г. . . . . 3932 р. 57 к. въ 1900 г. . . . . 808 р. 46 к. <b>Итого . . . 9664 р. 15 к.</b>
Подрядномъ.	То-же.	4688	15	—	—	3051	68	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 9160 р. 75 к. въ 1900 г. . . . . 4688 р. 15 к. <b>Итого . . 13848 р. 90 к.</b> Изъ суммы 3051 р. 68 к. подлежитъ израсходовать на отчужденіе земли 130 р.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Малоархангельско-Орловскій трактъ.</b>						
3/43	Устройство моста и гати у ручья Бленькаго, съ замощеніемъ полотна дороги:					
	гать . . . . .	110,00	5,00	0,35	} 10852 42	
	мостъ . . . . .	9,00	3,00	1,70		
	мощеніе . . . . .	300,00	2,00	—		
<b>Орловско-Ливенскій трактъ.</b>						
4/4 <sup>a</sup>	Укрѣпленіе оврага за селомъ Покровская Липовица, въ д. Столяровѣ, расположеннаго среди тракта, планировкой откосовъ, посадкою ракичь, устройствомъ валика, планировкой дороги, съ шоссировкою хрящемъ и съ замощеніемъ канавъ:					
	шоссировки . . . . .	165,00	2,00	—	1809 80	
5/5	Укрѣпленіе оврага въ д. Нижній Куначъ, расположеннаго вдоль дороги, съ устройствомъ отводной мощеной канавы и мощенаго лотка, съ посадкою ивъ, устройствомъ плетней и валика:					
	отводная канава . . . . .	55,00	2,00	—	} 999 75	
	лотокъ . . . . .	10,00	2,00	—		
6/6	Укрѣпленіе оврага на 37 верстѣхъ отъ границы Орловскаго уѣзда, устройствомъ отводной канавы. Съ фашиннымъ лоткомъ и планировкой дороги:					
	лотокъ . . . . .	7,00	2,00	—	} 1413 7	
	отводная канава . . . . .	60,00	—	—		
	планировка дороги . . . . .	50,00	10,00	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Б.	Работа не оконч.	2174	52	—	—	—	—	
М.								
Ы.								
Н.								
Д.	Работа окончена, но не принята.	1824	38	14	58	—	—	
Я.								
Р.	Работа не оконч.	700	—	—	—	—	—	
О.								
П.	То-же.	1040	—	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	<b>Трантъ Малоархангельскъ-Колпна.</b>					
7/8 и 8 <sup>a</sup>	Укрѣпленіе оврага въ с. Губкинѣ, съ устройствомъ отводной мощеной канавы и мощенаго лотка, съ планировкой откосовъ, посадкою ракушекъ и устройствомъ плетней, съ планировкой дороги на спускѣ къ р. Соснѣ, съ замощеніемъ боковой канавы:			глубин.		
	отводная канава . . . . .	59,75	1,10	0,30	} 2870	33
	лотокъ . . . . .	14,00	2,00	—		
	планировка дороги . . . . .	320,00	3,50-5,00	—		
	замощеніе канавы . . . . .	135,00	1,50	—		
	ограждающій валикъ . . . . .	294,00	1,10	—		
	<b>Малоархангельско-Ливенскій трантъ.</b>					
8/10 <sup>a</sup>	Укрѣпленіе оврага въ д. Юдинкѣ, расположеннаго вдоль дороги, съ насыпкою вершины его и устройствомъ подпорной стѣнки, плетней, посадкою ракушекъ и планировкой дороги:			по верху		
	подпорная стѣнка . . . . .	4,00	0,50	1,40	} 1285	33
	планировка дороги . . . . .	88,00	8,00	—		
	<b>Общіе расходы.</b>					
	На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч. . . . .	—	—	—	914	5
	<b>Итого по Малоархангел. у. . . . .</b>	—	—	—	<b>49443</b>	<b>89</b>

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ,	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
П О Д Р Я Д Н Ы М Ъ .	Работа окончена, но не принята.	2794	56	—	—	75	77	
	То-же.	1299	97	14	64	—	—	
—	—	726	3	—	—	188	2	
—	—	16056	7	29	22	6049	88	
				+ 6020 р. 66 к.				

Расходъ 16056 р. 7 к. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1899—1900 г.г.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Ливенскій уѣздъ.</b>						
<b>Ливенско-Новосильскій трактъ.</b>						
1/10	Укрѣпленіе овраговъ съ устройствомъ выемки и мощеніемъ дороги въ дер. Березовцѣ: мостовая . . . . .	200,00	2,50	—	4594	47
<b>Ливенско-Курскій трактъ.</b>						
2/42	Улучшеніе дороги съ засыпкой стараго и прорытіемъ новаго русла ручья Евланчика, устройствомъ мощенаго сѣзда и деревяннаго заливнаго моста, съ укрѣпленіемъ берега р. Тима и отчужденіемъ земли: мостъ . . . . .	10,50	2,30	—	5700	28
<b>Подѣздные пути.</b>						
3/11	Подѣздной путь отъ 41 версты Московскаго тракта къ ст. Россошной Ю.-В. жел. дор. съ уширеніемъ дороги до 7 и 10 саж., устройствомъ трубы, прорытіемъ кюветовъ и мощеніемъ дороги въ топкихъ мѣстахъ: мостовая . . . . . труба . . . . .	2454,00	2,00-3,00	} —	20598	96
		—	0,75			
4/31	Подѣздной путь изъ с. Волова къ ст. Набережной Ю.-В. жел. дор. съ уширеніемъ дороги до 10 саж., съ устройствомъ 2 деревянныхъ мостовъ съ подѣздами къ нимъ: мостъ № 1-й . . . . . „ № 2-й . . . . .	8,00	2,66	2,00	} 5473	7
		12,00	3,00	0,50		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Х о з я й н ы мъ б.	Окончена, но не принята.	638	34	—	—	512	49	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 3443 р. 64 к. въ 1900 г. . . . . 638 р. 34 к. Итого . . . 4081 р. 98 к.
	Работа не оконч.	1255	10	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 1069 р. 15 к. въ 1899 г. . . . . 4237 р. 53 к. въ 1900 г. . . . . 1255 р. 10 к. Итого . . . 6561 р. 78 к.
	То-же.	5332	97	—	—	—	—	
	То-же.	2772	35	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
5/32	Подъѣздной путь изъ с-ца Набережнаго къ ст. Набережной Ю.-В. жел. дор. съ прорытіемъ кюветовъ, насыпкою гати и устройствомъ моста: мостъ . . . . .	4,00	2,67	1,00	8014	68
6/35	Подъѣздной путь изъ с. Васильевского къ ст. Тербуны Ю.-В. жел. дор. съ прорытіемъ кюветовъ и уширеніемъ дороги, устройствомъ гати и моста на каменныхъ стѣнкахъ и деревяннаго моста, съ мощеніемъ части дороги: деревянный мостъ № 1-й . . . . .	5,00	2,66	1,50	6511	44
	мостъ на кам. стѣнк. № 2-й . . . . .	0,75	2,66	1,20		
7/36	Подъѣздной путь изъ с. Вышняго Долгаго къ ст. Долгой М.-К.-В. ж. д. съ устройствомъ мощеной гати и моста при дер. Шабаловкѣ: мостъ . . . . .	3,67	2,67	1,00	1770	94
<b>Московскій трактъ.</b>						
8/39	Улучшеніе дороги передъ селомъ Рахмановымъ съ насыпкою оврага и мощеніемъ сѣзда: мостовая . . . . .	100,00	2,50	—	2491	32
<b>Ливенско-Воронежскій трактъ.</b>						
9/50	Укрѣпленіе оврага въ началѣ села Навѣснаго, съ насыпкою его землю, устройствомъ мощенаго лотка и каменной подпорной стѣнки: подпорная стѣнка . . . . .	5,00	0,30-0,55	1,30	475	—
10	На ремонтъ исполненныхъ сооружений . . . . .	—	—	—	—	—

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
Ъ.	Работа не оконч.	1786	37	—	—	—	—	
М								
Ы								
Н	То-же.	2995	27	—	—	—	—	
Н								
Е	То-же.	650	—	—	—	—	—	
В								
Т								
С	То-же.	24	—	—	—	—	—	
Й								
Л								
З	То-же.	25	—	—	—	—	—	
О								
Х	—	441	37	441	37	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Общѣ расходы.</b>						
	На развѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч. . . . .	—	—	—	960	44
	<b>Итого по Ливенскому уѣзду</b>	—	—	—	56590	60
<b>Елецкій уѣздъ.</b>						
<b>Орловскій трактъ.</b>						
1/20	Устройство мостовой въ селѣ Афонасевѣ . . . . .	1125,00	2,50	—	10128	64
2/21	Постройка подкосно-арочной системы моста черезъ р. Есенокъ . . . . .	7,00	3,00	2,80	3291	45
<b>Данковскій трактъ.</b>						
3/14	Устройство мостовой въ Ламской слободѣ . . . . .	481,00	3,00	—	4653	7
4/17	Укрѣпленіе оврага за д. Гудаловкой . . . . .	—	—	—	352	98
<b>Землянскій трактъ.</b>						
5/1	Устройство мостовой на склонахъ горы за р. Быстровской . . . . .	300,00	3,00	—	3196	25
	по дополнительной смѣтѣ				2188	26
	<b>Итого</b>				5384	51
<b>Новосильскій трактъ.</b>						
6/33	Устройство мостовой на Кирилловскомъ сверткѣ передъ деревней Овсяный Бродъ . . . . .	105,00	2,50	—	920	—

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Рубли.	К.	
—	—	1136	85	176	41	—	—	
—	—	17057	62	617	78	512	49	Расходъ въ 17057 руб. 62 коп. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1899—1900 г.г.
				—105 р. 29 к.				
Хозяйственнымъ.	Работа не оконч.	5257	4	—	—	—	—	
То-же.	То-же.	5037	36	—	—	—	—	
То-же.	Работа окончена и принята 21 октября 1900 г.	5042	79	389	72	—	—	
Подряднымъ.	Работа не оконч.	275	—	—	—	—	—	
Хозяйственнымъ.	Работа окончена, но не принята.	2415	55	—	—	460	65	Израсходовано: въ 1898 г. . . . . 1225 р. 44 к. въ 1899 г. . . . . 1282 р. 87 к. въ 1900 г. . . . . 2415 р. 55 к. <b>Итого . . . 4923 р. 86 к.</b>
То-же.	Работа окончена и принята 20 октября 1900 г.	767	25	596	75	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 749 р. 50 к. въ 1900 г. . . . . 767 р. 25 к. <b>Итого . . . 1516 р. 75 к.</b>

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
7/73	Устройство мостовой по д. Овсяный Бродъ . . . . .	280,00	2,50	—	4872	47
8/32	Укрѣпленіе оврага за д. Овсяный Бродъ . . . . .	—	—	—	711	50
<b>Старо-Оскольскій трактъ.</b>						
9/28	Устройство мостовой у мельницы „Зеленка“ . . . . .	205,00	2,00	—	2383	69
10/35	Устройство моста въ с. Паниковцѣ, земляной дамбы къ нему и замощеніе: мостъ . . . . .	9,00	2,66	1,50	7911	66
<b>Устройство подъѣздныхъ путей.</b>						
11/26	Отъ Воронежскаго шоссе къ земской больницѣ въ гор. Ельцѣ: мостовая . . . . .	110,00	3,00-4,00	—	974	61
12/24	Отъ с. Казаковъ къ ст. „Казаки“: мостовая . . . . .	160,00	2,00	—	1828	28
13/31	Отъ Тербунскаго тракта къ ст. „Долгоруково“ устройство моста у д. Ивановки, земляной гати къ нему и замощеніе: мостъ . . . . . мостовая . . . . .	9,00 175,00	3,00 2,50	1,50 —	9213	91
14	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооруженій . . . . .	—	—	—	—	—

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Хозяйствен.	Работа не оконч.	5082	54	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 513 р. 5 к. въ 1900 г. . . . . 200 р. 65 к. Итого . . . 713 р. 70 к.
То-же.	Работа окончена и принята 20 октября 1900 г.	200	65	2	20	—	—	
То-же.	Работа окончена и принята 21 октября 1900 г.	823	98	—	—	559	84	
Подряднымъ.	Работа не оконч.	200	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 999 р. 87 к. въ 1900 г. . . . . 823 р. 98 к. Итого . . . 1823 р. 85 к.
Хозяйствен.	Работа окончена и принята 20 октября 1900 г.	365	80	221	69	—	—	
Подряднымъ.	Работа окончена, но не принята.	1951	91	123	63	—	—	
Хозяйствен.	Работа не оконч.	3300	76	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 830 р. 50 к. въ 1900 г. . . . . 365 р. 80 к. Итого . . . 1196 р. 30 к.
—	—	188	50	188	50	—	—	

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	<b>Общіе расходы.</b>					
	На разѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцелярій, на изысканія и проч. . . . .	—	—	—	938	37
	<b>Итого по Елецкому уѣзду .</b>	—	—	—	535	65 14
	<b>Итого по лит. А . . . . .</b>	—	—	—	487	770 56
	<b>Б) Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала непосредственно Орловскою губернскою земскою управою.</b>					
	<b>Орловскій уѣздъ.</b>					
	<b>Наугорскій трактъ.</b>					
<sup>1/26</sup>	Выѣздъ изъ Орла по Свербеевской улицѣ: Шоссированные подѣзды къ богоугодному заведенію . . . . .	130,00	1,66	—	} 2879	62
	мощеный тротуаръ . . . . .	118,00	1,17	—		
	асфальтовые при немъ ленты . . . . .	68,50	0,25	—		
	замощеніе 1/2 улицы . . . . .	118,00	5,00	—		
<sup>2/1</sup>	Устройство мостовой около богоугодныхъ заведеній и моста на ней:				} 2487	—
	мостовая . . . . .	238	2,50	—		
	мостъ . . . . .	5 арш.	8 арш.	1,5 ар.		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
—	—	725	76	—	—	212	61	
—	—	31634	89	1522	49	1233	10	Расходъ въ 31634 руб. 89 к. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1899—1900 г.г.
				—289 р. 39 к.				
—	—	181309	40	14791	91	28072	36	
				+13280 р. 45 к.				
Подряднымъ.	Оконч. въ 1900 г., но не принята.	2535	80	—	—	343	82	
	Не окончена.	2285	95	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	<b>Подъѣздной путь къ ст. Зміевка.</b>					
3/2 <sup>a</sup>	Мостъ въ с. Дурново (Васильевкѣ) черезъ рѣку Неручь . . . . .	7,50	3,33	—	2761	40
	<b>Дорога отъ г. Орла въ Кишкинку.</b>					
4/6	Укрѣпленіе берега р. Сухой Орлицы на длину . . . . .	45,00	—	—	609	25
5/8	Устройство деревяннаго лотка въ дер. Кишкинкѣ и моста надъ нимъ:					
	ЛОТОКЪ . . . . .	4,50	0,70	0,50	196	88
	МОСТЪ . . . . .	1,00	2,33	0,65		
6/9	Устройство лотка на плотинѣ пруда въ Кишкинкѣ . . . . .	2,33	1,00	0,50	103	75
7/27	Спрявленіе русла и устройство переѣзднаго мостика въ имѣніи Кишкинкѣ:					
	МОСТЪ . . . . .	1,33	2,00	—	205	62
	<b>Дорога черезъ с. Лаврово и Философово до станціи Александровка.</b>					
8/3	Устройство земляной гати у Поваляевскихъ дворовъ . . . . .	250,00	3,50	—	2395	—
9/4	Устройство въ д. Толубѣевой моста и подъѣздовъ къ нему:					
	МОСТЪ . . . . .	6,00	2,66	2,30	838	50
	ПОДЪѢЗДЫ . . . . .	40,00	3,50	—		

	Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
			Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
					Руб.	К.	Рубли.	К.	
Б.	Окончена и принята 11 сентября 1900 года.	113	93	3	53	—	—	Израсходовано:	
								въ 1899 г. . . . . 2651 р. — к.	
								въ 1900 г. . . . . 113 р. 93 к.	
								Итого . . . 2764 р. 93 к.	
М	Окончена, но не принята.	687	45	285	95	—	—	Израсходовано:	
								въ 1899 г. . . . . 207 р. 75 к.	
								въ 1900 г. . . . . 687 р. 45 к.	
Итого . . . 895 р. 20 к.									
Ы	То-же.	171	16	—	—	25	72		
Н	То-же.	102	30	—	—	1	45		
Д	То-же.	211	90	6	28	—	—		
Я	То-же.	142	34	—	—	—	—		
Р	То-же.	669	66	—	—	—	—		
О	Не окончена.	—	—	—	—	—	—		
П	То-же.	—	—	—	—	—	—		

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<b>Карачевскій уѣздъ.</b>						
<b>Болховской тракть.</b>						
10/17	Въ дер. Хохловкѣ устройство гати и сосноваго моста:					
	гать . . . . .	105,00	4,40	0,40	} 3346	69
	мостъ . . . . .	6,50	2,67	1,30		
	мощеніе и шоссировка гати на	146,00	2,00	—		
11/16	У с. Мощенаго устроены гать и мостъ:					
	гать . . . . .	210,00	4,30	0,40	} 4726	7
	мостъ . . . . .	9,50	2,67	1,38		
	шоссировка полотна .	132,77	2,00	—		
<b>Болховской уѣздъ.</b>						
<b>Наугорскій тракть.</b>						
12/18	Устройство двухъ мощеныхъ гатей и двухъ мостовъ у Новыхъ Двориковъ:					
	объ гати длиною . .	180,00	2,00	—	} 4001	72
			4,50	—		
	мостъ № 1-й . . . . .	4,00	} 2,67	—		
	„ № 2-й . . . . .	2,67		—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.		
		Перерасходъ.		Сбереженіе.						
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.			
П О Д О Р Я Д Н Ы Б Ь.	Окончена и принята въ 1900 г.	1877	10	—	—	404	79	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 1064 р. 80 к. въ 1900 г. . . . . 1877 р. 10 к. Итого . . . 2941 р. 90 к.		
		То-же.	1225	22	—	—	747		27	Израсходовано: въ 1899 г. . . . . 2753 р. 58 к. въ 1900 г. . . . . 1225 р. 22 к. Итого . . . 3978 р. 80 к.
			1456	95	—	—	—		—	
Не окончена.										

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	<b>Ливенскій уѣздъ.</b>					
	Ливенско-Новосильскій трантъ станція Русскій Бродъ.					
13/25	Устройство заливного моста и при немъ мощеной гати:					
	мостъ . . . . .	12,00	3,33	1,55	} 7387 75	
	мощеніе . . . . .	470,00	2,50-3,00	—		
	На приобрѣтеніе копра	—	—	—	—	—
	<b>Общіе расходы.</b>					
	На содержаніе технического персонала, канцеляріи дорожнаго отдѣла губернской управы, на приобрѣтеніе геодезическихъ инструментовъ, на изысканія и проч . . . . .	—	—	—	20400	—
	<b>Итого по лит. Б. . .</b>	—	—	—	52339	25
	<b>А всего по лит. А. и Б. .</b>	—	—	—	540109	81

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Рубли.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Рубли.	К.	Руб.	К.	Рубли.	К.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	7683	49	295	74	—	—	
—	—	290	78	290	78	—	—	
—	—	21196	19	796	19	—	—	
—	—	40650	22	1678	47	1523	5	
				—155 р. 42 к.				
—	—	221959	62	16470	38	29595	41	
				+13125 р. 3 к.				

А всего остатка отъ смѣтнаго назначенія исчислено 318150 р. 19 к. (540109 р. 81 к.—221959 р. 62 к.—318150 р. 19 к.), въ томъ числѣ состоитъ остатокъ въ 13125 р. 3 к. отъ оконченныхъ работъ.



*Приложеніе къ отчету.*

## **ОБЩІЙ СВОДЪ**


расходовъ по суммамъ дорожнаго  
капитала,


*за 1900 годъ.*

У ъ з д ы.	Исчислено по техническимъ смѣтамъ.		Во что обошлось сооруженіе.		Общіе расходы (на содержаніе технического персонала, приобретѣніе геодезическихъ инструментовъ, на изысканія, на содержаніе канцелярій уѣздныхъ управъ и на разѣзды членовъ уѣзд. управъ и проч.).	
	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
	А) П о у ъ з д					
Орловскій . . . . .	38619	50	18654	88	579	11
Мценскій . . . . .	55807	76	15154	99	714	28
Болховской . . . . .	47823	17	16566	41	690	60
Карачевскій . . . . .	31314	65	14494	66	913	27
Брянскій . . . . .	28967	44	10083	21	1064	23
Трубчевскій . . . . .	34808	57	6085	61	1156	13
Сѣвскій . . . . .	42491	55	12421	72	686	3
Дмитровскій . . . . .	23730	2	9566	94	555	3
Кромской . . . . .	24708	27	6552	91	620	81
Малоархангельскій . . . . .	49443	89	15330	4	726	3
Ливенскій . . . . .	56590	60	15920	77	1136	85
Елецкій . . . . .	53565	14	30909	13	725	76
Итого по лит. А.	487770	56	171741	27	9568	13
Б) П о г у б е р н						
Орловскій . . . . .	12477	2	6920	49	—	—
Карачевскій . . . . .	8072	76	3102	32	—	—
Болховской . . . . .	4001	72	1456	95	—	—
Ливенскій . . . . .	7387	75	7974	27	—	—
По губернской управѣ . . . . .	20400	—	—	—	21196	19
Итого по лит. Б.	52339	25	19454	3	21196	19
ВСЕГО . . . . .	540109	81	191195	30	30764	32

ВСЕГО произведено расходовъ.	Противъ технической смѣты отъ оконченныхъ работъ.				Примѣчаніе.
	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	
н о й ч а с т и.					
19233	99	—	—	896	57
15869	27	2093	54	—	—
17257	1	727	39	—	—
15407	93	338	23	—	—
11147	44	—	—	501	67
7241	74	—	—	332	—
13107	75	—	—	4434	39
10121	97	—	—	1044	4
7173	72	—	—	3604	96
16056	7	—	—	6020	66
17057	62	105	29	—	—
31634	89	289	39	—	—
181309	40	3553	84	16834	29
+ 13280 руб. 45 коп.					
с к о й ч а с т и.					
6920	49	—	—	75	23
3102	32	—	—	1152	6
1456	95	—	—	—	—
7974	27	586	52	—	—
21196	19	796	19	—	—
40650	22	1382	71	1227	29
221959	62	4936	55	18061	58
+ 13125 руб. 3 коп.					

Всего остатка отъ смѣтнаго назначенія исчислено 318150 р. 19 к. (540109 руб. 81 коп. — 221959 р. 62 к. = 318150 р. 19 к.) въ томъ числѣ состоитъ остатокъ въ 13125 руб. 3 коп. отъ оконченныхъ работъ.





18.

