

1-333-1
0-88

А. Мав

625.7 (с137)

0-88

ОТЧЕТЪ

Орловской Губернской Земской Управы

О ХОДѢ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооружений

ИЗЪ ГУБЕРНСКАГО ДОРОЖНАГО КАПИТАЛА

за 1904 годъ.



ОРЕЛЬ.
ТИПОГРАФИЯ С. А. ЗАЙЦЕВОЙ.
1905.

ПЕЧАТАТЬ ДОЗВОЛЕНО.

к 338-1

0-88 V

О Т Ч Е Т Ъ

о ходѣ работъ

по устройству дорожныхъ сооружений изъ губернскаго дорожнаго капитала.

за 1904 годъ.

Учет
Библиотеки
1938 г.

71304


и 76131

КНИГОХРАНИЛИЩЕ

1999

КР-2017

КРАЕВЕДЕНИЕ
2009



ПРОВЕРЕНО
1945 г.

а

5-04-04-03

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	А) Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала уѣздными земствами. Орловскій уѣздъ. Наугорскій трактъ.					
1/36	Устройство мощеной гати между дер. Никуличи и Моченовскими дворами на 5-й верстѣ отъ г. Орла . . .	160,00	$\frac{4-50}{2,50}$	—	4691	86
2/39	Устройство мощеной гати передъ Болотовскими дворами на 11—12 верстахъ	379,00	$\frac{4,50}{2,50}$	—	4220	14
3/43	Тоже за Моченовскими дворами на 6-й верстѣ	327,75	$\frac{4,50}{2,50}$	—	4355	25
4/40	Тоже на Поповомъ верху на 7—8 верстахъ	250,00	$\frac{4,50}{2,50}$	—	3156	24
5	Постройка ледорѣза на р. Неполоди въ с. Баклановѣ Болховской трактъ.	3,33	—	0,45	200	—
6/37	Постройка 11-ти кустовъ передъ заливнымъ мостомъ на р. Неполоди на 11 верстѣ	—	—	1 ар. 4 вер.	1237	75
8	Углубленіе и одерновка кювета на 1-й и 2-й верстѣ и укрѣпленіе оврага	455,00	—	0,5	960	78

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Обереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	Окончена и принята въ 1904 г.	7	—	—	—	2431	76	Израсходовано: въ 1902 г. 130 р. — к. » 1903 г. 2123 р. 10 к. » 1904 г. 7 р. — к. <hr/> Итого . . . 2260 р. 10 к.
Тоже.	Окончена, но не принята.	4138	95	—	—	81	19	
Тоже.	Не окончена.	55	—	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	175	—	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	6	—	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена и принята въ 1904 г.	329	20	—	—	303	29	Израсходовано: въ 1903 г. 605 р. 26 к. » 1904 г. 329 р. 20 к. <hr/> Итого . . . 934 р. 46 к.
Тоже.	Окончена, но не принята.	715	77	23	99	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 269 р. — к. » 1904 г. 715 р. 77 к. <hr/> Итого . . . 984 р. 77 к.

№№ сооружений.	Название въздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Кіевскій трактъ.						
8	Постройка моста черезъ р. Оку при хуторѣ Гать	33,00	3,33	0,45	5248	86
Курскій трактъ.						
9	Устройство мощеной гати у переѣзда М.-К. ж. д. на 2-й веретѣ . .	209,00	4,50 2,50	—	2108	70
Подъѣздной путь къ ст. Нарышкино Р.-О. жел. дор.						
10/35	а) Построено шоссе въ предѣлахъ владѣнія г. Останина	668,50	3,5 2,00	—	6743	33
	3 моста по	2,00	2,67	0,5		
	б) Мощеная гать прот. Бутырокъ	183,00	3,50 2,00	—		
	Мостъ	1,67	2,67	0,45		
11	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	2700	—
Общіе расходы.						
	На разѣзды члена управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	583	69
Итого по Орловскому уѣзду .		—	—	—	36206	60

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	Окончена, но не принята.	5282	87	169	01	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 135 р. — к. » 1904 г. 5282 р. 87 к. Итого . . . 5417 р. 87 к.
Тоже.	Тоже.	1666	66	—	—	232	04	Израсходовано: въ 1903 г. 210 р. — к. » 1904 г. 1666 р. 66 к. Итого . . . 1876 р. 66 п.
Тоже.	Окончена и принята въ 1904 г.	170	80	—	—	198	90	Израсходовано: въ 1902 г. 18 р. — к. » 1903 г. 6355 р. 63 к. » 1904 г. 170 р. 80 к. Итого . . . 6544 р. 43 р. Кромѣ 6544 р. 43 к. израсходовано 1000 руб., внесенные въ пособіе на постройку Останинской гати землевладѣл. Останиннымъ.
—	—	4445	31	1745	31	—	—	
—	—	583	69	—	—	—	—	
—	—	17576	25	2938	31	3247	18	Расходъ въ 17576 руб. 25 коп. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1903 и 1904 г.г.
				+ 1308 р. 87 к				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій къ саженымъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Мценскій уѣздъ.						
Болховской трактъ.						
1/3 ^a	Замощеніе 3-хъ участковъ гати въ с. Глазуновомъ	177,00	2,50	—	1659	—
2/8 ^a	Содержаніе переправы черезъ р. Оку въ дер. Карандаковой	—	—	—	480	—
Орловско-Новосильскій трактъ.						
3/56	На 23 верстѣ граница Орловскаго уѣзда въ с. Аржаномъ производство работъ по улучшенію участковъ дороги съ постройкой 2-хъ мостовъ, каждый по	4,0	2,67	0,9	1622	85
Проселочная дорога Мценскъ-Чахино.						
4/35 ^a	Мостъ и гать за дер. Ядренкой на 1-й лоцинѣ.				547	60
	Мостъ	3,00	2,67	—		
	Гать	22,00	2,50	—		
Подъѣздной путь къ стан. „Отрада“ Московско-Курской жел. дорги.						
5/48 ^a	На 8-й верстѣ отъ с. Клейменова, въ дер. Жуковой, содержаніе переправы на судахъ черезъ р. Оку	—	—	—	480	—
Подъѣздной путь къ ст. „Золотарево“.						
6/31	Въ с. Золотаревѣ построенъ мостъ системы инженера „Лембке“ съ деревянными сѣздами къ нему; мостъ балочной системы деревянный	19,32	2,00	2,26	3324	44

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подрядно-хозяйствен.	Окончена, но не принята.	1278	—	—	—	381	—	
Хозяйствен.	Тоже.	560	60	80	60	—	—	
Подрядно-хозяйствен.	Тоже.	217	51	—	—	876	29	Израсходовано: въ 1902 г. 432 р. 20 к. » 1903 г. 96 р. 85 к. » 1904 г. 217 р. 51 к. <hr/> Итого . . . 746 р. 56 к.
Подряднымъ.	Не окончена.	441	65	—	—	—	—	
Хозяйствен.	Окончена.	404	57	—	—	75	43	
Подряднымъ.	Окончена, и принята 1903 г.	1102	30	187	55	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 2409 р. 69 к. » 1904 г. 1102 р. 30 к. <hr/> Итого . . . 3511 р. 99 к.

№. сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Отдѣльный пунктъ въ с. Сыцахъ.					
7/51	Постройка деревяннаго моста черезъ ручей въ с. Сыцахъ	14,50	2,67	—	1336	85
8	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооруженій	—	—	—	1931	51
9	На содержаніе и развѣзды десятниковъ	—	—	—	—	—
10	На содержаніе 2-хъ лошадей и одного рабочаго и упряжнаго инвентаря	—	—	—	—	—
11	На ремонтъ копра и приобрѣтеніе инструментовъ	—	—	—	—	—
	Общіе расходы.					
12	На развѣзды членовъ уѣздной управы и техника, на содержаніе канцелярій, на изысканія и проч.	—	—	—	878	08
	Итого по Мценскому уѣзду	—	—	—	12260	33
	Болховской уѣздъ.					
	Орловско-Болховской трактъ.					
1/13 ^a	1-я Каменская гать. Планировка полотна дороги и устройство мостовой	64,00	2,50	—	1813	77
2/10 ^a	2-я Татинская гать. Постройка каменнаго моста съ дубовымъ настиломъ	Отверстіе 1,00	2,66	0,85	503	95

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмтрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Руб.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	1461	86	125	01	—	—
—	—	2276	45	344	94	—	—
—	—	575	07	575	07	—	—
—	—	651	05	651	05	—	—
—	—	26	24	26	24	—	—
—	—	692	06	—	—	186	02
—	—	9687	36	1990	46	1518	74
				— 471 р. 72 к.			
Подрядно-хозяйственнымъ.	Осмтрѣна 3 августа 1904 г., но не принята.	43	32	—	—	970	11
Подряднымъ.	Не окончена.	411	35	—	—	—	—

Израсходовано:
 въ 1903 г. 800 р. 34 к.
 » 1904 г. 43 р. 32 к.
 Итого 843 р. 66 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
<i>Подъ дер. Черногрязкой:</i>						
3/5	а) Постройка каменнаго моста съ дубовымъ настиломъ	Отверстіе 1,00	2,66	0,56	} 1980	99
	б) Устройство шоссе съ замощеніемъ концовъ и лентъ по краямъ шоссировки	100,00	2,50	—		
Карачевско-Болховской трактъ.						
<i>На р. Пересыханки:</i>						
4/1	а) Постройка дубоваго моста	10,00	3,00	2,25	} 3500	—
	б) Шоссировка подъѣздовъ къ нему съ замощеніемъ концовъ и лентъ по краямъ шоссе	100,00	3,00	—		
<i>На р. Рыдани:</i>						
5/11	а) Постройка дубоваго заливнаго моста	10,50	3,00	0,66	} 2018	36
	б) Мощеніе подъѣздовъ къ нему	36,00	2,50	—		
Наугорскій трактъ.						
<i>Участокъ Кулаковскіе дворы Заиртъ</i>						
6/1	Возстановленіе законной ширины тракта отъ границы Орловскаго уѣзда до Юшковскихъ дворовъ съ планировкой частей тракта	4 вер.	10,00	—	1478	46
Бѣлевско-Болховской трактъ.						
<i>Въ слободѣ Ямской:</i>						
7/1	а) Постройка дубоваго моста	12,50	3,00	3,20	} 2686	86
	б) Мощеніе подъѣздовъ къ нему	134,65	2,50	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.		
		Руб.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.			
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подрядно-хозяйственнымъ.	Осмотрѣна 4-го августа 1904 г., но не принята.	53	50	—	—	18	86	Израсходовано: въ 1903 г. 1908 р. 63 к. » 1904 г. 53 р. 50 к. Итого . . . 1962 р. 13 к.
Тоже.	Тоже.	624	37	191	02	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 3066 р. 65 к. » 1904 г. 614 р. 37 к. Итого . . . 3691 р. 02 к.
Подряднымъ.	Тоже.	1625	60	—	—	392	76	
Тоже.	Окончена, но не принята.	289	50	—	—	573	07	Израсходовано: въ 1903 г. 615 р. 89 к. » 1904 г. 289 р. 50 к. Итого . . . 905 р. 39 к.
Тоже.	Осмотрѣна 4-го августа 1904 г., но не принята.	2834	74	201	88	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 54 р. — к. » 1904 г. 2834 р. 74 к. Итого . . . 2888 р. 74 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техниче-скимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Плохинскій трактъ.					
8/1	У Монастырскаго хутора, шоссированіе гати съ мощеніемъ концевъ и лентъ по краямъ шоссе.	200,00	2,50	—	2277	26
	Мценско-Болховской трактъ.					
9	Укрѣпленіе Григоровскихъ овраговъ, устройствомъ трехъ фашиновыхъ лотковъ и плетней по дну овраговъ	—	—	—	1250	—
10	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений.	—	—	—	1378	40
11	На общія по уѣзду потребности для работъ, а также пріобрѣтеніе инструментовъ	—	—	—	—	—
	Общіе расходы.					
	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	882	49
	Итого	—	—	—	—	—
	Кромѣ того въ 1904 г. израсходовано изъ дорожнаго капитала 1895 и 1896 годовъ на ремонтъ мощенія и устройство панели на земляномъ мосту въ г. Болховѣ	—	—	—	—	—
	А всего по Болховскому уѣзду.	—	—	—	19770	54

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической сметы.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
Подряднымъ.	Осмотрѣно 4-го августа 1904 г., но не принята.	2216	03	—	—	61 23
—	—	880	—	—	—	—
—	—	1994	46	616	06	—
—	—	318	55	318	55	—
—	—	731	95	—	—	150 54
—	—	11152	17	—	—	—
Хозяйствен.	Окончена 15-го ноября 1904 г.	128	58	128	58	—
—	—	11280	75	1456	09	2166 57
						+710 р. 48 к.

Расходъ въ 11152 руб. 17 коп. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1903 и 1904 г. г.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Карачевскій уѣздъ.						
Карачевско-Орловскій трактъ.						
1/64	Гать въ дер. Вшивкѣ и три деревянные моста на ней.					
	Земляное полотно . . .	330,00	4,50	Отъ 0 до 0,50	} 3786 13	
	Засыпка пескомъ . . .	330,00	2,50	0,08		
	Мостъ № 1-й	12,00	2,67	3,33		
	Мостъ № 2-й	5,00	2,67	2,00		
	Мостъ № 3-й	1,67	2,67	0,45		
Карачевско-Трубчевскій трактъ.						
2/18	Руженская гать.					
	Земляное полотно . . .	63,88	4,00	0,33	} 1134 35	
	Засыпка пескомъ . . .	57,50	4,00	0,08		
	Деревянный мостъ . . .	7,58	2,70	0,86		
3/19	Ивановская гать.					
	Земляное полотно . . .	225,00	4,00	0,56	} 3582 —	
	Засыпка пескомъ . . .	225,00	4,00	0,06		
	Деревянный мостъ . . .	15,16	2,70	1,03		
Карачевско-Жиздринскій трактъ.						
4/13	Удлиненіе моста на 2 ¹ / ₂ саж. на гати при дер. Песочнѣ.					
	Мостъ	15,00	3,00	2,00	588 68	
5/62	Гать и мостъ у мѣста „Воронья“					
	Земляное полотно . . .	130,00	4,00	Отъ 0 до 0,40	659 59	

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	1109	07	—	—	2677 06
Тоже.	Тоже.	592	10	—	—	58 52
Тоже.	Тоже.	1036	67	—	—	613 05
Смѣшаннымъ.	Тоже.	459	32	—	—	129 36
Подряднымъ.	Не окончена.	5	—	—	—	654 59

Израсходовано:
въ 1903 г. 483 р. 73 к.
» 1904 г. 592 р. 10 к.
Итого . . . 1075 р. 83 к.

Израсходовано:
въ 1903 г. 1932 р. 28 к.
» 1904 г. 1036 р. 67 к.
Итого . . . 2968 р. 95 к.

Израсходовано:
въ 1904 г. 5 р. — к.
подлежитъ уплатѣ. 425 р. — к.
Итого . . . 430 р. — к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Карачевско-Болховской трактъ.						
6/36	Укрѣпленіе трехъ овраговъ у села Алымова съ устройствомъ водоотводныхъ канавъ, переѣздныхъ мощеныхъ лотковъ на нихъ и фашированныхъ лотковъ	—	—	—	1587 86 по доп. н. т. о. й + 200 52	1788 38
Карачевско-Сѣвскій трактъ.						
7/27	Укрѣпленіе оврага у Перволѣся съ устройствомъ фашинного лотка, водоотводной канавы и деревяннаго переѣзднаго мостика черезъ нее . .	1,67	2,33	0,70	489 01 по доп. н. т. о. й + 313 22	802 23
Карачевско-Брянскій трактъ.						
8/50	Планировка дороги у мѣстечка „Сорочьи—Лозы“.					
	Деревянный мостъ . .	2,67	2,67	0,40	755 60	71304
	Мостикъ № 2-й . . .	1,33	2,67	0,30		
	Планировка	30,00	6,00	—		
9	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	2624 50	
10	Содержаніе десятниковъ	—	—	—	—	
Общіе расходы.						
	На разѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи на изысканія и проч.	—	—	—	877 49	
Итого по Карачевскому уѣзду .		—	—	—	16598 95	

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической сметы.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.	
Подряднымъ.	Окончена, по принята.	1538	32	—	—	250 06
Тоже.	Тоже.	330	74	50	10	—
Смѣшаннымъ.	Тоже.	25	—	—	—	682 80
—	—	810	67	—	—	1813 83
—	—	418	55	418	55	—
—	—	577	19	—	—	300 30
Итого		6902	63	468	65	7179 57
				+6710		р. 92 к

Израсходовано:
въ 1902 г. 469 р. 29 к.
» 1903 г. 52 р. 30 к.
» 1904 г. 330 р. 74 к.
Итого . . . 852 р. 33 к.

Израсходовано:
въ 1903 г. 47 р. 80 к.
« 1904 г. 25 р. — к.
Итого . . . 72 р. 80 к.

Перерасходъ по нѣкоторымъ работамъ въ частности объясняется тѣмъ, что расходъ на ремонтъ сооружений до принятія ихъ относится за счетъ стоимости работъ.

Въ числѣ 6902 р. 63 к. считаются израсходованными изъ дорожнаго капитала 1895 и 1896 г.г. 425 р. 17 к., а остальные 6477 р. 46 к.—изъ дорожнаго капитала 1903 и 1904 г.г.

416131

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Брянскій уѣздъ.						
Подъѣздной путь къ ст. Городецъ Р.-О. жел. дор.						
1/171	Мостъ и гать черезъ р. Сѣнну.				} 5415	51
	Мостъ	17,00	2,67	1,40		
	Гать	180,00	3,50	0,73		
Трактъ заводъ Брянскій—Умысличи.						
2/46	Мостъ и гать черезъ р. Колесню.				} 609	47
	Мостъ	4,00	2,67	0,70		
	Гать	26,00	3,50	0,38		
Трактъ Людинка—Грабовна.						
3/130	Заливной мостъ черезъ р. Надву и мостовая изъ наката.				} 5576	—
	Мостъ	10,50	2,67	0,37		
	Гать	220,00	2,67	—		
Трактъ Брянскъ—Жиздра.						
4/16	Въ д. Чугунная Радица заливной мостъ и къ нему мощеные подъѣзды.				} 1110	—
	Мостъ	6,00	2,67	1,00		
	Подъѣзды	30,00	2,00	—		
Дорога Брянскъ—Карачижъ.						
5/170	У дер. Карачижъ устройство 2-хъ мостовъ съ планировкой дороги и					

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.	
Подряднымъ.	Работа окончена, но не принята.	4758	55	—	—	656 96
Тоже.	Тоже.	505	22	—	—	104 25
Тоже.	Тоже.	3005	66	—	—	1126 84
Тоже.	Неокончена.	50	—	—	—	—

Израсходовано:
въ 1903 г. 1443 р. 50 к.
» 1904 г. 3005 р. 66 к.
Итого . . . 4449 р. 16 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	укрѣпленіемъ хворостомъ проѣзжей части.					
	Мосты по	7,00	2,67	1-й 1,80 2-й 1,25	5672	82
	Планировка	786,00	3,00	—		
	Трантъ Брянскъ—Рославль.					
6/61	На р. Угости мостъ и гать.					
	Мостъ	19,00	3,00	1,70	5209	04
	Гать	286,00	4,00	0,47		
7	На ремонтъ исполненныхъ и притыхъ сооружений.	—	—	—	5101	56
8	Уплочено за работы прежнихъ лѣтъ.	—	—	—	—	—
9	Приобрѣтено инструментовъ и приспособленій	—	—	—	—	—
	Общіе расходы.					
	а) На разъѣзды членовъ уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	1430	45
	б) Дано въ долгъ въ суммы уѣзднаго земскаго сбора	—	—	—	—	—
	Итого по Брянскому уѣзду .	—	—	—	30124	85

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	1457	39	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	1930	—	—	—	—	—	
—	—	783	42	—	—	4318	14	
—	—	342	63	342	63	—	—	
—	—	26	14	26	14	—	—	
—	—	1164	46	—	—	265	99	
—	—	9400	—	—	—	—	—	
—	—	23423	47	368	77	6472	18	
						+6103	р. 41 к.	

Расходъ въ 23423 р. 47 к. произведенъ изъ дорожнаго ка-1903 и 1904 г.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Трубчевскій уѣздъ.						
Трубчевско-Карачевскій трактъ.						
<i>(Отъ с. Рябчевска до границы Карачевского уѣзда).</i>						
1/34	Съуженіе русла р. Десны. Устройство фашинныхъ полузапрудъ, для углубленія фарватера р. Десны, по мелководью, препятствовавшему ходу парама	60,00	3,50	0,70-1,80	3548	06
2/52	Улучшеніе дороги въ селѣ Гололобовѣ. Устройство мощеной гати и деревяннаго моста.				1230	54
	Гать	21,00		Гати 4,00 Мощенія 2,00 0,00-1,00		
	Мостъ	6,00	2,70	1,10		
3/53	Улучшеніе дороги подъ с. Ревнами. Устройство мощеной гати и деревяннаго моста.				2327	78
	Земляное полотно гати.	88,70	4,00	0,00-2,00		
	Мощеніе гати	24,00	2,00	—		
	Мостъ	10,00	2,70	2,00		
4/54	Устройство мостовой по улицѣ с. Ревень и постройка деревяннаго моста и трубы.				7963	79
	Мостовая	482,00	2,00	—		
	Мостъ	2,33	2,70	0,60		
	Труба	0,40	3,00	0,33		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.		
		Руб.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.			
							Руб.	К.
Подряднымъ.	Принята 26-го августа 1904 г.	17	06	900	26	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 4431 р. 26 к. » 1904 г. 17 р. 06 к. Итого . . . 4448 р. 32 к.
Тоже.	Тоже 25 августа 1904 года.	30	75	—	—	263	07	Израсходовано: въ 1903 г. 936 р. 72 к. » 1904 г. 30 р. 75 к. Итого . . . 967 р. 47 к.
Тоже.	Тоже 27 августа 1904 года.	2168	90	—	—	70	30	Израсходовано: въ 1903 г. 88 р. 58 к. » 1904 г. 2168 р. 90 к. Итого . . . 2257 р. 48 к.
Тоже.	Тоже 27 августа 1904 года.	67	50	639	36	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 8535 р. 65 к. » 1904 г. 67 р. 50 к. Итого . . . 8603 р. 15 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
5/55	Улучшеніе дороги въ д. Мостки. Устройство мощеной гати и деревяннаго моста.	45,30	4,00	0,00-1,10	1743	63
	Гать					
	Мостъ	4,67	2,67	1,10		
Трубчевско-Погарскій трактъ.						
6/14	Оврагъ въ дер. Темной. Устройство сѣздовъ—гати къ мосту черезъ оврагъ и постройка деревян. моста.	55,00	4,00	0,00-1,80	2400	44
	Сѣзды					
	Мостъ	9,50	4,00	1,80		
Трубчевско-Орловскій трактъ.						
7/16	Усохская гать. Устройство деревяннаго (4-го) моста на гати . . .	9,50	3,00	1,20	945	60
8/276	Оврагъ въ д. Острой Лукѣ. Постройка деревян. моста черезъ оврагъ.	5,50	2,67	0,74-1,45	616	—
9	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	1081	06
10	На надзоръ за оконченными и принятыми сооружениями	—	—	—	400	—
11	На содержаніе десятника	—	—	—	600	—
Общіе расходы.						
	На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	904	55
Итого по Трубчевскому уѣздр.		—	—	—	23761	45

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
Подряднымъ.	Принята 27-го августа 1904 г.	1760	74	17	11	—
Тоже.	Тоже 26-го августа 1904 г.	40	70	—	—	694 23
Тоже.	Тоже.	17	50	—	—	87 18
Тоже.	Тоже.	7	56	49	66	—
—	—	778	34	—	—	302 72
—	—	234	42	—	—	165 58
—	—	600	—	—	—	—
—	—	1059	91	155	36	—
—	—	6783	38	1761	75	1583 08
—178 р. 67 к.						

Израсходовано:
въ 1902 г. 1438 р. 16 к.
» 1903 г. 227 р. 35 к.
» 1904 г. 40 р. 70 к.
Итого . . . 1706 р. 21 к.

Израсходовано:
въ 1902 г. 840 р. 92 к.
» 1904 г. 17 р. 50 к.
Итого . . . 858 р. 42 к.

Израсходовано:
въ 1902 г. 658 р. 10 к.
» 1904 г. 7 р. 56 р.
Итого . . . 665 р. 66 р.

Расходъ въ 6783 р. 38 к. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1903 и 1904 г.г.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Сѣвскій уѣздъ.						
Сѣвской-Орловскій трактъ.						
1/21	Перестройка верхняго строения моста черезъ Бабій логъ въ Стрѣлецкой слободѣ	4,40	2,67	1,35	298	95
2/29	Устройство мощеной гати на 10-й верстѣ впереди Шведчиковыхъ дворовъ	60,00	2,50	0,45	1342	—
3/28	Деревянный мостъ на 13-й верстѣ отъ города Сѣвска	2,67	2,67	0,75	222	60
4/31	Деревянный мостъ на 14-й верстѣ отъ города Сѣвска	2,33	2,67	0,50	169	84
5/30	Уширение проѣздной части дороги и устройство мощенаго лотка въ предѣлахъ оврага на 15-й верстѣ. Лотокъ	10,00	5,00	—	476	29
6/32	Капитальный ремонтъ верхняго строения и устоевъ моста на Усожскихъ постоянныхъ дворахъ	31,50	2,66	—	1329	54
7/32 ^a	Укрѣпленіе откоса насыпи подъ мостомъ тамъ-же со стороны города Сѣвска	—	—	—	286	47
8/7 ^a	Деревянный мостъ на Казинскихъ постоянныхъ дворахъ	2,33	2,67	0,50	175	96
9/33	Устройство мощеной гати на 34-й верстѣ отъ гор. Сѣвска.	60,00	2,50	0,60	1266	40
10/8 ^a	Замощеніе спусковъ къ первому отъ г. Сѣвска мосту на подъѣздномъ пути къ ст. „Камаричи“	75,00	2,50	—	1160	35

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Сбереженіе.		
				Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1904 году, но не принята.	249	44	—	—	49 51
Тоже.	Тоже.	695	76	—	—	442 28
Тоже.	Тоже.	187	54	—	—	35 06
Тоже.	Тоже.	166	08	—	—	3 76
Тоже.	Тоже.	43	77	—	—	165 21
Тоже.	Окончена въ 1903 году, но не принята.	184	—	116	67	— —
Тоже.	Не окончена.	90	25	—	—	— —
Тоже.	Окончена въ 1904 году, но не принята.	161	52	—	—	14 44
Тоже.	Тоже.	199	56	—	—	330 64
Тоже.	Тоже.	1223	90	63	55	— —

Израсходовано:	
въ 1903 г.	163 р. 40 к.
» 1904 г.	695 р. 76 к.
Предст. расх.	40 р. 56 к.
Итого	899 р. 72 к.

Израсходовано:	
въ 1903 г.	238 р. 35 к.
» 1904 г.	43 р. 77 к.
Предст. расх.	28 р. 96 к.
Итого	311 р. 08 к.

Израсходовано:	
въ 1900 г.	305 р. 50 к.
» 1901 г.	805 р. 80 к.
» 1902 г.	146 р. 71 к.
» 1903 г.	4 р. 20 к.
» 1904 г.	184 р. — к.
Итого	1446 р. 21 к.

Израсходовано:	
въ 1903 г.	686 р. 80 к.
» 1904 г.	199 р. 56 к.
Предст. расх.	49 р. 40 к.
Итого	935 р. 76 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Сѣвско-Будлянскій трактъ.						
11/44	Деревянный мостъ и мощеная гать, при немъ въ селѣ Орли.					
	Мостъ	8,00	2,67	1,50	} 2516 39	
	Мощеная гать	75,00	2,50	0,90		
12/46	Деревянная плотина и мощеная гать при ней въ селѣ Орли.					
	Плотина	3,00	2,67	1,60	} 7117 47	
	Мощеная гать	250,00	2,50	0,50		
Сѣвско-Трубчевскій трактъ.						
13/68	Деревянный мостъ на р. Уль	12,50	2,67	1,20	1405 98	
Сѣвско-Карачевскій трактъ.						
14/78	Деревянный мостъ съ ледорѣзами при немъ въ селѣ Лугани.	24,00	3,00	1,80	3112 20	
15	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	2126 08	
16	Содержаніе копра и приобрѣтеніе инструментовъ	—	—	—	— —	
Общіе расходы.						
	На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцелярій, на изысканія и проч.	—	—	—	878 93	
Итого по Сѣвскому уѣзду		—	—	—	23885 45	

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической оцѣты.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	419 34	—	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	4528 50	—	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена въ 1904 году, но не принята.	1098 23	—	—	—	—	307 75	
Тоже.	Тоже.	1057 84	185 15	—	—	—	—	
—	—	780	—	—	—	—	2118 28	
—	—	133 55	133 55	—	—	—	—	
—	—	819 26	—	—	—	—	59 67	
—	—	11266 34	498 92	3526 60	—	—	—	
								Расходъ въ 11266 руб. 34 коп. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1903 и 1904 г.г.
								+ 3027 р. 68 к.

Израсходовано:
 въ 1903 г. 2216 р. 06 к.
 > 1904 г. 1057 р. 84 к.
 Предст. расх. 23 р. 45 к.
 Итого . . . 3297 р. 35 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Дмитровский уѣздъ.						
Фатежскій трактъ.						
1/8	Передъ селомъ Лобановымъ устройство гати и дубоваго моста съ мощеными взвѣздами къ нему.					
	Гать	32,70	3,50	0,81	} 1834	89
	Мостъ	12,00	2,33	0,81		
2/9	Въ с. Лобановѣ устройство гати и двухъ дубовыхъ мостовъ.					
	Гать	68,00	3,50	0,74	} 3098	08
	Мостъ № 1-й	2,33	2,33	0,70		
	Мостъ № 2-й	17,00	2,33	0,90		
Проселочная дорога изъ г. Дмитровска на с. Городище Веребской волости.						
3/1	Черезъ рѣчку Большую Локню устройство гати и двухъ мостовъ.					
	Гать	169,80	3,50	0,93	} 4501	01
	Мостъ № 1-й	7,00	2,33	1,04		
	Мостъ № 2-й	14,00	2,33	1,04		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
Подряднымъ	Окончена, но не принята.	750	—	—	—	1084 89
Тоже.	Тоже.	1250	—	—	—	1848 08
Тоже.	Тоже.	3500	—	—	—	1001 01

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Проселочная дорога изъ г. Кромъ на слободу Михайловку, Курской губерніи.					
4/1	Въ дер. Остаповой исправленіе гати и мостовъ.					
	Гать	235,00	3,00	—	} 1000 —	
	Мостъ № 2-й	11,00	} 2,67	0,70		
	Мостъ № 3-й	15,00		0,70		
	Мостъ № 4-й	7,00		0,70		
5	На содержаніе десятника	—	—	—		
6	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений,	—	—	—	1892	85
	Общіе расходы.					
	На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	853	84
	Итого по Дмитровскому уѣзду.	—	—	—	13180	67

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	999	79	—	—	—	—	21
—	—	455	—	455	—	—	—	—
—	—	129	12	—	—	1763	73	—
—	—	481	42	—	—	372	42	—
—	—	7565	33	455	—	6070	34	
				+ 5615 р. 34 к.				

Расходъ въ 7565 руб. 33 коп. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1903 и 1904 г.г.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Кромской уѣздъ.						
Дорога изъ Кромъ на Важево.						
1/18 ^a	Устройство 2-хъ кустовъ у моста черезъ р. Старую Крому подъ с. Важево, планировка и замощеніе дороги у городской бойни и подъ Важево. Мощенія 112+180.	292,00	2,50	—	4450	—
2/19	Улучшеніе дороги въ д. Плотахъ. Устройство деревяннаго моста черезъ ручей Плоту съ подъѣздами и укрѣпленіе откосовъ оврага. Мостъ	12,00	2,33	2,92	3455	53
Кіевскій трактъ отъ г. Кромъ къ Орлу.						
3/26	Укрѣпленіе оврага съ устройствомъ фашиннаго лотка и переѣзднаго мощенаго лотка	—	—	—	663	50
4/23	Въ Голубицкомъ Логу устройство деревяннаго заливнаго моста, съ прорытіемъ русла, устройство переѣзднаго мостика, планировка спусковъ и мощеніе подъѣздовъ. Заливной мостъ	4,00	2,67	0,50	1961	38
	Переѣздный мостикъ	1,33	2,67	0,30		
	Мощеніе	60,00	2,50	—		
5/21	Въ с. Шахово устройство деревяннаго заливнаго моста черезъ р. Оку. Мостъ	30,00	3,33	1,25	6617	79

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
				Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	86	67	—	—	381	91	Израсходовано: въ 1903 г. 3981 р. 42 к. » 1904 г. 86 р. 67 к. Итого . . . 4068 р. 09 к.
Тоже.	Не окончена.	32	98	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1901 г. 2180 р. 85 к. » 1902 г. 1 р. 50 к. » 1903 г. 15 р. — к. » 1904 г. 32 р. 98 к. Итого . . . 2230 р. 33 к.
Тоже.	Окончена, но не принята.	6	60	—	—	12	46	Израсходовано: въ 1902 г. 472 р. 30 к. » 1903 г. 172 р. 14 к. » 1904 г. 6 р. 60 к. Итого . . . 651 р. 04 к.
Тоже.	Тоже.	41	38	—	—	439	49	Израсходовано: въ 1902 г. 810 р. 66 к. » 1903 г. 669 р. 85 к. » 1904 г. 41 р. 38 к. Итого . . . 1521 р. 89 к.
Тоже.	Тоже.	167	41	—	—	298	54	Израсходовано: въ 1902 г. 4912 р. 54 к. » 1903 г. 1239 р. 30 к. » 1904 г. 167 р. 41 к. Итого . . . 6319 р. 25 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Кіевскій трактъ отъ гор. Кромъ къ Дмитровску.					
6/3 ^a	Въ дер. Сизовыхъ Дворахъ планировка спусковъ и мощеніе подъѣздовъ къ мосту. Мощеніе	129,50	2,00	—	1819	94
	Сосновская проселочная дорога.					
7/5 ^a 6 ^a	Мощеніе сѣздовъ у мостиковъ черезъ р. Бѣловодскіе	23,00	2,50	—	602	40
8/28	Укрѣпленіе овраговъ у дороги на 4-й верстѣ отъ гор. Кромъ	—	—	—	138	63
9/8 ^a	Въ д. Мамовкѣ гать и улучшеніе спусковъ на ней, и мощеніе подъѣздовъ къ мосту	230,00	2,50	—	5337	64
	Апальковская проселочная дорога.					
10/12 ^a	Мощеніе гати	90,00	2,00	—	1834	04
11	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	2308	50
	Общіе расходы.					
	На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	831	19
	Итого по Кромскому уѣзду	—	—	—	30020	54

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	27	92	—	—	272	40	Израсходовано: въ 1903 г. 1519 р. 62 к. » 1904 г. 27 р. 92 к. Итого . . . 1547 р. 54 к.
Тоже.	Тоже.	210	60	—	—	287	—	Израсходовано: въ 1903 г. 104 р. 80 к. » 1904 г. 210 р. 60 к. Итого . . . 315 р. 40 к.
Тоже.	Тоже.	—	35	—	—	90	72	Израсходовано: въ 1903 г. 47 р. 56 к. » 1904 г. — р. 35 к. Итого . . . 47 р. 91 к.
Тоже.	Тоже.	4459	70	—	—	877	94	
Тоже.	Тоже.	1528	10	—	—	305	94	
—	—	449	13	—	—	1859	37	
—	—	805	45	—	—	25	74	
—	—	7816	29	—	—	4851	51	Расходъ 7816 руб. 29 коп. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1903 и 1904 г.г.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техниче-скимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Малоархангельскій уѣздъ.						
Подъѣздной путь отъ г. Малоархангельска до станціи Малоархангельскъ М. К. ж. д.						
1/28	Улучшеніе дороги въ предѣлахъ владѣнія Н. Е. Савенкова съ устройствомъ 2-хъ мостовъ.					
	Полотно	430,00	5,00	—	} 814	29
	Мосты по	1,33	2,66	—		
2/28 ^a	Улучшеніе въ д. Гриневкѣ подь дорогу существующей плотины и спусковъ къ ней съ устройствомъ водослива.					
	Водосливъ	—	1,50	0,45	} 4354	38
	Мощеніе	202,00	2,00	—		
3/28 ^b	Улучшеніе передь с. Протасовымъ подь дорогу существующей плотины и спусковъ къ ней съ устройствомъ водослива.					
	Водосливъ	—	1,00	0,45	} 2855	07
	Мощеніе	100,00	2,00	—		
4/28 ^b	Устройство гати и дубоваго моста черезъ логъ Красное Озеро, съ замощеніемъ.					
	Мостъ	4,00	2,66	0,68	} 2900	31
	Мощеніе	104,00	2,00	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	860	—	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	1239	17	—	—	—	—	<p align="center">Израсходовано:</p> <p>въ 1902 г. 1361 р. 74 к.</p> <p>> 1903 г. 2078 р. 54 к.</p> <p>> 1904 г. 1239 р. 17 к.</p> <hr/> <p align="center">Итого . . . 4679 р. 45 к.</p>
Тоже.	Тоже.	1664	50	—	—	—	—	<p align="center">Израсходовано:</p> <p>въ 1902 г. 712 р. 05 к.</p> <p>> 1903 г. 351 р. 84 к.</p> <p>> 1904 г. 1664 р. 50 к.</p> <hr/> <p align="center">Итого . . . 2728 р. 39 к.</p>
Тоже.	Тоже.	—	60	—	—	—	—	<p align="center">Израсходовано:</p> <p>въ 1902 г. 1010 р. 35 к.</p> <p>> 1903 г. 1355 р. 25 к.</p> <p>> 1904 г. — р. 60 к.</p> <hr/> <p align="center">Итого . . . 2366 р. 20 к.</p>

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Гор. Малоархангельскъ.						
5/30	Замощеніе въ городѣ Орловской улицы съ улучшеніемъ существующей гати и постройкой дубоваго моста.					
	Мостъ	10,00	4,00	2,80	} 7680	51
	Мощеніе	324,00	3,00	—		
6/31	Замощеніе въ городѣ части Дворянской улицы съ улучшеніемъ существующей гати и спусковъ къ ней, съ устройствомъ дубоваго мостика.					
	Мостикъ	2,00	4,00	0,60	} 2003	60
	Мощеніе	100,00	3,00	—		
Малоархангельско-Ливенскій трактъ.						
7/9	Устройство дубоваго моста черезъ р. Бѣленькій съ мощеными подъѣздами.					
	Мостъ	10,00	3,00	1,60	} 6734	39
	Мощеніе	150,00	2,00	—		
8/10	Улучшеніе спуска къ мосту черезъ р. Дубовикъ въ д. Юдинкѣ съ замощеніемъ его и отчужденіемъ земли.					
	Спускъ	150,00	4,00	—	} 5639	51
	Мощеніе	110,00	2,00	—		
9/13 ^a	Укрѣпленіе оврага съ замощеніемъ спуска къ р. Соснѣ въ с. Нижней Соснѣ.					
	Фашинный лотокъ	7,50	2,50	—	} 3106	16
	Мощеніе	150,00	1,85	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	1104	31	—	—	—	—	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1902 г. 2635 р. 21 к.</p> <p>» 1903 г. 3025 р. 44 к.</p> <p>» 1904 г. 1104 р. 31 к.</p> <p>Итого . . . 6764 р. 96 к.</p> <p>Пособіе городу отъ земства.</p>
Тоже.	Тоже.	947	54	—	—	—	—	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1903 г. 1779 р. 40 к.</p> <p>» 1904 г. 947 р. 54 к.</p> <p>Итого . . . 2726 р. 94 к.</p> <p>Пособіе городу отъ земства.</p>
Подряднымъ.	Тоже.	3700	—	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	2388	44	—	—	—	—	
Смѣшаннымъ.	Тоже.	1086	11	—	—	—	—	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1903 г. 2108 р. 20 к.</p> <p>» 1904 г. 1086 р. 11 к.</p> <p>Итого . . . 3194 р. 31 к.</p>

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Орловско-Ливенскій трактъ.						
10/11	Устройство двухъ земляныхъ траверсовъ и удлиненіе существующаго моста на 3 сажени (изъ 15 въ 18 с.) въ с. Покровскомъ Липовцѣ	—	—	—	1275	52
11/5	Перестройка фашиннаго лотка на 37 верстѣ отъ границы Орловскаго уѣзда	—	—	—	445	94
12/7	Укрѣпленіе оврага на 38 верстѣ отъ границы Орловскаго уѣзда устройствомъ каменнаго лотка и отводной канавы.					
	Лотокъ	14,00	2,00	—	1572	17
	Канавы	86,00	—	—		
Щигровскій трактъ.						
13/1	Устройство 3-хъ кустовъ у моста въ с. Губкинѣ черезъ р. Сучій	—	—	—	206	60
14	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений, содержаніе дорожныхъ мастеровъ, сторожей и другіе расходы	—	—	—	2558	73
Общіе расходы.						
	На разъѣзды члена управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	903	57
Итого по Малоарханг. уѣзду		—	—	—	43050	75

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
Смѣшаннымъ.	Окончена, но не принята.	70	58	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 948 р. 82 к. » 1904 г. 70 р. 58 к. Итого . . . 1019 р. 40 к.
Хозяйствен.	Не окончена.	96	45	—	—	
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	24	37	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 1243 р. 25 к. » 1904 г. 24 р. 37 к. Итого . . . 1267 р. 62 к.
Хозяйствен.	Окончена, не принята.	357	24	150	64	
—	—	960	17	—	—	1598 56
—	—	1134	35	230	78	—
Итого		15633	83	381	42	1854 68
				+ 1473 р. 26 к.		

Въ числѣ 15633 р. 83 к. считается израсходованными изъ дорожнаго капитала 1895-1896 г.г., 860 руб., а остальные 14773 р. 83 к. изъ дорожнаго капитала 1903 и 1904 г.г.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Ливенскій уѣздъ.						
Ливенско-Воронежскій трактъ.						
1/14	Улучшеніе дороги съ устройствомъ выемокъ и гати, боковыхъ и переводныхъ канавъ, замощеніемъ дороги и устройствомъ деревяннаго моста при д. Паниковцѣ.					
	Мощеніе	400,00	2,00	—	} 6237	11
	Мостъ	14,00	2,67	1,00		
2/47	Постройка двухъ заливныхъ мостовъ съ мощеными подѣздами и укрѣпленіемъ оврага при с. Сергіевскомъ.					
	Мощеніе	75,00	3,00	—	} 7320	91
	Мостъ № 1-й	10,00	3,00	1,00		
	Мостъ № 2-й	15,60	3,30	0,60		
Ливенско-Московскій трактъ.						
3/6	Постройка двухъ деревянныхъ мостовъ на каменныхъ стѣнкахъ и мощеной гати въ с. Рохманинѣ.					
	Мощеніе	150,00	2,00	—	} 5797	40
	Мостъ № 1-й	14,00	2,67	1,50		
	Мостъ № 2-й	2,50	2,67	0,80		
Ливенско-Орловскій трактъ.						
4/45	Устройство мощенаго сѣзда и мостика на каменныхъ стѣнкахъ передъ с. Крутымъ.					
	Мощеніе	100,00	2,50	—	} 1500	—
	Мостикъ	0,50	2,67	0,50		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.		
		Руб.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.			
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	Окончена, но не принята.	258	15	—	—	126	91	Израсходовано: въ 1901 г. 29 р. 50 к. » 1902 г. 284 р. 40 к. » 1903 г. 5538 р. 15 к. » 1904 г. 258 р. 15 к. <hr/> Итого . . . 6110 р. 20 к.
Тоже.	Не окончена.	663	10	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена, но не принята.	6025	80	228	40	—	—	
Тоже.	Тоже.	1974	22	474	22	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техниче-скимъ смѣ-чамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота	Рубли.	К.
Ливенско-Старооскольскій трактъ.						
5/46	Постройка двухъ каменныхъ трубъ съ водоотводными канавами въ дер. Большіе Луга	0,75	4,00	1,40	1600	—
6/7	Постройка деревяннаго моста съ мощеными подъѣздами за с. Вышнимъ Долгомъ.				} 3680	—
	Мощеніе	90,00	2,00	—		
	Мостъ	15,00	2,67	2,00		
Подъѣздные пути.						
Подъѣздной путь изъ с. Вышняго Долгаго къ ст. Долгой.						
7/36 ²	Постройка деревяннаго моста съ мощеными подъѣздами при д. Ивановкѣ.				} 4339	10
	Мощеніе	87,00	2,00	—		
	Мостъ	15,00	2,67	1,40		
Подъѣздной путь изъ с. Знаменскаго къ ст. Долгой.						
8/37 ²	Въ с. Знаменскомъ постройка дере-вяннаго моста съ мощеными подъѣздами съ осушкой полотна при по-моши дренажей и отчужденіемъ земли подъ уширеніе дороги между дерев-нями Вышней Кобыльей и ст. Долгой.				} 4092	90
	Мощеніе	100,00	2,00	—		
	Мостъ	4,67	2,67	2,00		

Какимъ способомъ производится работа: хо-зяйственнымъ или подряд-нымъ.	Когда ра-бота окончена, осматрѣна, или принята губер-скимъ зем-ствомъ	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	Окончена, но не принята.	2246	—	646	—	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 2641 р. 61 к. » 1903 г. 1720 р. 04 к. » 1904 г. 54 р. — к. Итого . . . 4415 р. 65 к.
Тоже.	Окончена, и принята 6 сен-тября 1904 г.	54	—	735	65	—	—	
Тоже.	Тоже.	31	40	1302	14	—	—	
Тоже.	Не окончена.	275	39	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1901 г. 515 р. 95 к. » 1902 г. 935 р. 70 к. » 1903 г. 1768 р. 82 к. » 1904 г. 275 р. 39 к. Итого . . . 3495 р. 86 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ сметамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
9/37 ³	Постройка деревяннаго моста съ мощеными подѣздами въ с. Козьмодемьянскомъ. Мощеніе 100,00 2,00 — Мостъ 13,00 2,67 2,00				3231	08
	Подѣздной путь изъ с. Волова къ ст. Кшень.					
10/29 ³	Постройка деревяннаго моста съ мощеными подѣздами въ с. Вышнемъ Большомъ. Мощеніе 100,00 2,00 — Мостъ 6,00 2,67 1,50				2000	—
	Подѣздной путь изъ с. Волова къ ст. Набережной.					
11/31 ³	Постройка деревяннаго моста и гати съ песчаной засыпкой при ст. Набережной. Мостъ 2,00 2,67 0,75				500	—
	Подѣздной путь изъ с. Борокъ къ ст. Тербуны.					
12/34	Постройка трехъ деревянныхъ мостовъ и мощеніе полотна. Мощеніе 200,00 2,00 — Мосты № 1 и 2 по 3,33 2,67 0,75 Мостъ № 3 3,67 2,67 0,75				3863	34

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	Не окончена.	50	50	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 785 р. 75 к. » 1903 г. 2191 р. 72 к. » 1904 г. 50 р. 50 к. Итого . . 3027 р. 97 к.
Тоже.	Окончена, но не принята.	329	75	—	—	262	—	Израсходовано: въ 1902 г. 744 р. 70 к. » 1903 г. 663 р. 55 к. » 1904 г. 329 р. 75 к. Итого . . 1738 р. — к.
Тоже.	Тоже.	24	—	—	—	8	86	Израсходовано: въ 1903 г. 467 р. 14 к. » 1904 г. 24 р. — к. Итого . . 491 р. 14 к.
Тоже.	Тоже.	2941	60	186	66	—	—	Израсходовано: въ 1901 г. 70 р. — к. » 1902 г. 738 р. 50 к. » 1903 г. 299 р. 90 к. » 1904 г. 2941 р. 60 к. Итого . . 4050 р. — к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Подъѣздной путь изъ дер. Рѣдкиной къ ст. Коротышъ.					
13/38	Постройка деревяннаго моста съ мощеными подъѣздами при д. Рѣдкиной.				} 4469 57	
	Мощеніе	300,00	2,00	—		
	Мостъ	12,50	2,67	1,40		
14	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	4128 01	
	Общіе расходы.					
	а) На разъѣзды члена управы и техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	1503 83	
	б) Возвращено долга въ суммы уѣзднаго земскаго сбора	—	—	—	— —	
	Итого по Ливенскому уѣзду .	—	—	—	54263 25	

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	Не окончена.	100	—	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1903 г. 609 р. « 1904 г. 100 р. Итого 709 р.
—	—	4618 70	—	490 69	—	—		
—	—	1511 13	—	7 30	—	—		
—	—	560 53	—	—	—	—		
—	—	21664 27	—	4071 06	397 77	—	Расходъ въ 21664 руб. 27 коп. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1903 и 1904 г.г.	
				—3673 р. 29 к.				

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣчамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Елецкій уѣздъ.						
Орловскій трактъ.						
1/55	Мостовая въ уроч. „Пажень“ на 10 верстѣ отъ г. Ельца съ мощеными кюветами.				} 2836	57
	Мостовая	190,00	3,00	—		
	Земляное полотно	190,00	5,00	—		
2/19	Мостовая по улицѣ с. Казаковъ съ мощеными лотками.				} 4561	10
	Мостовая	339,80	3,00	—		
	Земляное полотно	339,80	5,00	—		
Данковскій трактъ.						
3/74	Мостовая въ Ламской слободѣ по горѣ и деревянный заливной мостъ				} 3018	17
	Мостовая	254,50	3,00	—		
	Мостъ	3,00	2,66	0,65		
4/16 ^a	Мостовая по переулку въ д. Лаухиной.				} 640	37
	Мостовая	60,00	2,00	—		
	Земляное полотно	60,00	3,50	—		
5/76	Мостовая по улицѣ с. Гудаловки съ 3-мя деревянными на каменныхъ устояхъ мостами.				} 7819	31
	Мостовая	544,00	2,50	—		
	Земляное полотно	544,00	5,00	—		
	3 моста по	2,00	2,67	0,75		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
				Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	1913	21	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1903 г. 200 р. — к. « 1904 г. 1913 р. 21 к. Итого . . . 2113 р. 21 к.
Тоже.	Окончена, но не принята.	73	40	—	—	300	87	Израсходовано: Въ 1903 г. 4186 р. 83 к. « 1904 г. 73 р. 40 к. Итого . . . 4260 р. 23 к.
Тоже.	Не окончена.	1462	55	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1903 г. 350 р. — к. « 1905 г. 1462 р. 55 к. Итого . . . 1812 р. 55 к.
Тоже.	Тоже.	75	—	—	—	—	—	
Частью подряднымъ, частью хозяйственнымъ.	Тоже.	1883	60	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1903 г. 100 р. — к. « 1904 г. 1883 р. 60 к. Итого . . . 1983 р. 60 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Ичислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Землянскій трактъ.						
6/51	Деревянный на каменныхъ устояхъ мостъ съ мощеной гатью въ „Лапиномъ верху“ у с. Комынина.					
	Мостъ	3,00	2,67	1,65	} 2968	75
	Мостовая	40,00	2,00	—		
	Земляное полотно	40,00	4,00	—		
Тербунскій трактъ.						
7/27	Деревянный на сваяхъ мостъ въ с. Мал. Колодезѣ, мостовая и каменная подпорная стѣнка.					
	Мостъ	9,00	2,67	1,40	} 6622	50
	Мостовая	211,00	2,50	—		
	Земляное полотно . .	211,00	5,00	—		
8/43	Подпорная стѣнка . .	10,00	—	4,00		
	Деревянный мостъ въ с. Бурдинѣ съ земляными сѣздами.					
	Мостъ	4,00	2,67	1,33	623	43
Ливенско-Землянскій трактъ.						
9/68	Деревянный мостъ въ с. Бурдинѣ съ земляными сѣздами.					
	Мостъ	3,00	2,67	1,08	593	48
Старо-Оскольскій трактъ.						
10/89	Деревянный заливной мостъ черезъ р. Сосну въ с. Лавахъ съ ледорѣзами	30,00	3,33	—	5609	30

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
Частью подряднымъ, частью хозяйственнымъ.	Не окончена.	2028	02	—	—	
Тоже.	Тоже.	31081	—	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 409 р. 96 к. » 1903 г. 1002 р. 77 к. » 1904 г. 310 р. 81 к. Итого . . . 1723 р. 54 к.
Хозяйственнымъ.	Тоже.	77	33	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 397 р. 46 к. » 1904 г. 77 р. 33 к. Итого . . . 474 р. 79 к.
Тоже.	Тоже.	142	25	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 355 р. — к. » 1904 г. 142 р. 25 к. Итого . . . 497 р. 25 к.
Тоже.	Окончена, но не принята.	1361	72	1160	—	Израсходовано: въ 1903 г. 5407 р. 58 к. » 1904 г. 1361 р. 72 к. Итого . . . 6769 р. 30 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.			
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.		
11/82	Мостовая по спуску съ горы у дер. Шаталовки, съ каменной подпорной стѣнкой. Мостовая Подпорная стѣнка	163,50 10,00	3,00 —	— 1,20	} 2299	29		
12/45	Мостовая въ Гусевскихъ лощинахъ съ 2-мя деревянными на каменныхъ устояхъ мостами и каменной подпорной стѣнкой на оврагѣ. Мостовая Мостъ Мостъ Подпорная стѣнка Земляное полотно	610,00 2,00 0,75 5,00 610,00	3,00 2,67 2,67 — 3,00-5,00	— 1,09 0,92 2,50 —			} 8367	36
Новосильскій трактъ.								
13/73a	Деревянный на каменныхъ устояхъ въ два пролета мостъ черезъ р. Варголь въ дер. Овсяный Бродъ	13,50	2,67	2,10	} 7498	70		
Подъѣздные пути.								
14/29	Отъ с. Предтечево къ ст. „Измалково“: а) Каменная труба въ с. Предтечевѣ съ мощеной гатюю. Отверстіе Труба Мостовая	0,75 170,00	3,00 2,50	1,40 —	} 8229	02		
	б) Каменная труба въ дер. Коршиковой съ мощеной гатюю. Отверстіе Труба Мостовая	0,75 120,00	3,00 2,50	1,40 —				
	в) Деревянный мостъ на каменныхъ устояхъ черезъ р. Ворголь у с. Измалкова съ мощеной гатюю. Мостъ Мостовая	5,10 100,00	2,67 3,00	1,53 —				

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	1883	14	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 100 р. — к. » 1904 г. 1883 р. 14 к. Итого . . . 1983 р. 14 к.
Тоже.	Тоже.	100	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 3515 р. 37 к. » 1904 г. 100 р. — к. Итого . . . 3615 р. 37 к.
Частью хозяйственнымъ, частью подряднымъ.	Тоже.	100	—	—	—	—	—	
Подряднымъ.	Тоже.	2925	23	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 3658 р. 20 к. » 1904 г. 2925 р. 23 к. Итого . . . 6583 р. 43 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
15/87	Отъ дер. Ивановки къ ст. „Тербуны“ деревянный заливной мостъ черезъ ручей Сухой Олымчикъ у дер. Ивановки	9,00	3,00	0,60	3951	03
16/31	Отъ Тербунскаго тракта къ ст. „Долгоруково“, деревянный на сваяхъ мостъ съ мощеной гатью на хворостяномъ основаніи.				7033	13
	Мостъ	9,00	2,87	1,50		
	Мостовая	175,00	2,50	—		
	Земляное полотно	175,00	4,00	—		
17/25	Отъ Воронежскаго шоссе къ ст. „Становой“ замощеніе полотна дороги.				1940	25
	Мостовая	195,70	3,00	—		
	Земляное полотно	195,70	5,00	—		
18	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	2414	22
	Общіе расходы.					
	На разъѣзды члена уѣздной управы и техника, на содержаніе канцеляріи на изысканія и проч.	—	—	—	974	95
	Итого по Елецкому уѣзду	—	—	—	78000	93
	Итого по лит. А.	—	—	—	381124	31

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйственнымъ.	Не окончена.	61	95	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 1806 р. 22 к. » 1903 г. 61 р. 67 к. » 1904 г. 61 р. 95 к. Итого 1929 р. 84 к.
Частью хозяйственнымъ, частью подряднымъ.	Тоже.	1172	67	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1899 г. 500 р. — к. » 1900 г. 3300 р. 76 к. » 1901 г. 1469 р. 25 к. » 1902 г. 4 р. 63 к. » 1903 г. 229 р. — к. » 1904 г. 1172 р. 67 к. Итого 6676 р. 31 к.
								Подряднымъ.
—	—	205	70	—	—	—	—	2208 52
—	—	805	29	—	—	—	—	169 66
—	—	18686	68	1324	56	2679	05	Расходъ въ 18686 руб. 68 коп. произведенъ изъ дорожнаго капитала 1903 и 1904 г.г.
				+1354 р. 49 к.				
—	—	158286	58	14714	99	41547	27	Перерасходъ по некоторымъ работамъ въ частности объясняется тѣмъ, что расходъ на ремонтъ сооружений до принятія ихъ относится за счетъ стоимости работъ.
				+26832 р. 28 к.				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техниче-скимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Б) Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала губернскимъ земствомъ. Орловскій уѣздъ. Подъѣздные пути къ ст. Змиѣвка М. К. ж. д.					
1/40	а) Устройство шоссе между деревнями Котовкой и Разбѣгаевкой на Орловско-Курскомъ трактѣ. Гать	880,00	4,50	—	} 14000 —	
	Шоссировка	880,00	2,50	—		
	б) Устройство мощеной гати у дер. Дабижовки на Мценскомъ ското-прогонномъ трактѣ, и деревяннаго моста на ней. Гать	220,00	4,00	—		
	Мощеніе	220,00	2,00	—		
	Мостъ	1,67	2,67	0,50		
	Подъѣздной путь къ ст. Малоархангельскъ М. К. ж. д.					
2/12	Отчужденіе подъ дорогу земли, планировка дороги съ окопкою канавами и посадкою ракичь и постройка двухъ деревянныхъ мостовъ. Дорога	1250,00	10,00	—	} 2938 50	
	Мосты по	2,00	2,67	0,50		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.	
Хозяйственнымъ.	Не окончена.	3380	77	—	—	
Подряднымъ.	Тоже.	503	98	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Кромской уѣздъ.						
	Дорога отъ г. Кромъ на г. Фатежъ.					
³ / ₂₀	Устройство деревяннаго моста съ ледорѣзами и мощеной гатю въ с. Высокомъ.					
	Мостъ	15,00	2,67	1,75	} 6493 07	
	Гать	200,00	4,00	—		
	Мощеніе	72,00	2,00	—		
	Кіевскій трактъ отъ гор. Кромъ къ Орлу.					
⁴ / ₃₉	Устройство деревяннаго моста, мощеной гати и сѣздовъ.					
	Мостъ	6,00	2,67	0,80	} 2346 40	
	Сѣзды	40,00	5,00	—		
	Мощеніе	64,80	2,50	—		
Болховской уѣздъ.						
	Орловско-Болховской трактъ.					
⁵ / ₄₂	Устройство шоссе соединительной гати съ мощеными лентами.					
	Гать	225,00	4,00	—	} 4487 41	
	Шоссировка	225,00	2,00	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
				Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	895	74	—	—	12	84	<p style="text-align: center;">Израсходовано:</p> <p>въ 1901 г. 3900 р. 65 к.</p> <p>» 1902 г. 1159 р. 35 к.</p> <p>» 1903 г. 524 р. 49 к.</p> <p>» 1904 г. 895 р. 74 к.</p> <hr/> <p>Итого . . . 6480 р. 23 к.</p>
Тоже.	Тоже.	10	—	—	—	534	31	<p style="text-align: center;">Израсходовано:</p> <p>въ 1903 г. 1802 р. 09 к.</p> <p>въ 1904 г. 10 р. — к.</p> <hr/> <p>Итого . . . 1812 р. 09 к.</p>
Тоже.	Не окончена.	3665	—	—	—	—	—	

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Сѣвскій уѣздъ.						
Сѣвско-Трубчевскій трактъ.						
6/45	Устройство деревяннаго моста черезъ рѣку Тару и мощеной гати.					
	Мостъ	30,00	3,00	2,00	13014	—
	Гать	250,00	4,00	1,30		
Мощеніе	250,00	2,50	—			
Трубчевскій уѣздъ.						
Подъѣздной путь къ ст. Навля М. К. В. ж. д.						
7/43	Устройство деревяннаго моста черезъ рѣку Ходулю съ мощеною гатью					
	Гать	128,00	3,50	0,00—0,75	5703	75
	Мощеніе	128,00	2,00	—		
Мостъ	16,00	3,00	1,15			
Подъѣздной путь къ ст. Почепъ Полѣвскихъ ж. д.						
8/44	Устройство деревяннаго моста черезъ рѣку Рогъ и земляной гати.					
	Гать	118,00	3,50	0,00—1,25	3379	30
	Мостъ	31,50	3,00	1,40		
Подъѣздной путь къ ст. Синезерки М. К. В. ж. д.						
9/15	Устройство земляной гати съ засыпкой древеснымъ углемъ и постройка деревяннаго моста.					
	Земляное полотно	250,00	4,50	0,25	1197	92
	Засыпка углемъ .	250,00	2,50	0,04		
Мостъ	1,67	2,67	0,40			

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	10543	63	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена, но не принята.	3600	82	—	—	—	—	
Хозяйственнымъ.	Не окончена.	2965	11	—	—	—	—	
Подряднымъ.	Не окончена.	1000	—	—	—	—	—	

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣчамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Карачевскій уѣздъ.						
	Подъѣздной путь къ ст. Хотынецъ Р. О. ж. д.					
10/16	Устройство мощеной соединительной гати.					
	Гать	56,00	4,00	0,00—0,20	} 1486	39
	Мощеніе	56,00	2,00	—		
11	Внесено въ уплату 0/0/0 и погашеніе по правительственной субсидіи, выданной Орловскому губернскому земству для работъ въ Карачевскомъ уѣздѣ въ суммѣ 22500 р.	—	—	—	1409	99
12	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	3551	72
	Общіе расходы.					
	На содержаніе технического персонала, канцеляріи дорожнаго отдѣла, губернской управы, на приобрѣтеніе геодезическихъ инструментовъ, на изысканія и проч.	—	—	—	23920	—
	Итого по лит. Б.	—	—	—	83928	45
	А всего по лит. А. и Б.	—	—	—	465052	76

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1904 г.).		Противъ технической сметы.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	1000	—	—	—	486 39
—	—	1409	99	—	—	—
—	—	(1568 р. 90 к. +158 р.) 1726	90	—	—	1824 82
—	—	23709	60	—	—	210 40
—	—	54411	54	—	—	3068 76
—	—	212698	12	14714	99	44616 03
				+29901 р. 04 к.		

Перерасходъ по нѣкоторымъ работамъ въ частности объясняется тѣмъ, что расходъ на ремонтъ сооружений до принятія ихъ относится за счетъ стоимости работъ.

Означенные 29901 руб. 04 коп. составляютъ остатокъ отъ окончанныхъ работъ.

У ъ з д ы.	Исчислено по техническимъ смѣтамъ.		Во что обошлось сооруженіе.		Общіе расходы (на содержаніе технического персонала, приобретение геодезическихъ инструментовъ, на изысканія, на содержаніе канцелярій уѣздныхъ управъ и развѣзды членовъ управъ и пр.)	
	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
	А. П о у ъ з д					
Орловскій	36206	60	16992	56	583	69
Мценскій	12260	33	8995	30	692	06
Болховской	19770	54	10548	80	731	95
Карачевскій	16598	95	6325	44	577	19
Брянскій	30124	85	22259	01	1164	46
Трубчевскій	23761	45	5723	47	1059	91
Сѣвскій	23885	45	10447	08	819	26
Дмитровскій	13180	67	7083	91	481	42
Кромской	30020	54	7010	84	805	45
Малоархангельскій	43050	75	14499	48	1134	35
Ливенскій	54263	25	20153	14	1511	13
Елецкій	78000	93	17881	39	805	29
Итого по лит. А.	381124	31	147920	42	10366	16
Б. П о г у б е р н						
Орловскій	16938	50	3884	75	—	—
Кромской	8839	47	905	74	—	—
Болховской	4487	41	3665	—	—	—
Сѣвскій	13014	—	10543	63	—	—
Карачевскій	2896	38	2409	99	—	—
Трубчевскій	10280	97	7565	93	—	—
На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	3551	72	1726	90	—	—
По губернской управѣ	33920	—	—	—	23709	60
Итого по лит. Б.	83928	45	30701	94	23709	60
А всего по лит. А. и Б.	465052	76	178622	36	34075	76

ВСЕГО произведено расходовъ.	Противъ технической смѣты отъ оконченныхъ работъ.				Примѣчаніе.	
	Перерасходъ.		Сбереженіе.			
	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.		
н о й ч а с т и.						
17576	25	—	—	1308	87	Перерасходъ по пѣкоторымъ работамъ въ частности объясняется тѣмъ, что расходъ на ремонтъ сооружений до принятія относится за счетъ стоимости работъ.
9687	36	471	72	—	—	
11280	75	—	—	710	48	
6902	63	—	—	6710	92	
23423	47	—	—	6103	41	
6783	38	178	67	—	—	
11266	34	—	—	3027	68	
7565	33	—	—	5615	34	
7816	29	—	—	4851	51	
15633	83	—	—	1473	26	
21664	27	3673	29	—	—	
18686	68	—	—	1354	49	
158286	58	4323	68	31155	96	
+26832 руб. 08 коп.						
с к о й ч а с т и.						
3884	75	—	—	—	—	Означенные 29901 руб. 04 к. составляютъ остатокъ отъ оконченныхъ сооружений.
905	74	—	—	547	15	
3665	—	—	—	—	—	
10543	63	—	—	—	—	
2409	99	—	—	486	39	
7565	93	—	—	—	—	
1726	90	—	—	1824	82	
23709	60	—	—	210	40	
54411	54	—	—	3068	76	
212698	12	4323	68	34224	72	
+29901 руб. 04 коп.						

