

20
141

ОТЧЕТЪ

Орловской Губернской Земской Управы

О ХОДѢ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооруженій

изъ губернскаго дорожнаго капитала

за 1905 годъ.



БИБЛИОТЕКА
ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ
ЗЕМСКАГО ХОЗЯЙСТВА
№ 141

ОРЕЛЬ.
ТИПОГРАФИЯ С. А. ЗАЙЦЕВОЙ.
1906.

225014

110000

2

К 338-1

0-88

ОТЧЕТЪ

о ходѣ работъ

по устройству дорожныхъ сооруженийъ изъ губернскаго дорожнаго капитала.

за 1905 годъ.

410266

КРАСНОЕ
2009

КР-2017

БИБЛИОТЕКА
ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ
ПО ДѢЛАМЪ МѢСТНАГО ХОЗЯЙСТВА
М. Н. П.

Орловская областная

БИБЛИОТЕКА

им. Н. К. Крупской

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	А) Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала уѣздными земствами. Орловскій уѣздъ. Наугорскій трактъ.					
43/6	Устройство мощеной гати между Моченовскою гатью и гатью на 7-й верстѣ	328,00	$\frac{4,50}{2,50}$	—	4355	25
40/6	Продолжена мощеная гать „на Поповомъ верху“ на 9-й верстѣ отъ гор. Орла	430,50	$\frac{4,50}{2-50}$	—	4221	38
	Курскій трактъ.					
9	Устройство мощеной гати у переѣзда Московско-Курской ж. д. на 2-й верстѣ	209,00	$\frac{4,50}{2,50}$	—	2108	70
	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооруженій	—	—	—	8000	—
	Общіе расходы.					
	На разъѣзды членовъ уѣздной управы, техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	736	73
	Итого по Орловскому уѣзду .	—	—	—	19422	06

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Перерасходъ.	Сбереженіе.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	Окончена, но не принята.	3607	68	—	—	592 57
—	—	3867	05	—	—	178 33
—	—	77	—	—	—	155 04
—	—	5928	40	—	—	2071 60
—	—	511	73	—	—	225 —
—	—	13991	86	—	—	3222 54

Израсходовано:
въ 1904 г. 155 р. — к.
» 1905 г. 3607 р. 68 к.
Итого . . . 3762 р. 68 к.

Израсходовано:
въ 1904 г. 175 р. — к.
» 1905 г. 3867 р. 05 к.
Итого . . . 4042 р. 05 к.

Израсходовано:
въ 1903 г. 210 р. — к.
» 1904 г. 1666 р. 66 к.
» 1905 г. 77 р. — к.
Итого . . . 1953 р. 66 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Мценскій уѣздъ.						
Мценско-Курскій трактъ.						
1/19	На Сатыевской горѣ, производство выемки для уменьшенія уклона, срѣзка откосовъ существующей выемки, мощеніе полотна дороги и кюветовъ.					
	Выемка	100,00	4,00	—	} 4372 08	
	Мощенія	100,00	4,00	—		
2/47 ^a	Въ с. Собакинѣ, устройство дубоваго моста съ двумя ледорѣзами, съ гатями къ нему по обѣ стороны, съ разсыпью песка по насыпи шириною 2 саж., при толщинѣ 0, 1 сот.					
	Мостъ	15,00	2,67	2,15	} 2473 —	
	Гать	85,00	3,50	—		
Проселочная дорога съ 7 вер. Мценско-Болховского тракта на село Шашкино черезъ д. Кузнецову и Роженецъ.						
3/45	На подъемъ на гору въ д. Роженецъ, уширеніе дороги до 3 саж. при каменистомъ грунтѣ, съ нагорной стороны для отвода воды устройство водоотводной канавы поперекъ дороги и укрѣпленіе вершины оврага съ устройствомъ подпорной стѣнки.					
	Уширеніе срѣзкой . .	85,00	3,00	—	538 25	

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	1307	12	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	213	61	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	183	—	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Подъѣздной путь отъ ст. Собакино къ ст. Золотарево.					
4/31	Въ с. Золотарево, постройка моста черезъ р. Оптушку, мостъ деревянный системы Лембке балочной конструкции. Мостъ	19,32	2,00	2,26	2576	—
	Отдѣльный пунктъ.					
5/60	Въ дер. Бастыево, постройка деревяннаго моста черезъ Сухой логъ. Мостъ	12,00	2,67	2,60	1206	70
	Болховской трактъ.					
6/8a	Содержаніе переправы черезъ р. Оку въ дер. Карандаковой Проселочная дорога Мценскъ-Чахино.	—	—	—	480	—
7/35a	Мостъ и мощеная гать за дерев. Ядренкой на 1-й лощинѣ. Мостъ	3,00	2,67	1,00	547	60
	Подъѣздной путь къ ст. „Отрада“ Московско-Курской жел. дор.					
8/48a	На 8-й верстѣ отъ ст. Клейменова въ дер. Жуковой, содержаніе переправы на судахъ черезъ р. Оку	—	—	—	480	—
—	Устройство лодокъ и настила для новаго парома. Спаренный паромъ	4,33	6,00	0,35	721	74

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена и принята губ. земст. въ 1904 г.	77	50	1176	46	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 2572 р. 66 к. » 1904 г. 1102 р. 30 к. » 1905 г. 77 р. 50 к. <hr/> Итого . . . 3752 р. 46 к.
Тоже.	Окончена въ 1905 году, но не принята.	977	14	—	—	229	56	
Хозяйствен.	—	686	59	206	59	—	—	
Подряднымъ.	Окончена въ 1905 году.	199	03	93	08	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 441 р. 65 к. » 4905 г. 199 р. 03 к. <hr/> Итого . . . 640 р. 68 к.
Хозяйствен.	—	252	33	—	—	227	67	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	724	95	3	24	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Отдѣльный пунктъ.						
9/59	Въ дер. Андриановой постройка моста.	—	—	—	200	—
—	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	2323	48
—	На содержаніе и разѣзды десятниковъ	—	—	—	—	—
—	На содержаніе 2 лошадей, одного рабочаго и упряжнаго инвентаря. .	—	—	—	—	—
—	На ремонтъ копра	—	—	—	—	—
Общіе расходы.						
—	На разѣзды членовъ уѣздной управы, техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	968	93
Итого по Мценскому уѣзду .		—	—	—	16888	05
Болховской уѣздъ.						
Орловско-Болховской трактъ.						
1/13а	1-я Каменская гать: планировка полотна и устройство мостовой . .	64,00	2,50	—	1813	77
2/7	Удлиненіе Трубчевской мощеной гати	100,00	2,50	—	1333	16

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	Окончена.	200	—	—	—	—	—	Сумма 200 руб. служитъ пособіемъ при постройкѣ крестьянами моста на проселочной дорогѣ, ассигнованной губернскимъ земствомъ.
Тоже.	—	1195	49	—	—	1127	99	
—	—	527	30	527	30	—	—	
—	—	625	22	625	22	—	—	
—	—	12	05	12	05	—	—	
—	—	756	68	—	—	212	25	
—	—	7938	01	2643	94	1797	47	
—846 р. 47 к.								
Подрядно-хозяйствен.	Осмотрѣна 3-го августа 1904 г., но не принята.	151	—	—	—	818	77	Израсходовано: въ 1903 г. 800 р. 34 к. » 1904 г. 43 р. 66 к. » 1905 г. 151 р. — к. Итого 995 р. — к.
Тоже.	Не окончена.	525	—	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
3/5	<i>Подъ дер. Черногрязкой:</i>					
	а) Постройка каменнаго моста съ дубовымъ настиломъ	отв. 1,00	2,66	0,56	} 1980	99
	б) Шоссировка подъѣздовъ къ нему, съ замощеніемъ концовъ и лентъ по краямъ шоссе	100,00	2,50	—		
4/5	Удлиненіе Черногрязкой гати мощеніемъ къ сторонѣ гор. Орла	25,00	2,50	—	267	01
5/1	<i>Въ слободѣ Дреvesкой:</i>					
	а) Устройство мощеной гати	440,00	2,50	—	} 4901	67
	б) Постройка дубоваго моста	2,00	2,67	—		
в) Постройка 6 переѣздныхъ мостиковъ	1,00	2,67	—			
Карачевско-Болховской трактъ.						
6/1	<i>На р. Пересыханкѣ:</i>					
	а) Постройка дубоваго моста	10,00	3,00	2,25	} 3500	—
	б) Шоссировка подъѣздовъ къ мосту съ замощеніемъ концовъ и лентъ по краямъ шоссе	100,00	3,00	—		
<i>На р. Орсу:</i>						
—	а) Удлиненіе мощеной гати къ сторонѣ Карачева съ прокопкой водоотводной канавы и планировкой горы	100,00	2,50	—	} 1301	74
	б) Постройка дубоваго переѣзднаго моста	2,00	2,67	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ. 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подрядно-хозяйствен.	Осмотрѣна 4-го августа 1904 г., но не принята.	65	60	46	74	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 1908 р. 63 к. » 1904 г. 53 р. 50 к. » 1905 г. 65 р. 60 к. Итого 2027 р. 73 к.
Хозяйствен.	Не окончена.	67	—	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	472	—	—	—	—	—	
Тоже.	Осмотрѣна 4-го августа 1904 г., но не принята.	180	32	361	34	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 3066 р. 65 к. » 1904 г. 614 р. 37 к. » 1905 г. 180 р. 32 к. Итого 3861 р. 34 к.
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	1332	28	30	54	—	—	

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Ичислено по техниче-скимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
7/11	<i>На р. Рыдани:</i>					
	а) Постройка дубоваго заливного моста	10,50	3,00	0,66	} 2018	36
	б) Мощеніе подъѣздовъ къ мосту .	36,00	2,50	—		
	Наугорскій трактъ.					
8/1	Участокъ Кулаковскіе дворы—За-цѣпье. Возстановленіе законной ширины тракта отъ границы Орловскаго уѣзда до Юшковскихъ дворовъ съ планировкой частей тракта	4 вер.	10,00	—		1478 46
	Бѣлевско-Болховской трактъ.					
	<i>Въ сл. Ямской:</i>					
9/1	а) Постройка дубоваго моста . .	12,50	3,00	3,20	} 2686	86
	б) Мощеніе подъѣздовъ къ мосту .	134,65	2,50	—		
10/1	Удлиненіе Ямской мощеной гати къ сторонѣ Бѣлева	100,00	2,50	—		968 80
	Плохинскій трактъ.					
11/1	У Монастырскаго хутора шоссированіе гати съ замощеніемъ концовъ и лентъ по краямъ шоссе	200,00	2,50	—		2277 26
11/4	Удлиненіе шоссе у Монастырскаго хутора съ мощеніемъ концовъ и лентъ по краямъ шоссе	100,00	2,50	—		1173 71

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Руб.	К.	Пере-расходъ.	Сбереженіе.		
							Руб.
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	136	15	—	—	256 61	Израсходовано: въ 1904 г. 1625 р. 60 к. » 1905 г. 136 р. 15 к. Итого . . . 1761 р. 75 к.
Подрядно-хозяйствен.	Тоже.	104	—	—	—	469 07	Израсходовано: въ 1903 г. 615 р. 89 к. » 1904 г. 289 р. 50 к. » 1905 г. 104 р. — к. Итого . . . 1009 р. 39 к.
Подряднымъ.	Осмотрѣна 4-го августа 1904 г., но не принята.	130	47	332	25	—	Израсходовано: въ 1903 г. 54 р. — к. » 1904 г. 2834 р. 74 к. » 1905 г. 130 р. 47 к. Итого . . . 3019 р. 21 к.
Хозяйствен.	Не окончена.	38	—	—	—	—	
Подряднымъ.	Осмотрѣна 4-го августа 1904 г., но не принята.	6	65	—	—	54 58	Израсходовано: въ 1904 г. 2216 р. 03 к. » 1905 г. 6 р. 65 к. Итого . . . 2222 р. 68 к.
Тоже.	Окончена, но не принята.	968	78	—	—	204 94	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Мценско-Болховской трактъ.						
12/4	Укрѣпленіе Григоровскихъ овраговъ, съ устройствомъ трехъ фашинныхъ лотковъ и плетней по дну овраговъ	—	—	—	1250	—
	<i>Подъ с. Григорово:</i>					
13/2	а) Постройка дубоваго моста съ 6 кустами свай	17,00	2,67	1,84	2584	99
	б) Устройство мощеныхъ подъѣздовъ къ нему	65,00	2,00	—		
14/2a	Удлиненіе мощеніемъ Григоровской гати къ сторонѣ Болхова съ засыпкою головы оврага	40,00	2,00	—	658	—
15/3	Удлиненіе той же гати къ сторонѣ г. Мценска	79,00	2,00	—	898	80
—	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	1205	16
Общіе расходы.						
	На разъѣзды членовъ уѣздной управы, техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	940	25
Итого по Болховскому уѣзду .		—	—	—	33238	99

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Пере-расходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	908	30	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 8 р. 80 к. » 1905 г. 908 р. 30 к. Итого . . . 917 р. 10 к.
Тоже.	Тоже.	1908	85	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	400	—	—	—	—	—	
Хозяйствен.	Тоже.	16	—	—	—	—	—	
—	—	1782	46	577	30	—	—	
—	—	492	14	—	—	448	11	
—	—	9685	—	1348	27	2252	08	+903 р. 81 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженихъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Карачевскій уѣздъ.						
Карачевско-Орловскій трактъ,						
1/1 ^a	Замощеніе Глыбоченской гати и планировка въѣздовъ.					
	Мощеніе	200,00	2,00	—	4219	82
2/64	Гать въ дер. Вшивкѣ и три деревянныхъ моста на ней.					
	Земляное полотно	330,00	4,50	Отъ 0 до 0,50	3786	13
	Засыпка пескомъ	330,00	2,50	0,08		
	Мостъ № 1	12,00	2,67	3,33		
	Мостъ № 2	5,00	2,67	2,00		
	Мостъ № 3	1,67	2,67	0,45		
Карачевско-Жиздринскій трактъ.						
3/13	Удлиненіе моста на 1,50 саж. на гати при д. Песочнѣ.					
	Мостъ	16,50	3,00	2,67	4691	14
4/62	Гать и мостъ у мѣст. Воронья.					
	Земляное полотно	130,00	4,00	Отъ 0 до 0,40	659	59
	Мостъ	3,00	2,67	0,60		
Карачевско-Сѣвскій трактъ.						
5/27	Укрѣпленіе оврага у Перволѣся съ устройствомъ фашиннаго лотка, водоотводной канавы и деревяннаго переѣзднаго мостика черезъ нее.					
	Мостъ	1,67	2,33	0,70	1230	98

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Пере-расходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	2137	73	—	—	217	60	Израсходовано: въ 1904 г. 27 р. 25 к. » 1905 г. 2137 р. 73 к. подлеж. уплатѣ . . 1837 р. 24 к. Итого . . 4002 р. 22 к.
Тоже.	Тоже.	1039	30	—	—	444	12	Израсходовано: въ 1904 г. 1109 р. 07 к. » 1905 г. 1039 р. 30 к. подлеж. уплатѣ . . 1193 р. 64 к. Итого . . 3342 р. 01 к.
Смѣшаннымъ.	Тоже.	857	37	—	—	976	93	Израсходовано: въ 1902 г. 2284 р. 35 к. » 1903 г. 113 р. 44 к. » 1904 г. 459 р. 32 к. » 1905 г. 857 р. 37 к. Итого . . 3714 р. 48 к.
Подряднымъ.	Тоже.	291	66	—	—	146	25	Израсходовано: въ 1904 г. 5 р. — к. » 1905 г. 291 р. 66 к. подлежитъ уплатѣ . 216 р. 68 к. Итого . . 513 р. 34 к.
Тоже.	Тоже.	56	10	107	54	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 469 р. 29 к. » 1903 г. 52 р. 30 к. » 1904 г. 330 р. 74 к. » 1905 г. 56 р. 10 к. подлеж. уплатѣ . 430 р. — к. Итого . . 1338 р. 43 к.

Орловскіа областнаа
БИБЛИОТЕКА
ИМ. П. К. КРУПСКОЙ

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Карачевско-Брянскій трактъ.						
6/50	Планировка дороги и устройство двухъ мостовъ у мѣстечка „Сорочьи Лозы“					
	Мостъ № 1	1,33	2,67	0,40	755	60
	Мостъ № 2	1,33	2,67	0,30		
	Планировка	30,00	6,00 ^c	—		
Орловско-Трубчевская, бывшая военная дорога.						
7/58	Устройство земляной гати, съ насыпкою сверхъ ея пескомъ и деревянный мостъ передъ с. Воронцовымъ.					
	Мостъ	8,00	2,67	1,40	2784	59
	Гать	140,00	4,00	—		
8	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	3237	28
Общіе расходы.						
	а) На разѣзды члена уѣздной управы, техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	937	68
	б) Возвращено долга въ суммы уѣзднаго земскаго сбора	—	—	—	—	—
Итого по Карачевскому уѣзду.		—	—	—	22302	99

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Смѣшаннымъ.	Окончена, но не принята.	91	72	—	—	591	08	Израсходовано: въ 1903 г. 47 р. 80 к. » 1904 г. 25 р. — к. » 1905 г. 91 р. 72 к. Итого . . . 164 р. 52 к.
Подряднымъ.	Не окончена.	25	—	—	—	—	—	
—	—	627	25	—	—	2610	03	
—	—	1020	99	83	31	—	—	
—	—	300	—	—	—	—	—	
—	—	6447	12	190	85	4986	01	4795 р. 16 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ сажевяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Брянскій уѣздъ.						
Трактъ Почепъ-Жукова.						
1/159	Въ дер. Тарасова мостъ и гать.					
	Мостъ	13,50	2,67	1,39	} 1872	24
	Гать	54,00	3,50	0,43		
2/10	Въ с. Литовникахъ мостъ и гать.					
	Мостъ	16,00	2,67	1,77	} 1698	12
	Гать	81,00	3,50	0,47		
Трактъ Жирятино-Городецъ.						
3/66	Устройство двухъ заливныхъ мостовъ и гати на разливѣ р. Десны у ст. Сельцо Р. О. ж. д.					
	Мосты по	7,00	2,67	0,60	} 2450	90
	Гать	82,00— 33,5	3,50	0,33— 0,23		
	Шоссировка	115,50	2,00	—		
Дорога между с. с. Страшевичи и Новоселье.						
4/172	Въ урочище „Семиполозахъ“ мостъ и гать.					
	Мостъ	3,00	2,67	0,40	} 643	12
	Гать	55,00	3,50	0,14		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ	Не окончена.	950	—	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	1100	—	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	1000	—	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	300	—	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
5/173	Между дер. Шапкино и Демьяничи черезъ р. Судость мостъ и гать.				1750	—
	Мостъ	18,00	2,67	2,07		
	Гать	53,00	3,50	0,49		
	Дорога Брянскъ-Карачижъ.					
6/170	Исправленіе дороги у дер. Карачижъ.				5672	82
	Планировки	786,00	3,00	—		
	Трактъ Брянскъ-Рославль.					
7/113	Укрѣпленіе оврага у д. Староселье съ отводомъ воды и уширеніемъ дороги	—	—	—	450	—
8/61	Устройство моста и гати на рѣкѣ Угость				5209	04
	Мостъ	19,00	2,00	3,00 ^c		
	Гать	286,00	4,00	—		
	Шоссировка шлакомъ.	225,00	2,00	0,08		
	Трактъ Брянскъ-Жиздра.					
9/16	Въ д. Чугунная Радица заливной мостъ и укрѣпленіе проѣзжей части гати углемъ.				1100	—
	Мостъ	6,00	2,67	1,00		
	Гать	30,00	2,00	0,10		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	500	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 450 р. — к. » 1903 г. 1073 р. 51 к. » 1904 г. 1427 р. 39 к. » 1905 г. 2660 р. 15 к. Итого 5611 р. 05 к.
Тоже.	Окончена, но не принята	2660	15	—	—	61	77	
—	Не окончена.	200	—	—	—	—	—	
—	Тоже.	1800	—	—	—	—	—	
—	Окончена.	302	80	—	—	276	05	Израсходовано: въ 1899 г. 397 р. 15 к. » 1902 г. 74 р. — к. » 1904 г. 50 р. — к. » 1905 г. 302 р. 80 к. Итого 823 р. 95 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Трантъ Дубровка-Бытошъ.					
10/58	Въ дер. Вороново укрѣпленъ берегъ подпорной стѣнкой. Удлиненъ существующій мостъ и устроена струенапривляющая дамба.	—	—	—	1648	47
11	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооруженій.	—	—	—	2400	60
12	Уплачено за работу прежнихъ лѣтъ на р. Сѣннѣ № 171	—	—	—	—	—
13	Уплачено за отчужденіе земли для работы № 37	—	—	—	642	50
14	На содержаніе десятника	—	—	—	—	—
15	Уплачено за пріобрѣтеніе чугунной бабы	—	—	—	—	—
	Общіе расходы.					
	На разъѣзды членовъ уѣздной управы, техника, на содержаніе канцелярїи, на изысканія и проч.	—	—	—	1106	93
	Итого по Брянскому уѣзду	—	—	—	26644	74

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
				Пере-расходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	Окончена.	1500	—	—	—	—	9847	
—	—	862	50	—	—	—	153810	
—	—	700	38	700	38	—	—	
—	—	705	07	*) 62	57	—	—	*) Перерасходъ образовался вслѣдствіе уплаты нотаріусу за совершеніе акта 62 р. 57 к.
—	—	340	52	340	52	—	—	
—	—	85	87	85	87	—	—	
—	—	1392	38	285	45	—	—	
—	—	14449	67	1474	29	1474	39	
				+500 р. 10к.				

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Трубчевскій уѣздъ.						
Трубчевско-Почепской трактъ.						
1/31	Замощеніе по гатямъ, устроеннымъ въ 1898—1901 г.г. на участкѣ Рамосуха-Семець въ трехъ мѣстахъ, на длину 51, 50+363, 60+252, 65 саж. всего замощенія	667,75	2,00	—	12299	47
Трубчевско-Сѣвскій трактъ.						
1/30	Постройка затопляемаго моста черезъ прорву рѣки Десны на 2-й верстѣ тракта	10,00	3,00	1,75	1599	52
3/46	Подъѣздной путь къ ст. Навля отъ сельца Алексѣвки.					
4	Проведеніе дороги отъ дер. Сергино до р. Ходули по отчуждаемой пососѣ, съ рубкою и раскорчевкою лѣса, прокопкою канавъ, планировкой полотна и посадкою раки	1570,00	6,00	—	225	—
5	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	1867	72
	На содержаніе десятника	—	—	—	—	—
Общіе расходы.						
	На разъѣзды членовъ уѣздной управы, техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканіе и проч.	—	—	—	976	03
Итого по Трубчевскому уѣзду.		—	—	—	16967	74

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ. 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
				Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1905 г., но не принята.	11857	78	—	—	441	69	
Тоже.	Не окончена.	768	50	—	—	—	—	
Хозяйствен.	Тоже.	221	20	—	—	—	—	
—	—	1398	82	—	—	468	90	
—	—	600	—	600	—	—	—	
—	—	900	79	—	—	75	24	
Итого		15747	09	600	—	985	83	
				+385 р. 83 к.				

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Сѣвскій уѣздъ.						
Орловско-Сѣвскій трактъ.						
1/32 ^a	Удаленіе моста черезъ р. Усожу въ усожскихъ постоянныхъ дворахъ на 2,68 саж. въ сторону г. Сѣвска и укрѣпленіе откоса	2,68	2,67	—	286	47
Сѣвско-Трубчевскій трактъ.						
2/65	Устройство деревяннаго моста при гати въ селѣ Княгинино на 8 верстѣ.	10,00	2,67	1,40	924	35
Сѣвско-Будлянскій трактъ.						
3/44	Постройка деревяннаго моста и мощеной гати въ селѣ Орліи на 17 верстѣ отъ гор. Сѣвска.					
	Мостъ	10,00	2,67	1,50	2516	39
	Гать	77,00	2,50	—		
4/46	Устройство деревянной плотины съ мостомъ по верху и мощеной гати въ селѣ Орліи на 18 верстѣ.					
	Плотина	3,00	3,00	1,60	7117	47
	Гать	240,00	2,50	—		
5/50 ^a 1905 г.	Улучшеніе дороги въ Урочищѣ „Черная Грязь“ и замощеніе ея . .	920,00	2,50	—	17500	—

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1905 году.	110	05	—	—	86	17	Израсходовано: въ 1904 г. 90 р. 25 к. » 1905 г. 110 р. 05 к. <hr/> Итого . . . 200 р. 30 к.
Тоже.	Тоже.	824	38	—	—	99	97	
Тоже.	Тоже.	76	50	—	—	175	44	Израсходовано: въ 1903 г. 1845 р. 11 к. » 1904 г. 419 р. 34 к. » 1905 г. 76 р. 50 к. <hr/> Итого . . . 2340 р. 95 к.
Тоже.	Тоже.	154	41	—	—	1100	10	Израсходовано: въ 1903 г. 1334 р. 46 к. » 1904 г. 4528 р. 50 к. » 1905 г. 154 р. 41 к. <hr/> Итого . . . 6017 р. 37 к.
Тоже.	Не окончена.	3280	60	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Сѣвско-Глуховской трактъ.						
6/82	Устройство деревяннаго моста на рѣкѣ Лѣсовой Липницѣ въ деревнѣ Липницѣ. Мостъ	11,00	2,67	1,30	1161	30
7/83	Устройство деревяннаго моста на рѣкѣ Полевой Липницѣ на Десятныхъ дворахъ. Мостъ	12,00	2,67	1,60	1015	50
Сѣвско-Дмитріевскій трактъ.						
8/79 ^a	Продолженіе мощенія гати вблизи с. Юрасова въ сторону г. Сѣвска .	13,00	2,50	—	160	—
Сѣвско-Карачевскій трактъ.						
9/78	Устройство деревяннаго моста съ 4-мя ледорѣзами при немъ на рѣкѣ Усожѣ въ селѣ Лугани	24,00	3,00	1,80	3112	20
	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	2126	08
	На содержаніе десятника	—	—	—	—	—
Общіе расходы.						
	На разъѣзды членовъ уѣздной управы, техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	991	45
Итого по Сѣвскому уѣзду . .		—	—	—	36911	21

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Пере-расходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1905 году.	1096	72	—	—	64	58	
Тоже.	Тоже.	872	57	—	—	142	93	
Тоже.	Тоже.	126	38	—	—	33	62	
Тоже.	Окончена въ 1904 году.	23	45	135	15	—	—	
—	—	657	59	}	—	—	1393	49
—	—	75	—					
—	—	552	10	—	—	439	35	
—	—	7849	75	135	15	3525	65	
								+4390 р. 50 к.

Израсходовано:
 въ 1903 г. 2216 р. 06 к.
 » 1904 г. 1097 р. 84 к.
 » 1905 г. 23 р. 45 к.
 Итого . . . 3247 р. 35 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженияхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Дмитровский уѣздъ.						
Фатежскій трактъ.						
1/8	Передъ с. Лобановымъ устройство гати и дубоваго моста съ мощеными въѣздами къ нему.					
	Гать	32,70	3,50	0,74	} 1834	89
	Мостъ	12,00	2,33	0,81		
2/9	Въ с. Лобановѣ устройство гати и двухъ дубовыхъ мостовъ.					
	Гать	68,00	3,50	0,74	} 3098	08
	Мостъ № 1-й	2,33	2,33	0,70		
	Мостъ № 2-й	17,00	2,33	0,90		
3/10	Въ д. Рясникѣ черезъ р. Рясникъ устройство гати и дубоваго моста.					
	Гать	61,00	3,50	0,74	} 2107	69
	Мостъ	15,00	2,33	0,74		
4/11	Въ с. Лужкахъ черезъ р. Чернь, устройство гати и двухъ мостовъ.					
	Гать	168,00	3,50	1,10	} 5641	63
	Мостъ № 1-й	17,00	2,33	1,20		
	Мостъ № 2-й	9,00	2,33	1,00		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооружение. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Руб.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.
Подряднымъ.	Окончена въ 1904 году, но не принята.	904	25	—	—	180	64
Тоже.	Тоже.	1749	80	—	—	98	28
Тоже.	Не окончена.	1250	—	—	—	—	—
Тоже.	Тоже.	2000	—	—	—	—	—

	Израсходовано:
	въ 1904 г. 750 р. — к.
	» 1905 г. 904 р. 25 к.
	Итого . . . 1654 р. 25 к.

	Израсходовано:
	въ 1904 г. 1250 р. — к.
	» 1905 г. 1749 р. 80 к.
	Итого . . . 2999 р. 80 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Проселочная дорога изъ г. Дмитровска на с. Городище.					
5/1	Черезъ р. Большую Локню устройство гати и двухъ мостовъ.					
	Гать	169,80	3,50	0,93	} 4501 01	
	Мостъ № 1-й	7,00	2,33	1,04		
	Мостъ № 2-й	14,00	2,33	1,04		
6	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооруженій.	—	—	—		2269 24
7	На содержаніе десятника	—	—	—		— —
	Общіе расходы.					
	На разѣзды членовъ уѣздной управы, техника, на содержаніе канцелярій, на изысканія и проч.	—	—	—		932 79
	Итого по Дмитровскому уѣзду	—	—	—		20385 33
	Кромской уѣздъ.					
	Дорога изъ Кромъ на Важево.					
¹ 13a	Устройство 2-хъ кустовъ у моста черезъ рѣку Старую Крону подъ с. Важево, планировка и замощеніе дороги у городской бойни и подъ Важево.					
	Мощенія	292,00	2,50	—		4450 —

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
				Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1904 году, но не принята.	595	59	—	—	405	42	Израсходовано: въ 1904 г. 3500 р. — к. » 1905 г. 595 р. 59 к. <hr/> Итого . . . 4095 р. 59 к.
—	—	2152	64	—	—	116	60	
—	—	420	—	420	—	—	—	
—	—	712	34	—	—	220	45	
—	—	9784	62	420	—	1021	39	
				+601 р. 39 к.				
Подряднымъ.	Окончена но не принята.	109	33	—	—	206	12	Израсходовано: въ 1903 г. 3981 р. 42 к. » 1904 г. 86 р. 67 к. » 1905 г. 109 р. 83 к. подлежитъ уплатѣ. 65 р. 96 к. <hr/> Итого . . . 4243 р. 88 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.			
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.		
							Рубли.	К.
2/19	Улучшеніе дороги въ дер. Плотяхъ. Устройство деревяннаго моста черезъ ручей Плоту съ мощеными подъѣздами и укрѣпленіе откосовъ оврага. Мостъ Мощенія	12,00	2,33	2,92	3455	53		
		32,00	2,0	—				
	Кіевскій трактъ отъ г. Кромъ къ Орлу.							
3/26	На 1-й верстѣ, укрѣпленіе оврага съ устройствомъ фашиннаго лотка и переѣздного мощенаго лотка. .	—	—	—	662	50		
4/25	Устройство дубоваго мостика съ прорытіемъ и укрѣпленіемъ русла. Мостъ	2,00	2,66	0,45	184	98		
5/24	Устройство дубоваго мостика съ укрѣпленіемъ русла. Мостъ	1,66	2,66	0,40	149	73		
6/22	Въ Голубицкомъ логу устройство дубоваго заливнаго моста, съ прорытіемъ русла, устройство переѣздного мостика, планировка спусковъ и мощеніе подъѣздовъ. Заливной мостъ Переѣздной мостикъ Мощеніе	4,00	2,67	0,50	1961	38		
		1,33	2,67	0,30				
		60,00	2,50	—				
7/22	Устройство дубоваго мостика съ прорытіемъ русла. Мостикъ	1,66	2,67	0,30	149	74		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губерскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Смѣшаннымъ.	Окончена но не принята.	218	90	—	—	971	54	Израсходовано: въ 1901 г. 2180 р. 85 к. » 1902 г. 1 р. 50 к. » 1903 г. 15 р. — к. » 1904 г. 32 р. 98 к. » 1905 г. 218 р. 90 к. подлежитъ уплатѣ. 34 р. 76 к. Итого . . . 2483 р. 99 к.
Подряднымъ.	Тоже.	7	65	—	—	4	81	Израсходовано: въ 1902 г. 472 р. 30 к. » 1903 г. 172 р. 14 к. » 1904 г. 6 р. 60 к. » 1905 г. 7 р. 65 к. Итого . . . 658 р. 69 к.
Тоже.	Тоже.	4	29	—	—	43	57	Израсходовано: въ 1902 г. 40 р. 42 к. » 1903 г. 84 р. 20 к. » 1905 г. 4 р. 29 к. Итого . . . 128 р. 91 к.
Тоже.	Тоже.	10	74	—	—	86	75	Израсходовано: въ 1902 г. 21 р. 54 к. » 1903 г. 30 р. 70 к. » 1905 г. 10 р. 74 к. Итого . . . 62 р. 98 к.
Тоже.	Тоже.	7	84	—	—	431	65	Израсходовано: въ 1902 г. 810 р. 66 к. » 1903 г. 669 р. 85 к. » 1904 г. 41 р. 38 к. » 1905 г. 7 р. 84 к. Итого . . . 1529 р. 73 к.
Тоже.	Тоже.	11	10	—	—	63	60	Израсходовано: въ 1902 г. 30 р. 50 к. » 1903 г. 44 р. 54 к. » 1904 г. 11 р. 10 к. Итого . . . 86 р. 14 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
8 ^{23a}	Въ Голубицкомъ логу замощеніе спусковъ: Мощенія	100,00	2,50	—	1519	61
9 ²¹	Въ с. Шахово, устройство деревяннаго заливнаго моста черезъ рѣку Оку и мощеніе сѣздовъ. Мостъ Мощенія	30,00 14,00	3,33 2,50	1,25 —	6617	79
Кіевскій трактъ отъ гор. Кромъ къ Дмитровску.						
10 ^{3a}	Въ дер. Сизовыхъ Дворахъ планировка спусковъ и мощеніе подъѣздовъ къ мосту. Мощенія	129,50	2,00	—	1819	94
Сосковская проселочная дорога.						
11 ^{5a} 6 ^a	Мощеніе сѣздовъ у мостиковъ черезъ Бѣловодскіе ручьи	23,00	2,50	—	602	40
12 ^{8a}	Въ д. Масловкѣ гать и улучшеніе спусковъ на ней и мощеніе подъѣздовъ къ мосту. Мощенія	230,00	2,50	—	5337	64
13 ^{9a}	Въ с. Сосково, планировка и мощеніе сѣздовъ къ мосту. Мощенія Планировка	20,50 160,00	2,00 4,30	— —	500	26

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена но не принята.	528	10	—	—	56	80	Израсходовано: въ 1905 г. 528 р. 10 к. подлежитъ уплатѣ. 934 р. 71 к. Итого . . 1462 р. 81 к.
Тоже.	Тоже.	114	55	—	—	11	73	Израсходовано. въ 1902 г. 4912 р. 54 к. » 1903 г. 1239 р. 30 к. » 1904 г. 167 р. 41 к. » 1905 г. 114 р. 55 к. подлежитъ уплатѣ. 172 р. 26 к. Итого . . 6606 р. 06 к.
Тоже.	Тоже.	107	15	—	—	165	25	Израсходовано. въ 1903 г. 1519 р. 62 к. » 1904 г. 27 р. 92 к. » 1905 г. 107 р. 15 к. Итого . . 1654 р. 69 к.
Тоже.	Тоже.	107	71	—	—	179	29	Израсходовано. въ 1903 г. 104 р. 80 к. » 1904 г. 210 р. 60 к. » 1905 г. 107 р. 71 к. Итого . . 423 р. 11 к.
Тоже.	Тоже.	185	84	—	—	692	10	Израсходовано: въ 1904 г. 4459 р. 70 к. » 1905 г. 185 р. 84 к. Итого . . 4645 р. 54 к.
Тоже.	Тоже.	95	—	—	—	9	31	Израсходовано: въ 1905 г. 95 р. — к. подлежитъ уплатѣ. 395 р. 95 к. Итого . . 490 р. 95 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Апальковская проселочная дорога.					
14/12 ^a	Мощеніе гати въ с. Апальково	90,00	2,00	—	1834	04
	Карачевскій трактъ.					
15/11 ^a	Въ с. Гнилое Болото мощеніе гати	130,00	2,00	—	2637	65
	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	2261	58
	Общіе расходы.					
	На разъѣзды членовъ уѣздной управы, техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	918	47
	Итого по Кромскому уѣзду	—	—	—	35202	87
	Малоархангельскій уѣздъ.					
	Подъѣздной путь отъ гор. Малоархангельска къ ст. Малоархангельскъ.					
1/28	Улучшеніе дороги въ предѣлахъ владѣнія Н. Е. Савенкова съ устройствомъ 2-хъ мостовъ и замощеніемъ.					
	Полотно	430,00	5,00	—	3314	29
	Мосты по	1,33	2,67	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ. 1905 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.	
Подряднымъ.	Окончена но не принята.	98	40	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 1528 р. 10 к. » 1905 г. 98 р. 40 к. <hr/> Итого . . . 1626 р. 50 к.
Тоже.	Тоже.	2225	85	—	—	Израсходовано: въ 1905 г. 2225 р. 85 к. подлежитъ уплатѣ. 367 р 67 к. <hr/> Итого . . . 2593 р. 52 к.
—	—	740	42	—	—	1520 76
—	—	788	87	—	—	129 60
—	—	5362	24	—	—	+ 4826 77
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	8	60	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 860 р. — к. » 1905 г. 8 р. 60 к. <hr/> Итого . . . 868 р. 60 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
2 ^{28^a}	Улучшеніе въ дер. Гриневкѣ подь дорогу существующей плотины и спусковъ къ ней съ устройствомъ водослива. Водосливъ Мощеніе	—	2,86	0,45	} 6611 90	
		202,00	2,00	—		
3 ^{28^b}	Улучшеніе передь селомъ Протасовымъ подь дорогу существующей плотины и спусковъ къ ней съ устройствовъ водослива. Водосливъ Мощеніе	---	1,00	0,45	} 2855 07	
		100,00	2,00	—		
4 ^{28^b}	Устройство гати и дубоваго моста черезъ логъ Красное Озеро съ замощеніемъ. Мостъ Мощеніе	4,00	2,67	0,68	} 2900 31	
		104,00	2,00	—		
Гор. Малоархангельскъ.						
5 ³⁰	Замощеніе въ городѣ Орловской улицы съ улучшеніемъ существующей гати и постройкой дубоваго моста. Мостъ Мощеніе	10,00	4,00	2,80	} 7665 72	
		324,00	3,00	—		
6 ³¹	Замощеніе въ городѣ части дворянской улицы съ улучшеніемъ су-					

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ зсмствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Пере-расходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	958	47	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 1361 р. 74 к. » 1903 г. 2078 р. 54 к. » 1904 г. 1239 р. 17 к. * +200 р. — к. » 1905 г. 958 р. 47 к. Итого . . . 5837 р. 92 к.
Тоже.	Тоже.	36	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 712 р. 05 к. » 1903 г. 351 р. 85 к. » 1904 г. 1664 р. 50 к. **) —200 р. — к. » 1905 г. 36 р. — к. Итого . . . 2564 р. 39 к.
Тоже.	Тоже.	72	80	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 1010 р. 35 к. » 1903 г. 1355 р. 25 к. » 1904 г. — р. 60 к. » 1905 г. 72 р. 80 к. Итого . . . 2439 р. — к.
Тоже.	Тоже.	511	30	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 2635 р. 21 к. » 1903 г. 3025 р. 44 к. » 1904 г. 1104 р. 31 к. » 1905 г. 511 р. 30 к. Итого . . . 7276 р. 26 к. Пособіе городу отъ земства *) +200 р. (По постановленію **) —200 р. (речислено съ одной работы на другую.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	ществующей гати и спусковъ къ ней съ устройствомъ дубоваго моста.					
	Мостъ	2,00	4,00	0,60	} 2656	08
	Мощеніе	100,00	3,00	—		
	Малоархангельско-Ливенскій трактъ.					
7/9	Устройство дубоваго моста черезъ руч. Бѣленькій съ мощеными подъѣздами.					
	Мостъ	10,00	3,00	1,60	} 6734	39
	Мощеніе	150,00	2,00	—		
8/10	Улучшеніе спусковъ къ мосту черезъ р. Дубовикъ въ дер. Юдинкѣ съ устройствомъ дубоваго моста, замощеніемъ и отчужденіемъ земли.					
	Мостъ	17,20	3,00	2,20	} 14777	87
	Мощеніе	289,00	2,00	—		
		200,00	2,50	—		
9/13 ^a	Укрѣпленіе оврага съ замощеніемъ спуска къ р. Соснѣ въ Нижн. Соснѣ.					
	Фашинный лотокъ	7,50	2,50	—	} 3600	11
	Мощеніе	150,00	1,85	—		
	Орловско-Ливенскій трактъ.					
10/6	Перестройка фашиннаго лотка на 37 верстѣ отъ границы Орловскаго уѣзда.					
	Лотокъ	7,00	2,50	—		445 94

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
				Пере-расходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Смѣшаннымъ.	Окончена но не принята.	24	15	95	01	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 1779 р. 40 к. » 1904 г. 947 р. 54 к. » 1905 г. 24 р. 15 к. Итого . . . 2751 р. 09 к. Пособіе городу отъ земства.
Подряднымъ.	Тоже.	2149	90	—	—	835	99	Израсходовано: въ 1904 г. 3700 р. — к. » 1905 г. 2149 р. 90 к. Итого . . . 5849 р. 90 к. Неоплач. расх. . . 48 р. 50 к. Всего . . . 5898 р. 40 к.
Тоже.	Не окончена.	6243	43	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 2388 р. 44 к. » 1905 г. 6243 р. 43 к. Итого . . . 8631 р. 87 к.
Смѣшаннымъ.	Тоже.	46	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 2108 р. 20 к. » 1904 г. 1086 р. 11 к. » 1905 г. 46 р. — к. Итого . . . 3240 р. 31 к.
Тоже.	Окончена но не принята.	130	18	—	—	8	14	Израсходовано: въ 1904 г. 96 р. 45 к. » 1905 г. 130 р. 18 к. Итого . . . 226 р. 63 к. Неоплач. расх. . . 139 р. 17 к. Всего . . . 365 р. 80 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
11/7	Укрѣпленіе оврага съ устройствомъ каменнаго лотка и отводной канавы на 38 верстѣ отъ границы Орловскаго уѣзда.					
	Лотокъ	14,00	2,00	—	} 1572 17	
	Канавы	86,00	—	—		
12	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	2046 98	
	Общіе расходы.					
	На разѣзды членовъ уѣздной управы, техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—	1617 81	
	Итого по Малоарханг. уѣзду .	—	—	—	56798 64	
	Ливенскій уѣздъ.					
	Ливенско-Воронежскій трактъ.					
1/47	Постройка двухъ деревянныхъ мостовъ съ мощеными подѣздамп и засыпкою оврага при с. Сергіевскомъ.					
	Мощеніе	75,00	3,00	—	} 7320 91	
	Мостъ № 1	10,00	3,00	1,00		
	Мостъ № 2	15,60	3,30	0,00		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осматрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	22	50	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. 1243 р. 25 к. » 1904 г. 24 р. 37 к. » 1905 г. 22 р. 50 к. Итого . . . 1290 р. 12 к.
—	—	1051	93	—	—	995	05	
—	—	1246	09	—	—	371	72	
—	—	12501	35	95	01	2282	90	
				+2187 р. 89 к.				
Хозяйствен.	Окончена не принята.	5582	59	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 663 р. 10 к. » 1905 г. 5582 р. 59 к. Итого . . . 6245 р. 69 к. Въ 1906 г. предстоитъ оплатить расходовъ 1075 р. 22 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
2/38	Подъѣздной путь изъ д. Рѣдькиной къ ст. Коротышъ М.-К.-В. ж. д.				} 4469	57
	Постройка деревяннаго моста съ мощеными подъѣздами при д. Рѣдькиной.					
	Мощеніе	300,00	2,00	—		
	Мостъ	12,50	2,67	1,40		
3/23 ¹	Подъѣздной путь изъ дер. Хорошей Дубровки къ ст. Студеный М.-К.-В. ж. д.				} 3593	63
	Постройка деревяннаго моста съ мощеными подъѣздами въ с. Кривцовой-Плотъ.					
	Мощеніе	125,00	2,00	—		
	Мостъ	16,00	2,66	1,50		
4	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—		3228 68
	Общіе расходы.					
5	На разѣзды членовъ уѣздной управы, техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканія и проч.	—	—	—		1175 33
6	Израсходовано за счетъ 1906 г. на покупку матеріаловъ для моста при дер. Курганкѣ № 53	—	—	—		— —
	Итого по Ливенскому уѣзду .	—	—	—		19788 52

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Руб.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.
Хозяйствен.	Не окончена.	3709	63	—	—		
Тоже.	Окончена но не принята.	3289	40	—	—		
—	—	1821	85	—	—	1406	83
—	—	1005	07	—	—	170	66
—	—	400	—	—	—	—	—
—	—	15808	54	—	—	1577	49

Израсходовано:
 въ 1903 г. 609 р. — к.
 » 1904 г. 100 р. — к.
 » 1905 г. 3709 р. 63 к.

 Итого . . 4418 р. 63 к.

Предстоитъ оплатить расходовъ въ 1906 г. 304 р. 23 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Елецкій уѣздъ.						
Орловскій трактъ.						
1/55	Мостовая въ уроч. „Паженъ“ на 10 верстѣ отъ гор. Ельца съ мощеными кюветами.					
	Мостовая	190,00	3,00	—	} 2836	57
	Земляное полотно . . .	190,00	5,00	—		
2/56	Мостовая въ верху „Короткомъ“ на 22 верстѣ отъ г. Ельца съ мощеными кюветами.					
	Мостовая	295,00	3,00	—	} 5369	07
	Земляное полотно . . .	295,00	5,00	—		
Данковскій трактъ.						
3/75	Мостовая въ д. Пальнѣ-Касимовѣ и деревянный на каменныхъ устояхъ мостъ.					
	Мостовая	253,30	3,00	—	} 3807	77
	Земляное полотно . . .	253,30	5,00	—		
	Мостъ	2,00	3,00	1,40		
4/16 ^a	Мостовая по переулку въ д. Лаухиной.					
	Мостовая	70,00	2,00	—	} 640	37
	Земляное полотно . . .	70,00	3,50	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		Руб.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.
Подряднымъ.	Не окончена.	100	—	—	—		
Хозяйствен.	Тоже.	1332	26	—	—		
Тоже.	Тоже.	3322	66	—	—		
Подряднымъ.	Окончена но не принята.	507	05	—	—	58	32

Израсходовано:
 въ 1903 г. 200 р. — к.
 » 1904 г. 1913 р. 21 к.
 » 1905 г. 100 р. — к.
 Итого . . . 2213 р. 21 к.

Израсходовано:
 въ 1904 г. 75 р. — к.
 » 1905 г. 507 р. 05 к.
 Итого . . . 582 р. 05 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
5/76	Мостовая по улицѣ с. Гудаловки съ 3-мя деревянными на каменныхъ устояхъ мостиками.					
	Мостовая	544,00	2,50	—	7819	31
	Земляное полотно	544,00	5,00	—		
	3 мостика по	2,00	2,67	0,75		
Землянскій трактъ.						
6/51	Деревянный на каменныхъ устояхъ мостъ съ мощеной гатью въ „Лапиномъ верху“.					
	Мостъ	3,00	2,67	1,65	2968	75
	Мостовая	40,00	2,00	—		
	Земляное полотно	40,00	4,00	—		
7/90	Деревянный заливной мостъ черезъ р. Снову въ д. Мурановкѣ съ лѣдобрѣзами.					
	Мостъ	24,00	3,00	0,80	7625	58
Трубчевскій трактъ.						
8/27	Деревянный на сваяхъ мостъ въ с. Маломъ Колодезѣ, мощеная гать и подпорная стѣнка.					
	Мостъ	9,00	2,67	1,40	6622	50
	Мостовая	211,00	2,50	—		
	Земляное полотно	211,00	5,00	—		
	Подпорная стѣнка	10,00	—	4,00		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	99	44	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 1983 р. 60 к. » 1905 г. 99 р. 44 к. Итого . . . 2083 р. 04 к.
Частью подряднымъ частью хозяйственнымъ.	Тоже.	519	91	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 2028 р. 02 к. » 1905 г. 519 р. 91 к. Итого . . . 2547 р. 93 к.
Хозяйствен.	Тоже.	5703	37	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	1069	59	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. 409 р. 96 к. » 1903 г. 1002 р. 77 к. » 1904 г. 310 р. 81 к. » 1905 г. 1069 р. 59 к. Итого . . . 2793 р. 13 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
9/92	Мостовая въ дер. Изубриевкѣ съ одернованными кюветами.					
	Мостовая	205,00	2,00	—	} 2556	16
	Земляное полотно	205,00	4,00	—		
	Старо-Оскольскій грантъ.					
10/89	Деревянный заливной мостъ черезъ р. Сосну въ с. Лавахъ, съ ледорѣзами.	30,00	3,33	—	5609	30
11/82	Мостовая по спуску съ горы у дер. Шаталовки съ каменной подпорной стѣнкой.					
	Мостовая	163,50	3,00	—	} 2299	29
	Подпорная стѣнка	10,00	—	1,20		
12/45	Мостовая въ Гусевскихъ лощинахъ съ 2 деревянными на каменныхъ устояхъ мостами и каменной подпорной стѣнкой на оврагѣ.					
	Мостовая	630,70	3,00	—	} 8367	36
	Земляное полотно	630,70	3,00—5,00	—		
	Мостъ	2,00	2,67	1,09		
	Мостъ	0,75	2,67	0,92		
	Подпорная стѣнка	5,00	—	2,50		
13/35 a	Мощеный лотокъ у с. Паниковца	353,00	1,00	—	666	10

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ. 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	Не окончена.	960	88	—	—	—	—	<p style="text-align: center;">Израсходовано:</p> въ 1903 г. 5407 р. 58 к. » 1904 г. 1361 р. 72 к. » 1905 г. 78 р. 10 к. <hr/> Итого . . . 6847 р. 40 к.
Тоже.	Окончена но не принята.	78	10	1238	10	—	—	
Подряднымъ.	Тоже.	231	12	—	—	85	03	
Тоже.	Тоже.	4395	26	—	—	356	73	<p style="text-align: center;">Израсходовано:</p> въ 1903 г. 3515 р. 37 к. » 1904 г. 100 р. — к. » 1905 г. 4395 р. 26 к. <hr/> Итого . . . 8010 р. 63 к.
Тоже.	Тоже.	585	20	—	—	80	90	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Новосильскій трактъ.					
14/73 а	Деревянный на каменныхъ устояхъ мостъ въ два пролета черезъ р. Варголь въ дер. Овсяный Бродъ . . .	13,50	2,67	2,32	7498	70
	Старо-Липецкій трактъ.					
15/85	Каменная подпорная стѣнка въ с. Ольшанцѣ	12,07	—	2,70	2559	—
	Подъѣздные пути.					
16/29	Отъ с. Предтечева къ ст. „Измалково“:					
	а) Каменная труба въ с. Предтечевѣ съ мощеной гатью.					
	Труба	0,75	3,00	1,40	8229	02
	Мостовая	170,00	2,50	—		
	б) Каменная труба въ дер. Коршиковой съ мощеною гатью.					
	Труба	0,75	3,00	1,40	8229	02
	Мостовая	120,00	2,50	—		
	в) Деревянный мостъ на каменныхъ устояхъ черезъ р. Варголь у с. Измалкова съ мощеной гатью.					
	Мостъ	5,10	2,67	1,53	81,70	—
	Мостовая	81,70	3,00	—		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Частью подряднымъ частью хозяйственнымъ.	Не окончена.	7781	16	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	2529	29	—	—	—	—	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	665	85	—	—	979	74	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1903 г. 3658 р. 20 к.</p> <p>> 1904 г. 2925 р. 23 к.</p> <p>> 1905 г. 665 р. 85 к.</p> <p>Итого . . . 7249 р. 28 к.</p>

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженихъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
17/87	Отъ дер. Ивановки къ ст. Тербуны деревянный заливной мостъ черезъ ручей Сухой Олымчикъ у дер. Ивановки.	9,00	3,00	0,60	3951	03
18/31	Отъ Тербунскаго тракта къ ст. Долгоруково деревянный на сваяхъ мостъ съ мощеной гатю на хворостяномъ основаніи.					
	Мостъ	9,00	2,67	1,50	7033	13
	Мостовая	165,00	2,50	—		
	Земляное полотно	165,00	4,00	—		
19/25	Отъ Воронежскаго шоссе къ ст. Становой замощеніе полотна дороги.					
	Мостовая	195,70	3,00	—	1940	25
	Земляное полотно	195,70	5,00	—		
20	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений.	—	—	—	2414	22
	Общіе расходы.					
	На развѣзды членовъ уѣздной управы, техника, на содержаніе канцеляріи, на изысканіе и проч.	—	—	—	1150	12
	Итого по Елецкому уѣзду	—	—	—	91963	60
	Итого по лит. А.	—	—	—	394984	67

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	Окончена, но не принята.	1714	71	—	—	306	48	Израсходовано: въ 1902 г. 1806 р. 22 к. » 1903 г. 61 р. 67 к. » 1904 г. 61 р. 95 к. » 1905 г. 1714 р. 71 к. Итого . . . 3644 р. 55 к.
Частью подряднымъ частью хозяйственнымъ.	Тоже.	148	90	—	—	207	92	Израсходовано: въ 1899 г. 500 р. — к. » 1900 г. 3300 р. 76 к. » 1901 г. 1469 р. 25 к. » 1902 г. 4 р. 63 к. » 1903 г. 229 р. — к. » 1904 г. 1172 р. 67 к. » 1905 г. 148 р. 90 к. Итого . . . 6825 р. 21 к.
Подряднымъ.	Тоже.	150	44	315	—	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 2104 р. 81 к. » 1905 г. 150 р. 44 к. Итого . . . 2255 р. 25 к.
—	—	342	74	—	—	2071	48	
—	—	702	97	—	—	447	15	
—	—	32940	90	1553	10	4593	75	
				+3040 р. 65 к.				
—	—	152506	15	8460	61	33046	27	
				+24585 р. 66 к.				

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
	Б) Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала губернскимъ земствомъ.					
	Орловскій уѣздъ.					
	Подъѣздные пути къ ст. Зміевка М.-К. ж. д.					
1/40	а) Устройство шоссе между деревнями Котовкой и Разбѣгаевкой на Орловско-Курскомъ трактѣ.					
	Гать	880,00	4,50	—	}	
	Шоссировка	880,00	2,50	—		
	б) Устройство мощеной гати у дер. Дабижовки на Мценскомъ ското-прогонномъ трактѣ и деревяннаго моста на ней.					14000 —
	Гать	220,00	4,00	—	}	
	Мощеніе	220,00	2,00	—		
	Мостъ	1,67	2,67	0,50		
	Подъѣздной путь къ ст. Малоархангельскъ М.-К. ж. д.					
2/12	Отчужденіе подъ дорогу земли, планировка дороги съ окопкою канавами и посадкою ракии и постройка двухъ деревянныхъ мостовъ.					
	Дорога	1250,00	10,00	—	}	2938 50
	Мосты по	2,00	2,67	0,50		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
				Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйствен.	Не окончена.	8689	87	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 3380 р. 77 к. » 1905 г. 8689 р. 87 к. Итого . 12070 р. 64 к.
Подряднымъ.	Тоже.	645	20	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 594 р. 59 к. » 1905 г. 645 р. 20 к. Итого . . 1239 р. 79 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
3/5	Дорога отъ г. Орла до дер. Кишкинкѣ.					
	Устройство деревяннаго моста черезъ оврагъ съ мощеными подъѣздами къ нему въ дер. Кишкинкѣ.					
	Мостъ	6,00	2,66	2,00	700	—
	Подъѣзды	40,00	4,00	—		
Мощеніе	20,00	2,00	—			
Кромской уѣздъ.						
4/20	Дорога отъ г. Кромъ на г. Фатежъ.					
	Устройство деревяннаго моста съ ледорѣзами и мощеной гатью въ с. Высокомъ.					
	Мостъ	15,00	2,67	1,75	6927	07
	Гать	200,00	4,00	—		
Мощеніе	72,00	2,00	—			
Болховской уѣздъ.						
5/42	Орловско-Болховской трактъ.					
	Устройство шоссированной соединительной гати съ мощеными лентами.					
	Гать	225,00	4,00	—	4487	41
Шоссировка	225,00	2,00	—			

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	496	55	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена но не принята.	176	25	—	—	—	—	Израсходовано. въ 1901 г. 3900 р. 65 к. » 1902 г. 1159 р. 25 к. » 1903 г. 524 р. 49 к. » 1904 г. 895 р. 74 к. » 1905 г. 176 р. 25 к. <hr/> Итого . . . 6656 р. 48 к.
Тоже.	Окончена.	546	85	—	—	275	—	Израсходовано. въ 1904 г. 3665 р. — к. » 1905 г. 546 р. 85 к. <hr/> Итого . . . 4211 р. 85 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Мценскій уѣздъ.						
Мценско-Бѣлевскій трактъ.						
6/31	Устройство моста на Овечьемъ оврагѣ, на границѣ Мценскаго и Чернскаго уѣздовъ.					
	Мостъ	7,00	2,67	1,00	376	—
Трактъ Разбѣгаевка-Кресты.						
7/47	Постройка деревяннаго моста и мощеной гати на границѣ Орловскаго и Мценскаго уѣздовъ.					
	Мостъ	3,00	2,66	0,80	1210	93
	Гать	60,00	4,00 2,00	—		
Сѣвскій уѣздъ.						
Сѣвско-Трубчевскій трактъ.						
8/45	Устройство деревяннаго моста черезъ рѣку Тару и мощеной гати.					
	Мостъ	30,00	3,00	2,00	13014	—
	Гать	250,00	4,00	1,30		
	Мощеніе	250,00	2,50	—		
Военная дорога.						
9/53	Постройка черезъ рѣку Крапивну деревяннаго моста (скубилинскаго) съ прокошкою новаго русла рѣки.					
	Мостъ	20,00	3,00	2,00	2715	75


Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Сбереженіе.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена.	376	—	—	—	—	—	Постройка моста велась Черпскимъ земствомъ и въ 1905 году въ пособіе ему уплачено Мценскимъ земствомъ 376 руб.
Тоже.	Окончена но не принята.	*) 1175	83	—	—	35	10	*) Въ суммѣ 1175 руб. 83 к. значится расходъ въ 100 руб. на разъѣзды члена уѣздной управы по губернскимъ работамъ.
Тоже.	Не окончена.	1227	08	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. . . . 10543 р. 63 к. • 1905 г. . . . 1227 р. 08 к. <hr/> Итого . 11770 р. 71 к.
Тоже.	Тоже.	1313	70	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Трубчевскій уѣздъ.						
	Подъѣздной путь къ ст. Навля М. К. В. жел. дор.					
10/43	Устройство деревяннаго моста черезъ р. Ходулю съ мощеною гатюю.					
	Гать	128,00	3,50	0,00 — 0,75	} 5703 75	
	Мощеніе	128,00	2,00	—		
	Мостъ	16,00	3,00	1,15		
	Подъѣздной путь къ ст. Почепъ Полѣскихъ жел. дор.					
11/44	Устройство деревяннаго моста черезъ рѣку Рогъ и земляной гати.					
	Гать	118,00	3,50	0,00 — 1,25	} 3379 30	
	Мостъ	31,50	3,00	1,40		
	Подъѣздной путь къ ст. Синезерки М. К. В. жел. дор.					
12/15	Устройство земляной гати съ засыпкой древеснымъ углемъ и постройка деревяннаго моста.					
	Земляное полотно	250,00	4,50	0,25	} 1197 92	
	Засыпка углемъ	250,00	2,50	0,04		
	Мостъ	1,67	2,67	0,40		

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ. 1905 г.).		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.		Сбереженіе.		
				Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена но не принята.	1000	40	—	—	897	55	Израсходовано: въ 1904 г. 3600 р. 82 к. » 1905 г. 1000 р. 40 к. Подлеж. оплатѣ. 204 р. 98 к. Итого . . . 4806 р. 20 к.
Хозяйствен.	Тоже.	307	67	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 3045 р. 71 к. » 1905 г. 307 р. 67 к. Итого . . . 3353 р. 38 к.
Подряднымъ.	Тоже.	305	28	107	36	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. 1000 р. — к. » 1905 г. 305 р. 28 к. Итого . . . 1305 р. 28 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			Исчислено по техническимъ смѣтамъ.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Рубли.	К.
Карачевскій уѣздъ.						
	Подъѣздной путь къ ст. Хотынецъ Р.-О. жел. дор.					
	Устройство мощеной соединительной гати.					
13/16	Гать	56,00	4,00	0,00—0,20	} 1486 39	
	Мощеніе	56,00	2,00	—		
14	Внесено въ уплату %/о и погашеніе по правительственной субсидіи, выданной Орловскому губернскому земству для работъ въ Карачевскомъ уѣздѣ въ суммѣ 22500 руб.	—	—	—		1409 99
15	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений по губерніи	—	—	—		3996 11
	Общіе расходы.					
	На содержаніе технического персонала, канцеляріи дорожнаго отдѣла губернской управы, на приобрѣтеніе геодезическихъ инструментовъ, на изысканія и проч.	—	—	—		28740 —
	Итого по лит. Б.	—	—	—		92283 12
	А всего по лит. А. и Б.	—	—	—		487267 79

Какимъ способомъ производится работа: хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята губернскимъ земствомъ.	Во что обошлось сооруженіе. (Расходъ 1905 г.).		Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.
		Руб.	К.	Перерасходъ.	Сбереженіе.	
Подряднымъ.	Окончено не принято.	461 40	—	—	24 99	Израсходовано: въ 1904 г. . . . 1000 р. — к. » 1905 г. . . . 461 р. 40 к. Итого . . 1461 р. 40 к.
—	—	1409 99	—	—	—	
—	—	4594 64	598 53	—	—	
—	—	22203 55	—	—	6536 45	
—	—	44930 26	705 89	7769 65	+7063 р. 76 к.	
—	—	197436 41	9166 50	40815 92	+31649 р. 42 к.	



Приложение къ отчету.

ОБЩІЙ СВОДЪ

расходовъ по суммамъ дорожнаго капитала
за 1905 годъ.

У ъ з д ы.	Исчислено по техническимъ смѣтамъ.		Во что обоплось сооруженіе.		Общіе расходы (на содержаніе технического персонала, пріобрѣтеніе геодезическихъ инструментовъ, на изысканія, на содержаніе канцеляріи уѣздныхъ управъ и разъѣзды членовъ уѣздныхъ управъ).	
	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
					Рубли.	Коп.
А. П о у ъ з д						
Орловскій	19422	06	13480	13	511	73
Мценскій	16888	05	7181	33	756	68
Болховской	33238	99	9192	86	492	14
Карачевскій	22302	99	5426	13	1020	99
Брянскій	26644	74	13057	29	1392	38
Трубчевскій	16967	74	14847	30	900	79
Сѣвскій	36911	21	7297	65	552	10
Дмитровскій	20385	33	9072	28	712	34
Кромской	35202	87	4573	37	788	87
Малоархангельскій	56798	64	11255	26	1246	09
Ливенскій	19788	52	14803	47	1005	07
Елецкій	91963	60	32237	93	702	97
Итого по лит. А .	394984	67	142424	—	10082	15
Б. П о г у б е р н						
Орловскій	17638	50	9831	62	—	—
Мценскій	1586	93	1551	83	—	—
Болховской	4487	41	546	85	—	—
Карачевскій	2895	38	1871	39	—	—
Трубчевскій	10280	97	1613	35	—	—
Сѣвскій	15729	75	2540	78	—	—
Кромской	6927	07	176	25	—	—
На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооруженій . . .	3996	11	4594	64	—	—
По губернской управѣ . . .	28740	—	—	—	22203	55
Итого по лит. Б .	92283	12	22726	71	22203	55
А всего по лит. А. и Б.	487267	79	165150	71	32285	70

ВСЕГО произведено расходовъ.	Противъ технической смѣты отъ оконченныхъ работъ.						Примѣчаніе.
	Перерасходъ.		Сбереженіе.				
	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	
н о й ч а с т и.							
13991	86	—	—	3222	54		
7938	01	846	47	—	—		
9685	—	—	—	903	81		
6447	12	—	—	4795	16		
14449	67	—	—	500	10		
15747	09	—	—	385	83		
7849	75	—	—	3390	50		
9784	62	—	—	601	39		
5362	24	—	—	4826	77		
12501	35	—	—	2187	89		
15808	54	—	—	1577	49		
32940	90	—	—	3040	65		
152506	15	846	47	25432	13		
+24585 руб. 66 коп.							
с к о й ч а с т и.							
9831	62	—	—	—	—		
1551	83	—	—	—	—		
546	85	—	—	275	56		
1871	39	—	—	24	99		
1613	35	—	—	790	19		
2540	78	—	—	35	10		
176	25	—	—	—	—		
4594	64	598	53	—	—		
22203	55	—	—	6536	45		
44930	26	598	53	7662	29		
+7063 руб. 76 коп.							
197436	41	445	—	33094	42		
+31649 руб. 42 коп.							

Въ суммѣ 31649 руб. 42 коп. заключается остатокъ отъ оконченныхъ работъ въ суммѣ 25112 руб. 97 коп.

