

003

к 338-1  
0-88

137)

# ОТЧЕТЪ

Орловской Губернской Земской Управы

О ХОДѢ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооруженийъ изъ  
губернскаго дорожнаго капитала

за 1910 годъ.



ОРЕЛЬ.  
Типографія С. А. Зайцевой.  
1911.



Био  
1  
Лесни

2 338-1  
0-88 ✓

625  
0-88

# ОТЧЕТЪ

## Орловской Губернской Земской Управы

### О ХОДѢ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооруженій изъ  
губернскаго дорожнаго капитала

за 1910 годъ.



Учет  
Библиотеки  
1938 г.

КНИГОХРАНИЛИЩЕ

КРАЕВЕДЕНИЕ  
2009

КР-2017

КР-2017

ОРЕЛЪ.  
Типографія С. А. Зайцевой.  
1911.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	к.	Руб.	к.
	А. Работы произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала уѣздными земствами.							
	<b>Орловскій уѣздъ.</b>							
	<i>Наугорскій трактъ.</i>							
36	Продолжена мощеная гать на 5 верстѣ отъ Моченовской гати къ г. Орлу.		4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>					
	Гать . . . . .	300,00	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	—	} 4447 87	—	—	
	Мостъ . . . . .	1,00	2,67	0,5				
29	Продолжена мощеная гать на 10 верстѣ близъ Сапожниковыхъ дворовъ . . . . .	462,00	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	—	6430	—	5930	—
17 <sup>a</sup>	Продолжена мощеная гать въ Болотовѣ и удлин. мостъ.		3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>					
	Гать . . . . .	545,7	2	—	} 5463 25	600	—	
	Мостъ . . . . .	14,00	2,67	1,75				
	<i>Лавровская дорога.</i>							
46/86	Продолжена мощеная гать къ г. Орлу въ с. Лавровѣ . . . . .	224,75	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2	—	2545 34	1325	53	
	<i>Подъездной путь къ ст. Зміевкѣ.</i>							
47/35	Въ дер. Марьевкѣ построена мощеная гать и мостъ на желѣзныхъ балкахъ, каменныхъ устояхъ.		3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>					
	Гать . . . . .	50,00	2	—	} 2740 86	2740	86	
	Мостъ . . . . .	3,30	2,67	1,75				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	к.	Руб.	к.	Руб.	к.	Руб.	к.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Окончена въ 1909 г.	203	23	—	—	523	16	—	—	Израсходовано: въ 1908 г. . 3061 р. 72 к. > 1909 г. . 1706 р. 08 к. > 1910 г. . 203 р. 23 к. Итого . 4971 р. 03 к.
Тоже.	Окончена въ 1910 г.	3604	39	—	—	—	—	2425	61	Израсходовано: въ 1909 г. . 400 р. — к. > 1910 г. . 3634 р. 39 к. Итого . 4004 р. 39 к.
Тоже.	Тоже.	1842	30	—	—	812	89	—	—	Израсходовано: въ 1908 г. . 420 р. — к. > 1909 г. . 4013 р. 84 к. > 1910 г. . 1842 р. 30 к. Итого . 6276 р. 14 к.
Тоже.	Окончена въ 1909 г.	293	10	—	—	—	—	1032	43	Израсходовано: въ 1909 г. . 1219 р. 81 к. > 1910 г. . 293 р. 10 к. Итого . 1512 р. 91 к.
Тоже.	Неокончена.	—	—	2459	84	—	—	281	02	

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			По техни- ческимъ смѣтамъ ис- числено на работы.		Предположено къ израсхо- дованію въ 1909 году	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
<i>Отдѣльный пунктъ.</i>								
48	Въ с. Зміевѣ построена мощеная гать и мостъ съ 4-мя ледорѣзами.							
	Гать . . . . .	90,00	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2	—	} 7961 78	} 7961 78		
	Мостъ . . . . .	23,67	2,67	2,50				
—	На ремонтъ исполненныхъ сооружений . . . . .	—	—	—	—	—	5500	—
—	На разѣзды членовъ уп- равы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденія служащимъ канцеляріи . .	—	—	—	—	—	711	17
	<b>Итого по Орловскому уѣзду.</b> . . . . .	—	—	—	29589	10	24769	34
<b>Мценскій уѣздъ.</b>								
<i>Мценско-Болховской трактъ.</i>								
74	Мостовая въ дер. Выскре- бенцевой отъ существующей мостовой въ уроч. „Сухая-Зуша“ . . . . .							
	Мостовая . . . . .	527,00	3	—	} 6940 16	} — —		
	Земляное полотно.	527,00	3	—				
8	Паромная переправа въ д. Карандаковой черезъ р. Оку	—	—	—	480	—	480	—

Какимъ способомъ про- изводится ра- бота, хозяй- ственнымъ или подряд- нымъ.	Когда работа окон- чена, осмотрѣ- на, или при- нята Губери- скимъ Зем- ствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На оконча- ніе и про- долженіе ра- ботъ преж- нихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерас- ходъ.		Сбереже- ніе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Неокончена.	—	—	5603	13	—	—	2358	65	
—	—	—	—	7216	43	1716	43	—	—	*) Перерасходъ объясняется необходимостью перестройки моста въ Богдановкѣ и капитальнымъ ремонтъ Болховского шоссе.
—	—	—	—	961	95	250	78	—	—	
—	—	5943	02	16241	35	3303	26	6097	71	
		22184 р. 37 к.				+2794 р. 45 к.				
Хозяйствен-нымъ.	—	—	—	372	—	—	—	—	—	Работа перенесена на 1911 г.
Тоже.	—	—	—	393	83	—	—	86	17	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
<i>Муенско-Курскій трактъ.</i>								
57	Мостовая въ Стрѣлецкой слободѣ: а) продолженіе къ церкви свят. апостоловъ Петра и Павла.							
	Мостовая . . . . .	133,5	3	—	} 1524 40	—	—	
	Земляное полотно.	133,5	3	—				
76	Мостовая въ уроч. „Грачики“.							
	Мостовая . . . . .	80,00	2,5	—	} 1286 81	1286	81	
	Земляное полотно.	80,00	3,0	—				
47	Мостъ и земляная гать въ с. Собакинѣ.							
	Мостъ . . . . .	15,00	2,67	2,15	} 2973	—	—	
	Земляное полотно.	85,00	3,5	—				
<i>Орловско-Новосильскій трактъ.</i>								
15 <sup>a</sup>	Мостъ у с. Собакина . .	10,00	3,15	2,00	1537	17	—	—
56 <sup>a</sup>	Мостовая у 2-хъ мостовъ въ с. Аржаномѣ.							
	Мостовая . . . . .	100,00	2,5	—	} 1451 41	1451	41	
	Земляное полотно.	100,00	5,00	—				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственнымъ.	—	—	—	60	—	—	—	—	—	
Тоже.	Не окончена.	—	—	961	50	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена, но не принята.	19	30	—	—	230	73	—	—	Израсходовано: въ 1907 г. . 1300 р. 50 к. > 1908 г. . 1545 р. 78 к. > 1909 г. . 338 р. 15 к. > 1910 г. . 19 р. 30 к. <hr/> Итого . 3203 р. 73 к.
Тоже.	Тоже.	74	70	—	—	130	70	—	—	Израсходовано: въ 1909 г. . 1593 р. 17 к. > 1910 г. . 74 р. 70 к. <hr/> Итого . 1667 р. 87 к.
Тоже.	—	—	—	150	—	—	—	—	—	Работа перенесена на 1911 г.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
<i>Муценско-Пашкинскій трактъ.</i>								
64	Продолженіе новой дороги съ постройкою моста у дер. Роженець.							
	Дорога . . . . .	320,00	3,00	—	1601	12	—	—
	Мостъ . . . . .	2,20	2,67	1,20				
<i>Подгъздные пути:</i>								
	а) отъ с. Клейменова къ ст. „Отрада“.							
48	Паромная переправа черезъ р. Оку у дер. Жуковки.	—	—	—	480	—	480	—
48а	Мошечные спуски къ р. Окѣ у д. Жуковки . . . . .	26,00	3,00	—	695	52	695	52
	б) Отъ с. Бастыева къ ст. „Бастыево“.							
65	Мостъ черезъ р. Зарощу у с. Бастыева . . . . .	6,40	2,67	3,00	1206	70	—	—
	в) отъ с. Долгаго къ ст. „Становой Колодезь“.							
63	Мостъ и гать въ с. Богородицкомъ.							
	Мостъ . . . . .	12,00	2,67	2,40	2228	50	1662	—
	Гать . . . . .	34,00	4,00	—				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйственнымъ.	Окончена, но не принята.	389	06	—	—	149	33	—	—	Израсходовано: въ 1909 г. . 1361 р. 39 к. > 1910 г. . 389 р. 06 к. Итого . 1750 р. 45 к.
Тоже.	Тоже.	—	—	401	87	—	—	78	13	
Тоже.	Тоже.	—	—	564	41	—	—	131	11	*) Остатокъ получился благодаря выгодной закупки камня.
Тоже.	Тоже.	40	—	—	—	266	14	—	—	Израсходовано: въ 1909 г. . 1432 р. 84 к. > 1910 г. . 40 р. — к. Итого . 1472 р. 84 к.
Тоже.	Неокончена.	—	—	1504	33	—	—	—	—	

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	<i>Отдѣльные пункты.</i>							
69	Мостъ и мостовая въ д. Сатыевкѣ.							
	Мостъ . . . . .	2,00	2,67	0,60	} 465	03	—	—
	Мостовая . . . . .	15,00	3,00	—				
	Земляное полотно	15,00	3,00	—				
—	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	5400	—	5400	—
—	Содержаніе лошадей и инвентаря . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
—	Содержаніе и разъѣзды десятника . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы, 1% вознагражденіе служащихъ канцелярій и проч. . . . .	—	—	—	—	—	533	72
	Итого по Мценскому уѣзду . . . . .	—	—	—	28269	82	11989	46
	<b>Болховской уѣздъ.</b>							
	<i>Орловско-Болховской трактъ.</i>							
216	Стрѣлецкая гать:							
	а) земляное полотно . .	160,00	5,00	—	} 2761	80	582	93
	б) мощенія . . . . .	—	3,00	—				
	в) два переѣздныхъ мостика по . . . . .	3,00	2,67	—				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственнымъ.	Окончена, но не принята.	13	—	—	—	54	37	—	—	Израсходовано: въ 1908 г. . . 506 р. 40 к. > 1910 г. . . 13 р. — к. Итого . . . 519 р. 40 к.  Кредитъ на означенные расходы предусмотрѣнъ сметами на работы.
—	—	—	—	2700	87	—	—	2699	13	
—	—	—	—	315	80	315	80	—	—	
—	—	—	—	363	87	363	87	—	—	
—	—	—	—	658	98	125	26	—	—	
—	—	536	06	8447	46	1636	20	2994	54	
		8983 р. 52 к.				+1358 р. 34 к.				
Хозяйственно	Принята									Израсходовано: въ 1908 г. . . 647 р. 85 к. > 1909 г. . . 1531 р. 02 к. Итого . . . 2178 р. 87 к. Подлежитъ уплатѣ . . . 300 р. — к. Всего . . . 2478 р. 87 к. Остатокъ получился потому, что камень пріобрѣтенъ дешево
подряднымъ.	23 іюня 1910 г.	—	—	—	—	—	—	282	93	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходуванію въ 1909 году	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
5/1	Дѣвская гать:							
	а) земляное полотно . . .	480,00	4,50	—	4901 67	—	—	—
	б) мощенія . . . . .	—	2,50	—				
	в) постройка дубоваго моста . . . . .	2,00	2,67	—				
	г) постройка шести деревянныхъ мостиковъ по . . . . .	1,00	2,67	—				
6а	Удлиненіе Черногрязской гати . . . . .	180,00	—	—	2484 55	23	—	—
	а) мощенія . . . . .	—	2,50	—				
	б) постройка дубовыхъ мостовъ по . . . . .	1,00	2,67	—				
50	Въ г. Болховѣ постройка постоянного моста системы инженера Лембке.				Изъ общей суммы.			
	Мостъ . . . . .	32,00	3,00	4,00	24123	49		
	Устройство подъѣздовъ	164,00	4,00	—	На уѣздную часть.	93258		
	Мощенія . . . . .	—	2 1/2	—	6900	—		
	<i>Карачевско-Болховской трактъ.</i>							
1а	Карачевская улица г. Болхова, замощеніе улицы . . . . .	30,00	3,00	—	59680	15981		

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотра, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Принята 23 іюня 1910 г.	14	98	—	—	705	69	—	—	<p>Израсходовано.</p> <p>въ 1905 г. . . 472 р. — к.</p> <p>&gt; 1906 г. . . 1127 р. 14 к.</p> <p>&gt; 1907 г. . . 3195 р. 63 к.</p> <p>&gt; 1908 г. . . 443 р. 59 к.</p> <p>&gt; 1909 г. . . 354 р. 02 к.</p> <p>&gt; 1910 г. . . 14 р. 98 к.</p> <p>Итого . . 5607 р. 36 к.</p> <p>Перерасходъ получился вслѣдствіе исправленія, мощенія, одерновки и планировки канавъ.</p>
Тоже.	Тоже.	23	—	—	—	136	50	—	—	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1908 г. . . 501 р. 03 к.</p> <p>&gt; 1909 г. . . 2097 р. 02 к.</p> <p>&gt; 1910 г. . . 23 р. — к.</p> <p>Итого . . 2621 р. 05 к.</p> <p>Перерасходъ получился вслѣдствіе увеличенія мостовыхъ работъ по перемещенію конца существующ. мостовой.</p>
Тоже.	Тоже.	890	61	—	—	—	—	—	—	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1909 г. . . 5967 р. 42 к.</p> <p>&gt; 1910 г. . . 890 р. 61 к.</p> <p>Итого . . 6858 р. 03 к.</p> <p>Предстоитъ къ оплатѣ . . . 41 р. 97 к.</p> <p>Всего . . 6900 р. — к.</p>
Тоже.	Окончена, но не принята.	8	90	—	—	—	—	150	91	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1908 г. . . 107 р. 47 к.</p> <p>&gt; 1909 г. . . 329 р. 52 к.</p> <p>&gt; 1910 г. . . 8 р. 90 к.</p> <p>Итого . . 445 р. 89 к.</p> <p>Остатокъ получился благодаря дешевой покупки камня.</p>

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
	<i>Бллевско-Болховской трактъ.</i>							
34	Улучшеніе подъема на Роговскую гору. Устройство гати, земляная гать . . . . .	285,00	4,50	—	6508 05	3353 05		
	<i>Плохинскій трактъ.</i>							
1в	Удлиненіе Плохинскаго шоссе отъ Хотѣтовскаго моста по ссырованной гатью Мощенія . . . . .	160,00	5,00	—	1678 15	1486 55		
		—	2,50	—				
—	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	3375 —	3375 —		
—	На наемъ десятниковъ, ремонтныхъ рабочихъ и инструментовъ . . . . .	—	—	—	— —	— —		
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденіе служащимъ въ канцеляріи . . . . .	—	—	—	— —	515 25		
	Итого по Болховскому уѣзду . . . . .	—	—	—	29206 02	10428 17		

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Не окончена.	—	—	3339 25	—	—	—	—		
Тоже.	Окончена, но не принята.	—	—	1838 81	352 26	—	—			
—	—	—	—	3574 78	199 78	—	—			
—	—	—	—	1003 86	1003 86	—	—			
—	—	—	—	371 91	—	—	143 34			
				937 49	10128 61	2398 09	577 18			
				11066 р. 10 к.	—	1820 р. 91 к.				

Израсходовано:  
въ 1909 г. . 191 р. 60 к.  
» 1910 г. . 1838 р. 81 к.  
Итого . 2030 р. 41 к.

Перерасходъ получился влѣдствіе удлиненія мощенія на 10 саж., одерновки канавъ и увеличенія земляныхъ работъ

Кредитъ на означенные расходы предусмотрѣнь сметами на работы.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
<b>Карачевскій уѣздъ.</b>								
<i>Орловско-Трубчевскій трактъ.</i>								
Бывшая военная дорога.								
59	Устройство моста и гати въ с. Шаблыкино . . . . .							
	Мостъ . . . . .	12,00	2,67	2,30	2734	71	2734	71
	Гать . . . . .	161,50	4,00	0,54				
59а	Устройство моста и гати въ с. Шаблыкино.							
	Мостъ . . . . .	19,00	2,67	1,50	2323	37	2323	37
	Гать . . . . .	88,00	4,00	0,47				
60	Устройство моста и гати въ с. Молодовое.							
	Мостъ . . . . .	18,00	2,67	1,30	3079	59	3079	59
	Гать . . . . .	106,00	4,00	0,35				
<i>Отдѣльные пункты.</i>								
67а	Устройство моста и гати въ мѣстности Широкое Болото „Бродецъ“.							
	Мостъ . . . . .	9,50	2,67	1,25	2920	25	2920	25
	Гать . . . . .	135,00	4,00	0,47				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1909 г.	—	—	2445	80	—	—	125	21	Израсходовано: въ 1909 г. . . 163 р. 70 к. > 1910 г. . 2445 р. 80 к. Итого . 2609 р. 50 к. Предстоитъ уплатить 2414 р. 86 к
Тоже.	Тоже въ 1910 г.	—	—	—	—	91	49	—	—	Перерасходъ образовался вслѣдствіе увеличенія земляныхъ работъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	—	—	—	—	150	86	Предстоитъ уплатить за работу 2928 р. 73 к. Остатокъ образовался вслѣдствіе выгодной сдачи работъ съ торговъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	—	—	—	—	422	58	Подлежитъ уплатить 2498 р. 67 к. Остатокъ образовался вслѣдствіе: 1) выгодной сдачи работъ. 2) сокращенія земляныхъ работъ.

71322

445944

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
72	Устройство гати и двухъ мостиковъ между Верховольемъ и Прилѣвами . . . . .							
	Гать . . . . .	674,50	3,00	0,3	} 1170 70	} 1170 70		
	2 мостика . . . . .	1,00	2,67	0,50				
—	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—			4823 23	4823 23
—	Внесено въ уплату %/0 и погашеніе долга по правительственной субсидіи, выданной Орловскому земству для работъ въ Карачевскомъ уѣздѣ въ суммѣ 22500 руб. . . . .	—	—	—				1409 99
—	На разѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи. . . . .	—	—	—				533 20
	Итого по Карачевскому уѣзду . . . . .	—	—	—			17051 85	18995 04
	<b>Брянскій уѣздъ.</b>							
	<i>Трактъ Брянскъ-Жирятино.</i>							
11	Въ с. Елисеѣвичахъ урегулированъ спускъ со стороны г. Брянска съ укрѣпленіемъ проезжей части хвостомъ; въ селѣ устроена мостъ со сѣздами.							
	Мостъ . . . . .	5,00	2,67	1,30	} 2021 50	} 2021 50		
	Спускъ . . . . .	142,50	3—5	—				
	Хвостяное укрѣпленіе . . . . .	142,50	2,00	—				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственнымъ.	Не окончена.	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2446 91	—	—	—	—	2376 32	
—	—	1409 99	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	531 80	—	—	—	—	1 40	
—	—	1409 99	5424 51	—	—	91 49	—	—	3076 37	
		6834 р. 50 к.		+2984 р. 88 к.						
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	1963 64	—	—	—	—	57 86	

№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	к.	Руб.	к.
192	Подъездной путь къ заводу Брянскому. Въ с. Толмачевѣ, устроены мостъ со сѣздами. Мостъ . . . . .	12,50	2,67	2,30	1029	31	1029	31
	<i>Трактъ Почень-Жуковка.</i>							
193	Въ с. Марачевѣ устроены мостъ и земляная гать. Мостъ . . . . .	14,00	2,67	1,55	2144	66	2144	66
	Земляная гать . . . . .	60,00	3,50	до 0,9				
	<i>Трактъ Людинка—Грабовка.</i>							
181	Въ д. Мармазовѣ устроены мостъ черезъ р. Задню. Мостъ . . . . .	15,00	2,67	1,53	3458	66	3458	66
—	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	3233	32	3233	32
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	671	31
	<b>Итого по Брянскому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	11887	45	12558	76

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	к.	Руб.	к.	Руб.	к.	Руб.	к.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	1075	—	45	69	—	—	
Тоже.	Не окончена.	—	—	1565	—	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	—	—	630	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6019	88	2786	56	—	—	Перерасходъ образовался вслѣдствіе усиленнаго ремонта.
—	—	—	—	666	64	—	—	4	67	
—	—	—	—	11920	16	2832	25	62	53	
						—2769 р. 72 к.				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
	<b>Трубчевскій уѣздъ.</b>							
	<i>Отдѣльный пунктъ въ городѣ Трубчевскѣ.</i>							
58	Замощеніе одного квартала Покровской и части квартала Брянской улицъ по периметру усадебнаго мѣста Трубчевскаго уѣзднаго земства. Мощеніе . . . . .	127,80	2,67	—	3694	74	3694	74
	<i>Трубчевско-Карачевскій трактъ</i> (Отъ села Гололобова до гравицы Карачевскаго уѣзда).							
55 <sup>a</sup>	Продолженіе мощенія гати въ д. Мосткахъ по направленію къ г. Карачеву. Мощеніе . . . . .	80,00	2,00	—	1607	95	1607	95
	<i>Трубчевско-Брянскій трактъ.</i> (Отъ города Трубчевска до села Уручья).							
33	Подсыпка и замощеніе Бѣлиловской гати съ постройкою деревяннаго моста. Гать . . . . . Мощеніе . . . . . Мостъ . . . . .	92,50 92,50 12,50	4,00 2,00 2,67	— — 1,10	2699 62		2699 62	

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	3472	95	—	—	221	79	Экономія получилась въ виду дешевыхъ работъ и матеріаловъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	1366	82	—	—	241	13	
Тоже.	Тоже.	—	—	2501	—	—	—	198	62	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
—	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	—	—	—	3630 05
—	На наемъ десятника для всѣхъ по уѣзду работъ . .	—	—	—	—	—	—	—
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	—	536 50
	Итого по Трубчевскому уѣзду . . . . .	—	—	—	8002 31	12168 86		
	<b>Сѣвскій уѣздъ.</b>							
	<i>Сѣвско-Будлянскій трактъ.</i>							
44	Удлиненіе мощенія сооружения № 44 въ селѣ Орліи въ сторону г. Сѣвска.							
	Мощеніе . . . . .	39,00	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	—	720	—	720	—
46	Удлиненіе мощенія сооружения № 46 въ селѣ Орліи въ сторону г. Сѣвска до сооружения № 44, съ постройкою деревяннаго моста.							
	Мостъ . . . . .	1,30	2,70	0,50	2150	—	2150	—
	Мощеніе . . . . .	106,00	2,50	—				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
—	—	—	—	3488 10	—	—	—	—	141 95	
—	—	—	—	325 —	325 —	—	—	—	—	Кредитъ на означенные расходы предусмотрѣнъ сметами на работы.
—	—	—	—	525 37	—	—	—	—	11 13	
—	—	—	—	11679 24	325 —	—	—	—	814 62	
										+489 р. 62 к.
Подряднымъ.	Окончена въ 1910 г., но не принята.	—	—	679 35	—	—	—	—	40 65	
Тоже.	Тоже.	—	—	2183 47	33 47	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
<i>Сѣвско-Дмитріевскій трактъ.</i>								
74	Постройка деревяннаго моста съ 10-ю ледорѣзами при немъ на р. Сѣви вблизи хутора Юрасова, съ засыпкою и замощеніемъ моста № 75 на разливѣ рѣкитамъ же.							
	Мостъ . . . . .	51,00	3,00	1,80	} 7750	—	2800	09
	Мощеніе . . . . .	10,00	2,50	—				
79	Продолженіе мощенія дороги на 4 верстѣ отъ гор. Сѣвска, вблизи хутора Юрасова, съ постройкою 4-хъ переѣздныхъ черезъ канавы мостиковъ.							
	Мосты по . . . . .	1,5	2,30	0,50	} 2500	—	2500	—
	Мощеніе . . . . .	170,00	2,00	—				
<i>Сѣвско-Глуховскій трактъ.</i>								
81	Удлиненіе мощенія сооруж. № 81, за рогатками въ сторону г. Глухова, съ устройствомъ черезъ кюветъ переѣзднаго мостика.							
	Мостъ . . . . .	1,50	2,70	0,50	} 2800	—	2800	—
	Мощеніе . . . . .	160,3	2,50	—				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1910 г., но не принята.	2717	37	—	—	—	—	82	72	Израсходовано: Въ 1909 г. . 4949 р. 91 к. > 1910 г. . 2717 р. 37 к. <hr/> Итого . 7667 р. 28 к. Остатокъ образовался въ виду удешевленія стоимости лѣсного матеріала.
Тоже.	Тоже.	—	—	2344	50	—	—	155	50	Остатокъ образовался въ виду удешевленія стоимости камня.
Тоже.	Тоже.	—	—	2550	61	—	—	249	39	Остатокъ объясняется уменьшеніемъ длины мощенія.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сѣбтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
100	<i>Сѣвско-Карачевскій трактъ.</i>							
	Постройка деревяннаго моста черезъ ручей въ Ямской Слободѣ вблизи церкви. и земляной гати тамъ же.							
	Мостъ . . . . .	14,50	2,70	1,35	} 1450	—	1450	—
	Мощеніе . . . . .	105,00	3,50	1,00				
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	—	—	930	—
—	На разѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	546	28
	Итого по Сѣвскому уѣзду . . . . .	—	—	—	17370	—	13896	37
	<i>Дмитровскій уѣздъ.</i>							
	<i>Большой Кіевскій трактъ.</i>							
3	Въ с. Чувардинѣ перестройка двухъ мостовъ.							
	Мостъ № 1 . . . . .	17,00	} 2,67	1,40	894	90	894	90
	Мостъ № 2 . . . . .	8,00						
8	Постройка дубоваго моста въ с. Дубянкахъ.							
	Мостъ . . . . .	18,00	2,66	1,30	1704	99	1704	99

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1910 г., но не принята.	—	—	1183	94	54	47	—	—	
—	—	—	—	543	87	—	—	386	13	
—	—	—	—	654	01	107	73	—	—	
—	—	2717	37	10139	75	195	67	914	39	
		12857 р. 12 к.		+718 р. 72 к.						
Хозяйственнымъ.	Не окончена.	—	—	48	08	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена, но не принята.	—	—	1366	45	—	—	290	54	

Израсходовано:  
въ 1909 г. . . 48 р. — к.  
» 1910 г. . . 1366 р. 45 к.  
Итого . . 1414 р. 45 к.  
Остатокъ получился въ виду дешевой покупки матеріала.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
54	Мощеніе спусковъ горы въ формѣ лотка на выѣздѣ изъ г. Дмитровска отъ Покровской церкви до Княжьей гати.							
	Мощеніе . . . . .	140,00	2,50	—	1587	30	1058	20
16	Перестройка дубоваго моста въ д. Алешанкѣ.							
	Мостъ . . . . .	18,00	2,66	2,10	2181	51	2181	51
	<i>Проселочная дорога изъ гор. Дмитровска на г. Карачевъ черезъ с. Бородино.</i>							
23	На 4 верстѣ отъ г. Дмитровска устройство земляной гати съ переѣзднымъ мостикомъ.							
	Гать . . . . .	42,00	3,50	0,75	661	44	165	42
	Мостъ . . . . .	3,00	2,66	0,75				
					Остатокъ отъ 1909 г.			
24	На 5 верстѣ отъ г. Дмитровска устройство земляной гати съ переѣзднымъ мостикомъ.							
	Гать . . . . .	93,00	3,50	0,90	1238	94	590	42
	Мостъ . . . . .	4,00	2,66	0,95				
					Остатокъ отъ 1909 г.			
26	Мощеніе въ формѣ лотка спусковъ горы въ с. Бородинѣ.							
	Мощеніе . . . . .	81,00	2,50	—	1183	78	1183	78

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.		
Тоже.	Тоже.	—	—	1790	10	202	80	—	—		*) Въ этой суммѣ 529 р. 10 к. израсходованные изъ средствъ г. Дмитровска. Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе увеличенія земляныхъ работъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	1834	03	—	—	236	88		Израсходовано: въ 1909 г. . . 110 р. 60 к. » 1910 г. . . 1834 р. 03 к. Итого . . . 1944 р. 63 к. Остатокъ получился въ виду болѣе дешевой покупки матеріаловъ.
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	9	77	—	—	—	—	155	65		Израсходовано: въ 1909 г. . . 496 р. 02 к. » 1910 г. . . 9 р. 77 к. Итого . . . 505 р. 79 к. Остатокъ получился въ виду выгодной сдачи работъ и матеріаловъ.
Тоже.	Тоже.	366	06	—	—	—	—	224	36		Израсходовано: въ 1909 г. . . 648 р. 52 к. » 1910 г. . . 366 р. 06 к. Итого . . . 1014 р. 58 к. Остатокъ получился въ виду выгодной сдачи работъ и матеріаловъ.
Хозяйственно-подряднымъ.	Тоже.	—	—	1163	21	129	43	—	—		Израсходовано: въ 1909 г. . . 150 р. — к. » 1910 г. . . 1163 р. 21 к. Итого . . . 1313 р. 21 к. Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе увеличенія количества песку подъ мостовую слюемъ до 0,20 саж.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
28	На 17 верстѣ отъ г. Дмитровска устройство земляной гати съ переѣзднымъ мостикомъ.  Гать . . . . . Мостъ . . . . . <i>Съвско-Карачевскій трактъ.</i>						Остатокъ отъ 1909 г.	
		36,00	3,50	0,80	676	69	112	43
		3,00	2,66	0,85				
42	На оврагѣ при д. Хрипковой устройство деревяннаго водоспускнаго лотка.  Лотокъ . . . . .	6,00	1,00	0,50	729	63	194	80
43	Въ д. Хрипковой устройство земляной гати съ новымъ дубовымъ мостомъ.  Гать . . . . . Мостъ . . . . .	80,00	3,50	2,00	1556	46	431	28
		7,00	2,66	2,00				
—	Содержаніе десятника и приспособленія . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
—	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	—	—	3870	97
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	504	10
	Итого по Дмитровскому уѣзду . . . . .	—	—	—	12415	64	12892	80

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.			
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.					
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.				
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	9	—	—	—	—	—	103	43	Израсходовано: въ 1909 г. . 564 р. 26 к. > 1910 г. . 19 р. — к. Итого . 573 р. 26 к. Остатокъ полученъ въвиду выгодной сдачи работъ и матеріаловъ.			
Хозяйственнымъ.	Окончена, но не принята.	108	10	—	—	—	—	86	70	Израсходовано: въ 1908 г. . 245 р. 74 к. > 1909 г. . 289 р. 09 к. > 1910 г. . 108 р. 10 к. Итого . 642 р. 93 к.			
Хозяйственно-подряднымъ.	Тоже.	22	40	—	—	—	—	408	88	Израсходовано: въ 1908 г. . 55 р. — к. > 1909 г. . 1070 р. 18 к. > 1910 г. . 22 р. 40 к. Итого . 1147 р. 58 к. Остатокъ произошелъ въвиду выгодной сдачи работъ и матеріаловъ.			
—	—	—	—	—	—	318	40	318	40	Кредитъ предусмотрѣнъ сметами на работы.			
—	—	—	—	—	—	2579	93	—	—	1291	04		
—	—	—	—	—	—	522	32	18	22	—	—		
		—	—	—	—	515	33	9622	52	668	85	2797	48
						10137	р. 85 к.			+2128	р. 63 к.		



№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
—	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	—	—	—	335156
—	На разѣзды членовъ уѣздной управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	—	499 —
	<b>Итого по Кромскому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	1573206	16499	19	
	<b>Малоархангельскій уѣздъ.</b>							
	<i>Подъездной путь отъ гор. Малоархангельска къ ст. Малоархангельскъ М-К. жел. дор.</i>							
28д	Въ концѣ 1 Подгородней Слободы устройство деревянной трубы съ мощеными подъѣздами.							
	Труба отвер. . . . .	1,70	2,67	0,67	2184	—	303	59
	Мощеніе . . . . .	70,00	2,50	—				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	—	—	1556	43	—	—	1795	13	
—	—	—	—	521	03	22	03	—	—	
—	—	—	—	6141	18	22	03	1795	13	
						+1773 р. 10 к.				
Подряднымъ.	Окончена и принята въ 1910 г.	303	59	—	—	73	15	—	—	

Израсходовано:  
 въ 1909 г. . 1953 р. 56 к.  
 > 1910 г. . 303 р. 59 к.  
 Итого . 2257 р. 15 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.		
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.	
35	По д. Вавилоновкѣ мощеніе полотна дороги и планировка дороги между д. Вавилоновской и Гриневкой съ устройствомъ на лощинахъ 3 деревянныхъ мостиковъ и деревянной трубы.								
	Мощеніе . . . . .	338,20	2,50	—	13681	90	10292	14	
	Планировка . . . . .	655,00	10,00	—					
	3 мостика по . . . . .	2,00	2,67	0,5					
	Труба отвер. . . . .	1,33	3,00	0,60					
36	Между д. Гриневкой и с. Протасовымъ планировка дороги.								
	Планировка . . . . .	550,00	10,00	—	2037	92	2037	92	
37	Въ с. Протасовѣ устройство деревяннаго водослива и трубы мощеніе полотна дороги по плотинѣ и спуску къ церкви.								
	Водосливъ отв. . . . .	2,80	3,00	0,45	11475	74	11475	74	
	труба „ . . . . .	1,33	3,00	0,60					
	Мощеніе (50+210)=	260,00	2,50	—					
	<i>Малоархангельско-Ливенскій трактъ.</i>								
106	У д. Юдинки, со стороны с. Ивани, мощеніе полотна дороги.								
	Мощеніе . . . . .	100,00	2,00	—	1637	05	92	41	

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подряднымъ.	Не окончена.	6940	59	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1909 г. . 3389 р. 76 к. > 1910 г. . 6940 р. 59 к. Итого . 10330 р. 35 к.
—	Не начата.	—	—	—	—	—	—	—	—	
Хозяйственно-подряднымъ.	Не окончена.	—	—	9731	88	—	—	—	—	
Подряднымъ.	Окончена но не принята.	92	41	—	—	—	—	44	64	Израсходовано: въ 1908 г. . 300 р. — к. > 1909 г. . 1200 р. — к. > 1910 г. . 92 р. 41 к. Итого . 1592 р. 41 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.		
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.	
	<i>Малоархангельско-Орловскій трактъ.</i>								
32	Въ д. Никитовкѣ устройство деревяннаго моста и мощеніе подъѣздовъ къ нему								
	Мостъ . . . . .	10,00	2,67	1,5	8739 01	1880 79			
	Подъѣзды . . . . .	580,00	4,00	—					
	Мощеніе . . . . .	150,00	2,00	—					
2а	Въ с. Куракинѣ мощеніе полотна дороги.								
	Мощеніе . . . . .	105,00	2,00	—	2527 37	2527 37			
26а	Въ с. Столбецкомъ мощеніе полотна дороги и кюветовъ								
	Мощеніе {	односкат. проф.	100,00	2,00	5275 54	5275 54			
		двускат. „	100,00	2,00					
		кюветовъ . . . . .		100,00			1,20	пер.	
				100,00			1,10	—	
—	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	—	5792 17			
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденія служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	504 96			
	Итого по Малоархангельскому уѣзду . . .	—	—	—	47558 53	40182 63			

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Окончена не принята.	—	—	1416 77	—	—	1882 93			Израсходовано: въ 1907 г. . . 645 р. 50 к. > 1908 г. . . 742 р. 03 к. > 1909 г. . . 4051 р. 78 к. > 1910 г. . . 1416 р. 77 к. Итого . . 6856 р. 08 к. Остатокъ объясняется уменьшеніемъ количества замощенія.
Подряднымъ.	Не окончена.	—	—	1547 53	—	—				
Тоже.	Тоже.	—	—	1000 —	—	—				
—	—	—	—	2655 62	—	—	3136 55			
—	—	—	—	504 96	—	—	—			
—	—	—	—	7336 59	16856 76	73 15	5064 12			
				24193 р. 35 к.	+4990 р. 97 к.					

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженихъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
<b>Ливенскій уѣздъ.</b>								
<i>Воронежскій трактъ.</i>								
53	Постройка деревяннаго моста, сръзка выѣзда, насыпка дамбы и замощеніе дамбы въ дер. Апухтиной-Курганкѣ.							
	Мостъ . . . . .	14,00	2,67	1,50	1977	35	—	—
	Мощеніе . . . . .	120,60	2,00	—				
47 <sup>1</sup>	Исправленіе сѣзда сръзкой, насыпкой дамбы съ замощеніемъ выѣзда и дамбы и постройкой моста на каменныхъ стѣнкахъ и желѣзныхъ балкахъ на Шатиловской горѣ.							
	Мостъ . . . . .	3,50	3,60	1,50	8065	78	8065	78
	Мощеніе . . . . .	264,00	2,00	—				
47 <sup>2</sup>	Исправленіе дороги насыпкой мощеной насыпи и устройствомъ дубоваго моста на 3-й верстѣ на лощинѣ Липовецѣ.							
	Мостъ . . . . .	5,00	2,67	0,60	1237	—	1237	—
	Мощеніе . . . . .	100,00	2,00	—				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйственнымъ.	Окончена не принята.	51	40	—	—	1781	31	—	—	<p style="text-align: center;">Израсходовано:</p> <p>въ 1906 г. . . . . 38 р. — к.</p> <p>&gt; 1907 г. . . . . 502 р. 50 к.</p> <p>&gt; 1908 г. . . . . 3046 р. 95 к.</p> <p>&gt; 1909 г. . . . . 119 р. 81 к.</p> <p>&gt; 1910 г. . . . . 51 р. 40 к.</p> <hr/> <p>Итого . . . . . 3758 р. 66 к.</p> <p>Перерасходъ образовался вслѣдствіе удлиненія моста, увеличенія земляныхъ работъ и замѣны сосноваго лѣса дубовымъ.</p>
Тоже.	Не окончена.	—	—	7540	75	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	—	—	1209	61	—	—	27	39	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ сажняхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.	Предположено къ израсходованію въ 1909 году	
		Длина.	Ширина.	Высота.		Руб.	К.
<i>Московский трактъ.</i>							
41	Укрѣпленіе оврага постройкой 2 каменныхъ подпорныхъ стѣнокъ съ мощеными лотками за дер. Пѣшковскіе дворы.						
	Стѣнка № 1 . . . . .	8,00	0,40 1,10	2,0	} 1059 30	—	—
	„ № 2 . . . . .	3,00	0,40 0,60	0,5			
	Лотки . . . . .	19,00	3,00	—			
6	Постройка двухъ мостовъ на каменныхъ стѣнкахъ съ мощеной насыпью въ селѣ Рахманино.						
	Мостъ № 1 . . . . .	14,00	2,67 1,60	} 5797 40	—	—	—
	„ № 2 . . . . .	2,50	2,67 0,80				
	Мощеніе . . . . .	150,00	2,00				
<i>Острогожскій трактъ.</i>							
43	Укрѣпленіе оврага постройкой каменной подпорной стѣнки на гидравлическомъ растворѣ и прокладкой желѣзныхъ связей, планировка и мощеніе дороги съ прокопкой оградительныхъ канавъ противъ дер. Горюшкиной.						
	Стѣнка . . . . .	16,20	0,40 1,90	4,00	} 3921 27	—	—
	Мощеніе . . . . .	53,00	2,00	—			

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйственнымъ	Окончена по не принята.	41	03	—	—	132	99	—	—	Израсходовано: въ 1908 г. . . . . 291 р. — к. > 1909 г. . . . . 860 р. 26 к. > 1910 г. . . . . 41 р. 03 к. Итого . . . . . 1192 р. 29 к. Перерасходъ образовался вслѣдствіе постройки дополнительнаго перехода.
Тоже.	Тоже.	21	44	—	—	565	01	—	—	Израсходовано: въ 1904 г. . . . . 6025 р. — к. > 1906 г. . . . . 152 р. 85 к. > 1907 г. . . . . 54 р. 57 к. > 1908 г. . . . . 33 р. — к. > 1909 г. . . . . 74 р. 57 к. > 1910 г. . . . . 21 р. 44 к. Итого . . . . . 6362 р. 41 к. Перерасходъ образовался вслѣдствіе увеличенія работъ въ каменномъ грунтѣ.
Тоже.	Тоже.	3152	87	—	—	3158	16	—	—	Израсходовано: въ 1908 г. . . . . 1063 р. 60 к. > 1909 г. . . . . 2862 р. 96 к. > 1910 г. . . . . 3152 р. 87 к. Итого . . . . . 7079 р. 43 к. Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе увеличенія расхода на восстановленіе стѣнки послѣ поврежденія ея ливнемъ.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.	Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.		Руб.	К.
					Руб.		
<i>Новосилскій трактъ.</i>							
60	Постройка мостика на каменныхъ стѣнкахъ и мощеной насыпи въ слободѣ Стрѣлецкой.						
	Мостикъ . . . . .	1,00	3,00	0,50	837	71	— —
	Мощеніе . . . . .	51,50	2,00	—			
61	Постройка мостика на каменныхъ стѣнкахъ и желѣзныхъ фермахъ съ мощеной насыпью въ сл. Стрѣлецкой.						
	Мостикъ . . . . .	1,00	3,00	0,50	2213	26	— —
	Мощеніе . . . . .	201,50	3,00	—			
<i>Елецкій трактъ.</i>							
4	Укрѣпленіе оврага постройкой каменной подпорной стѣнки съ прокопкой оградительныхъ канавъ и устройствомъ мощеныхъ лотковъ противъ имѣнія Вульфа.						
	Стѣнка . . . . .	13,00	0,40 1,40	3,00	2698	15	2698 15
	Лотки . . . . .	32,00	2,00	—			
	Канавы . . . . .	28,00	1,00	—			

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Тоже.	Тоже.	5	—	—	—	37	50	—	—	Израсходовано: въ 1907 г. . . 837 р. 71 к. » 1908 г. . . 15 р. — к. » 1909 г. . . 17 р. 50 к. » 1910 г. . . 5 р. — к. Итого . . . 875 р. 21 к.
Тоже.	Тоже.	7	—	—	—	—	—	71	—	
Хозяйственнымъ.	Не окончена.	—	—	420	89	—	—	—	—	

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженихъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.	Предположено къ израсходованію въ 1909 году.							
		Длина.	Ширина.	Высота.			РУБ.	К.	РУБ.	К.			
											РУБ.	К.	
	<i>Подъездной путь отъ с. Долгаго къ ст. Долгой М.-К.-В. ж. д.</i>												
36 <sup>3</sup>	Постройка дубоваго моста и мощеніе насыпи въ дер. Шабановкѣ.												
	Мостъ . . . . .	10,00	2,67	1,30	2670	33							
	Мощеніе . . . . .	60,00	2,00	—									
36 <sup>4</sup>	Укрѣпленіе оврага каменной подпорной стѣной на ростверткѣ и гидравлическомъ растворѣ, засыпка оврага и проведеніе по немъ мощеной дороги въ д. Трубниковой-Козьминкѣ.												
	Стѣнка . . . . .	11,00	1,20	2,00	2184	92							
	Мощеніе . . . . .	100,00	2,00	—									
	Кюветъ . . . . .	100,00	1,00	—									
36 <sup>5</sup>	Постройка дубоваго моста, планировка и мощеніе выѣздовъ въ дер. Фроловкѣ.												
	Мостъ . . . . .	8,50	2,67	1,30	1830	50							
	Мощеніе . . . . .	31,00	2,00	—									

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Тоже.	Окончена не принята.	26	16	—	—	—	—	273	53	Израсходовано: въ 1908 г. . . . . 5 р. — т. > 1909 г. . . . . 2367 р. 64 к. > 1910 г. . . . . 26 р. 16 к. Итого . . . . . 2396 р. 80 к. Сбереженіе произошло вслѣдствіе болѣе дешевой заготовки лѣсного матеріала.
Тоже.	Тоже.	20	—	—	—	—	—	729	95	Израсходовано: въ 1908 г. . . . . 2693 р. 47 к. > 1909 г. . . . . 201 р. 40 к. > 1910 г. . . . . 20 р. — к. Итого . . . . . 2914 р. 87 к. Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе увеличенія размѣровъ стѣнки, увеличенія земляныхъ работъ и устройства раствертка.
Тоже.	Тоже.	12	—	—	—	—	—	84	62	Израсходовано: въ 1908 г. . . . . 30 р. 50 к. > 1909 г. . . . . 1703 р. 38 к. > 1910 г. . . . . 12 р. — к. Итого . . . . . 1745 р. 88 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.	Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.		Руб.	К.
						Руб.	К.
29 <sup>3</sup>	Подгъздной путь изъ с. Волово къ ст. Кшень М.-К.-В. жел дор.						
	Постройка дубоваго моста съ мощеными подгъздами въ с. Вышне-Большомъ.						
	Мостъ . . . . .	7,00	2,67	1,60	2000	—	—
	Мощеніе I . . . . .	40,00	3,00	—			
Мощеніе II . . . . .	40,00	2,00	—				
31 <sup>3</sup>	Подгъздной путь изъ с. Волово къ ст. Набережной Ю.-В. ж. д.						
	Постройка дубоваго моста съ земляной насыпью около ст. Набережной.						
	Мостъ . . . . .	2,33	2,67	0,70	500	—	—
Насыпь . . . . .	55,00	4,00	—				
31 <sup>4</sup>	Постройка дубоваго моста съ мощеной насыпью, мощенымъ кюветомъ и 2 перегъздными мостиками въ селѣ Волово.						
	Мостъ . . . . .	10,00	2,67	1,40	314878	314878	
	Мощеніе . . . . .	72,70	2,00	—			
	Кюветъ I . . . . .	30,00	1,00	—			
	„ II . . . . .	45,00	0,80	—			

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Хозяйственнымъ.	Окончена, но не принята.	239	04	—	—	125	18	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. . 744 р. 50 к. > 1903 г. . 663 р. 65 к. > 1904 г. . 329 р. 75 к. > 1906 г. . 10 р. — к. > 1907 г. . 30 р. 34 к. > 1908 г. . 97 р. — к. > 1909 г. . 10 р. 80 к. > 1910 г. . 239 р. 04 к. Итого . 2125 р. 18 к.
Тоже.	Тоже	285	98	—	—	277	12	—	—	Израсходовано: въ 1903 г. . 467 р. 14 к. > 1904 г. . 24 р. — к. > 1910 г. . 285 р. 98 к. Итого . 777 р. 12 к. Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе постройки моста вновь въ 1910 г.
Тоже.	Тоже.	—	—	2687	21	—	—	461	57	Сбереженіе произошло вслѣдствіе болѣе дешевой заготовки камня и удешевленія земляныхъ работъ.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	<i>Подгъздной путь изъ дер. Рѣдькиной къ ст. Коротыши М.-К.-В. ж. д.</i>							
62	Постройка моста на каменныхъ стѣнкахъ и желѣзныхъ балкахъ, сръзка выѣзда, насыпка дамбы и замощеніе дамбы и выѣзда въ дер. Рѣдькиной.							
	Мостъ . . . . .	2,70	2,70	0,80	2579	85	—	—
	Мощеніе . . . . .	192,00	1,50	—				
	Кюветъ . . . . .	180,00	1,00	—				
	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооруженій .	—	—	—	—	—	5000	—
	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденія служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	740	44
	На приобрѣтеніе бура. .	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Итого по Ливенскому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	<b>42721</b>	<b>60</b>	<b>20890</b>	<b>15</b>

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осматрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственнымъ.	Окончена по не принята.	44	15	—	—	75	10	—	—	
—	—	—	—	3641	86	—	—	1358	14	
—	—	—	—	503	41	—	—	237	03	
—	—	—	—	928	41	928	41	—	—	
—	—	3906	07	1693	214	7810	73	2513	28	
		20838	р. 21	к.		—5297	р. 45	к.		

Израсходовано:

въ 1907 г. . . 2549 р. 85 к.

> 1908 г. . . 36 р. 35 к.

> 1909 г. . . 24 р. 60 к.

> 1910 г. . . 44 р. 15 к.

---

Итого . . 2654 р. 95 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.	Предположено къ израсходуванію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.		РУБ.	К.
<b>Елецкій уѣздъ.</b>							
<i>Землянкій трактъ.</i>							
1/8	За д. Барановкой въ Телячемъ Верху деревянный на каменныхъ устояхъ мостъ, мостовая и подпорная каменная стѣнка.						
	Мостъ . . . . .	6,50	2,66	1,70	} 10820 68	} 6820 68	
	Мостовая . . . . .	300,00	3,00	—			
	Земляное полотно (по обѣ стороны кювета) . . . . .	300,00	5,00	—			
	Подпорная стѣнка.	9,00	—	3,00			
2 98 и 98а	За дер. Мурановкой двѣ подпорныя стѣнки съ водобойными колодцами 1,50 × 1,50 × 0,30 с. съ замош. отвод. и входныхъ лотковъ.						
	Стѣнка I . . . . .	7,40	—	1,80	} 3946 19	} 3946 19	
	„ II . . . . .	6,80	—	1,60			
3/99	Передъ дер. Мурановкой подпорная стѣнка съ водобойнымъ колодцемъ 1,50 × 1,50 × 0,30 съ замощеніемъ входныхъ и отводн. лотковъ.						
	Стѣнка . . . . .	7,80	—	2,00	2176 06	2176 06	

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Окончена, но не принята.	6225	26	—	—	—	—	595	42	Остатокъ произошелъ въ слѣдствіе болѣе дешевой сдачи работъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	3538	68	—	—	407	51	Т о ж е.
Тоже.	Тоже.	—	—	1833	34	—	—	342	72	Т о ж е.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
<i>Подъездныя пути.</i>								
4 105	Отъ с. Казинки черезъ с. Солдатское къ ст. Тербунамъ деревянный мостъ черезъ р. Сухой Олымчикъ							
	Мостъ . . . . .	9,50	2,80	1,70	1085	84	1085	84
5/94	Отъ с. Нижняго Воргола въ с. Лавы деревянный мостъ и мостовая							
	Мостъ . . . . .	2,00	2,66	0,70	5786	23	4968	73
	Мостовая . . . . .	418,00	4,00	—				
	Земляное полотно	418,00	4,00	—				
—	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	—	—	6376	72
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденія канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	718	37
—	Расходы на десятниковъ и приспособленія . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	Итого по Елецкому уѣзду . . . . .	—	—	—	23815	—	26092	59
	Итого по литерѣ А . . . . .	—	—	—	283659	38	221363	36

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйственнымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	1233	93	148	09	—	—	Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе болѣе дорогой платы за лѣсной матеріалъ въ виду дальности разстоянія.
Хозяйственно-подряднымъ.	Тоже.	4085	99	—	—	—	—	882	74	Остатокъ произошелъ вслѣдствіе болѣе дешевой сдачи работъ.
—	—	—	—	2309	80	—	—	4066	92	
—	—	—	—	301	78	—	—	416	59	
—	—	—	—	953	42	—	—	—	—	Кредиты на означенные расходы предусмотрены смѣтами на работы.
—	—	10311	25	10170	95	148	09	6711	90	
		20482 р. 20 к.		+6563 р. 81 к.						
—	—	33613	17	133704	63	19504	81	33419	25	
		167317 р. 80 к.		+13914 р. 44 к.						

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техни-ческимъ сметамъ ис-числено на работы.		Предположено къ израсхо-дованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	Б. Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала непосредственно Орловскою губернской земскою управою.							
	<b>Орловскій уѣздъ.</b>							
64а	На 13 и 14 верстахъ построено шоссе съ мощенными лентами отъ Неполоди до Мерцаловскихъ дворовъ .	530,60	4,5 2	—	4685	16	571	16
64б	Тоже на 14—15 вер. .	679,80	4,5 2	—	8188	77	8188	77
64в	Тоже на 16 вер. . . . .	230,00	4,5 2	—	2469	95	542	74
	<i>Подъездной путь къ ст. Зміевка М.-К. ж. д. отъ с. Никольскаго, Орловскаго у.</i>							
71/48	Въ с. Зміевѣ построена мощеная гать и мостъ.							
	Гать . . . . .	90,00	3,50 2	—	7961	78	2500	—
	Мостъ . . . . .	23,67	2,67	2,50				
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	—	—	1234	47
	<b>Итого по Орловскому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	23305	66	13037	14

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Принята въ 1910 г.	594	73	—	—	23	57	—	—	Израсходовано: въ 1909 г. . 4114 р. — к. > 1910 г. . 594 р. 73 к. Итого . 4708 р. 73 к.
Тоже.	Окончена, но не принята.	—	—	8141	68	—	—	47	09	Израсходовано: въ 1909 г. . 1927 р. 21 к. > 1910 г. . 332 р. 36 к. Итого . 2259 р. 57 к.
Тоже.	Принята въ 1910 г.	332	36	—	—	—	—	210	38	
—	—	—	—	2500	—	—	—	—	—	*) Единовременное пособие изъ губернской части дорожнаго капитала.
—	—	—	—	2035	23	800	76	—	—	
—	—	927	09	12676	91	824	33	257	47	
		13604 р. — к.				— 566 р. 86 к.				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
<b>Мценскій уѣздъ.</b>								
<i>Орловско-Новосильскій трактъ.</i>								
65	Построенъ деревянный, системы инженера Лембке, мостъ на каменныхъ устояхъ и мощные въѣзды въ с. Домнино.							
	Мостъ . . . . .	15,00	3,00	—	17153 85	17153 85		
	Въѣзды . . . . .	—	—	—				
	<b>Итого по Мценскому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	17153 85	17153 85		
<b>Болховской уѣздъ.</b>								
<i>Орловско Болховской трактъ.</i>								
49	Построена мощная гать и мостъ въ д. Роспоповѣ.							
	Гать . . . . .	207,00	4,5 2	—	3211 25	3211 25		
	Мостъ . . . . .	2,33	2,67	0,5				
50	Построенъ деревянный мостъ системы инженера Лембке черезъ р. Нугръ съ мощными въѣздами.							
	Мостъ . . . . .	32,00	3,00	4,00	24123 49	1988 73		
	Въѣзды . . . . .	165,00	4,00 2,50	—				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Не окончена.	—	—	10452 97	—	—	—	—		
—	—	—	—	10452 97	—	—	—	—		
Хозяйственно-подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	2612 94	—	—	598 31	—		
Тоже.	Окончена, но не принята.	1656 75	—	—	—	—	—	—		

Израсходовано:  
 въ 1909 г. . 9081 р. 69 к.  
 » 1910 г. . 1656 р. 75 к.  
 Подлежитъ  
 уплатѣ . . . . 91 р. 19 к.  
**Итого. 10829 р. 63 к.**

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходовано въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	к.	Руб.	к.
	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	—	—	—	21454
	Итого по Болховскому уѣзду . . . . .	—	—	—	27334	74	5414	52
	<b>Карачевскій уѣздъ.</b>							
	<i>Орловско-Карачевскій трактъ</i>							
66/44	Замощеніе гати въ дер. Вшивкѣ.							
	Мощеніе . . . . .	378,00	2,00	—	8044	13	4044	13
	<i>Подъездной путь къ ст. Синезерки М. К. В. ж. д.</i>							
15в	Улучшеніе дороги замощеніемъ и удлинена гать.							
	Мостовая . . . . .	50,00	2,00	—	2658	09	420	88
	Планировка . . . . .	445,00	4,00	—				
	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	—	—	—	162258
	Итого по Карачевскому уѣзду . . . . .	—	—	—	10702	22	6087	59

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической смѣты				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		Руб.	к.	Руб.	к.	Руб.	к.	Руб.	к.	
—	—	—	—	421	75	207	20	—	—	
—	—	1656	75	3034	69	207	20	598	31	
										+391 р. 11 к.
Подряднымъ	Окончена, но не принята.	—	—	4013	30	—	—	—	—	Работа исполнена въ части.
Тоже.	Тоже.	—	—	300	—	—	—	120	88	
—	—	—	—	507	14	—	—	1115	44	
—	—	—	—	4820	44	—	—	1236	32	

Израсходовано:  
 въ 1909 г. . 2228 р. 21 к.  
 » 1910 г. . 300 р. — к.  
 Итого . 2528 р. 21 к.  
 Остатокъ получился вслѣдствіе выгодной сдачи работъ съ торговъ.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	<b>Брянскій уѣздъ.</b>							
	<i>Брянско-Трубчевскій трактъ.</i>							
	Укрѣпленъ оврагъ у дер. Тагановки съ устройствомъ моста.							
	Мостъ . . . . .	11,00	2,67	1,50	1090	92	1090	92
	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	—	—	44	73
	<b>Итого по Брянскому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	1090	92	1135	65
	<b>Трубчевскій уѣздъ.</b>							
	<i>Подгѣздной путь къ ст. Холмчи М.-К.-В. ж. д.</i>							
63	Устройство гати съ отчужденіемъ полосы земли.							
	Гать . . . . .	276,00	10,00	—	1407	95	1407	95
	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	—	—	161	23
	<b>Итого по Трубчевскому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	1407	95	1569	18

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подряднымъ	Не окончена.	—	—	1048	30	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	44	73	
—	—	—	—	1048	30	—	—	44	73	
Хозяйственно-подряднымъ.	Не окончена.	—	—	639	73	—	—	—	—	
—	—	—	—	54	61	—	—	106	62	
—	—	—	—	694	34	—	—	106	62	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.	Предположено къ израсходованію въ 1909 году	
		Длина.	Ширина.	Высота.		Руб.	К.
					Руб.	К.	
<b>Сѣвскій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	—	—	588 53
	<b>Итого по Сѣвскому уѣзду</b>	—	—	—	—	—	<b>588 53</b>
<b>Дмитровскій уѣздъ.</b>							
<i>Подѣздной путь къ ст. Камаричи М.-К.-В. ж. д.</i>							
19	Планировка полотна съ окопкой съ обѣихъ сторонъ канавами и устройствомъ 2 мостовъ.						
	Планировки . . .	1650,00	8	—	} 2500	—	—
	Канавы . . . . .	247,00	100 0,20	0,25			
	Мосты по . . . . .	2,00	2,20	0,66			
<i>Дорога изъ Кромского уѣзда въ село Михайловку, Курской губерніи.</i>							
46	Въ дер. Остаповой устроена мощеная гать съ двумя дубовыми мостами.						
	Земляное полотно	327,00	3,50	1,20	} 13581 70	4778 69	
	Мощеніе . . . . .	318,00	2,00	—			
	Мостъ № 1 . . . . .	30,00	2,66	1,20			
	Мостъ № 2 . . . . .	6,00	2,66	1,20			

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	579 53	
—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	579 53	
Подряднымъ.	Окончена въ 1910 г.	49	—	—	—	—	—	215 99	—	—	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1908 г. . 2556 р. 24 к.</p> <p>&gt; 1909 г. . 110 р. 75 к.</p> <p>&gt; 1910 г. . 49 р. — к.</p> <p>Итого . 2715 р. 99 к.</p> <p>Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе уплаты за яровые посѣвы.</p>
Хозяйственно подряднымъ.	Окончена и принята въ 1910 году.	4053 17	—	—	—	—	—	—	—	725 52	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1909 г. . 8803 р. 01 к.</p> <p>&gt; 1910 г. . 4053 р. 17 к.</p> <p>Итого 12856 р. 18 к.</p> <p>Остатокъ получился вслѣдствіе выгодной сдачи работъ съ торговъ.</p>

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы		Предположено въ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	—	—	—	674 34
	Итого по Дмитровскому уѣзду . . . . .	—	—	—	16081 70	5453 03		
	<b>Кромской уѣздъ.</b>							
	<i>Дорога изъ Орла черезъ села: Лаврово, Толубьево, Плоское, Гнилецъ и Сабуровку.</i>							
	Въ с. Плоскомъ мощеніе гатей съ планировкой и одерновкой откосовъ ихъ.							
	Гати . . . . .	210,00	6,00	—	2637 50	2637 50		
	Мощеніе . . . . .	150,00	2,50	—				
	<i>Дорога изъ города Кромъ на г. Дмитровскъ черезъ Глинки, Волки и село Чувардино.</i>							
	Улучшеніе дороги у села Красная Роца постройкою черезъ оврагъ „Кржавецъ“ постоянного моста съ мощеными вѣздами.							
	Мощеніе . . . . .	245,00	2,50-3,00	—	8011 56	8011 56		
	Мостъ . . . . .	10,00	2,67	2,70				

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
—	—	—	—	195 74	—	—	478 60			№№ соор. 1906, 1908
—	—	4102 17	195 74	215 99	1204 12					
								+988 р. 13 к.		
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	—	—	2052 90	—	—	—			
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	—	—	2849 40	—	—	—			

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходуванію въ 1909 году	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	—	—	486	62
	Итого по Кромскому уѣзду . . . . .	—	—	—	10649	06	11135	68
	<b>Малоархангельскій уѣздъ.</b>							
	<i>Подъездной путь къ ст. Русскій Бродъ М.-К.-В. ж. д. отъ с. Дроскова.</i>							
59	Построенъ заливаемый мостъ съ мощеными подъѣздами въ с. Пеньшинѣ.							
	Мостъ . . . . .	18,00	3,00	1,00	6826	83	—	—
	Дамба . . . . .	12,00	3,00	1,00				
	Подъѣзды . . . . .	120,00	4,00	—				
	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	—	—	94	56
	Итого по Малоархангельскому уѣзду . . . . .	—	—	—	6826	83	94	56
	<b>Ливенскій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ оконченныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	—	—	1186	45
	Итого по Ливенскому уѣзду . . . . .	—	—	—	—	—	1186	45

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
		—	—	46	—	—	—	440	62	№№ 4, 20 и 39.
		—	—	4948	30	—	—	440	62	
Хозяйственно-подряднымъ.	Окончена, но не принята.	264	37	—	—	568	61	—	—	Израсходовано: въ 1908 г. . 6810 р. 62 к. > 1909 г. . 320 р. 45 к. > 1910 г. . 264 р. 37 к. Итого . 7395 р. 44 к.
		—	—	131	40	36	84	—	—	№ 12.
		—	—	264	37	131	40	605	45	
		—	—	484	87	—	—	701	58	Соор. №№ 25, 30, 33 и 37.
		—	—	484	87	—	—	701	58	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣръ сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1909 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	<b>Елецкій уѣздъ.</b>							
	<i>Орловскій трактъ.</i>							
	Построенъ постоянный мостъ на каменныхъ устояхъ съ желѣзными балками, съ двумя промежуточными опорами (отв. 18,00 п. с.) черезъ р. Чернавку въ с. Чернавѣ съ мощеными сѣздами.							
	Мостъ . . . . .	20,50	2,80	3,25	12912	55	12912	55
	Сѣзды (общая длина) . . . . .	30,00	3,00	—				
	<b>Итого по Елецкому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	12912	55	12912	55
	Администрація . . . . .	—	—	—	—	—	30626	—
	<b>Итого по лит. Б . . . . .</b>	—	—	—	127463	48	106394	73
	<b>А всего по лит. А и Б . . . . .</b>	—	—	—	411124	86	327758	09

Какимъ способомъ производится работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотра, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1910 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1910 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Окончена въ 1910 году, но не принята.	—	—	19224	99	6312	44	—	—	Перерасходъ образовался: 1) вслѣдствіе неполнаго, прерывнаго и кратковременнаго спуска фабрикой подпорной воды, что вызвало необходимость производство работъ въ присутствіи воды, неоднократное поврежденіе работъ водою и снѣжность работъ (дорогія ночныя работы), 2) вслѣдствіе трудности и увеличенія количества работъ по разборкѣ рѣжей старой дамбы, состоящей изъ камней, дубовыхъ бревень и хвороста, 3) вслѣдствіе неблагоприятныхъ погодныхъ условий работъ и, наконецъ, 4) вслѣдствіе увеличенія стоимости облицовочнаго, штучнаго камня, въ виду необходимости лѣтней его заготовки.
—	—	—	—	19224	99	6312	44	—	—	
—	—	—	—	29363	78	—	—	1262	22	
—	—	6950	38	87085	73	8165	41	6431	52	
		94036 р. 11 к.		—1733 р. 89 к.						
—	—	40563	55	220790	36	27670	22	39850	77	
		261353 р. 91 к.		+12180 р. 55 к.						

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by the paper's texture and staining.


# ОБЩІЙ СВОДЪ

РАСХОДОВЪ ПО СУММАМЪ ДОРОЖНАГО КАПИТАЛА

за 1910 годъ.




Наименование уѣздовъ.	По техниче- скимъ смѣ- тамъ нечис- лено на ра- боты.		Предположено израсходовать въ 1910 году.									
			На работы прежнихъ лѣтъ.		На вновь предполо- женныя работы.		На ремонтъ исполнен- ныхъ и при- нятыхъ со- оруженій.		На содержа- ніе админи- страціи до- рожнаго от- дѣла, канце- ляріи и пр.		В С Е Г О.	
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.
<b>А. П о у ѣ з д</b>												
Орловскій . . . . .	29589	10	7855	53	10702	64	5500	—	711	17	24769	34
Мценскій . . . . .	28269	82	—	—	6055	74	5400	—	533	72	11989	46
Болховской . . . . .	29206	02	1698	32	4839	60	3375	—	515	25	10428	17
Карачевскій . . . . .	17051	85	9733	20	3905	41	4823	23	533	20	18995	04
Брянскій . . . . .	11887	45	—	—	8654	13	3233	32	671	31	12558	76
Трубчевскій . . . . .	8002	31	—	—	8002	31	3630	05	536	50	12168	86
Сѣвскій . . . . .	17370	—	2800	09	9620	—	930	—	546	28	13896	37
Дмитровскій . . . . .	12415	64	1494	35	7023	38	3870	97	504	10	12892	80
Бромской . . . . .	15732	06	—	—	12648	63	3351	56	499	—	16499	19
Малоархангельскій . . . . .	47558	53	12726	06	21159	44	5792	17	504	96	40182	63
Ливенскій . . . . .	42721	60	—	—	15149	71	5000	—	740	44	20890	15
Елецкій . . . . .	23815	—	11789	41	7208	09	6376	72	718	37	26092	59
Итого по лит. А . . . . .	283659	38	48096	96	114969	08	51283	02	7014	30	221363	36
<b>Б. П о г у б е р н</b>												
Орловскій . . . . .	23305	66	1113	90	10688	77	1234	47	—	—	13037	14
Мценскій . . . . .	17153	85	—	—	17153	85	—	—	—	—	17153	85
Болховской . . . . .	27334	74	1988	73	3211	25	214	54	—	—	5414	52
Карачевскій . . . . .	10702	22	—	—	4465	01	1622	58	—	—	6087	59
Брянскій . . . . .	1090	82	—	—	1090	92	44	73	—	—	1135	65
Трубчевскій . . . . .	1407	—	—	—	1407	95	161	23	—	—	1569	18
Сѣвскій . . . . .	—	—	—	—	—	—	588	53	—	—	588	53
Дмитровскій . . . . .	—	—	—	—	4778	69	674	34	—	—	5453	03
Бромской . . . . .	—	—	—	—	10649	06	486	62	—	—	11135	68
Малоархангельскій . . . . .	—	—	—	—	—	—	94	56	—	—	94	56
Ливенскій . . . . .	—	—	—	—	—	—	1186	45	—	—	1186	45
Елецкій . . . . .	—	—	—	—	12912	55	—	—	—	—	12912	55
Администрація . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	30626	—	30626	—
Итого по лит. Б . . . . .	463	—	3102	63	66358	05	6308	05	30626	—	106394	73
А всего по лит. А и Б . . . . .	411124	86	51199	59	181324	13	57591	07	37640	30	327758	09




Израсходовано въ 1910 году.										Противъ техни- ческихъ смѣтъ.				Примѣчаніе.	
На работы прежнихъ лѣтъ.		На вновь предполо- женныя работы.		На ремонтъ исполнен- ныхъ и при- нятыхъ со- оруженій.		На содержа- ніе админи- страціи до- рожнаго от- дѣла, канце- ляріи и пр.		В С Е Г О.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
<b>н о й ч а с т и.</b>															
5943	02	8062	97	7216	43	961	95	22184	37	—	—	2794	45		
536	06	5087	61	2700	87	658	98	8933	52	—	—	1358	34		
937	49	6181	92	3574	78	371	91	11066	10	1820	91	—	—		
1409	99	2445	80	2446	91	531	80	6834	50	—	—	2984	88		
—	—	5233	64	6019	88	666	64	11920	16	2769	72	—	—		
—	—	7665	77	3488	10	525	37	11676	24	—	—	489	62		
—	—	8941	87	543	87	654	01	12857	12	—	—	718	72		
515	33	6520	27	2579	93	522	32	10137	85	—	—	2128	63		
—	—	4063	72	1556	43	521	03	6141	18	—	—	1773	10		
7336	59	13696	18	2655	62	504	96	24193	35	—	—	4990	97		
3906	07	12786	87	3641	86	503	41	20838	21	5297	45	—	—		
10311	25	7559	37	2309	80	301	78	—	—	—	—	6563	81		
33613	17	88845	99	38734	48	6724	16	167317	80	19504	81	33419	25		
													+13914 р 44 к		
<b>с к о й ч а с т и.</b>															
927	09	10641	68	2035	23	—	—	13604	—	566	86	—	—		
—	—	10452	97	—	—	—	—	—	—	—	—	10452	97		
1656	75	2612	94	421	75	—	—	4691	44	—	—	391	11		
—	—	4313	30	507	14	—	—	4820	44	—	—	1236	32		
—	—	1048	30	—	—	—	—	1048	30	—	—	44	73		
—	—	639	73	54	61	—	—	639	73	—	—	106	62		
—	—	—	—	9	—	—	—	9	—	—	—	579	53		
4102	17	—	—	195	74	—	—	4297	91	—	—	478	10		
—	—	4902	30	46	—	—	—	4948	30	—	—	440	62		
264	37	—	—	131	40	—	—	395	77	605	45	—	—		
—	—	—	—	484	87	—	—	484	87	—	—	701	58		
—	—	19229	99	—	—	—	—	19224	99	6312	44	—	—		
—	—	—	—	—	—	29363	78	29363	78	—	—	1262	22		
6950	38	53836	21	3885	74	29363	78	94036	11	8165	41	6431	52		
													-1733 р 89 к		
40563	55	142082	20	42620	22	36087	94	261353	91	27670	22	39850	77		
													+12180 р 55 к		





18



( 5 )

