

к 338-1

0-88

*Син. журнал 7*  
*1912*

# ОТЧЕТЪ

Орловской Губернской Земской Управы

О ХОДЪ РАБОТЪ


по устройству дорожныхъ сооруженій изъ  
губернскаго дорожнаго капитала

за 1911 годъ.



ТИПОГРАФІЯ С. А. ЗАЙЦЕВЪ  
Орель—1912.

12/5/52



к838-1

0-88

# ОТЧЕТЪ

Орловской Губернской Земской Управы


О ХОДЪ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооруженийъ изъ  
губернскаго дорожнаго капитала

за 1911 годъ.

410269  
КРАЕВЕДЕНИЕ  
2009

КР-2017



ОРЕЛЬ.

Типографія С. А. Зайцевой.

1912.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	А. Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго Капитала уѣздными земствами.							
	<b>Орловскій уѣздъ.</b>							
	<i>Наугорскій трактъ.</i>							
29	Продолжена мощеная гать на 10 верстѣ близъ Сапожниковскихъ Дворовъ . . . . .	462	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	—	6430	—	—	—
	<i>Лавровская дорога.</i>							
46a	Построена мощеная гать въ с. Лавровѣ . . . . .	341,25	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2	—	2545	34	1035	93
86	<i>Курскій трактъ.</i>							
51/47	Продолжена мощеная гать на 2—3 верстахъ и мостъ на каменныхъ опорахъ.		4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>					
	Гать . . . . .	575,8	2	—	8230	55	8230	55
	Отверст.							
	Мостъ . . . . .	1,00	3,00	05				
	<i>Подъездные пути къ станціи Зміевкѣ.</i>							
47/37	Построенъ мостъ на каменныхъ опорахъ и къ нему мощеные вѣзды въ деревнѣ Марьевкѣ.		3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>					
	Гать . . . . .	52	2	—	2740	86	100	—
	Мостъ . . . . .	3,30	2,67	1,75				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или поряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Работа окончена.	2116	07	—	—	—	—	309	54	Израсходовано: въ 1909 г. . . 400 р. — к > 1910 г. . . 3604 р. 39 к > 1911 г. . . 2116 р. 07 к Итого . 6120 р. 46 к Остатокъ объясняется болѣе дешевой заготовкой камня.
Тоже.	Тоже.	713	55	—	—	—	—	318	88	Израсходовано: въ 1909 г. . . 1219 р. 81 к > 1910 г. . . 293 р. 10 к > 1911 г. . . 713 р. 55 к Итого . 2226 р. 46 к Остатокъ объясняется болѣе дешевой заготовкой камня.
Тоже.	Тоже.	—	—	5990	49	—	—	2240	06	Остатокъ объясняется болѣе дешевой заготовкой камня и песку.
Тоже.	Тоже.	233	15	—	—	—	—	47	87	Израсходовано: въ 1910 г. . . 2459 р. 84 к. > 1911 г. . . 233 р. 15 к. Итого . 2692 р. 99 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
50/81	<i>Подъездные пути къ станци Нарышкино.</i>							
	Построенъ мостъ съ 3 ледорѣзками и къ нему мощные въѣзды.		3 1/2					
	Гать . . . . .	180,00	2	—	5022	12	5022	12
Мостъ . . . . .	12,00	2,76	1,88					
48	<i>Отдѣльный пунктъ вѣс. Зміево.</i>							
	Построенъ деревян. мостъ съ 4-мя ледорѣзками и мощные въѣзды.		3 1/2					
	Гать . . . . .	80,7	2	—	7961	78	500	—
Мостъ . . . . .	23,67	2,67	2,50					
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	6200	—	6200	—
—	На разъѣзды членовъ управы и 1% вознагражденіе	—	—	—	—	—	711	17
	<b>Итого по Орловскому уѣзду . . .</b>	—	—	—	<b>39130</b>	<b>65</b>	<b>21799</b>	<b>77</b>

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или поряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Работа не окончена.	—	—	2801	58	—	—	2220	54	
Тоже.	Работа окончена.	2331	39	—	—	—	—	27	26	Израсходовано: въ 1910 г. . 5603 р. 13 к. > 1911 г. . 2331 р. 39 к. Итого . 7934 р. 52 к.
—	—	—	—	6217	87	17	87	—	—	
—	—	—	—	703	80	—	—	—	737	
—	—	5394	16	15713	74	17	87	5171	52	
		21107 р. 90 к.		+5153 р. 65 к.						

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженихъ.			По техни- ческимъ смѣтамъ ис- числено на работы.		Предположено къ израсхо- дованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
<b>Мценскій уѣздъ.</b>								
<i>Мценско-Болховской тракту.</i>								
74	Мостовая къ дер. Выскре- бенцевой отъ существующей мостовой въ уроч. „Сухая-Зуша“.							
	Мостовая . . . . .	527,00	3,00	—	} 6940 16	3271	—	
	Земляное полотно.	527,00	3,00	—				
8	Паромная переправа въ дер. Карандаковой черезъ рѣку Оку . . . . .	—	—	—	480	480	—	
<i>Мценско-Курскій трактъ.</i>								
57	Мостовая въ Стрѣлецкой слободѣ:							
	а) Продолженіе къ церкви св. апост. Петра и Павла.							
	Мостовая . . . . .	133,50	3,00	—	} 1524 40	920	—	
	Земляное полотно.	133,50	3,00	—				
76	Мостовая въ урочищѣ „Грачики“:							
	Мостовая . . . . .	76,00	2,50	—	} 1286 81	—	—	
	Шоссировка . . . . .	19,00	2,50	—				
	Земляное полотно.	95,00	3,50	—				

Какимъ способомъ про- изводилась ра- бота, хозяй- ственнымъ или поряд- нымъ.	Когда работа окон- чена, осмотрѣ- на, или при- нята Губерн- скимъ Зем- ствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На оконча- ніе и про- долженіе ра- ботъ преж- нихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерас- ходъ.		Сбереже- ніе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйствен- нымъ.	Неокончена.	—	—	2904	74	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . . 372 р. — к. » 1911 г. . . 2904 р. 74 к. Итого . 3276 р. 74 к.
Тоже.	—	—	—	363	11	—	—	116	89	
Тоже.	Неокончена.	—	—	527	70	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . . 60 р. — к. » 1911 г. . . 527 р. 70 к. Итого . 587 р. 70 к.
Тоже.	Окончена въ 1911 г.	114	60	—	—	—	—	210	71	Израсходовано: въ 1910 г. . . 961 р. 50 к. » 1911 г. . . 114 р. 60 к. Итого . 1076 р. 10 к. Остатокъ получился благо- даря выгодной покупкѣ камня

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
29 <sup>a</sup>	<i>Мценско-Бѣлевскій трактъ.</i>							
	Мостовая отъ г. Мценска до Висильской горы.							
	Мостовая . . . . .	275,00	3,00	—	} 3085	21	—	—
Земляное полотно.	275,00	3,40	—					
56 <sup>a</sup>	<i>Орловско-Новосильскій трактъ.</i>							
	Мостовая у 2-хъ мостовъ въ с. Аржаномъ.							
	Мостовая . . . . .	100,00	2,50	—	} 1451	41	—	—
Земляное полотно.	100,00	5,00	—					
75	<i>Орловско-Ливенскій трактъ.</i>							
	Мостовая у д. Давыдовки.							
	Мостовая . . . . .	50,00	2,50	—	} 986	98	986	98
Земляное полотно.	50,00	2,50	—					
48	<i>Подъездные пути:</i>							
	Отъ с. Клейменова къ ст. „Отрада“—Паромная переправа черезъ р. Оку у дер. Жуковки . . . . .	—	—	—	480	—	480	—
63	<i>Отъ с. Долгаго къ ст. Становой Колодезь.</i>							
	Мостъ и гать въ с. Богородицкомъ.							
	Мостъ . . . . .	12,00	2,67	2,40	} 2228	50	—	—
Гать . . . . .	34,00	4,00	—					

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
Хозяйственнымъ.	Начата постав. матеріала.	—	—	175	—	—	—	—	—	—	Работа 1912 г.
Тоже.	Не окончена.	395	54	—	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . 150 р. — к > 1911 г. . 395 р. 54 к Итого . 545 р. 54 к
Тоже.	Окончена въ 1911 г.	—	—	782	—	—	—	—	—	—	Расчетъ не законченъ.
Тоже.	—	—	—	312	70	—	—	167	30	—	
Тоже.	Не окончена.	325	14	—	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . 1504 р. 33 к. > 1911 г. . 325 р. 14 к. Итого . 1829 р. 47 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
—	Пособіе О-ву с. Нарыкова на постройку моста . . . .	—	—	—	—	—	300	—
—	Пособіе О-ву дер. Ачкасовой на замощеніе горы . . . .	—	—	—	—	—	400	—
—	На ремонтъ и содержаніе оконченныхъ сооружений . . . .	—	—	—	5400	—	5400	—
—	Содержаніе лошадей и инвентаря . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
—	Содержаніе и разѣзды десятника . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
—	На разѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденія служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	533	20
Итого по Мценскому уѣзду . . . . .		—	—	—	23863	47	12771	18
<b>Болховской уѣздъ.</b>								
<i>Орловско-Болховской трактъ.</i>								
21 <sup>6</sup>	Стрѣлецкая гать:							
	а) земляное полотно . . . .	160,00	5,00	—	2761	80	300	—
	б) мощеніе . . . . .	160,00	3,00	—				
	в) переѣздные мостики 2 по	3,00	2,67	0,35				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
—	—	—	—	300	—	—	—	—	—	Остальные подлежатъ выдачѣ.
—	—	—	—	247	60	—	—	—	—	
—	—	—	—	4419	20	—	—	980	80	
—	—	—	—	552	07	552	07	—	—	
—	—	—	—	360	—	360	—	—	—	
—	—	—	—	506	81	—	—	26	39	Кредитъ на означенные расходы предусмотрѣны сметами на работы.
—	—	835	28	11450	93	912	07	1502	09	
—	—	12286	р.	21	к.	+590	р.	02	к.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Хозяйственно-подряднымъ.	Принята 23 июня 1910 г.	300	—	—	—	—	—	282	93	Израсходовано: въ 1908 г. . 647 р. 85 к. » 1909 г. . 1531 р. 02 к. » 1911 г. . 300 р. — к. Итого . 2478 р. 87 к. Остатокъ получился вслѣдствіе болѣе дешевой покупки камня.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техни- ческимъ смѣтамъ ис- числено на работы.		Предположено къ израсхо- дованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ. К.			РУБ. К.
					РУБ.	К.		
34	<i>Бллевско-Болховской трактъ.</i>							
	Улучшеніе подъема на Ро- говскую гору къ городу Бол- хову съ шоссировкой по гати и мощеніемъ концовъ.							
	Шоссировка . . . . .	245,00	2,50	—	6508 05	3155 —		
Мощеніе . . . . .	40,00							
1 <sup>г</sup>	<i>Плохинскій трактъ.</i>							
	Мощеніе Хотѣтовской гати съ устройствомъ 5 шт. дре- нажей.							
	Мощеніе . . . . .	60,00	2,50	—	689 85	689 85		
	Уплачено въ счетъ по- ставки матеріаловъ для со- оруженія № 1 <sup>ж</sup> . . . . .							
	Содержаніе десятника и ремонтчиковъ . . . . .							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооруженій .					2788 90		
	На разъѣзды членовъ уѣзд- ной управы и 1% вознагра- жденіе служащимъ канцеля- ріи . . . . .					571 31		
	Итого по Болховскому уѣзду . . . . .				9959 70	7505 06		

Какимъ способомъ про- изводилась ра- бота, хозяй- ственнымъ или подряд- нымъ.	Когда работа окон- чена, осмотрѣ- на, или при- нята губерна- скимъ Зем- ствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической смѣты				Примѣчаніе.
		На работы 1911 годъ.		Перерас- ходъ.	Сбереже- ніе.	На работы 1911 г.		Перерас- ходъ.	Сбереже- ніе.	
		РУБ.	К.			РУБ.	К.			
Хозяйственно-подряднымъ.	Не окончена.	4303 62	—	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . 3339 р. 25 к. > 1911 г. . 4303 р. 62 к. Итого . 7642 р. 87 к. Перерасходъ ожидается вслѣдствіе дороговизны камня и песку.
Тоже.	Окончена, но не принята.	—	—	722 85	33	—	—	—	—	Перерасходъ образовался вслѣдствіе болѣе дорогой покупки песка и увеличенія земляныхъ работъ.
—	—	—	—	122 —	—	—	—	—	—	Кредитъ на означенные расходы предусмотрѣнъ смѣтами на работы.
—	—	—	—	853 12	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2778 82	—	—	—	10 08	—	
—	—	—	—	417 68	—	—	—	153 63	—	
—	—	4603 62	4894 47	33	—	446 64	—	—	—	
		9498 р. 09 к.		+413 р. 64 к.						



№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
40 <sup>a</sup>	<i>Карачевско-Дмитровский трактъ.</i>							
	Мостъ и гать въ д. Новой Слободѣ.							
	Мостъ . . . . .	7,00	2,67	1,00	1275	29	1275	29
Гать . . . . .	72,00	4,00	0,45					
73	<i>Карачевско-Съевскій трактъ.</i>							
	Устройство моста и гати за Рудаковскими Дворами.							
	Мостъ . . . . .	5,00	2,67	1,10	824	68	824	68
Гать . . . . .	114,50	4,00	0,20					
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	4272	59	4272	59
—	Внесено въ уплату %/о/о и погашеніе долга по правительственной субсидіи, выданной Орловскому земству для работъ въ Карачевскомъ уѣздѣ въ суммѣ 22500 руб.	—	—	—	1409	99	1409	99
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляри . . . . .	—	—	—	—	—	536	50
Итого по Карачевскому уѣзду . . . . .		—	—	—	20383	73	20920	23

4182269

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1911 г.	—	—	15	25	16	20	—	—	1276 р. 24 к. за работы подлежатъ уплатѣ въ 1912 году; перерасходъ образовался вслѣдствіе удлиненія гати и увеличенія земляныхъ работъ. Работа закончена.
Хозяйственнымъ.	1911 г.	465	48	359	20	—	—	—	—	Сдѣланъ мостъ и часть земляной работы; остальную земляную работу предположено исполнить въ 1912 г.
—	—	—	—	3008	18	—	—	—	—	1264 41
—	—	—	—	1409	99	—	—	—	—	
—	—	—	—	550	64	14	14	—	—	
		465	48	13228	39	121	83	1793	85	
		13693 р. 87 к.				+1672 р. 02 к.				

Орловская областная  
 БИБЛИОТЕКА  
 им. А. К. Крупской

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.				
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.			
	<b>Брянскій уѣздъ.</b>										
	<i>Трактъ Дубровка-Рогиндино.</i>										
9	Въ с. Гатьковѣ черезъ р. Сѣнну. Перемощена старая мостовая, и замощены оба спуска къ мосту заново, а также устроены 3 переѣздныхъ мостика и вымощенъ камнемъ переѣздъ. Новою каменной мостовой . . . . . Перемощено старой мостовой . . . . . 3 переѣздныхъ мостика по . . . . .	210,00	2,00	—	3695	40	3695	40			
	<i>Трактъ Почепъ-Жуковка.</i>										
196	Въ д. Стипково черезъ р. Столбянку устроены мостъ, земляная гать съ хворостянымъ укрѣпленіемъ и перепускной мостикъ. Мостъ . . . . . Перепускной мостикъ . . . . . Гать . . . . . Хворостяное укрѣпленіе . . . . .	14,00	2,67	1,92					2320	57	2320
		1,67	2,67	0,50							
		110,00	3,50	0,82							
		110,00	2,00	—							

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подряднымъ.	Окончена и принята уѣздной управой.	—	—	3802	22	106	82	—	—	Перерасходъ образовался въ виду увеличенія работъ и удорожанія песку.
Тоже.	Не окончена.	—	—	1000	—	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходовано въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.
194	<i>Трактъ Дубровка-Грабовка</i> У Шискаревой будки устроенъ мостъ и земляная мощеная камнемъ гать.							
	Мостъ . . . . .	4,00	2,67	1,00	1238	22	1238	22
	Гать . . . . .	32,00	3,50	0,60				
Мощеніе . . . . .	69,00	2,00	—					
195	На 7 верстѣ отъ ст. Дубровки устроенъ мостъ и земляная, мощеная камнемъ гать.							
	Мостъ . . . . .	4,00	2,67	0,80	979	01	979	01
	Гать . . . . .	56,00	3,50	0,50				
Мощеніе . . . . .	54,20	2,00	—					
130	<i>Трактъ Людинка-Грабовка.</i> У моста на рѣкѣ Надвѣ устроена часть каменной мостовой.							
	Мощеніе . . . . .	80,00	2,00	—	4205	14	4205	14
191	<i>Трактъ с. Акулчи — ст. Клытня.</i> Вблизи д. Аленинар. Черной устроенъ мостъ и земляная часть съ хворостянымъ укрѣпленіемъ.							
	Мостъ . . . . .	16,00	2,67	1,67	3151	38	3151	38
	Гать . . . . .	72,00	3,50	1,12				
Хворостяное укрѣпленіе . . . . .	72,00	2,00	—					

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ		Обереженіе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена и принята уѣздной земской управой.	—	—	1054	20	—	—	184	02	Остатокъ образовался въ виду удешевленія работъ и матеріаловъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	1100	20	121	19	—	—	Перерасходъ образовался въ виду увеличенія количества работъ.
Тоже.	Не окончена.	—	—	1895	—	—	—	—	—	Работа, за отсутствіемъ средствъ, раздѣлена на 2 года 1911 и 1912 г.
Тоже.	Окончена и принята уѣздной земскою управою.	—	—	2079	—	—	—	1072	38	Остатокъ образовался въ виду уменьшенія количества земляныхъ работъ и болѣе дешевой сдачи работъ и матеріаловъ.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходовать въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
190	Въ с. Акуличахъ черезъ р. Опоротъ устроены мостъ и гать, укрѣпленная хворостомъ.  Мостъ . . . . . Земляная гать . . . . . Хворостяное укрѣпленіе . . . . .  <i>Подъездной путь къ Брянскому заводу.</i> Изъ района Супоневской и Елисеѣвской волостей.							
		19,00	2,67	2,00	5432	65	5432	65
		108,00	3,50	1,55				
		150,00	2,00	—				
192	Въ с. Толмачевѣ сдѣлано хворостяное укрѣпленіе дороги и поставлены укосины у моста.  Хворостяное укрѣпленіе . . . . .  <i>Отдѣльный пунктъ.</i>							
		30,00	2,00	—				
					По дополн. сметѣ 390	40	941	33
181	Въ д. Мармазовкѣ у моста, устроеннаго въ 1910 году, сдѣлана земляная гать, замощенная камнемъ.  Гать . . . . . Каменная мостовая							
		55,00	3,50	0,68	3458	66	2828	66
		165,00	2,00	—				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подряднымъ.	Окончена и принята уѣздною земскою управою.	—	—	4254	82	—	—	1177	83	Остатокъ образовался въ виду уменьшенія земляныхъ работъ и отмены постройки 2-хъ переѣздныхъ мостиковъ.
Тоже.	Не окончена.	50	50	550	—	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена и принята уѣздною управою.	—	—	2680	80	—	—	147	86	Израсходовано: въ 1910 г. . . 630 р. — к. » 1911 г. . . 2680 р 80 к. Итого . 3310 р. 80 к. Остатокъ образовался въ виду уменьшенія количества работъ и болѣе дешевой сдачи работъ и матеріаловъ.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	4034	82	4034	82
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	646	28
	Итого по Брянскому уѣзду . . . . .	—	—	—	29457	18	29473	46
	<b>Трубчевскій уѣздъ.</b>							
	<i>Трубчевско-Почепской трактъ.</i>							
3а	Подсыпка и замощеніе Паровической гати и постройка моста при ней.							
	Гать . . . . .	82,00	4,00	—	2227	10	2227	10
	Мощеніе . . . . .	82,00	2,00	—				
	Мостъ . . . . .	6,50	2,67	1,15				
	<i>Трубчевско-Брянскій трактъ.</i>							
	(Отъ с. Уручья до границы Брянскаго уѣзда).							
21б	Постройка деревяннаго моста на Козловской гати черезъ рѣку Посковку, съ прокопкою новаго русла, засыпкою стараго и перемощеніемъ въѣздовъ.							
	Мостъ . . . . .	15,00	3,00	1,80	2352	28	2352	28
	Перемощеніе въѣздовъ . . . . .	36,00	3,50	—				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
—	—	—	—	5479	56	1444	74	—	—	
—	—	—	—	649	95	367	—	—	—	
—	—	59	50	24545	75	1676	42	2582	09	
		24605 р. 25 к.				+905 р. 67 к.				
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	2237	82	10	72	—	—	Перерасходъ образовался вслѣдствіе увеличенія длины земляной гати и мощенія.
Тоже.	Тоже.	—	—	1500	69	—	—	451	12	Израсходовано: въ 1911 г. . 1500 р. 69 к Подлежитъ выдачѣ: » 1912 г. . 400 р. 47 к. Итого . 1901 р. 16 к. Остатокъ образовался въ виду выгодной сдачи работъ и дешевой покупки матеріаловъ.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислен на работы.		Предположено израсходовать въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
55 <sup>a</sup>	<i>Трубчевско-Карачевскій трактъ.</i> (Отъ с. Гололобова до границы Карачевского уѣзда).							
	Продолженіе замощенія гати въ д. Мосткахъ по направленію къ г. Карачеву. Мощеніе . . . . .	80,00	2,00	—	1607	95	241	13
23	<i>Трубчевско-Брянскій трактъ.</i> (Отъ гор. Трубчевска до с. Уручья).							
	Подсыпка замощенія Рядчинской гати и постройка деревяннаго моста при ней. Гать . . . . .	100,00	4,00	—	3535	35	3535	35
	Мощеніе . . . . .	130,30	2,00	—				
Мостъ . . . . .	12,00	2,67	1,50					
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооруженій .	—	—	—	3630	05	3630	05
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи.	—	—	—	—	—	533	72
	Итого по Трубчевскому уѣзду . . . . .	—	—	—	13352	73	12519	63

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подряднымъ.	Окончена но не принята.	151	55	—	—	—	—	89	58	Израсходовано: въ 1910 г. . 1366 р. 82 к. > 1911 г. . 151 р. 55 к. Итого . 1518 р. 37 к. Остатокъ образовался вследствие выгодной сдачи работъ и дешевой покупки матеріаловъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	3487	15	—	—	48	20	Остатокъ образовался въ виду выгодной сдачи работъ и матеріаловъ.
—	—	—	—	1940	42	—	—	1689	63	—
—	—	—	—	572	83	39	11	—	—	—
—	—	151	55	9738	91	49	83	2278	53	—
		9890 р. 46 к.				+2228 р. 70 к.				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
<b>Сѣвскій уѣздъ.</b>								
<i>Орловско-Сѣвскій трактъ.</i>								
23	Постройка деревяннаго моста съ одиннадцатью ледорѣзами при немъ черезъ р. Сѣвъ, вблизи Ямской слободы							
	Мостъ . . . . .	56,00	3,00	2,00	9550	—	9550	—
22	Замощеніе гати камнемъ на разливѣ рѣки Сѣви, на мѣстѣ засыпаннаго моста, вблизи сооружения № 23.							
	Мощеніе . . . . .	36,00	3,00	—	525	—	525	—
<i>Сѣвско-Карачевскій трактъ.</i>								
100	Постройка деревяннаго моста черезъ разливъ ручья въ Ямской слободѣ и земляной гати.							
	Мостъ . . . . .	14,50	2,67	1,35	1450	—	266	06
	Земляная гать . .	105	3,50	—				
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	1000	—	1000	—
—	На ремонтъ и приобрѣтеніе инструментовъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденіе служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	515	25
	<b>Итого по Сѣвскому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	12525	—	12232	89

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подряднымъ.	Не окончена.	—	—	8533	09	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена, но не принята.	—	—	525	—	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена въ 1910 г., но не принята.	310	53	—	—	44	47	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . 1183 р. 94 к. > 1911 г. . 310 р. 53 к. Итого . 1494 р. 47 к.
—	—	—	—	846	17	—	—	153	83	
—	—	—	—	20	29	20	29	—	—	
—	—	—	—	376	58	—	—	138	67	
—	—	310	53	10301	13	64	76	292	50	
		10611 р. 66 к.				+227 р. 74 к.				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходовано въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
<b>Дмитровский уѣздъ.</b>								
<i>Большой Кіевскій трактъ.</i>								
3	Въ селѣ Чувардинѣ смѣна настиловъ двухъ мостовъ, забивка ряда мостовыхъ свай и постройка 3-хъ ледорѣзовъ.							
	Мостъ № 1 . . . . .	17,00	2,67	1,40	894	90	931	29
	Мостъ № 2 . . . . .	8,00			259	47		
					Въ 1910 г.			
					Въ 1911 г.			
57	Противъ села Соломеннаго земляная, балластированная пескомъ гать съ деревяннымъ мостомъ.							
	Мостъ . . . . .	3,00	2,67	0,50	640	36	640	36
	Гать . . . . .	56,00	4,00	—				
58	Противъ села Морева земляная, балластированная пескомъ гать съ деревяннымъ мостомъ.							
	Мостъ . . . . .	1,67	2,67	0,50	631	10	631	10
	Гать . . . . .	64,00	4,00	—				
13	На Квяжьей гати рабочій водоспускъ при мельницѣ съ переѣзднымъ черезъ него мостомъ.							
	Мостъ . . . . .	3,00	3,00	0,70	1843	21	921	61

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ	Окончена, но не принята.	—	—	879	82	—	—	514	47	Израсходовано: въ 1910 г. . 223 р. 08 к. » 1911 г. . 879 р. 82 к. Итого . 1102 р. 90 к.  Остатокъ получился вслѣдствіе болѣе дешевой заготовки лѣсного матеріала.
Тоже.	Тоже.	—	—	459	17	—	—	181	19	Остатокъ получился вслѣдствіе болѣе дешевой заготовки лѣсного матеріала.
Тоже.	Тоже.	—	—	489	89	—	—	141	21	Остатокъ получился вслѣдствіе болѣе дешевой заготовки лѣсныхъ матеріаловъ.
Тоже.	Не окончена.	—	—	827	—	—	—	—	—	Остальной расходъ въ 921 р. 60 коп. принимаетъ на себя владѣлецъ мельницы.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений	Размѣры сооружений въ саженихъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
<i>Съско-Карачевскій трактъ.</i>								
52	Противъ Городищенскаго завода постройки: черезъ одинъ оврагъ мостъ на деревянныхъ стѣнкахъ, съ мощеными въѣздами, и черезъ другой оврагъ—деревянная труба съ земляной насыпью.							
	Мостъ . . . . .	3,00	2,67	1,60	1437	13	1437	13
	Труба . . . . .	7,00	0,67	0,81				
	Мощеніе . . . . .	12,00	2 00	—				
<i>Отдѣльный пунктъ.</i>								
56	Въ дер. Лубенскѣ мощеная гать и деревянный мостъ при ней.							
	Мостъ . . . . .	12,00	2,67	1,60	4592	92	4592	92
	Мощеніе . . . . .	85,00	2,00	—				
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	3870	97	3870	97
	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	504	10
	<b>Итого по Дмитровскому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	14170	06	13529	48

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	1250	51	—	—	186	62	Остатокъ получился вслѣдствіе уменьшенія количества земляныхъ работъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	3987	61	—	—	596	31	Предстоитъ израсход. 9 р.
—	—	—	—	2176	24	—	—	1694	73	Остатокъ получился вслѣдствіе уменьшенія земляныхъ и дерювыхъ работъ.
—	—	—	—	511	29	7	19	—	—	
—	—	—	—	10581	53	7	19	2851	53	
						+2844 р. 34 к.				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
<b>Кромской уѣздъ.</b>								
<i>Кромы-Михайловскій трактъ.</i>								
29	Въ с. Ломовцѣ устройство постоянного дубоваго моста черезъ р. Ракитню и мощеной гати къ нему.							
	Мостъ . . . . .	14,00	2,67	1,60	4661	55	1288	62
	Гать . . . . .	87,00	4,00	1,60				
<i>Кромы-Сабуровская проселочная дорога.</i>								
37	Улучшеніе части тракта въ д. Ниж.-Каменецъ устройствомъ постоянного дубоваго моста, черезъ р. Тросну.							
	Мостъ . . . . .	18,00	2,67	2,20	5608	20	3787	28
	Мощеніе . . . . .	120,00	2,00	—				
<i>Кромы-Красниковская проселочная дорога.</i>								
38	Улучшеніе части тракта въ дер. Шарыкиной устройствомъ постоянного дубоваго моста черезъ р. Тешимку.							
	Мостъ . . . . .	14,00	2,67	3,35	5462	31	3510	01
	Мощеніе . . . . .	140,00	2,00	—				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.	Сбереженіе.			
		РУБ.	К.	РУБ.	К.			РУБ.	К.	
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1911 г., но не принята.	777	89	—	—	—	—	510	73	Израсходовано: въ 1908 г. . 1350 р. — к. > 1909 г. . 1732 р. 43 к. > 1910 г. . 290 р 50 к. > 1911 г. . 777 р 89 к. Итого . 4150 р. 82 к.
Тоже.	Тоже.	2705	27	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . 1820 р. 92 к. > 1911 г. . 2705 р. 27 к. Итого . 4526 р. 19 к.
Тоже.	Тоже.	2620	35	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1910 г . 1952 р. 30 к. > 1911 г . 2620 р. 35 к. Итого . 4572 р. 65 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	—	—	—	3794 37
—	На разѣзды членовъ уѣздной управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденія служащимъ канцеляріи.	—	—	—	—	—	—	499 —
Итого по Кромскому уѣзду . . . . .		—	—	—	15732 06	—	—	12879 28
<b>Малоархангельскій уѣздъ.</b>								
<i>Подгыздной путь отъ г. Малоархангельска къ ст. Малоархангельскъ М-К. жел. дор.</i>								
28 <sup>ж</sup>	У города, по землѣ крестьянъ 1-й подгородней слободы, устроены деревянные трубы съ мощеніемъ полотна дороги, планировкой и отчужденіемъ земли.							
	Планировка . . . . .	400,00	10,00	—	} 11938 —	} 11938 —		
	Мощеніе . . . . .	394,40	2,50	—				
	Дер. трубы 2 по . . . . .	1,30	3,00	0,50				
	„ „ 1 . . . . .	2,00	3,00	0,60				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
—	—	—	—	4191 38	—	—	397 01	—	—	Перерасходъ этотъ покрывается деньгами которыми должны поступить въ 1912 г. за проданный старый лѣсъ отъ ремонтовъ, на сумму около 400 руб.
—	—	—	—	505 96	—	—	6 96	—	—	
—	—	6103 51	4697 34	—	—	—	403 97	510 93	—	+106 р. 76 к.
—	—	10800 р. 85 к.	—	—	—	—	—	—	—	
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1911 г., но не принята.	—	—	8548 75	—	—	—	—	3389 25	Остатокъ объясняется еще не состоявшейся уплатой за отчужденіе земли и выгодной покупкой камня.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
35	По деревнѣ Вавилоновкѣ устроены 2 деревянныхъ трубы и переѣздные мостики, а также замощено полотно дороги между дер. Вавилоновкой и Гриневкой, спланирована дорога съ отчужденіемъ земли.							
	Насыпь . . . . .	340,00	4,00	0,3	} 13681 90	} 3351 55		
	Мощеніе . . . . .	338,70	2,50	—				
	Планировка . . . . .	400,00	10,00	—				
	Деревянная труба.	2,00	3,00	0,6				
„ „ . . . . .	1,3	3,00	0,5					
36	Между дер. Гриневкой и с. Протасовымъ спланирована дорога съ отчужденіемъ земли и мощеніе полотна дороги у д. Гриневки.							
	Планировка . . . . .	400,00	10,00	—	} 2037 92	} 2037 92		
	Мощеніе . . . . .	150,00	2,50	—				
37	Въ селѣ Протасовѣ устроенъ деревянный водосливъ и труба, а также замощено полотно дороги по плотинѣ и спуску къ церкви.							
	Насыпь . . . . .	455,00	4,00	0,2	} 11475 74	} 1743 86		
	Мощеніе . . . . .	250,75	2,50	—				
	Водосливъ . . . . .	2,80	3,00	0,4				
	Труба . . . . .	1,25	3,00	0,5				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотра, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.		
—	Скончена въ 1910 г., но не принята.	1111	70	—	—	—	—	—	—	2239 85	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1909 г. . 3389 р. 76 к.</p> <p>» 1910 г. . 6940 р. 59 к.</p> <p>» 1911 г. . 1111 р. 70 к.</p> <p>Итого . 11442 р. 05 к.</p> <p>Остатокъ объясняется не уплатою за отчужденіе земли, а также измѣненіемъ плана мощенія и экономіей въ работахъ.</p>
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	400	—	—	—	—	—	—	—	—	
Тоже.	Окончена въ 1910 г., но не принята.	1442	73	—	—	—	—	—	—	301 13	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1910 г. . 9731 р. 88 к.</p> <p>» 1911 г. . 1442 р. 73 к.</p> <p>Итого . 11174 р. 61 к.</p> <p>Остатокъ объясняется болѣе дешевой сдачей работъ.</p>

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техни-ческимъ смѣтамъ ис-числено на работы.		Предположено къ израсхо-дованію въ 1911 году.					
		Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.				
37 <sup>a</sup>	По с. Протасову мощеніе полотна дороги по берегу пруда между церковью и плотиной.  Мощеніе . . . . .	200,00	2,50	—	4845	—	4845	—				
	<i>Молоархангельско-Ливенскій трактъ</i>											
10 <sup>b</sup>	У д. Юдинки со стороны с. Ивани мощеніе полотна дороги по спуску.  Мощеніе . . . . .	100,00	2,00	—	1637	05	—	—				
	<i>Молоархангельско-Орловскій трактъ</i>											
32 32 <sup>a</sup> 32 <sup>b</sup>	Въ дер. Никитовкѣ уст-роены деревянные мостъ и замощены подъѣзды къ нему.  Мостъ . . . . . Подъѣзды . . . . . Мощеніе . . . . .	10,00 580,00 150,00	2,67 4,00 2,00	1,50 — —	8739	01	—	—				
2 <sup>a</sup>	По селу Куракину замоще-но полотно дороги.  Мощеніе . . . . .	105,00	2,00	—					2527	37	979	84

Какимъ способомъ про-изводилась ра-бота, хозяй-ственнымъ или подряд-нымъ.	Когда работа окон-чена, осмотрѣ-на, или при-нята Губер-скимъ Зем-ствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической смѣты				Примѣчаніе.
		На оконча-ніе и про-долженіе ра-ботъ преж-нихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерас-ходъ.		Сбереже-ніе.		
		Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1911 г., но не принята.	—	—	4559	34	—	—	285	66	Остатокъ объясняется болѣе дешевой сдачей работъ.
Тоже.	Тоже въ 1909 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1908 г. . . 300 р. — к. » 1909 г. . . 1200 р. — к. » 1910 г. . . 92 р. 41 к. Итого . 1592 р. 41 к.
Смѣшаннымъ.	Тоже.	—	—	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1907 г. . . 645 р. 50 к. » 1908 г. . . 742 р. 03 к. » 1909 г. . . 4051 р. 78 к. » 1910 г. . . 1416 р. 77 к. Итого . 6856 р. 08 к.
—	Не окончена.	4	50	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . . 1547 р. 53 к. » 1911 г. . . 4 р. 50 к. Итого . 1552 р. 03 к.



№№ сооружений.	Названіе уѣздовъ и сооружений	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
47 <sup>1</sup>	Постройка моста на каменныхъ стѣнкахъ съ желѣзными балками, сръзка выѣзда, насыпка дамбы съ замощеніемъ дамбы и выѣзда на Шатиловской горѣ. Мостъ . . . . . Мощеніе . . . . .	3,50 264,00	3,60 2,00	1,50 —	} 8065 78	342 56		
47 <sup>2</sup>	Исправленіе дороги устройствомъ мощеной насыпи и дубоваго моста на 3-й верстѣ въ лощинѣ „Липовчикъ“. Мостъ . . . . . Мощеніе . . . . .	5,00 100,00	2,67 2,00	0,60 —			} 1237 —	— —
13	Постройка каменной трубы, сръзка выѣзда, насыпка насыпи съ замощеніемъ и укрѣпленіемъ оврага подпорной стѣнкой въ с. „Жерино“. Труба . . . . . Мощеніе . . . . .	1,20 104,80	7,50 2,00	1,50 —	} 4651 17	4651 17		
43	<i>Острогожскій трактъ.</i> Укрѣпленіе оврага каменной подпорной стѣнкой, прокопка оградительныхъ канавъ и мощеніе дороги на оврагѣ противъ деревни Горюшкиной. Стѣнка . . . . . Мощеніе . . . . .	16,20 53,00	0,40 1,90 2,00	4,0 —		} 3921 27	— —	

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сѣтты				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственнымъ.	Окончена въ 1911 г., принята 27 октября 1911 г.	506 82	—	—	—	—	—	18 21		Израсходовано: въ 1910 г. . 7540 р. 75 к. » 1911 г. . 506 р. 82 к. Итого . 8047 р. 57 к.
Тоже.	Тоже.	650	—	—	—	—	—	20 89		Израсходовано: въ 1910 г. . 1209 р. 61 к. » 1911 г. . 6 р. 50 к. Итого . 1216 р. 11 к.
Подряднымъ.	Окончена въ 1911 г., но не принята.	—	—	4611 75	—	—	—	39 42		Израсходовано: въ 1911 г. . 4611 р. 75 к.
Хозяйственнымъ.	Окончена въ 1910 г., принята 27 октября 1911 г.	66 64	—	—	3224 80	—	—	—		Израсходовано: въ 1908 г. . 1063 р. 60 к. » 1909 г. . 2862 р. 96 к. » 1910 г. . 3152 р. 87 к. » 1911 г. . 66 р. 64 к. Итого . 7146 р. 07 к. Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе увеличенія расхода по возстановленію стѣнки послѣ поврежденія ея ливнемъ.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
<i>Московский трактъ.</i>								
41	Укрѣпленіе оврага двумя подпорными каменными стѣнками съ мощенными лотками за дер. Пѣшковскіе Дворы.							
	Стѣнка № I . . .	8,00	0,40 1,10	2,00	1059	30	—	—
	„ № II . . .	3,00	0,40 0,60	0,50				
	Лотки . . . . .	19,00	3,00	—				
6	Постройка двухъ мостовъ на каменныхъ стѣнкахъ съ мощеной насыпью при селѣ Рахманино.							
	Мостъ № I . . . .	14,00	2,67	1,60	5797	40	388	28
	„ № II . . . .	2,50	2,67	0,80				
	Мощеніе . . . . .	150,00	2,00	—				
<i>Елецкій трактъ.</i>								
4	Укрѣпленіе оврага каменной подпорной стѣнкой съ мощеными лотками около имѣнія Вульфа.							
	Стѣнка . . . . .	11,40	0,40 1,40	2,80	2698	15	2227	26
	Мощенія лотковъ.	60,00	—	—				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственнымъ.	Окончена въ 1909 г., принята 15 ноября 1911 г.	10	40	—	—	143	39	—	—	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1908 г. . . 291 р. — к.</p> <p>» 1909 г. . . 860 р. 26 к.</p> <p>» 1910 г. . . 41 р. 03 к.</p> <p>» 1911 г. . . 10 р. 40 к.</p> <p>Итого . 1202 р. 69 к.</p> <p>Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе перестройки дополнительной стѣнки.</p>
Тоже.	Тоже въ 1906 г.	354	46	—	—	919	47	—	—	<p>Израсходовано:</p> <p>къ 1904 г. . 6025 р. — к.</p> <p>» 1906 г. . . 152 р. 87 к.</p> <p>» 1907 г. . . 54 р. 57 к.</p> <p>» 1908 г. . . 33 р. — к.</p> <p>» 1909 г. . . 74 р. 57 к.</p> <p>» 1910 г. . . 21 р. 44 к.</p> <p>» 1911 г. . . 354 р. 46 к.</p> <p>Итого . 6716 р. 87 к.</p> <p>Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе увеличенія работъ съ каменнымъ грунтомъ.</p>
Тоже.	Окончена въ 1911 г., но не принята.	2385	87	—	—	108	61	—	—	<p>Израсходовано:</p> <p>въ 1910 г. . . 420 р. 89 к.</p> <p>» 1911 г. . . 2385 р. 87 к.</p> <p>Итого . 2806 р. 76 к.</p> <p>Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе болѣе высокой цѣны на цементъ и укладки желѣзнаго каркаса.</p>

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
<i>Староскольскій трактъ.</i>								
71	Укрѣпленіе оврага каменной подпорной стѣнкой съ мощеными лотками и дернованной оградительной канаванной въ Овсяниковомъ верху.							
	Стѣнка . . . . .	9,50	0,40 1,20	2,00	} 2272	—	2272	—
	Лотки . . . . .	40,00	1,5 и 2,0	—				
511	Укрѣпленіе оврага двумя подпорными стѣнками съ мощеными лотками близъ д. Барковой.							
	Стѣнка № I . . . . .	7,40	0,40 1,40	3,00	} 2961	78	2961	78
	„ № II . . . . .	5,60	0,40 1,20	2,00				
	Лотки . . . . .	30,00	3,0 и 1,5	—				
<i>Подъездной путь изъ с. Знаменскаго къ ст. Долгой М.-К.-В. жел. дор.</i>								
374	Постройка дубоваго моста съ мощеной насыпью и мощеными выѣздами въ дер. Вышне-Кобыльей.							
	Мостъ . . . . .	12,00	2,67	1,70	} 4142	77	4142	77
	Мощеніе . . . . .	110,50	2,00	—				
	Кюветы . . . . .	70,00	1,10	—				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1911 г., но не принята.	—	—	2088	70	—	—	183	30	Израсходовано: въ 1911 г. . 2088 р. 70 к. Сбереженіе получилось отъ болѣе дешевой сдачи работы съ торговь.
Тоже.	Тоже.	—	—	2951	38	—	—	10	40	Израсходовано: въ 1911 г. . 2951 р. 38 к.
Тоже.	Тоже.	—	—	3957	71	—	—	185	06	Израсходовано: въ 1911 г. . 3957 р. 71 к. Сбереженіе произошло отъ болѣе дешевой сдачи работъ съ торговь.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
31 <sup>4</sup>	<i>Подъездной путь изъ с. Волово къ ст. Набережной Ю-В. жел. дор.</i>							
	Постройка дубоваго моста съ мощеной насыпью въ с. Волово.							
	Мостъ . . . . .	10,00	2,67	1,40	3148	78	—	—
	Мощеніе . . . . .	72,70	2,00	—				
	Кюветъ I . . . . .	30,00	1,00	—				
„ II . . . . .	45,00	0,80	—					
36 <sup>3</sup>	<i>Подъездной путь изъ с. Долгаго къ ст. Долгой М.-К.-В. жел. дор.</i>							
	Постройка дубоваго моста съ мощеной насыпью въ д. Шебановкѣ.							
	Мостъ . . . . .	10,00	2,67	1,30	2670	33	—	—
Мощеніе . . . . .	60,00	2,00	—					
36 <sup>4</sup>	Укрѣпленіе оврага каменной подпорной стѣнкой, засыпка части оврага съ проведеніемъ по ней мощеной дороги въ деревнѣ Трубниковой-Кузьминкѣ.							
			0,40					
	Стѣнка . . . . .	11,00	1,20	2,00	2184	92	—	—
	Мощеніе . . . . .	100,00	2,00	—				
Кюветы . . . . .	100,00	1,00	—					

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственнымъ.	Окончена въ 1910 г., но не принята.	13	—	—	—	—	—	448	57	Израсходовано: въ 1910 г. . 2687 р. 21 к. > 1911 г. . 13 р. — к. Итого . 2700 р. 21 к. Сбереженіе произошло вслѣдствіе болѣе дешевой сдачи камня и земляныхъ работъ.
Тоже.	Окончена въ 1909 г., принята 11 октября 1911 г.	24	—	—	—	—	—	249	53	Израсходовано: въ 1908 г. . 3 р. — к. > 1909 г. . 2367 р. 64 к. > 1910 г. . 26 р. 16 к. > 1911 г. . 24 р. — к. Итого . 2420 р. 80 к. Сбереженіе получилось отъ болѣе дешевой заготовки лѣса.
Тоже.	Окончена въ 1909 г., принята 11 ноября 1911 г.	19	—	—	—	—	—	748	95	Израсходовано: въ 1908 г. . 2693 р. 47 к. > 1909 г. . 201 р. 40 к. > 1910 г. . 20 р. — к. > 1911 г. . 19 р. — к. Итого . 2933 р. 87 к. Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе увеличенія размѣровъ стѣнки, увеличенія земляныхъ работъ и устройства ростверка.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
36 <sup>5</sup>	Постройка дубоваго моста, планировка и мощеніе выѣздовъ къ мосту въ деревнѣ Фроловкѣ.  Мостъ . . . . . Мощеніе . . . . .  <i>Подгъздной путь изъ с. Волово къ ст. Кшенъ М.-К.-В. жел. дор.</i>	8,50	2,67	1,30	1830	50	—	—
		31,00	2,00	—				
29 <sup>3</sup>	Постройка дубоваго моста съ мощеными подгъздами въ с. Вышне-Большомѣ.  Мостъ . . . . . Мощеніе № I . . . . . „ № II . . . . .  <i>Подгъздной путь изъ с. Борокъ къ ст. Тербуны Ю.-В. ж. д.</i>	7,00	2,67	1,60	2000	—	—	—
		40,00	3,00	—				
		40,00	2,00	—				
64 <sup>1</sup>	Мощеніе полотна дороги близъ ст. Тербуны.  Мощеніе . . . . .  <i>Подгъздной путь къ подгъздному пути изъ с. Долгаго къ ст. Долгой М.-К.-В. ж. д.</i>	112,00	2,25	—	1152	50	1152	50
36 <sup>6</sup>	Постройка заливного моста черезъ р. Тимъ съ мощеными подгъздами при дер. Нижне-Долгой.  Мостъ . . . . . Мощеніе . . . . .	27,60	3,40	0,33	5637	25	—	—
		26,50	3,00	—				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйственнымъ.	Окончена въ 1909 г., принята 11 ноября 1911 г.	11	—	—	—	—	—	73	62	Израсходовано: въ 1908 г. . . 30 р. 50 к. > 1909 г. . . 1703 р. 38 к. > 1910 г. . . 12 р. — к. > 1911 г. . . 11 р. — к. Итого . 1756 р. 88 к.
Тоже.	Окончена въ 1904 г., но не принята.	10	—	—	—	135	08	—	—	Израсходовано: въ 1902 г. . . 744 р. 50 к. > 1903 г. . . 663 р. 65 к. > 1904 г. . . 329 р. 75 к. > 1906 г. . . 10 р. — к. > 1907 г. . . 30 р. 34 к. > 1908 г. . . 97 р. — к. > 1909 г. . . 10 р. 80 в. > 1910 г. . . 239 р. 04 в. > 1911 г. . . 10 р. — к. Итого . 2135 р. 08 к.
Подряднымъ.	Окончена въ 1911 г., но не принята.	—	—	1116	18	—	—	36	32	Израсходовано: въ 1911 г. . 1116 р. 18 к. Работа произведена изъ кредита на 1912 годъ.
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	—	—	500	—	—	—	5137	25	Израсходовано: въ 1911 г. . 500 р. — к. Расходъ произведенъ изъ кредита на 1912 годъ; заготовленъ камень.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	5718	24	5718	24
—	На разѣзды членовъ уѣздной управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденія служащимъ канцелярии.	—	—	—	—	—	740	44
	Итого по Ливенскому уѣзду . . . . .	—	—	—	63126	49	24597	—
	<b>Елецкій уѣздъ.</b>							
	<i>Орловскій трактъ.</i>							
<sup>1</sup> / <sub>19a</sub>	Мостъ въ с. Казакахъ и мощные вѣзды къ нему.							
	Мостъ . . . . .	14,00	2,80	2,60	7924	30	7924	30
	Мощные вѣзды.	41,00	3—4	—				
	<i>Московскій трактъ.</i>							
<sup>2</sup> / <sub>97</sub>	Мостъ въ селѣ Красной-Пальнѣ и мощные вѣзды къ нему.							
	Мостъ . . . . .	6,50	2,80	1,80	4170	—	4170	—
	Мощные вѣзды.	48,00	3—4	—				
	<i>Подъездной путь стъ деревни Ивановки къ ст. Тербунамъ.</i>							
<sup>3</sup> / <sub>87a</sub>	Мостъ въ д. Ивановкѣ.							
	Мостъ . . . . .	13,50	2,80	3,20	12921	60	12921	60

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
—	—	—	—	5160	55	—	—	557	69	
—	—	—	—	525	13	—	—	215	31	
—	—	3431 69 20911 40		7085 61 7075 57						
		24343 р. 09 к.		+89 р. 96 к.						
Хозяйственно-подряднымъ.	Окончена но не принята.	—	—	7374	42	—	—	549	88	Остатокъ произошелъ отъ меньшей глубины заложения фундаментовъ, вслѣдствіе близости плиты, отъ болѣе дешевой платы за цементъ и отъ болѣе дешевой сдачи работъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	3718	88	—	—	451	12	Остатокъ произошелъ по тѣмъ же причинамъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	14322	88	1401	28	—	—	Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе затруднительности устройства ростверка, дополнительной кладки бетона между сваями, съ перекрытіемъ его цѣльными плитами.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предложено къ израсходованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	—	—	5000	—
—	На наемъ десятниковъ для всѣхъ по уѣзду работъ . .	—	—	—	—	—	—	—
—	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1% вознагражденія служащимъ канцеляріи.	—	—	—	—	—	718	37
Итого по Елецкому уѣзду. . . . .		—	—	—	25015	90	30734	27
Итого по литерѣ А .		—	—	—	334321	50	234275	01

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
—	—	—	—	2784	09	—	—	2215	91	Кредитъ на означенные расходы предусмотрѣны сметами на работы.
—	—	—	—	650	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	494	86	—	—	223	51	
—	—	—	—	29345	13	1461	28	3440	42	
						+2039 р. 14 к.				
—	—	27648	61	172684	82	11773	83	37175	58	
				200333 р. 43 к.		+25401 р. 75 к.				

№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходуванію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	Б. Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала непосредственно Орловскою губернской земскою управою. <b>Орловскій уѣздъ.</b> <i>Орловско-Болховской трактъ.</i>							
64 <sup>б</sup>	На 14 и 15 верстѣ тракта построено шоссе съ мощеными лентами отъ Мерпаловскихъ до Житковскихъ Дворовъ. . . . .	679,00	4 <sup>1/2</sup> 2	—	8188	77	4709	
49	Въ дер. Ростоповой построена мощеная гать и дубовый мостъ. Гать . . . . . Мостъ . . . . .	207,00 2,33	4 <sup>1/2</sup> 2 2,67	— — 0,00	3211	25	59831	
	<i>Подъездный путь къ ст. Зміевка М.-К. жел. дор.</i>							
21	Устройство деревяннаго моста и мощеной гати въ дер. Алисовой. Гать . . . . . Мостъ . . . . .	210,00 12,00	3 <sup>1/4</sup> 2 2,66	— — 1	4551	06	455106	
	<i>Наугорскій трактъ.</i>							
26 <sup>а</sup>	Замощенъ переулочъ при выѣздѣ изъ г. Орла на Наугорскій трактъ. . . . .	40,30	5,40	—	1070	58	107058	

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.		
Хозяйственно-подряднымъ.	Окончена и принята въ 1911 г.	44	80	—	—	—	—	—	—	229	Израсходовано: въ 1910 г. . 8141 р. 68 к. » 1911 г. . 44 р. 80 к. Итого . 8186 р. 48 к.
Тоже.	Тоже.	298	32	—	—	—	—	—	—	29999	Израсходовано: въ 1910 г. . 2612 р. 94 к. » 1911 г. . 298 р. 32 к. Итого . 2911 р. 26 к.
Тоже.	Работа не окончена.	—	—	552	26	—	—	—	—	—	
Подряднымъ.	Окончена въ 1911 г. но не принята.	—	—	957	03	—	—	—	—	11355	

№№ сооружений.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техни- ческимъ смѣтамъ ис- числен на работы.		Предложен- къ израсхо- дованію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружеій. . . . .	—	—	—	3500	—	3500	—
	Итого по Орловскому уѣзду. . . . .	—	—	—	20521	66	9767	04
	<b>Мценскій уѣздъ.</b> <i>Орловско-Новосильскій трактъ.</i>							
65	Построенъ постоянный де- ревянный по системѣ инже- нера Лембкѣ, мостъ на ка- менныхъ опорахъ съ моще- ными въѣздами въ с. Домнинѣ.							
	Мостъ . . . . .	15,00	3,00	3,77	17153	85	8164	08
	Въѣзды . . . . .	260,60	2—3	3,77				
	Итого по Мценскому уѣзду. . . . .	—	—	—	17153	85	8164	08
	<b>Болховской уѣздъ.</b> <i>Орловско-Болховской трактъ.</i>							
62 <sup>a</sup>	Удлиненіе Подтатинской шоссированной гати.							
	Шоссировка . . . . .	100,00	2,50	—	1856	09	1856	09
	Мощеніе . . . . .	20,00	2,50	—				

Какимъ способомъ про- изводилась ра- бота, хозяй- ственнымъ или подряд- нымъ.	Когда работа окон- чена, осмотрѣ- на, или при- нята Губери- скимъ Зем- ствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На оконча- ніе и про- долженіе ра- ботъ преж- нихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерас- ходъ.		Сбереже- ніе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
—	—	—	—	2947	48	—	—	552	52	
—	—	343	12	4456	77	—	—	968	35	
		4799 р. 89 к.								
Подряднымъ.	Окончена и принята въ 1911 г.	7764	08	—	—	1463	20	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. 10452 р. 97 к. въ 1911 г. 7764 р. 08 к. Подлежитъ уплатѣ за мостъ 400 руб. Итого . 18617 р. 05 к.  *Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе постройки моста на другомъ мѣстѣ, въ связи съ прорытіемъ новаго русла; облицовки устоевъ крѣпкимъ тесаннымъ камнемъ, въ виду значительнаго ледохода; большаго расхода на отливку воды изъ котловановъ подъ устой, и сверхсмѣтной работы по планировкѣ земляного по- лотна дороги.
—	—	7764	08	—	—	1463	20	—	—	
Хозяйственнс- подряднымъ.	Окончена но не принята.	—	—	1712	59	—	—	133	50	Израсходовано: въ 1910 г. . . 10 р. — к. въ 1911 г. . 1712 р. 59 к. Итого . 1722 р. 59 к.

№№ сооружений.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходуванію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
50	Постройка 2-хъ кустовъ и укрѣпленіе конуса у Дѣвскаго моста . . . . .	—	—	—	500	—	500	—
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	1500	—	1500	—
Итого по Болховскому уѣзду . . . . .		—	—	—	3856	09	3856	09
<b>Карачевскій уѣздъ.</b>								
<i>Орловско-Карачевскій трактъ.</i>								
66	Замощеніе гати въ дер.	378,00	2,00	—	8044	13	4044	13
44	Вшивкѣ . . . . .							
56	Укрѣпленіе оврага у дер. Окаленки . . . . .	—	—	—	1506	70	1506	70
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	3500	—	3500	—
Итого по Карачевскому уѣзду . . . . .		—	—	—	13050	83	9050	83
<b>Брянскій уѣздъ.</b>								
<i>Брянско-Трубчевскій трактъ.</i>								
23	На оврагѣ у дер. Таганова	6,00	3,00	3,00	1090	92	42	62
67	устроены фашиный лотокъ.							
Итого по Брянскому уѣзду . . . . .		—	—	—	1090	92	42	62

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Работа не окончена.	—	—	330	44	—	—	—	—	<p>Израсходовано: въ 1910 г. . 4000 р. — к » 1911 г. . 4295 р. 96 к.</p> <p>Итого . 8295 р. 96 к.</p> <p>Перерасходъ образовался вслѣдствіе удлиненія мощенія на 18 пог. саж.</p>
—	—	—	—	479	16	—	—	1030	84	
—	—	—	—	2522	19	—	—	1164	34	
Подряднымъ.	Окончена и принята въ 1911 г.	—	—	4295	94	251	83	—	—	
Тоже.	Не окончена.	71	10	—	—	—	—	—	—	<p>Израсходовано: въ 1910 г. . 1048 р. 30 к. » 1911 г. . 540 р. 17 к.</p> <p>Итого . 1588 р. 47 к.</p> <p>Перерасходъ объясняется поврежденіемъ водою во время производства работы.</p>
—	—	—	—	3375	10	—	—	124	90	
—	—	71	10	7671	04	251	83	124	90	
		7749 р. 14 к.		126 р. 93 к.						
Подряднымъ.	Не окончена.	38	—	502	17	497	55	—	—	
—	—	38	—	502	17	497	55	—	—	
		540 р. 17 к.								

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходуванію въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	<b>Трубчевскій уѣздъ.</b>							
	<i>Подгыздний путь къ ст. Холмечи М.-К.-В. ж. д.</i>							
63	Устройство гати съ отчужденіемъ земли . . . . .	276,00	10,00	--	1407	95	768	22
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	--	--	--	200	--	200	--
	<b>Итого по Трубчевскому уѣзду . . . . .</b>	--	--	--	1607	95	968	22
	<b>Сѣвскій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	--	--	--	500	--	500	--
	<b>Итого по Сѣвскому уѣзду . . . . .</b>	--	--	--	500	--	500	--
	<b>Дмитровскій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	--	--	--	1500	--	1500	--
	<b>Итого по Дмитровскому уѣзду . . . . .</b>	--	--	--	1500	--	1500	--

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмѣрена, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1911 г. но не принята.	72	18	--	--	--	--	696	04	Израсходовано: въ 1910 г. . . 639 р. 73 к. » 1911 г. . . 72 р. 18 к. <hr/> Итого . 711 р. 91 к.
--	--	72	18	6	25	--	--	193	75	
--	--	72	18	6	25	--	--	889	79	
--	--	78 р. 43 к.		--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	170	95	--	--	329	05	
--	--	--	--	170	95	--	--	329	05	
--	--	--	--	251	85	--	--	1248	15	
--	--	--	--	251	85	--	--	1248	15	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.			Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованию въ 1911 году.	
				Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	<b>Кромской уѣздъ.</b>									
<i>Дорога изъ Орла черезъ село Лаврово, Талубьево, Плоское, Гнилецъ и Сабурово.</i>										
69	Мощение полотна, планировка и одерновка откосовъ въ с. Плоскомъ.									
	Гать . . . . .	210,00	6,00	—	} 2637 50	584 60				
	Мощение . . . . .	150,00	2,50	—						
<i>Дорога изъ гор. Кромъ на гор. Дмитровскъ черезъ Глинки, Колки и село Чувардино.</i>										
70	У села „Красная Роща“ Построены черезъ оврагъ „Аржавецъ“ мостъ и замощены въѣзды.									
	Мостъ . . . . .	10,00	2,67	2,70	} 8011 56	5162 16				
	Мощение . . . . .	245,00	2,50 3,00	—						
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .			—	—	—	500 —	500 —		
	Итого по Кромскому уѣзду . . . . .			—	—	—	11149 06	6246 76		

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1911 г. но не принята.	831	91	—	—	247	31	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . 2052 р. 90 к. » 1911 г. . 831 р. 91 к. Итого . 2884 р. 81 к. Перерасходъ образовался вслѣдствіе удлиненія мощенія
Тоже.	Не окончена.	3111	—	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: въ 1910 г. . 2849 р. 40 к. » 1911 г. . 3111 р. — к. Итого . 5960 р. 40 к.
—	—	—	—	440	50	—	—	59	50	
—	—	3942 91		440 50		247 31		59 50		
		4383 р. 41 к.		— 187 р. 81 к.						

№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходовано въ 1911 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	руб.	к.	руб.	к.
	<b>Малоархангельскій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	2500	—	2500	—
	<b>Итого по Малоархангельскому уѣзду . . .</b>	—	—	—	2500	—	2500	—
	<b>Ливенскій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	1200	—	1200	—
	<b>Итого по Ливенскому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	1200	—	1200	—
	<b>Елецкій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Итого по Елецкому уѣзду . . . . .</b>	—	—	—	—	—	—	—
	Администрація . . . . .	—	—	—	—	—	31066	79
	<b>Итого по лит. Б. . .</b>	—	—	—	74130	36	74862	43
	<b>Всего по лит. А и Б. .</b>	—	—	—	408451	86	309137	44

Какой способъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1911 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1911 годъ.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
—	—	—	—	462	29	—	—	2037	71	
—	—	—	—	462	29	—	—	2037	71	
—	—	—	—	350	64	—	—	840	36	
—	—	—	—	350	64	—	—	840	36	
—	—	—	—	62	32	62	32	—	—	
—	—	—	—	62	32	62	32	—	—	
—	—	—	—	31473	97	407	19	—	—	
—	—	12231	39	48370	94	2629	40	7662	25	
—	—	60602	р. 33	к.		4732	р. 75	к.		
—	—	39880	—	221055	76	14703	23	44837	73	
—	—	260935	р. 76	к.		+30134	р. 50	к.		

Year	Month	Day	Temperature	Humidity	Wind	Clouds	Notes
1880	Jan	1	40	75	SE	Partly	
1880	Jan	2	45	70	SE	Clear	
1880	Jan	3	50	65	SE	B, C	
1880	Jan	4	55	60	SE	B, C	
1880	Jan	5	60	55	SE	B, C	
1880	Jan	6	65	50	SE	B, C	
1880	Jan	7	70	45	SE	B, C	
1880	Jan	8	75	40	SE	B, C	
1880	Jan	9	80	35	SE	B, C	
1880	Jan	10	85	30	SE	B, C	
1880	Jan	11	90	25	SE	B, C	
1880	Jan	12	95	20	SE	B, C	
1880	Jan	13	100	15	SE	B, C	
1880	Jan	14	105	10	SE	B, C	
1880	Jan	15	110	5	SE	B, C	
1880	Jan	16	115	0	SE	B, C	
1880	Jan	17	120	0	SE	B, C	
1880	Jan	18	125	0	SE	B, C	
1880	Jan	19	130	0	SE	B, C	
1880	Jan	20	135	0	SE	B, C	
1880	Jan	21	140	0	SE	B, C	
1880	Jan	22	145	0	SE	B, C	
1880	Jan	23	150	0	SE	B, C	
1880	Jan	24	155	0	SE	B, C	
1880	Jan	25	160	0	SE	B, C	
1880	Jan	26	165	0	SE	B, C	
1880	Jan	27	170	0	SE	B, C	
1880	Jan	28	175	0	SE	B, C	
1880	Jan	29	180	0	SE	B, C	
1880	Jan	30	185	0	SE	B, C	
1880	Jan	31	190	0	SE	B, C	



# Общій сводъ

РАСХОДОВЪ ПО СУММАМЪ ДОРОЖНАГО КАПИТАЛА

за 1911 годъ.

Наименование уѣздовъ.	По техниче- скимъ смѣ- тамъ исчис- лено на ра- боты.		Предположено израсходовать въ 1911 году.									
			На работы прежнихъ лѣтъ.		На вновь предполо- женныя работы.		На ремонтъ исполнен- ныхъ и при- нятыхъ со- оруженій.		На содержа- ніе админи- страціи до- рожнаго от- дѣла, канце- ларіи и пр.		В С Е Г О.	
			Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.
<b>А. П о у ѣ з д</b>												
Орловскій . . . . .	39130	65	1635	93	13252	67	6200	—	711	17	21799	77
Мценскій . . . . .	23863	47	—	—	6837	98	5400	—	533	20	12771	18
Болховской . . . . .	9959	70	3455	—	689	85	2788	90	571	31	7505	06
Карачевскій . . . . .	20383	73	824	68	15286	46	4272	59	536	50	20920	23
Брянскій . . . . .	29457	18	841	33	23951	03	4034	82	646	28	29473	46
Трубчевскій . . . . .	13352	73	241	13	8114	73	3630	05	533	72	12519	63
Сѣвскій . . . . .	12525	—	266	06	10451	58	1000	—	515	25	12232	89
Дмитровскій . . . . .	14170	06	—	—	9154	41	3870	97	504	10	13529	48
Кромской . . . . .	15732	06	8585	91	—	—	3794	37	499	—	12879	28
Малоархангельскій . . . . .	67604	53	24326	71	4845	—	5447	—	694	05	35312	76
Ливенскій . . . . .	63126	49	16985	82	1152	50	5718	24	740	44	24597	—
Елецкій . . . . .	25015	90	—	—	25015	90	5000	—	718	37	30734	27
Итого по лит. А .	334321	50	57162	57	118752	11	51156	94	7203	39	234275	01
<b>Б. П о г у б е р н</b>												
Орловскій . . . . .	20521	66	645	40	5621	64	3500	—	—	—	9767	04
Мценскій . . . . .	17153	85	8164	08	—	—	—	—	—	—	8164	08
Болховской . . . . .	3856	09	—	—	2356	09	1500	—	—	—	3856	09
Карачевскій . . . . .	13050	83	1506	70	4044	13	3500	—	—	—	9050	83
Брянскій . . . . .	1090	92	42	62	—	—	—	—	—	—	42	62
Трубчевскій . . . . .	1607	95	768	22	—	—	200	—	—	—	968	22
Сѣвскій . . . . .	500	—	—	—	—	—	500	—	—	—	500	—
Дмитровскій . . . . .	1500	—	—	—	—	—	1500	—	—	—	1500	—
Кромской . . . . .	11149	06	5746	71	—	—	500	—	—	—	6246	76
Малоархангельскій . . . . .	2500	—	—	—	—	—	2500	—	—	—	2500	—
Ливенскій . . . . .	1200	—	—	—	—	—	1200	—	—	—	1200	—
Елецкій . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Администрація . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	31066	79	31066	79
Итого по лит. Б .	74130	36	16873	78	12021	86	14900	—	31066	79	74862	43
Всего по лит. А и Б .	408451	86	74036	35	130773	97	66056	94	38270	18	309137	44

Израсходовано въ 1911 году.										Противъ техни- ческихъ смѣтъ.				Примѣчаніе
На работы прежнихъ лѣтъ.		На вновь предполо- женныя работы.		На ремонтъ исполнен- ныхъ и при- нятыхъ со- оруженій.		На содержа- ніе админи- страціи до- рожнаго от- дѣла, канце- ларіи и пр.		В С Е Г О.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
<b>н о й ч а с т и.</b>														
5894	16	8792	07	6217	87	703	80	21107	90	—	—	5153	65	
835	28	6524	92	4419	20	506	81	12286	21	—	—	590	02	
4603	62	1697	97	2778	82	417	68	9498	09	—	—	413	64	
465	48	9669	57	3008	18	550	64	13693	87	—	—	1672	02	
50	50	18425	24	5479	56	649	95	24605	25	—	—	905	67	
151	55	7225	66	1940	42	572	83	9890	46	—	—	2228	70	
310	53	9078	38	846	17	376	58	10611	66	—	—	227	74	
—	—	7894	—	2176	24	511	29	10581	53	—	—	2844	34	
6103	51	—	—	4191	38	505	96	10800	85	—	—	106	76	
6293	29	13108	09	3705	61	462	40	23569	39	—	—	9130	11	
3431	69	15225	72	5160	55	525	13	24343	09	—	—	89	96	
—	—	26066	18	2784	09	494	86	29345	13	—	—	2039	14	
27639	61	123707	80	42708	09	6277	93	200333	43	—	—	25401	75	
<b>с к о й ч а с т и.</b>														
343	12	1509	29	2947	48	—	—	4799	89	—	—	968	35	
7764	08	—	—	—	—	—	—	7764	08	1463	20	—	—	
—	—	2043	03	479	16	—	—	2522	19	—	—	1164	34	
71	10	4295	94	3375	10	—	—	7742	14	126	93	—	—	
38	—	502	17	—	—	—	—	540	17	497	55	—	—	
72	18	—	—	6	25	—	—	78	43	—	—	889	79	
—	—	—	—	170	95	—	—	170	95	—	—	329	05	
—	—	—	—	251	85	—	—	251	85	—	—	1248	15	
3942	91	—	—	440	50	—	—	4383	41	187	81	—	—	
—	—	—	—	462	29	—	—	462	29	—	—	2037	71	
—	—	—	—	350	60	—	—	350	60	—	—	840	36	
—	—	—	—	62	32	—	—	62	32	62	32	—	—	
—	—	—	—	—	—	31473	97	31473	97	407	19	—	—	
12231	39	8350	83	8546	54	31473	97	60602	33	2745	—	7477	75	
													+4732 р. 75 к.	
39871	—	132058	23	51254	63	37751	90	260935	76	2745	—	32879	50	
													+30134 р. 50 к.	

