

12
р. 338-1

0-88

37)

Отчетъ

Орловской Губернской Земской Управы

О ХОДѢ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооружений изъ
Губернскаго дорожнаго капитала

за 1915 годъ.



Типографія В. С. Зайцева.
г. Орель—1917 г.

200/1

100/1

К 338-1

0-88 ✓

Учет
Библиотеки
1938 г.

Отчетъ

Орловской Губернской Земской Управы


О ХОДѢ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооружений изъ
Губернскаго дорожнаго капитала

за 1915 годъ.



КР-2017



Типографія В. С. Зайцева.
Орель—1916 г.

ОРЕЛЬ
1916

71332
966-5
КНИГОХРАНИЛИЩЕ

КРАВЕДЕНАЕ
2009

~~19239~~

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженихъ.			По техни-ческимъ смѣтамъ ис-числено на работы.		Предполо-жено къ из-расходован. въ 1915 г.	
		ДЛИНА.	ШИРИНА.	ВЫСОТА.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	А. Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала Уѣздными Земствами. Орловскій уѣздъ. <i>Нурскій трантъ.</i> Въ Красномъ логу построе-на мощеная гать и каменный мостъ съ желѣзно-бетоннымъ перекрѣтѣемъ. Гать 600 $\frac{4\frac{1}{2}}{2}$ — } 9672 80 8600 — Мостъ 0,75 3,00 0,6 } На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений — — — 7600 — 7600 — На разѣзды члена управы и 1% въ вознагражденіе служащимъ канцеляріи — — — — — 711 17 Итого по Орлов-скому уѣзду . . . — — — 17272 80 16911 17 Мценскій уѣздъ. <i>Мценско-Болховской трантъ.</i> Шоссе отъ г. Мценска до д. Глазуновой. 1а Шоссе 2680 200 — } 34520 — 8801 07 Земляное полотно . 2680 400 — }							

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмѣтрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.	На работы 1915 года.	Пере-расходъ.		Сбереженіе.			
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
Хозяйственно-подряднымъ.	Работа не окончена.	1179	53	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6112	47	—	—	1487	53
—	—	—	—	500	—	—	—	211	17
—	—	1179	53	6612	47	—	—	1698	70
		7792 р.							
Хозяйствен-нымъ.	Не окончена.	3368	08	—	—	—	—	—	—

Израсходовано:
Въ 1914 г. 2400 р. 53 к.
> 1915 г. 1179 р. 53 к.
Итого . . 3580 р. 11 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		ДЛИНА.	ШИРИНА.	ВЫСОТА.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
8	Паромная переправа черезъ р. Оку въ д. Карандаковой <i>Мценско-Курскій трактъ.</i>	—	—	—	480	—	480	—
57a	Мостовая въ Стрѣлецкой слободѣ у церкви Св. Ап. Петра и Павла. Мостовая Земляное полотно	175,00	3,00	—	1524	40	936	70
	<i>Подъездной путь отъ с. Нлейменова къ ст. „Отрада“.</i>	175,00	3,00	—				
48	Паромная переправа черезъ р. Оку у дер. Жуковка . .	—	—	—	480	—	480	—
—	Единовременное пособіе о-ву кр-нѣ д. Сакасовой . . .	—	—	—	—	—	—	—
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	5400	—	5400	—
—	На разъѣзды члена управы и 1 ⁰ / ₀ вознагражденіе канцеляріи	—	—	—	—	—	533	72
	Итого по Мценскому уѣзду . . .	—	—	—	42404	40	16631	49

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической сметы				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Пере-расходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйственнымъ.	—	—	—	499	12	19	12	—	—	
Тоже.	Окончена, но не принята.	1461	25	—	—	524	55	—	—	
Тоже.	—	—	—	506	06	26	06	—	—	
=	—	100	25	—	—	—	—	—	—	
Тоже.	—	—	—	4593	73	—	—	806	27	
—	—	—	—	527	52	—	—	6	20	
—	—	4929	58	6126	43	569	73	812	47	
		11056 р. 01 к.				+ 242 р. 74 к.				

№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		ДЛИНА.	ШИРИНА.	ВЫСОТА.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	Болховской уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	4635	65	4635	65
	Содержаніе дорожныхъ ремонтщиковъ и десятниковъ	—	—	—	—	—	—	—
	На разѣзды членовъ управы и 1 ⁰ / ₀ вознагражденіе служащимъ канцеляріи	—	—	—	515	25	515	25
	Итого по Болховскому уѣзду . .	—	—	—	5150	90	5150	90
	Карачевскій уѣздъ							
37	<i>Карачевско-Жиздринскій трантъ.</i>							
	Устройство 6 мостовъ и 6 гатей до дер. Желтоводье,							
	Мосты по	2,67	2,67	0,50	3713	12	2513	12
	Гати	—	4,00	0,30				
	Отдѣльные пункты.							
78	Мостъ, гать у д. Кремль.							
	Мостъ	13,00	2,67	1,50	2183	90	2158	90
	Гать	132,00	4,00	0,5				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На работы 1915 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйствен.	—	—	—	4782	89	147	24	—	—	
Хозяйствен.	—	—	—	846	—	846	—	—	—	
—	—	—	—	539	04	23	79	—	—	
—	—	—	—	6167	93	1017	03	—	—	
Подряднымъ.	Не окончена.	598	—	1915	—	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1914 г. 1200 р. » 1915 г. 2513 р. Итого 3713 р.
Тоже.	Окончена.	—	—	682	—	707	—	—	—	Израсходовано: До 1914 г. 25 р. — к. Въ 1914 г. 2183 р. 90 к. » 1915 г. 682 р. — к. Итого 2890 р. 90 к. Перерасходъ образовался вслѣдствіе увеличенія земляныхъ работъ.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		ДЛИНА.	ШИРИНА.	ВЫСОТА.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
81	Замощеніе дороги на Большой Дворянской улицѣ въ г. Карачевѣ.							
	Мощеніе	450,00	6,00	—	6000	—	4379	31
	Изъ средствъ г. Карачева	—	—	—	12000	—	6000	—
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений	—	—	—	—	—	2000	—
	Уплата %/о и погашеніе долга по правительственной субсидіи	—	—	—	—	—	1409	99
	Содержаніе десятника . .	—	—	—	—	—	—	—
	На разъѣзды членовъ управы и 1 ^о /, вознагражденіе служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	533	20
	Итого по Карачевскому уѣзду .	—	—	—	23897	02	18994	52
	Брянскій уѣздъ.							
158	<i>Тр-ть Дубровка-Рагнѣдино.</i>							
	Въ поселкѣ „Дубровка“ замощеніе проезжей части улицы булыжнымъ камнемъ и устройство моста.							
	Мостъ	3,00	2,67	0,65	16058	80	903	80
Мощеніе	720,00	2,00	—	250				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.		Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.	На работы 1915 года.	Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
Подряднымъ.	Не окончена	3976	43	301	23	—	—	—	—
—	—	—	—	6000	—	—	—	—	—
Хозяйствен.	—	—	—	2936	93	936	93	—	—
—	—	—	—	1409	99	—	—	—	—
—	—	—	—	284	94	284	94	—	—
—	—	—	—	549	64	16	44	—	—
—	—	4574	43	14079	73	1945	31	—	—
		18654 р. 16 к.							
Подряднымъ	Окончена по не принята	505	45	—	—	—	—	398	35

Израсходовано:
Въ 1914 г. 1722 р. 34 к.
» 1915 г. 301 р. 23 к.
Итого . 2023 р. 57 к.

Израсходовано изъ средствъ г. Карачева.
Въ 1914 г. . . . 6000 р.
» 1915 г. . . . 6000 р.
Итого . . . 12000 р.

Ремонтъ сооружений.

Перерасходъ образовался вслѣдствіе увеличенія работъ, вызванныхъ весеннимъ поврежденіемъ.

Израсходовано:
Въ 1914 г. 15155 р. — к.
» 1915 г. 505 р. 45 к.
Итого . 15660 р. 45 к.

№ ссоруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ сажняхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		длина.	ширина.	высота.	руб.	к.	руб.	к.
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	9000	—	9000	—
	Вознагражденіе канцеляріи	—	—	—	—	—	171	31
	Разъѣзды членовъ управы	—	—	—	—	—	900	—
	Итого по Брянскому уѣзду . . .	—	—	—	25058	80	10975	11
	Трубчевскій уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	4602	92	4602	92
	На разъѣзды членовъ управы и 1 ⁰ / ₀ вознагражденіе служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	536	50
	Итого по Трубчевскому уѣзду . .	—	—	—	4602	92	5139	42
	Сѣвскій уѣздъ.							
44a	Сѣвско-Будлянскій трантъ.							
	Удлиненіе мощенія въ селѣ Орліи въ сторону г. Сѣвска, съ постройкою деревяннаго моста.							
	Гать	148,50	4,00	0,38	3858	25	102	65
	Мощеніе	148,50	2,50					
	Мостъ	1,50	2,67					

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической смѣты.		Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежи. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Перерасходъ.			
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.		руб.
Смѣшаннымъ	Окончена.	—	—	10616	76	1616	76	—	Перерасходъ произошелъ влѣдствіе того, что, кромѣ предложенныхъ ремонтовъ, за необходимою перестройкою верхня строенія пяти мостовъ за ветхостью сосновыхъ на дубовые.
—	—	—	—	188	67	17	36	—	
—	—	—	—	981	25	81	25	—	
—	—	505	45	11786	68	1715	37	398	35
—	—	12292 р. 13 к.		—1317 р. 02 к.		—	—	—	—
Хозяйствен.	—	—	—	3284	85	—	—	1318	07
—	—	—	—	675	12	138	62	—	—
—	—	—	—	3959	97	138	62	1318	07
—	—	+1179 р. 45 к.		—	—	—	—	—	—
Подряднымъ.	Окончена въ 1914 г., но не принята.	74	—	—	—	—	—	28	65
								Расходъ въ суммѣ 74 руб. произведенъ по постановленію Земской Управы на укладку дополнительно за песокъ въ количествѣ 37,00 куб. саж.	

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		длина.	ширина.	высота.	руб.	к.	руб.	к.
101	<i>Орловско-Сѣвскій траншъ.</i>							
	Замощеніе участка дороги противъ оврага на 9-й верстѣ отъ г. Сѣвска							
	Гать	130,00	4,00	—	} 2532 45		241	58
Мостовая	130,00	2,50	—					
101aa	Удлинненіе мощенія № 1a въ Стрѣлецкой слободѣ въ сторону г. Сѣвска на длину 100,00 саж., въ сторону г. Орла на длину 90,00 саж.							
	Мощеніе	190,00	2,50	—	3946 67		3946 67	
89	<i>Сѣвско-Карачевскій траншъ.</i>							
	1) Постройка незатопляемой гати вблизи Нерускихъ постоянныхъ дворовъ на разливѣ р. Нерусы со стороны г. Карачева, деревяннаго моста и свайныхъ кустовъ передъ мостами №№ 86-87 .							
	Гать	186,00	3,50	—	} 2325 50		611	25
	Мостъ	3,00	3,00	—				
2. Тоже отъ моста № 85 въ сторону г. Сѣвска.								
Гать	327,00	3,50	—	3688 75		1998 57		

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.		
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Перерасходъ.			Сбереженіе.	
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.		руб.	к.
Подряднымъ.	Окончена въ 1914 г. но не принята,	48 84	—	—	—	—	—	192 74	Остатокъ получился отъ заготовки камня по болѣе дешевой цѣнѣ.	
Тоже.	Не окончена.	—	—	3662 05	—	—	—	—		
Тоже.	Окончена, но не принята.	914 13	—	—	—	302 88	—	—	Израсходовано: Въ 1914 г. 1714 р. 25 к. " 1915 г. 914 р. 13 к. Итого . 2628 р. 38 к. Перерасходъ вслѣдствіе увеличенія работъ противъ смѣты.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Работа отложена.	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		длина.	ширина.	высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
79а	<i>Сѣвско-Дмитровскій трактъ.</i> Замощеніе участка дороги на поворотѣ съ Глуховскаго на Дмитріевскій трактъ. Мощеніе	68,50	2,50	—	1570	68	1570	68
79б	Удлиненіе мощенія соор. № 79а у Юрасова хутора въ сторону г. Дмитріева на длину 20,00 саж. и перемощенія конца сооружения на	20,00	2,50	—	662	41	662	41
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений	—	—	—	3940	29	3940	29
	На разѣзды членовъ уѣздной управы и 1 ⁰ / ₀ вознагражденія служащимъ канцелярии	—	—	—	—	—	546	28
	Итого по Сѣвскому уѣзду	—	—	—	22525	—	13620	38
Дмитровскій уѣздъ.								
<i>Трубчевско-Орловская военная дорога.</i>								
61	Въ с. Турищевѣ постройка							

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической сметы				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1915 г., но не принята.	—	—	1340	46	—	—	230	22	Остатокъ получился отъ заготовки камня по болѣе дешевой цѣнѣ.
Тоже	Тоже.	—	—	546	09	—	—	116	32	Остатокъ получился отъ заготовки камня по болѣе дешевой цѣнѣ.
Смѣшаннымъ	—	—	—	3919	77	—	—	20	52	
—	—	—	—	298	05	—	—	248	23	
—	—	1036	97	9766	42	302	88	588	45	
		10803 р. 39 к.		+ 285 р. 57 к.						

№ сооружения.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		длина.	ширина.	высота.	руб.	к.	руб.	к.
	2-хъ деревянныхъ мостовъ и 2-хъ земляныхъ гатей.							
	1-й мостъ	12,00	2,67	1,50	4000	—	102	06
	2-й мостъ	7,50	2,67	1,30				
	1-я гать	91,00	3,50	—				
		78,00	3,50	—				
	На ремонтъ исполненныхъ и принятыхъ сооружений .	—	—	—	4200	—	4200	—
	На разъѣзды членовъ управы и 1% вознагражденія служащимъ канцелярїи	—	—	—	—	—	504	10
	Итого по Дмитровскому уѣзду	—	—	—	8200	—	4801	06
	Кромской уѣздъ.							
51	У деревни Красная Роща устройство постоянного моста черезъ р. Неживку съ земляной гатью къ нему.							
	Мостъ	28,00	2,67	2,00	9432	33	4235	05
	Земляная гать	10,00	2,50	—				
53	Въ д. Колкахъ устройство постоянного деревяннаго мо-							

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	561	15	459	09	—	—	Израсходовано: Въ 1913 г. 1611 р. 70 к. „ 1914 г. 2286 р. 24 к. „ 1915 г. 561 р. 15 к. Итого . . 4459 р. 09 к. Перерасходъ образовался вслѣдствіе увеличенія свайныхъ и земляныхъ работъ.
Хозяйственн.	—	—	3859	78	—	—	340	22		
—	—	—	—	499	79	—	—	431		
966	—	—	—	4920	72	459	09	344	53	— 114 р. 56 к.
Подряднымъ.	Не окончена.	2059	73	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1913 г. 3015 р. 16 к. „ 1914 г. 2197 р. 28 к. „ 1915 г. 2059 р. 73 к. Итого . 7272 р. 17 к.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техни- ческимъ смѣтамъ ис- числено на работы.		Предполо- жено къ из- ра- сходован. въ 1915 г.	
		ДЛИНА.	ШИРИНА.	ВЫСОТА.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
54	ста черезъ логъ „Разбойни- чій“ съ землею къ нему гатью.							
	Мостъ	8,00	2,67	1,45	4416	99	4416	99
	Земляная гать . .	122,00	4,00	—				
	Въ д. Колкахъ устройство постоянного деревяннаго мо- ста черезъ логъ „Разбойни- чій“ съ землею къ нему гатью.							
	Мостъ	8,00	2,67	1,25	2071	73	2071	73
	Земляная гать . .	24,50	4,00	—				
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений и содержаніе десятника и сто- рожа	—	—	—	4950	50	4950	50
	На разъѣзды госп. предѣ- дателя, членовъ управы и вознагражденіе канцеляріи .	—	—	—	—	—	499	—
	Итого по Кром- скому уѣзду . . .	—	—	—	20871	55	16173	27

Какимъ способомъ производилась работа, хо- зяйственнымъ или подряд- нымъ.	Когда ра- бота окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Проти вѣстехнической мѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Пере- расходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подрядн.	Не окончен.	—	—	821	45	—	—	—	—	
Подрядн.	Не окончен.	—	—	786	76	—	—	—	—	
Хозяйствен.	—	—	—	2417	93	—	—	—	2532	57
—	—	—	—	503	46	4	46	—	—	
—	—	2059	73	4529	60	4	46	2532	57	
		6589 р. 33 к.				+2528 р. 11 к.				

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		длина.	ширина.	высота.	руб.	к.	руб.	к.
	Малоархангельск. уѣздъ.							
	<i>Подъездной мостъ отъ г. Малоархангельска къ ст. Малоархангельскъ М.-К. ж. д.</i>							
35а	У дер. Гриневки со стороны г. Малоархангельска произведено мощеніе.							
	Мощеніе	250,00	2,00	—	5751	84	1536	74
	<i>Малоархангельско-Ливенскій трактъ.</i>							
9а	Замощеніе спуска къ ручью Бѣленькій со стороны дер. Родинки.							
	Мощеніе	50,00	2,00	—	671	—	671	—
	<i>Малоархангельско-Орловскій трактъ.</i>							
32а	Замощеніе спуска къ рѣкѣ и планировка дороги въ дер. Никитовкѣ со стороны села Куракино.							
	Мощеніе	25,00	2,00	—	368	50	162	—
	Планировка	25,00	4,00	—				
	<i>Малоархангельско-Колпенскій трактъ.</i>							
42	Замощеніе спуска къ рѣкѣ Соснѣ со стороны с. Колпны							

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмѣтрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Подрядн.	Оконч. въ 1914 г., но не прин.	39	10	—	—	—	—	—	—	<p>Расчетъ съ подрядчикомъ не произведенъ.</p> <p>Израсходовано: Въ 1912 г. 1000 р. — к. „ 1913 г. 2805 р. — к. „ 1914 г. 410 р. 10 к. „ 1915 г. 39 р. 10 к. Итого . 4254 р. 20 к.</p>
Подрядн.	Оконч. въ 1915 г., но не прин.	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>Расчетъ съ подрядчикомъ не произведенъ.</p>
Смѣшан.	Оконч. въ 1913 г., но не прин.	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>Израсходовано: Въ 1913 г. . 181 р. 50 к. „ 1914 г. . 25 р. — к. „ 1915 г. . — р. — к. Итого . . 206 р. 50 к.</p>
										<p>Расчетъ съ подрядчикомъ не произведенъ.</p>

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		ДЛИНА.	ШИРИНА.	ВЫСОТА.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	въ с. Губкиной, около усадьбы Шульгиной.							
	Мощеніе	—	—	—	7857	22	3396	62
	<i>Орловско-Ливенскій трантъ.</i>							
5а	Въ дер. Нижнемъ Куначѣ сдѣланъ мостъ, насыпь и произведено мощеніе со стороны с. Дросково.							
	Мостъ	18,00	2,67	2,70	13432	89	5568	61
	Насыпь	136,00	4,00	0,80				
	Мощеніе	172,00	2,00	—				
	<i>Малоархангельско-Покровскій Земскій Почтовый трантъ.</i>							
22а	Въ с. Атеторова сдѣланъ мостъ, насыпь и произведено мощеніе							
	Мостъ	17,00	2,67	1,50	3843	09	—	—
	Мостики по	1,33	2,67	0,40				
	Насыпь	40,30	4,00	1,90				
	Мощеніе	40,30	2,00	—				

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.		Противъ технической смѣты.			Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		Перерасходъ.		Сбереженіе.	
		РУБ.	К.	РУБ.	К.		
Смѣшан.	Не окончен.	767	74	—	—	—	Израсходовано: Въ 1913 г. 1078 р. 10 к. „ 1914 г. 3332 р. 50 к. „ 1915 г. 767 р. 74 к. Итого . 5228 р. 34 к.
Смѣшан.	Оконч. въ въ 1914 г., но не принят.	2118	73	—	—	—	Израсходовано: Въ 1914 г. 7864 р. 28 к. „ 1915 г. 2118 р. 73 к. Итого . 9983 р. 01 к.
Смѣшан.	Оконч. въ въ 1913 г., но не принят.	93	—	—	—	641 16	Перерасходъ. Израсходовано: Въ 1913 г. 3703 р. 22 к. „ 1914 г. 688 р. 03 к. „ 1915 г. 93 р. — к. Итого . 4484 р. 25 к.

№ № сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы		Предполагается къ израсходован. въ 1915 г.	
		ДЛИНА.	ШИРИНА.	ВЫСОТА.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	Въ с. Дубовикъ сдѣланы мостъ, насыпь, планировка и произведено моченіе.							
	Мостъ	15,00	2,67	2,60	19793	83	10563	27
	Насыпь	40,00	4,00	1,35				
	Планировка	23,00	4,00	—				
	Моченіе	—	—	—				
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	8000	—	8000	—
	На разѣзды членовъ управы и 1% вознагражденія служащимъ канцеляріи	—	—	—	—	—	694	05
	Итого по Мало-архангельск. уѣзду	—	—	—	59718	37	30592	29
	Ливенскій уѣздъ.							
	<i>Воронежско-Ливенскій трантъ.</i>							
47	Перемощеніе мостовой съ разломкой старой	70	2	—	301	—	301	—
2	Разобрать и сложить 2 новыя подробныя стѣнки близъ дер. Жерено	9	—	2,85	3234	—	3234	—

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Кагда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Смѣшан.	Не окончен.	4365	53	—	—	—	—	—	—	<p>Расчетъ съ подрядчикомъ не произведенъ.</p> <p>Израсходовано: Въ 1913 г. 630 р. 28 к. „ 1914 г. 8600 р. 28 к. „ 1915 г. 4365 р. 53 к. Итого . 13596 р. 09 к.</p>
—	—	—	—	5949	83	—	—	2050	17	
—	—	—	—	702	65	860	—	—	—	
—	—	7384	10	6652	48	649	76	2050	17	
		14036 р. 58 к.		+1400 р. 41 к.						
Подрядн.	—	—	—	26	50	—	—	274	50	Сбереженіе получилось отъ болѣе дешевой сдачи работъ съ торговъ.
Подрядн.	—	—	—	1678	—	—	—	1556	—	Т о ж е.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		длина.	ширина.	высота.	руб.	к.	руб.	к.
	Елецкій уѣздъ.							
	<i>Подъездной путь отъ села Казанки черезъ с. Солдатское къ ст. Тербунамъ Ю.-В. ж. д.</i>							
113	Постройка деревяннаго моста балочной системы съ настиломъ изъ дубоваго накатника въ с. Казинкѣ . . .	10,70	3,00	2,10	1695	90	1695	90
	На постройку моста въ г. Ельцѣ, согласно постановленія 45 Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія	—	—	—	2000	—	2000	—
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	6500	—	6500	—
	На разъѣзды членовъ управы и 1% вознагражденія служащимъ канцеляріи . . .	—	—	—	—	—	718	37
	Итого по Елецкому уѣзду	—	—	—	10195	90	10914	27
	Всего по литеру А .	—	—	—	25777	68	16916	44

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической смѣты				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.		
Подряднымъ.	Окончена въ 1915 г. но не принята.	—	—	1683	03	—	—	—	—	1287	
—	—	—	—	2000	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	6141	30	—	—	—	—	358	70
—	—	—	—	718	37	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	10542	70	—	—	—	—	371	57
—	—	21669	79	97753	27	7441	40	16981	91		
		1194	23	р. 06	к.	+9540	р. 51	к.			

Остатокъ произошелъ отъ неисполненія нѣкоторыхъ работъ.

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техни- ческимъ смѣтамъ ис- числено на работы.		Предполо- жено къ из- расходован. въ 1915 г.	
		длина.	ширина.	высота.	руб.	к.	руб.	к.
21	Б. Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала непосредственно Орловскою Гу- бернскою Земскою Управою.							
	Орловскій уѣздъ.							
	<i>Подъездной путь нѣ ст. Зміевка М.-К. ж. д.</i>							
	Въ дер. Алисовѣ построена мощеная гать и дер. мостъ.							
	Гать	210	3 с. 2 с.	—	6299 06	2830 44		
Мостъ	11,63	2,67	1,35					
На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	7500	—	7500	—	
Итого по Орлов- скому уѣзду . . .	—	—	—	13799 06	10330 44			
	Болховской уѣздъ.							
	<i>Орловскій трантъ.</i>							
	На укрѣпленіе р. Нугря на протяженіи 60 к. с. путемъ плетневыхъ сооружений съ подсыпкой земли и замоще- ніемъ крупнымъ плетнякомъ по соломѣ	—	—	—	2225	—	2225	—

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряд- нымъ.	Когда ра- бота окончена, осматрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолже- ніе работъ прежн. лѣтъ.	На работы 1915 года.	Пере- расходъ.		Сбереженіе.			
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.
Хозяйственно- Подряднымъ.	Работа не окончена.	946 80	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2793 24	—	—	—	4709 76	—
—	—	946 80	2793 24	—	—	—	—	4709 76	—
		3740 р. 04 к.							
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	—	—	2034 53	—	—	—	—	—

Израсходовано:
 Въ 1911 г. 552 р. 26 к.
 » 1912 г. 289 р. 25 к.
 » 1913 г. 1863 р. 31 к.
 » 1914 г. 463 р. 80 к.
 » 1915 г. 946 р. 80 к.
 Итого . 4115 р. 42 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		ДЛИНА.	ШИРИНА.	ВЫСОТА.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
74 ₁₂	Мценско-Болховской транктъ.							
	Замощеніе существующей гати и постройка двухъ деревянныхъ мостовъ въ дер. Безшапочные дворы	250	2,50 4,50	—	3410	—	1569	60
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	2200	—	2200	—
	Итого по Болховскому уѣзду . . .	—	—	—	7835	—	5994	60
	Карачевскій уѣздъ.							
56	Орловско-Карачевскій транктъ.							
	Укрѣпленіе оврага у деревни Акаленка съ отчужденіемъ земли у мѣстныхъ крестьянъ	120,00	10,00	—	1506	70	1435	60
	<i>Подъездной путь къ ст. "Карачевъ" Риго-Орлов. жел. д. отъ Сѣвснаго и Трубчевснаго трактовъ.</i>							
81	Замощеніе дороги отъ городской гати до Витебско-Орловскаго шоссе, пролегающей по Большой Дворянской ул., въ г. Карачевѣ	450,00	6,00	—	23500	—	5500	—

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Кагда работа окончена, осмтрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Смѣшаннымъ.	Не окончена.	—	—	2489	50	919	90	—	—	Израсходовано: Въ 1914 г. 1840 р. 40 к. » 1915 г. 2489 р. 50 к. <hr/> Итого . 4329 р. 90 к.
Хозяйственн.	—	—	—	1554	—	—	—	646	Показанный остатокъ въ суммѣ 646 р., согласно основанія Губернской Управы отъ 16 мая 1915 г. за № 565, подлежитъ зачисленію въ показанный расходъ по укрѣпленію берега р. Нугоръ.	
—	—	—	—	6078	03	919	90	646		273 р. 90 к.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1912 г. . 71 р. 10 к. Работа не сдѣлана вслѣдствіе того, что не отчуждена земля.
Подряднымъ.	Не окончена.	—	—	3099	—	—	—	—	—	

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		ДЛИНА.	ШИРИНА.	ВЫСОТА.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений .	—	—	—	1500	—	1500	—
	Итого по Карачевскому уѣзду .	—	—	—	26506	70	8435	60
	Брянскій уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений Губ. раб. №№ 13 и 23/67	—	—	—	800	—	800	—
	Итого по Брянскому уѣзду	—	—	—	800	—	800	—
	Трубчевскій уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	100	—	100	—
	Итого по Трубчевскому уѣзду .	—	—	—	100	—	100	—
	Сѣвскій уѣздъ.							
	<i>Подъездной путь къ станци „Номаричи М.-К.-В. ж. д. отъ г. Сѣвска.</i>							
	Планировка полотна дороги на длину 100,00 саж. съ							

78 | 8

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйствен.	—	—	—	384	65	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Подряднымъ.	Окончена.	—	—	899	81	99	81	—	—	
—	—	—	—	899	81	99	81	—	—	
—	—	—	—	83	40	—	—	—	16	60
—	—	—	—	83	40	—	—	—	16	60

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		ДЛИНА.	ШИРИНА.	ВЫСОТА.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	отчужденіемъ полосы земли на ту-же длину, шириною 10,00 саж, и планировкой Старой дороги	100,00	10,00	—	1000	—	1000	—
	На ремонтъ и содержаніе оконченныхъ и принятыхъ сооружений №№ 45—43	—	—	—	100	—	100	—
	Итого по Сѣвскому уѣзду	—	—	—	1100	—	1100	—
	Дмитровский уѣздъ.							
	<i>Подъездной путь къ станціи „Намаричи“ М.-К.-В. ж. д.</i>							
191	Замощеніе полотна подъездного пути со стороны г. Дмитровска	530	$\frac{4,00}{2,00}$	—	32864	65	5000	—
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	1000	—	1000	—
	Итого по Дмитровскому уѣзду	—	—	—	33864	65	6000	—

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Работа отложена.
—	—	—	—	35	50	—	—	—	64	50
—	—	—	—	35	50	—	—	—	64	50
Хозяйствен.	—	25	—	—	—	—	—	—	—	
Тоже.	—	—	—	983	14	—	—	—	16	86
—	—	25	—	1008	14	—	—	—	16	86

№ сооруженій.	Названіе уѣздовъ и сооруженій.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходован. въ 1915 г.	
		длина.	ширина.	высота.	руб.	к.	руб.	к.
Кромской уѣздъ.								
51a	У дер. Красная Роца за- мощеніе дороги	—	—	—	2622	16	1000	—
	На ремонтъ и содержаніе оконченныхъ и принятыхъ сооруженій №№ 4, 20, 69, 39 и 70	—	—	—	900	—	900	—
	Итого по Кром- скому уѣзду	—	—	—	3522	16	1900	—
Малоархангельскій уѣздъ.								
<i>Подъездной путь нѣ станци Малоархангельскъ М.-К. ж. д. отъ г. Малоархангельска.</i>								
12a	Мощеніе полотна дороги у ст. Малоархангельскъ М.-К. жел. дор.	—	—	—	23100	—	1738	37
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооруженій .	—	—	—	1000	—	1000	—
	Итого по Мало- архангельск. уѣзду	—	—	—	24100	—	2738	37

Какимъ способомъ производилась работа, хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежн. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Пере- расходъ.		Сбереженіе.		
		руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	руб.	к.	
Хозяйствен. и подряднымъ.	Не окончена.	700	—	—	—	—	—	—	—	Въ смѣтную цифру входятъ 1000 р. за губериск. часть ■ 1622 руб. 16 к. за уѣздную часть дорожнаго капита- тала.
Хозяйствен.	—	—	—	399	70	—	—	500	30	
—	—	700	—	399	70	—	—	500	30	
Подряднымъ.	—	1981	56	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	603	80	—	—	—	396	20
—	—	1981	56	603	80	—	—	—	396	20
		2585 р. 36 к.								

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ изсходван. въ 1915 г.	
		ДЛИНА.	ШИРИНА.	ВЫСОТА.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	Ливенскій уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	1000	—	1000	—
	Итого по Ливенскому уѣзду . . .	—	—	—	1000	—	1000	—
	Елецкій уѣздъ.							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений	—	—	—	300	—	300	—
	Итого по Елецкому уѣзду . .	—	—	—	300	—	300	—
	Администрація .	—	—	—	—	—	40114	—
	Итого по лит. Б . .	—	—	—	112987	57	78813	01
	Всего по лит. А и Б .	—	—	—	370707	25	247980	45

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1915 году.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежи. лѣтъ.		На работы 1915 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
—	—	—	—	553	23	—	—	446	77	
—	—	—	—	553	23	—	—	446	77	
—	—	—	—	56	80	—	—	243	20	
—	—	—	—	56	80	—	—	243	20	
—	—	—	—	32664	15	—	—	7449	85	
—	—	5088	96	48634	45	1019	71	14490	04	
		53723	р. 41 к.			+13470	р. 33 к.			
—	—	26758	75	146387	72	8461	11	31471	95	
		173146	р. 47 к.			+23010	р. 83 к.			

No.	Name	Age	Sex
1	John Smith	25	M
2	Mary Jones	22	F
3	James Brown	30	M
4	Elizabeth White	28	F
5	Robert Black	35	M
6	Sarah Green	20	F
7	William Grey	40	M
8	Jane Pink	24	F
9	Thomas Blue	32	M
10	Anna Yellow	18	F
11	George Purple	45	M
12	Lucy Red	26	F
13	Richard Orange	38	M
14	Elizabeth Green	21	F
15	Henry Blue	50	M
16	Margaret Yellow	19	F
17	Charles Purple	42	M
18	Anna Red	23	F
19	Frank Orange	36	M
20	Grace Green	17	F
21	Edward Blue	48	M
22	Isabella Yellow	27	F
23	Robert Purple	33	M
24	Charlotte Red	20	F
25	William Orange	55	M
26	Mary Green	16	F
27	Thomas Blue	41	M
28	Elizabeth Yellow	25	F
29	James Purple	37	M
30	Sarah Red	19	F
31	Richard Orange	52	M
32	Anna Green	15	F
33	George Blue	43	M
34	Lucy Yellow	22	F
35	Henry Purple	39	M
36	Margaret Red	18	F
37	Charles Orange	58	M
38	Isabella Green	14	F
39	Robert Blue	46	M
40	Charlotte Yellow	24	F
41	Edward Purple	34	M
42	Isabella Red	17	F
43	Thomas Orange	60	M
44	Elizabeth Green	13	F
45	James Blue	44	M
46	Sarah Yellow	21	F
47	Richard Purple	31	M
48	Anna Red	16	F
49	George Orange	62	M
50	Lucy Green	12	F



Общій сводъ


РАСХОДОВЪ ПО СУММАМЪ ДОРОЖНАГО КАПИТАЛА

за 1915 годъ.

Наименование уѣздовъ.	По техни- ческимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено израсходовать въ 1915 г.									
			На работы прежнихъ лѣтъ.		На вновь предполо- женныя работы.		На ремонтъ исполнен- ныхъ и принятыхъ сооруже- ній.		На содер- жаніе ад- министра- ціи дорож- наго от- дѣла.		В С Е Г О.	
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.
А. П о у ѣ з д												
Орловскій	17272	80	8600	—	—	—	7600	—	711	17	16911	17
Мценскій	42404	40	9737	77	960	—	5400	—	533	72	16631	49
Болховской	5150	90	—	—	—	—	4635	65	515	25	5150	90
Карачевскій	23897	02	6892	43	9568	89	2000	—	533	20	18994	52
Брянскій	25058	80	903	80	—	—	9000	—	1071	31	10975	11
Трубчевскій	4602	92	—	—	—	—	4602	92	536	50	5139	42
Сѣвскій	22525	—	955	48	8178	33	3940	29	546	28	13620	38
Дмитровскій	8200	—	—	—	102	06	4200	—	504	10	4806	16
Кромской	20871	55	4235	05	6488	72	4950	50	499	—	16173	27
Малоарханг.	59718	37	21898	24	—	—	8000	—	694	05	30592	29
Ливенскій	17882	02	—	—	8740	70	9777	32	740	44	19258	46
Елецкій	10195	90	—	—	3695	90	6500	—	718	37	10914	27
Итого по лит. А	257779	68	53222	77	37734	60	70606	68	7603	39	169167	44
Б. П о г у б е р н												
Орловскій	13799	06	2830	44	—	—	7500	—	—	—	10330	44
Мценскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Болховской	7835	—	—	—	3794	60	2200	—	—	—	5994	60
Карачевскій	26506	70	1435	60	5500	—	1500	—	—	—	8435	60
Брянскій	800	70	—	—	—	—	800	—	—	—	800	—
Трубчевскій	100	—	—	—	—	—	100	—	—	—	100	—
Сѣвскій	1100	—	1000	—	—	—	100	—	—	—	1100	—
Дмитровскій	33864	65	5000	—	—	—	1000	—	—	—	6000	—
Кромской	3522	16	1000	—	—	—	900	—	—	—	1900	—
Малоарханг.	24100	—	1738	37	—	—	1000	—	—	—	2738	37
Ливенскій	1000	—	—	—	—	—	1000	—	—	—	1000	—
Елецкій	300	—	—	—	—	—	300	—	—	—	300	—
Администрація	—	—	—	—	—	—	—	—	40114	—	40114	—
Итого по лит. Б.	112927	57	13004	41	9294	60	16400	—	40114	—	78813	01
Всего по лит. А и Б.	370707	25	66227	18	47029	20	87006	68	47717	39	247980	45

Израсходовано въ 1915 году.										Противъ техниче- скихъ сметъ.				Примѣчаніе.
На работы прежнихъ лѣтъ.		На вновь предполо- женныя работы.		На ремонтъ исполнен- ныхъ и принятыхъ сооруже- ній.		На содер- жаніе ад- министра- ціи дорож- наго от- дѣла.		В С Е Г О.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
н о й ч а с т и.														
1179	53	—	—	6112	47	500	—	7792	—	—	—	1698	70	
4929	58	1005	18	4593	73	527	52	11056	01	569	73	812	47	
—	—	—	—	5628	89	539	04	6167	93	1017	03	—	—	
4574	43	10593	16	2936	93	549	64	18654	16	1945	31	—	—	
505	45	—	—	10616	76	1169	92	12292	13	1715	37	398	35	
—	—	—	—	3284	85	675	12	3959	97	138	62	1318	07	
1086	97	5548	60	3919	77	298	05	10803	39	302	88	538	45	
—	—	561	15	3859	78	499	79	4920	72	459	09	344	53	
2059	73	1608	21	2417	93	503	46	6589	33	4	46	2532	57	
7384	10	—	—	5949	83	702	65	14036	58	649	76	2050	17	
—	—	6894	05	5396	09	318	—	12608	14	639	15	6867	03	
—	—	3683	05	6141	30	718	37	10542	70	—	—	371	57	
21669	79	29893	38	60858	33	7001	56	119423	06	7441	40	16981	91	+9540 р. 51 к.
с к о й ч а с т и.														
946	80	—	—	2793	24	—	—	3740	04	—	—	4709	76	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	4524	03	1554	—	—	—	6078	03	919	90	646	—	
1435	60	3099	—	384	65	—	—	4919	25	—	—	—	—	
—	—	—	—	899	81	—	—	899	81	99	81	—	—	
—	—	—	—	83	40	—	—	83	40	—	—	16	60	
—	—	—	—	35	50	—	—	35	50	—	—	64	50	
25	—	—	—	983	14	—	—	1008	14	—	—	16	86	
700	—	—	—	399	70	—	—	1099	70	—	—	500	30	
1981	56	—	—	603	80	—	—	2585	36	—	—	396	20	
—	—	—	—	553	23	—	—	553	23	—	—	446	77	
—	—	—	—	56	80	—	—	56	80	—	—	243	20	
—	—	—	—	—	—	32664	15	32664	15	—	—	7449	85	
5088	96	7623	03	8347	27	32664	15	53723	41	1019	71	14490	04	+13470 р. 33 к.
26758	75	37516	41	69205	60	39665	71	173146	47	8461	11	31471	95	+23010 р. 84 к.





18

1154

