

К 338-1  
0-88


# Отчетъ

Орловской Губернской Земской Управы

О ХОДѢ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооруженій изъ  
губернскаго дорожнаго капитала


за 1913 годъ.



Типографія В. С. Зайцева.  
г. Орель—1914 г.

~~2~~  
~~37495~~

Vnc  
29839



K33  
0

072014

0

к 338-1  
0-88  
к 338-1

ЧУБ

# Отчетъ

## Орловской Губернской Земской Управы

### О ХОДѢ РАБОТЪ

по устройству дорожныхъ сооруженийъ изъ  
губернскаго дорожнаго капитала

за 1913 годъ.

КР-2017

Коммерческаго	
Либ.	61819
Стд.	448
№	67
Историческаго	

Орловская областная  
 БИБЛИОТЕКА  
 им. Н. К. Крупской

К. А. Е. Д. А. Л. Л. Л.  
2009

Типографія В. С. Зайцева.  
г. Орель—1914.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходуванію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	А. Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала Уѣздными Земствами.							
	<b>Орловскій уѣздъ.</b>							
	<i>Наугорскій трактъ.</i>							
26а	Передъ с. Баклановымъ продолжена мощеная гать въ сторону къ г. Орлу.							
	Мощеніе . . . . .	126,00	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2	—	161486	161486		
26б	Въ концѣ с. Бакланова построена мощеная гать и дубовый мостъ.							
	Мощеніе . . . . .	166,30	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2	—	244053	110853		
	Мостъ . . . . .	2,00	3,00	0,6				
26в	На 25 верстѣ построена мощеная гать и каменный мостъ.							
	Мощеніе . . . . .	150,50	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2	—	232047	160147		
	Мостъ . . . . .	3,00	0,3 отверст.	0,45				
50	За богоугодными заведеніями на 1—2 вер. продолжена мощеная гать и построенъ каменный мостъ съ желѣзо-бетоннымъ перекрытіемъ.							
	Мощеніе . . . . .	800,00	5 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	—	1666435	1666435		
	Мостъ . . . . .	1,00	3,00	0,55				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйственно-подряднымъ.	Работа не окончена.	—	—	146074	—	—	—	—		
Тоже.	Тоже.	1212	—	—	—	—	—	—		Израсходовано въ 1912 г. . 1090 р. 52 к. « 1913 г. . 1212 р. — к. Итого . 2302 р. 52 к.
Тоже.	Тоже.	191965	—	—	—	—	—	—		Израсходовано: въ 1912 г. . 338 р. 90 к. « 1913 г. . 1919 р. 65 к. Итого . 2258 р. 55 к.
Тоже.	Тоже.	—	—	1342284	—	—	—	—		

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы		Предположено къ израсходованию въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	6500	—	6500	—
—	На разъѣзды членовъ управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденіе служащимъ канцеляріи .	—	—	—	—	—	711	17
Итого по Орловскому уѣзду . . .		—	—	—	29540	21	28200	38
<b>Мценскій уѣздъ.</b>								
<i>Мценско-Болховской трактъ.</i>								
1a	Шоссе отъ г. Мценска до с. Глазунова.							
	Шоссе . . . . .	2680,00	2,00	—	34520	—	5250	36
	Земляное полотно	2680,00	4,00	—				
8	Паромная переправа черезъ р. Оку въ д. Карандаковой . . . . .	—	—	—	480	—	480	—
<i>Мценско-Курскій трактъ.</i>								
57	Мостовая въ Стрѣлецкой слободѣ б. у 2-хъ будокъ Московско-Курской ж. д.							
	Мостовая . . . . .	81,00	2,00	—	767	44	—	—
	Земляное полотно	81,00	4,00	—				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г				Противъ технической сметы				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
—	—	—	—	7717	79	1217	79	—	—	
—	—	—	—	500	—	—	—	211	17	
—	—	3131	65	2310	137	1217	79	211	17	
		26233 р. 02 к. —				1006 р. 62 к.				
Хозяйствен.	Не окончена.	—	—	106	18	—	—	—	—	
Тоже.	—	—	—	334	07	—	—	145	93	
Тоже.	Окончена въ 1912 г., но не принята.	43	20	—	—	75	31	—	—	

Израсходовано:  
 Въ 1912 г. . 799 р. 55 к.  
 « 1913 г. . 43 р. 20 к.  
 Итого . 842 р. 75 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	<i>Орловско-Новосильскій трактъ.</i>							
56а	Мостовая у 2-хъ мостовъ въ Аржаномъ.							
	Мостовая . . . . .	100,00	2,50	—	2451	41	1000	—
	Земляное полотно	100,00	5,00	—				
	<i>Подъездные пути отъ села Клейменова къ ст. „Отрада“.</i>							
48	Паромная переправа черезъ р. Оку у д. Жуковки .	—	—	—	480	—	480	—
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	5400	—	5400	—
—	Содержаніе лошадей и инвентаря . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
—	Содержаніе и разъѣзды десятника . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
—	На разъѣзды Членовъ Управы и 1 <sup>3</sup> / <sub>0</sub> вознагражденіе канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	533	72
	Итого по Мценскому уѣзду . . . . .	—	—	—	44098	85	13144	08


Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмѣрена, или принята Губернскимъ Земскимъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Тоже.	Не окончена.	845	—	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1910 г. . 150 р. — к. « 1911 г. . 395 р. 54 к. « 1912 г. . 211 р. 48 к. « 1913 г. . 845 р. — к. Итого . 1601 р. 94 к.
—	—	—	—	326	60	—	—	—	—	
Хозяйствен.	—	—	—	5192	42	—	—	—	—	Кредитъ на означенные расходы предусмотрѣнъ сметами на работы
Тоже.	—	—	—	323	66	323	66	—	—	
—	—	—	—	527	57	527	57	—	—	
—	—	—	—	400	—	—	—	—	133	
—	—	888	20	7210	50	926	54	640	63	
		8098 р. 70 к.				— 285 р. 91 к.				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходованию въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
<b>Болховской уѣздъ.</b>								
<i>Плохинскій трактъ.</i>								
2	Удлиненіе Плохинскаго шоссе въ сторону с. Плохина, устройствомъ шоссированной гати.							
	Гать . . . . .	250,00	$\frac{2-50}{4,50}$	—	3861	80	3333	80
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	3266	—	3266	—
	Содержаніе дорожныхъ ремонтщиковъ и десятниковъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
—	На разъѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	515	25
	Итого по Болховскому уѣзду . . . . .	—	—	—	7127	80	7115	05
<b>Карачевскій уѣздъ.</b>								
<i>Карачевско-Трубчевскій трактъ.</i>								
15	Устройство моста и гати въ д. Козинкѣ.							
	Гать . . . . .	180,00	4,00	—	1996	86	1996	86
	Мостъ . . . . .	11,00	2,67	1,00				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.		
Хозяйствен.	Окончена въ 1913 г.	—	—	3175	86	—	—	157	94	<p>Израсходовано:                      Въ 1912 г. . 528 р. — к.                      « 1913 г. . 3175 р. 86 к.                      Итого . 3703 р. 86 к.</p> <p>*) Перерасходъ объясняется капитальнымъ ремонтомъ, а равно тѣмъ, что ассигнованіе на ремонтъ (3266 р.) соответствовало не потребности, а ожидавшемуся остатку отъ новыхъ работъ.</p> <p>Кредитъ предусмотрѣнъ сметами на работы.</p>	
Тоже.	—	—	—	6563	15	3297	15	—	—		
—	—	—	—	—	—	495	—	495	—		
—	—	—	—	—	—	427	46	—	—		
—	—	—	—	—	—	10661	47	3792	15	245	73
									—3546 р. 42 к.		
Подряднымъ.	Окончена и принята въ 1913 г.	1048	09	—	—	—	—	174	56	<p>Израсходовано:                      Въ 1912 г. . 774 р. 21 к.                      « 1913 г. . 1048 р. 09 к.                      Итого . 1822 р. 30 к.</p>	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходовано въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
16	Устройство моста и гати у с. Покрова.							
	Гать . . . . .	180,00	4,00	—	1150 05	1150 05		
	Мостъ . . . . .	7,00	2,67	1,30				
20	Устройство моста и гати въ д. Бражино.							
	Гать . . . . .	117,00	4,00	—	1490 92	1490 92		
	Мостъ . . . . .	8,10	2,67	1,10				
	<i>Карачевско-Сѣвскій трактъ.</i>							
73	Планировка дороги за Будаковскими дворами . .	—	—	—	824 68	824 68		
	<i>Отдѣльный пунктъ.</i>							
71	Устройство моста и гати черезъ р. Мылинку.							
	Гать . . . . .	120,00	4,00	—	1356 52	1356 52		
	Мостъ . . . . .	13,50	2,67	1,48				
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	4048 —	4048 —		
—	Внесено въ уплату %%% и погашеніе долга по правительственной субсидіи, выданной Орловскому Земству для работы въ Карачевскомъ уѣздѣ въ суммѣ 22500 р. . . . .	—	—	—	—	1409 99		

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ,	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Руберскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и проделаніе работъ прежнихъ лѣтъ		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Тоже.	Тоже.	1068 05	—	—	—	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	1532 41	—	—	41 49	—	—	—	—	
Тоже.	Тоже.	983 50	—	—	158 82	—	—	—	—	Перерасходъ вслѣдствіе увеличенія земляныхъ работъ.
Тоже.	Тоже.	580 81	—	—	124 29	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1912 г. . 1000 р. — к. « 1913 г. . 580 р. 81 к. Итого . 1580 р. 81 к. Перерасходъ вслѣдствіе увеличенія земляныхъ работъ.
—	—	4047 73	—	—	—	—	—	—	—	27
—	—	1409 99	—	—	—	—	—	—	—	



№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходовано въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
—	На разъѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1 0/0 вознаграждение служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	533	20
	Итого по Карачевскому уѣзду . . . . .	—	—	—	10867	03	12810	22
	<b>Брянскій уѣздъ.</b>							
	<i>Трактъ Людинка-Акуличи.</i>							
161	На р. Машенкѣ, близъ села Акуличъ, устройство моста и гати, укрѣпленной хвостомъ.							
	Мостъ . . . . .	16,00	2,67	1,26	}		1609	94
	Земляная гать . . . . .	34,00	3,50	0,86				
	Укрѣпленіе хвостомъ . . . . .	40,00	2,00	—				
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	9395	46	9395	46
—	На разъѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1 0/0 вознаграждение служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	1071	31
	Итого по Брянскому уѣзду . . . . .	—	—	—	11005	40	12076	71

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
—	—	550	65	—	—	1745	—	—		
—	—	11221	23	—	—	34205	25683	—85	р. 22	к.
Подряднымъ.	Не окончена.	—	—	*)200	—	—	—	—		*) Въ 1913 г. заготовлено часть лѣсного матеріала.
Тоже.	—	—	—	8810	22	—	—	585	24	
—	—	—	—	1092	11	2080	—	—		
—	—	—	—	10102	33	2080	58524	+564	р. 44	к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.	Предположено къ израсходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.		РУБ.	К.
					РУБ.		
<b>Трубчевскій уѣздъ.</b>							
<i>Трубчевско-Почепской трактъ.</i>							
25а	Постройка деревяннаго моста въ с. Сѣмячкахъ съ исправленіемъ русла и перемощеніемъ подъѣздовъ къ мосту						
	Мостъ . . . . .	9,50	3,00	1,40	} 1509 80	} 1509 80	
	Перемощеніе . . . . .	40,00	2,50	—			
316	Замощеніе части Ромосухо-Семецкой гати между 3-мъ и 4-мъ (отъ г. Трубчевска) мощенными участками.						
	Мощеніе . . . . .	41,00	2,00	—	1151 80	1151 80	
<i>Трубчевско-Брянскій трактъ (отъ г. Трубчевска до села Уручья).</i>							
24	Перестройка деревяннаго моста черезъ сухое русло въ с. Рябчевскѣ, съ земляными балластированными пескомъ подъѣздами къ нему						
	Мостъ . . . . .	13,00	3,00	1,65	} 1816 12	} 69 81	
	Подъѣзды (гати).	34,00	4,00	—			

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Смѣшаннымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	1475 65	—	—	34	15	Остатокъ образовался вслѣдствіе заготовки матеріала по болѣе дешевымъ цѣнамъ.	
Тоже.	Тоже.	—	—	1156 96	5	16	—	—		
Подряднымъ.	Окончена въ 1912 г. но не принята.	75	39	—	—	5	58	—	<p>Израсходовано:  Въ 1912 г. . 1684 р. 60 к.  « 1913 г. . . 75 р. 39 к.</p> <p>Итого . 1759 р. 99 к.</p> <p>По этой работѣ противъ смѣты сбереженіе 56 р. 13 к. на 1913 г. было перенесено, какъ невыполненный расходъ 69 р. 81 к., а израсходовано 75 р. 32 к., почему 5 р. 58 к. и вынесены въ графу перерасхода.</p>	

№ сооруженій	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ нарасходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
59	Трубчевско-Брянскій трактъ (отъ с. Уручья до границы Брянскаго уѣзда). Постройка Нижнелопушенскаго деревяннаго моста и замощеніе гати къ нему съ шоссировкою концовъ.							
	Мостъ . . . . .	11,00	3,00	—	2931	47	2931	47
	Мощеніе $\frac{\text{мощеніе}}{79,00} + \frac{\text{шоссиров.}}{6,60}$	79,90	2,00	—				
16	Трубчевско-Орловскій трактъ Замощеніе части Усохской гати отъ моста черезъ р. Пороицу въ сторону г. Трубчевска.							
	Мощеніе . . . . .	75,00	2,00	—	1596	62	1596	62
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооруженій.	—	—	—	4577	92	4577	92
—	На разѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденіе служащимъ канцеляри . . . . .	—	—	—	—	—	536	50
	Итого по Трубчевскому уѣзду .	—	—	—	13583	73	12373	92

410270

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.		Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.		
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.	На работы 1913 года.	Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Смѣшаннымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	2612	80	—	—	318	67	Остатокъ образовался вслѣдствіе сдачи работъ по болѣе дешевымъ цѣнамъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	1346	55	—	—	250	07	Остатокъ образовался вслѣдствіе сдачи работъ болѣе дешевой цѣной.
Хозяйственнымъ.	—	—	—	3260	67	—	—	1317	25	
—	—	—	—	558	49	21	99	—	—	
—	—	75	39	10411	12	32	73	1920	14	
		10486 р. 51 к.		+1887 р. — 41 к.						

Орловскій областная  
БИБЛИОТЕКА  
ИМ. П. К. КРУПСКОЙ

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходуванію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
<b>Сѣвскій уѣздъ.</b>								
<i>Сѣвско-Будлянскій трактъ.</i>								
51	Улучшеніе участка дороги путемъ насыпки земляного полотна съ замощеніемъ.							
	Гать . . . . .	106,50	4,00	—	2422	31	2422	31
	Мощеніе . . . . .	106,50	2,50	—				
506	Удлиненіе мощенія въ урочище „Черная Грязь“ по готовому полотну въ сторону гор. Сѣвска . . . . .	62,10	2,50	—	1081	58	—	—
<i>Орловско-Сѣвскій трактъ.</i>								
32	Постройка деревяннаго моста съ 7-мью ледорѣзами черезъ рѣку Усожу въ Усожскихъ постоянныхъ дворахъ.							
	Мостъ . . . . .	37,30	3,00	1,70	5350	—	2960	36
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	—	—	2758	20
—	На разъѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>10</sub> вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	546	28
	Итого по Сѣвскому уѣзду . . . . .	—	—	—	8853	89	8687	15

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	2223	58	—	—	198	73	Остатокъ образовался вслѣдствіе отѣмны перестройки переѣздного мостика.
Тоже.	Тоже.	—	—	1192	04	110	46	—	—	Эта работа произведена въ 1913 г. за счетъ остатка полученнаго отъ отѣмны работъ № 47. Перерасходъ получился вслѣдствіе увеличенія каменныхъ работъ.
Тоже.	Окончена.	2908	10	—	—	—	—	5	78	Израсходовано: Въ 1912 г. . 2389 р. 64 к. • 1913 г. . 2908 р. 10 к. Предстоитъ уплатить въ 1914 г. 46 р. 48 к.
—	—	—	—	3420	48	622	28	—	—	
—	—	—	—	547	52	1	24	—	—	
—	—	2908	10	7383	62	773	98	204	51	
		10291	р. 72 к.	—	—	—	—	569	р. 47 к.	

№ сооруженій	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
<b>Дмитровскій уѣздъ.</b>								
<i>Большой Кіевскій трактъ.</i>								
196	Замощеніе дороги въ Упоройскихъ — Выселкахъ отъ конца существующаго мощенія къ ст. Комаричи.							
	Мощеніе . . . . .	67,00	2,00	—	1270	—	1270	—
20	Замощеніе дороги въ сторону ст. „Комаричи“ въ с. Упороѣ.							
	Мощеніе . . . . .	140,00	2,00	—	2400	—	2400	—
<i>Отдѣльные пункты</i>								
59	Замощеніе горы въ с. Суловѣ.							
	Мощеніе . . . . .	40,00	2,00	—	750	—	750	—
<i>Трубчевско-Карачевская военная дорога.</i>								
61	Постройка 2-хъ деревянныхъ мостовъ и двухъ земляныхъ гатей при нихъ въ с. Турищевѣ.							
	1-й мостъ . . . . .	12,00	3,00	1,50	4000	—	4000	—
	2-й мостъ . . . . .	7,50	3,00	1,30				
	Гать . . . . .	91,00	3,50	—				
	Гать . . . . .	78,00	3,50	—				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмѣтрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ.	Окончена, но не принята.	—	—	1171	16	—	—	98	84	
Тоже.	Тоже.	—	—	2439	22	39	22	—	—	Перерасходъ получился вслѣдствіе увеличенія стоимости работъ.
Подрядно-хозяйствен.	Не окончена.	—	—	*) 239	—	—	—	—	—	*) Въ 1913 г. заготовленъ кмень.
Подряднымъ.	Тоже.	—	—	1611	70	—	—	—	—	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	Сооруженіе копра . . . . .	—	—	5,00	—	—	—	—
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений . . . . .	—	—	—	4200	—	4200	—
	На разъѣзды членовъ уѣздной управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	504	10
	Итого по Дмитровскому уѣзду . . . . .	—	—	—	12620	—	13124	10
	<b>Кромской уѣздъ.</b>							
	<i>Дорога изъ горъ Кромъ въ с. Кирово.</i>							
51	У д. Красная-Роца устройство постоянного деревяннаго моста черезъ рѣку Неживку съ земляною гатью къ нему.							
	Мостъ . . . . .	28,00	2,67	2,05	9432	33	3000	—
	Гать . . . . .	146,00	4,00	1,35				
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	3800	—	3800	—
	На разъѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	499	—
	Итого по Кромскому уѣзду . . . . .	—	—	—	13232	33	7299	—

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйствен.	Окончена.	—	—	173	68	—	—	—	—	
Хозяйственно-подряднымъ.	—	—	—	1897	46	—	—	2302	54	
—	—	—	—	507	20	3	10	—	—	
—	—	—	—	8089	42	42	32	2401	38	
								+ 2359 р. 06 к.		
Подряднымъ.	Не окончена.	—	—	3015	16	15	16	—	—	
—	—	—	—	2651	64	—	—	1148	36	
—	—	—	—	501	05	2	05	—	—	
—	—	—	—	6167	85	17	21	1148	36	
								+1131 р. 15 к.		



№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
42	<i>Малоархангельско-Колпенскій трактъ.</i> Въ селѣ Губкинѣ около усадьбы г-жи Шульгиной заготовленъ лѣсъ для переѣздныхъ мостиковъ, а также часть камня и песка для замощенія полотна дороги . . . . .	—	—	—	7857	22	5000	—
22а	<i>Малоархангельско-Покровскій земскій почтовый трактъ.</i> Въ с. Архаровѣ сдѣланъ мостъ черезъ ручей Синьковецъ и три переѣздныхъ мостика, насыпана гать съ замощеніемъ камнемъ.  Мостъ . . . . . 3 переѣздныхъ мостика по . . . . . Насыпь . . . . . Мощеніе . . . . .	17,00 1,33 40,30 40,30	2,67 2,67 4,00 2,00	1,50 0,40 0,90 —	3843	09	3843	09
41	Въ с. Дубовикѣ сдѣлана планировка дороги и заготовленъ лѣсной матеріалъ для переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	19793	83	14000	—
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооруженій.	—	—	—	5000	—	5000	—

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подрядными.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
—	Не окончена.	—	—	1078	10	—	—	—	—	
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1913 г. но не принята.	—	—	3703	22	—	—	—	—	Разсчетъ съ подрядчикомъ не законченъ.
—	Не окончена.	—	—	630	28	—	—	—	—	
—	—	—	—	3804	71	—	—	1195	29	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходуваню въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
—	На разъѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> вознагражденіе служащимъ кзнцеляри . . . . .	—	—	—	—	—	694	05
	Итого по Малоархангельск. уѣзду	—	—	—	44651	80	35503	75
	<b>Ливенскій уѣздъ.</b>							
	<i>Ливенско-Воронежскій трактъ.</i>							
13	Постройка каменной трубы, срѣзка выѣзда, насыпка насыпи съ замощеніемъ и укрѣпленіемъ оврага подпорной стѣнкой въ селѣ „Жерено“.							
	Труба . . . . .	1,20	7,50	1,50	4651	17		
	Мощеніе . . . . .	104,80	2,00	—				
59	Переустройство существующей трубы, срѣзка выѣздовъ съ замощеніемъ въ „Соколовомъ верху“.							
	Труба . . . . .	1,60	4,20	1,30	2947	52		
	Мощеніе . . . . .	140,00	2,50	—				
16	Переустройство существующей трубы, срѣзка выѣздовъ съ замощеніемъ и							

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
—	—	—	—	697	34	3	29	—	—	
—	—	3232	20	9913	65	3	29	1795	86	
		13145	р. 85 к.	+1792	р. 57 к.					
Подряднымъ.	Окончена въ 1911 г., принята 26 нояб. 1913 г.	860	—	—	—	—	—	1037	—	Израсходовано: Въ 1911 г. . 4611 р. 75 к. « 1912 г. . 20 р. 45 к. « 1913 г. . 8 р. 60 к. Итого . 4640 р. 80 к.
Тоже.	Окончена въ 1912 г., принята 26 нояб. 1913 г.	2460	—	—	—	161	48	—	—	Израсходовано: Въ 1912 г. . 3084 р. 40 к. « 1913 г. . 24 р. 60 к. Итого . 3109 р. — к. Перерасходъ отъ увеличенія каменныхъ работъ.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходовать въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
18	мощеными кюветами въ оврагѣ „Ржавецъ“.							
	Труба . . . . .	3,80	3,60	1,30	4891	—	—	—
	Мощеніе . . . . .	260,00	2,25	—				
	Кюветъ . . . . .	260,00	1,25	—				
18	Постройка заливного моста черезъ рѣку Олымь на желѣзо-бетонныхъ устояхъ съ дамбой, ограниченной желѣзо-бетонными лентами, срѣзка и мощеніе выѣздовъ въ с. „Казинкѣ“.							
	Мостъ . . . . .	17,50	3,00	0,60	7814	90	—	—
	Мощеніе . . . . .	84,20	3,00	—				
221	<i>Ливенско-Старооскольскій трактъ.</i>							
	Постройка дубоваго моста съ четырьмя ледорѣзами и мощеной насыпью въ селѣ „Кудиново“.							
	Мостъ . . . . .	14,00	2,67	2,10	4541	90	—	—
Мощеніе . . . . .	100,00	2,25	—					
551	Постройка двухъ каменныхъ подпорныхъ стѣнокъ съ мощеными лотками близъ дер. „Борковой“.							
	Стѣнка № 1 . . . . .	7,40	0,40 1—40	3,00	2961	78	—	—
	Стѣнка № 2 . . . . .	5,60	0—40 1—20	2,00				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.				
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Тоже.	Тоже.	79	95	—	—	—	—	202	65	Израсходовано: Въ 1912 г. . 4609 р. 15 к. < 1913 г. . 79 р. 95 к. Итого . 4689 р. 10 к.  Сбереженіе отъ болѣе дешевой заготовки матеріаловъ.
Смѣшаннымъ.	То же.	89	45	—	—	62	61	—	—	Израсходовано: Въ 1912 г. . 7788 р. 06 к. < 1913 г. . 126 р. 25 к. Поступило на приходъ . 36 р. 80 к. Итого . 7877 р. 51 к.
Подряднымъ.	Окончена въ 1912 г., принята 25 нояб. 1913 г.	121	39	—	—	—	—	49	55	Израсходовано: Въ 1912 г. . 4370 р. 96 к. < 1913 г. . 121 р. 39 к. Итого . 4492 р. 35 к.
Тоже.	Окончена въ 1911 г., принята 25 нояб. 1913 г.	3	—	—	—	10	60	—	—	Израсходовано: Въ 1911 г. . 2951 р. 38 к. < 1912 г. . 18 р. — к. < 1913 г. . 3 р. — к. Итого . 2972 р. 38 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы		Предположено къ израсходованію въ 1913 году.		
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
42 <sup>2</sup>	Планировка и мощеніе сѣзда съ мощенымъ кюветомъ въ д. „Евлановой“.								
	Мощеніе . . . . .	140,00	2,25	—	1789	33	—	—	
	Кюветъ . . . . .	140,00	1,10	—					
71	Постройка каменной подпорной стѣны съ мощеніемъ лотковъ въ Овсянниковомъ верху.								
	Стѣнка . . . . .	9,50	0,40 1—20	2,00	2272	—	—	—	
	Лотокъ . . . . .	40,00	1,5 и 20	—					
82	Мощеніе дороги съ прокопкой канавъ и устройствомъ дубоваго мостика близъ земской больницы въ с. Вышне-Долгомъ.								
	Мощеніе . . . . .	249,00	2,00	—	3278	84	3278	84	
	Мостикъ . . . . .	1,00	3,00	0,30					
<i>Ливенско-Московский трактъ.</i>									
42	Переустройствокаменной трубы съ мощеной насыпью въ „Славномъ верху“.								
	Труба . . . . .	1,10	3,00	0,55	741	49	—	—	
	Мощеніе . . . . .	52,00	2,00	—					

Какимъ способомъ произведена работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ.	Окончена въ 1912 г. принята 25 ноября 1913 г.	2	04	—	—	—	—	16	31	Израсходовано: Въ 1912 г. . 1770 р. 98 к. « 1913 г. . . 2 р. 04 к. Итого . 1773 р. 02 к.
Тоже.	Окончена въ 1911 г. принята 25 ноября 1913 г.	9	20	—	—	—	—	166	15	Израсходовано: Въ 1911 г. . 2088 р. 70 к. « 1912 г. . . 7 р. 95 к. « 1913 г. . . 9 р. 20 к. Итого . 2105 р. 85 к.
Тоже.	Окончена въ 1913 г. не принята.	—	—	2975	67	—	—	303	17	Израсходовано: Въ 1913 г. . 2975 р. 67 к. Сбереженіе получилось отъ болѣе дешевой сдачи съ торговъ.
Тоже.	Окончена въ 1912 г. принята 29 ноября 1913 г.	2	—	—	—	—	—	19	71	Израсходовано: Въ 1912 г. . 719 р. 78 к. « 1913 г. . . 2 р. — к. Итого . 721 р. 78 к.

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженийъ въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходуванію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
41	<i>Ливенско-Новосильскій трактъ.</i>							
	Постройка желѣзо-бетоннаго моста съ желѣзо-бетонными перилами въ дер. „Березовецъ“.							
	Мостъ . . . . .	2,60	3,00	2,90	3049	62	—	—
44	<i>Ливенско-Острогожскій трактъ.</i>							
	Постройка двухъ мостовъ съ мощеными подъѣздами на 38-й верстѣ							
	Мостъ I и II по . . . . .	2,10	2,67	0,60	1090	64	990	64
Мощеніе . . . . .	38,00	2,00	—					
90	<i>Ливенско-Елецкій трактъ.</i>							
	Постройка на каменныхъ устояхъ съ желѣзно-бетоннымъ перекрытіемъ и мощеной гатью въ „Крутенкомъ верху“.							
	Мостъ . . . . .	1,00	3,00	1,20	1996	24	1996	24
Мощеніе . . . . .	46,00	2,25	—					
91	Постройка моста на каменныхъ устояхъ съ двутавровыми балками, желѣзо-бетонными перилами и мо-							

Какимъ способомъ и ро-зводилась ра-бота хозяй-ственнымъ или подряд-нымъ.	Когда работа окон-чена, осмѣрѣ-на, или при-нята Губерн-скимъ Зем-ствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На оконча-ніе и про-долженіе ра-ботъ преж-нихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерас-ходъ.		Сбереже-ніе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1913 г. при-нята 29 нояб-ря 1913 г.	97	98	—	—	489	21	—	—	Израсходовано: Въ 1912 г. 3440 р. 85 к. « 1913 г. . 127 р. 98 к. Поступило на приходъ . 30 р. — к. Итого . 3588 р. 83 к. Перерасходъ отъ замѣны каменныхъ устоевъ и дере- вяннаго наката желѣзо-бетон- ными устоями желѣзо-бетон- нымъ перекрытіемъ.
Тоже.	Окончена въ 1913 г. но не принята.	968	36	—	—	—	—	22	28	Израсходовано: Въ 1912 г. . 100 р. — к. « 1913 г. . 968 р. 36 к. Итого . 1068 р. 36 к.
Подряднымъ.	Тоже.	—	—	1718	17	—	—	278	07	Израсходовано: Въ 1913 г. . 1718 р. 17 к. Сбереженіе отъ болѣе де- шевой сдачи съ торговъ.

№ сооруженій	Названіе уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	щеной насыпью въ д. „Кучначскіе выселки“.							
	Мостъ . . . . .	5,50	3,00	—	5110	28	5110	28
	Мощеніе . . . . .	70,00	2,00	—				
	<i>Подъездной путь изъ с. Преображенія и Оберца къ ст. Измалково Орловск.-Грязск. жел. дороги.</i>							
97	Постройка моста черезъ ручей Кривчикъ на каменныхъ устояхъ о двухъ пролетахъ по 3,0 саж. каждый съ желѣзо-бетоннымъ перекрытіемъ и перилами и мощеной насыпью въ дер. Преображеніи.							
	Мостъ . . . . .	6,00	3,00	—	6204	61	6204	61
	Мостовая . . . . .	60,00	2,00	—				
	<i>Подъездной путь изъ с. Долгаго къ ст. Долгой М.-Б.-В. жел. дороги.</i>							
36 <sup>6</sup>	Постройка дубоваго заливного моста черезъ р. Тимъ съ каменными береговыми плечами и мощеными выѣздами въ селѣ Нижне-Долгомъ“.							
	Мостъ . . . . .	33,10	3,40	—	5637	25	—	—
	Мощеніе . . . . .	22,00	2,25	—				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.	
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.			
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.		
Подряднымъ.	Окончена въ 1913 г. по непрята.	—	—	—	—	—	—	—	—	294 72	Израсходовано: Въ 1913 г. . 4815 р. 56 к. Сбереженіе отъ болѣе дешевой сдачи съ торговъ.
Тоже.	Тоже.	—	—	6084 86	—	—	—	—	—	119 75	Израсходовано: Въ 1913 г. . 6091 р. 41 к. Поступило на приходъ . . . . . 6 р. 55 к. Итого . 6084 р. 86 к. Сбереженіе отъ болѣе дешевой заготовки матеріаловъ.
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1912 г., принята 25 ноября 1913 г.	253 01	—	—	—	—	—	—	—	1430 93	Израсходовано: Въ 1912 г. 6815 р. 17 к. « 1913 г. . 253 р. 01 к. Итого . 7068 р. 18 к. Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе поврежденія моста во время постройки и необходимости удлинитъ мостъ.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
35 <sup>3</sup>	<i>Подъездной путь изъ с-ца Дмитріевскаго къ ст. Тербуны Ю.-В. ж. д.</i>							
	Постройка дубоваго незаливного моста съ мощеными выѣздами въ с-цѣ „Дмитріевскомъ“.							
	Мостъ . . . . .	7,00	3,00	1,40	2158	97	—	—
	Мощеніе . . . . .	60,00	2,25	—				
32	<i>Подъездной путь изъ с-ца Набережнаго къ ст. Набережной Ю.-В. ж. д.</i>							
	Мощеніе полотна дороги около существующаго моста.							
	Мощеніе . . . . .	115,00	2,00	—	1084	88	—	—
37 <sup>4</sup>	<i>Подъездной путь изъ с. Знаменскаго къ ст. Долгой М.-К.-В. ж. д.</i>							
	Постройка дубоваго незаливного моста съ мощеной насыпью и мощенымъ кюветомъ въ д. Вышне-Кобылей.							
	Мостъ . . . . .	12,00	2,67	1,70	4142	77	—	—
	Мощеніе . . . . .	110,50	2,00	—				
Кюветъ . . . . .	100,00	1,10	—					

Какимъ способомъ производилась работа хозяиномъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Смѣшаннымъ.	Окончена въ 1913 г. не принята.	227	17	—	—	—	—	144	19	Израсходовано: Въ 1912 г. . 1787 р. 61 к. « 1913 г. . 227 р. 17 к. Итого . 2014 р. 78 к. Сбереженіе отъ болѣе дешевой заготовки матеріаловъ
Подряднымъ.	Окончена въ 1912 г. принята 27 ноября 1913 г.	86	11	—	—	—	—	97	27	Израсходовано: Въ 1912 г. . 901 р. 50 к. « 1913 г. . 86 р. 11 к. Итого . 987 р. 61 к.
Тоже.	Окончена въ 1911 г. принята 25 ноября 1913 г.	8	—	—	—	—	—	174	31	Израсходовано: Въ 1911 г. . 3957 р. 71 к. « 1912 г. . 2 р. 75 к. « 1913 г. . 8 р. к. Итого . 3968 р. 46 к. Сбереженіе отъ болѣе дешевой сдачи съ торговъ.

№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предполагается израсходовано въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
29 <sup>3</sup>	<i>Подъездной путь изъ Волово къ ст. Бшень М. К. В. ж. д.</i>							
	Постройка дубоваго моста съ мощеными выѣздами въ с. Вышне-Большемъ.							
	Мостъ . . . . .	7,00	2,67	1,60	2000	—	—	—
	Мощеніе № I . . . . .	40,00	3,00	—				
Мощеніе № II . . . . .	40,00	2,00	—					
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	7406	20	7406	20
—	На разѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	740	44
—	На приобрѣтеніе насоса „Легестю“ . . . . .	—	—	—	—	—	200	—
—	Жалованье и разѣзды тремъ десятникамъ . . . . .	—	—	—	—	—	1860	—
—	Выдано наградныхъ технику . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	Итого по Ливенскому уѣзду . . . . .	—	—	—	75772	39	27787	25

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйствен.	Окончена въ 1913 г. принята 27 ноября 1913 г.	5	65	—	—	154	63	—	—	Израсходовано: Въ 1902 г. . . 744 р. 70 к. < 1903 г. . . 663 р. 55 к. < 1904 г. . . 329 р. 75 к. < 1906 г. . . 10 р. — к. < 1907 г. . . 97 р. — к. < 1908 г. . . 30 р. 34 к. < 1909 г. . . 10 р. 80 к. < 1910 г. . . 239 р. 64 к. < 1911 г. . . 10 р. — к. < 1912 г. . . 13 р. 80 к. < 1913 г. . . 5 р. 65 к. Итого . 2154 р. 63 к.
—	—	—	—	7533	62	127	42	—	—	
—	—	—	—	364	25	—	—	376	19	
—	—	—	—	199	09	—	—	—	91	
—	—	—	—	1850	—	—	—	10	—	
—	—	—	—	600	—	600	—	—	—	
—	—	1986	51	26141	22	3036	88	2285	60	
—	—	28127 р. 73 к.		—		751 р. 28 к.				

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	<b>Елецкій уѣздъ.</b>							
	<i>Московскій трактъ.</i>							
103	Постройка деревяннаго моста на каменныхъ устояхъ, съ желѣзными балками въ дер. Бродкахъ черезъ рѣку Пальну.							
	Мостъ . . . . .	13,50	3,00	3,05	13197	45	13197	45
—	На постройку моста въ гор. Ельцѣ, согласно постановленія 45-го очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія . . . . .	—	—	—	2000	—	2000	—
—	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	—	—	5000	—
—	На разъѣзды Членовъ Уѣздной Управы и 1% вознагражденіе служащимъ канцеляріи . . . . .	—	—	—	—	—	718	37
	Итого по Елецкому уѣзду . . .	—	—	—	15197	45	20915	82
	Итого по литерѣ А.	—	—	—	286550	88	199037	43

Какимъ способомъ производилась работа хояйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хояйственнымъ.	Окончена въ 1913 г. но не принята.	—	—	13082	69	—	—	114	76	*) Въ эту сумму входятъ 1200 р., выданные въ счетъ работъ въ 1912 г.
—	—	—	—	2000	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	7314	55	2314	55	—	—	Перерасходъ произошелъ вслѣдствіе капитальнаго ремонта гатей у моста въ д. Касимовкѣ и постройкѣ шпунтоваго ряда у мостовъ дер. Пальна Гробицына.
—	—	—	—	752	08	33	71	—	—	
—	—	—	—	23149	32	2348	26	114	76	
										—2233 р. 50 к.
—	—	—	—	23443	28	142331	87	12554	—	11810,21
										165775 р. 15 к. —743 р. 79 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходуванію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	Б). Работы, произведенныя изъ суммъ дорожнаго капитала непосредственно Орловскою Губернскою Земскою Управою.							
	<b>Орловскій уѣздъ.</b>							
	<i>Подгъздной путь къ станции Зміевка М.-К. ж. д.</i>							
21	Въ деревнѣ Алисовѣ устройство мощеной гати и деревяннаго моста . . . . .							
	Гать . . . . .	210,00	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 2	—	6299 06	5464 55		
	Мостъ . . . . .	11,63	2,67	1,35				
	<i>Орловско-Болховской трактъ.</i>							
73	У деревни Роспоповой устройство мощеной гати и деревяннаго моста . . . . .							
	Гать . . . . .	33,00	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2	0,66	613 10	213 25		
	Мостъ . . . . .	2,33	2,66	0,66				
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений. . . . .	—	—	—	5550	5550	—	—
	<b>Итого по Орловскому уѣзду .</b>	—	—	—	12462 16	11227 80		

Какимъ способомъ произведена работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйственно-подрядный.	Работа не окончена.	1863	31	—	—	—	—	—	—	Израсходовано: Въ 1911 г. . . 552 р. 26 к. « 1912 г. . . 289 р. 25 к. • 1913 г. . . 1863 р. 31 к. <hr/> Итого . 2704 р. 82 к.
Тоже.	Работа окончена.	102	50	—	—	62	—	—	—	Израсходовано: Въ 1912 г. . . 572 р. 60 к. « 1913 г. . . 102 р. 50 к. <hr/> Итого . 675 р. 10 к.
—	—	5777	72	—	—	227	72	—	—	
—	—	7743	53	—	—	289	72	—	—	

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размеры сооруженій въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
<b>Болховской уѣздъ.</b>								
<i>Орловско-Болховской трактъ.</i>								
80	Устройство соединительной шоссированной гати между 1 и 2-й Каменскими гатями.		4,5					
	Гать . . . . .	180,00	2,50	—	3338	19	3338	19
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений . . . . .	—	—	—	5082	05	5082	05
	Итого по Болховскому уѣзду	—	—	—	8420	24	8420	24
<b>Карачевскій уѣздъ.</b>								
<i>Орловско-Карачевскій трактъ.</i>								
56	Укрѣпленіе оврага у деревни Акаленки . . . . .	378,00	2,00	—	1506	70	1435	52
<i>Подгъздный путь къ станціи Синезерки М.-К.-В. ж. д.</i>								
15	Замощеніе дороги и устройство деревяннаго моста въ дер. Зубовкѣ							
	Мощеніе . . . . .	110,00	2,00	—	3036	82	3036	82
	Мостъ . . . . .	2,67	2,67	0,50				

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Хозяйствен. подрядный	Работа не окончена.	—	—	861	43	—	—	—	—	
—	—	—	—	5884	78	802	73	—	—	
—	—	—	—	6746	21	802	73	—	—	
Подрядный.	Работа не окончена.	54	45	—	—	—	—	—	—	Израсходовано. Въ 1912 г. . 71 р. 10 к. « 1913 г. . 54 р. 45 к. Итого . 125 р. 55 к.
Тоже.	Окончена и принята.	—	—	2700	—	—	—	295	74	

№№ сооружений.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техни- ческимъ смѣтамъ ис- числено на работы		Предположено къ израсхо- дованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	--	--	--	4300	--	4300	--
	Итого по Кара- чевскому уѣзду	--	--	--	8843	52	8772	34
	<b>Брянскій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	--	--	--	300	--	300	--
	Итого по Брян- скому уѣзду	--	--	--	300	--	300	--
	<b>Трубчевскій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	--	--	--	400	--	400	--
	Итого по Труб- чевскому уѣзду	--	--	--	400	--	400	--
	<b>Сѣвскій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ и содержа- ніе исполненныхъ и при- нятыхъ сооружений. . . .	--	--	--	300	--	300	--
	Итого по Сѣв- скому уѣзду. . .	--	--	--	300	--	300	--

Какимъ способомъ про- изводилась ра- бота хозяй- ственнымъ или подряд- нымъ.	Когда работа окон- чена, осмотрѣ- на, или при- нята Губери- скимъ Зем- ствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На оконча- ніе и про- долженіе ра- ботъ преж- нихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерас- ходъ.		Сбереже- ніе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
--	--	4176	50	--	--	--	--	123	50	
--	--	4230	95	2700	--	--	--	419	24	
--	--	263	04	--	--	--	--	36	96	
--	--	263	04	--	--	--	--	36	96	
--	--	303	55	--	--	--	--	96	45	
--	--	303	55	--	--	--	--	96	45	
--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ сметамъ исчислено на работы		Предположено къ израсходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	<b>Дмитровский уѣздъ.</b>							
	<i>Подъездной путь къ станціи Комарин М.-К.-В. ж. д.</i>							
19д	Замощеніе полотна подъезднаго пути со стороны города Дмитровска.							
	Мощенія . . . . .	300.00	$\frac{4,00}{2,00}$	—	5500	—	5500	—
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	1450	—	1450	—
	Итого по Дмитровскому уѣзду	—	—	—	6950	—	6950	—
	<b>Кромской уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	500	—	500	—
	Итого по Кромскому уѣзду . . .	—	—	—	500	—	500	—
	<b>Малоархангельскій уѣздъ.</b>							
	<i>Подъездной путь къ станціи Малоархангельскъ М.-К. ж. д.</i>							
	Мощеніе полотна дороги у стан. Малоархангельскъ М.-К. ж. д.							
	Земляное полотно	2 вер.	$\frac{4,00}{2,50}$	—	5000	—	4845 90	

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической сметы.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
Подряднымъ.	Окончена но не принята	—	—	5415 40	—	—	—	—	—	
—	—	190 50	—	—	—	—	—	—	1259 50	
—	—	190 50	5415 40	—	—	—	—	—	1259 50	
—	—	189 40	—	—	—	—	—	—	310 60	
—	—	189 40	—	—	—	—	—	—	310 60	
Подряднымъ.	Не окончена.	633 93	—	—	—	—	—	—	—	

Израсходовано:  
 Въ 1912 г. . 1171 р. 75 к.  
 « 1913 г. . 633 р. 93 к.  
 Итого . 1805 р 68 к.

№ сооруженій.	Название уѣздовъ и сооружений.	Размѣры сооружений въ саженьяхъ.			По техническимъ смѣтамъ исчислено на работы.		Предположено къ израсходованію въ 1913 году.	
		Длина.	Ширина.	Высота.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ сооружений.	—	—	—	1400	—	1400	—
	Итого по Мало-архангельск. уѣзду	—	—	—	6400	—	6245	90
	<b>Ливенскій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений. . . . .	—	—	—	1800	—	1800	—
	Итого по Ливенскому уѣзду .	—	—	—	1800	—	1800	—
	<b>Елецкій уѣздъ.</b>							
	На ремонтъ и содержаніе исполненныхъ и принятыхъ сооружений. . . . .	—	—	—	300	—	300	—
	Итого по Елецкому уѣзду . . . . .	—	—	—	300	—	300	—
	Администрація . . . . .	—	—	—	—	—	31000	11
	Итого по лит. Б.	—	—	—	46675	92	76216	39
	<b>Всего по лит. А и Б.</b>	—	—	—	333226	80	275253	82

Какимъ способомъ производилась работа хозяйственнымъ или подряднымъ.	Когда работа окончена, осмотрѣна, или принята Губернскимъ Земствомъ.	Израсходовано въ 1913 г.				Противъ технической смѣты.				Примѣчаніе.
		На окончаніе и продолженіе работъ прежнихъ лѣтъ.		На работы 1913 года.		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
		РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	
—	—	1092	47	—	—	—	—	307	53	
—	—	1726	40	—	—	—	—	307	53	
—	—	1209	69	—	—	—	—	590	31	
—	—	1209	69	—	—	—	—	590	31	
—	—	127	50	—	—	—	—	172	50	
—	—	127	50	—	—	—	—	172	50	
—	—	—	—	30400	64	—	—	599	47	
—	—	15984	56	45262	25	1092	45	4092	56	
—	—	61246	р. 81 к.	—	—	+	3000	р. 11 к.	—	
—	—	39427	84	187594	12	13646	45	15902	77	
—	—	227021	р. 96 к.	—	—	+	2256	р. 32 к.	—	

Date	Description	Amount
1890	Jan 1	100.00
1890	Feb 1	200.00
1890	Mar 1	300.00
1890	Apr 1	400.00
1890	May 1	500.00
1890	Jun 1	600.00
1890	Jul 1	700.00
1890	Aug 1	800.00
1890	Sep 1	900.00
1890	Oct 1	1000.00
1890	Nov 1	1100.00
1890	Dec 1	1200.00
1891	Jan 1	1300.00
1891	Feb 1	1400.00
1891	Mar 1	1500.00
1891	Apr 1	1600.00
1891	May 1	1700.00
1891	Jun 1	1800.00
1891	Jul 1	1900.00
1891	Aug 1	2000.00
1891	Sep 1	2100.00
1891	Oct 1	2200.00
1891	Nov 1	2300.00
1891	Dec 1	2400.00
1892	Jan 1	2500.00
1892	Feb 1	2600.00
1892	Mar 1	2700.00
1892	Apr 1	2800.00
1892	May 1	2900.00
1892	Jun 1	3000.00
1892	Jul 1	3100.00
1892	Aug 1	3200.00
1892	Sep 1	3300.00
1892	Oct 1	3400.00
1892	Nov 1	3500.00
1892	Dec 1	3600.00
1893	Jan 1	3700.00
1893	Feb 1	3800.00
1893	Mar 1	3900.00

Общій сводъ  
расходовъ по суммамъ дорожнаго капитала  
за 1913 годъ.

Наименованіе уѣздовъ.	По техниче- скимъ смѣ- тамъ исчис- лено на ра- боты.		Предположено израсходовать въ 1913 г.									
			На работы прежнихъ лѣтъ.		На вновь предполо- женныя ра- боты.		На ремонтъ исполнен- ныхъ и при- нятыхъ со- оруженій.		На содержа- ніе админи- страціи до- рожнаго от- дѣла, канце- ляріи и пр.		В С Е Г О .	
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.
<b>А. П о у ѣ з д</b>												
Орловскій . . . . .	29540	21	2710	—	1279	21	6500	—	711	17	28200	38
Мценскій . . . . .	44098	85	1000	—	6210	36	5400	—	533	72	13144	08
Болховской . . . . .	7127	80	—	—	3333	80	3266	—	515	25	7115	05
Карачевскій . . . . .	10867	03	8229	02	—	—	4048	—	533	20	12810	22
Брянскій . . . . .	11005	40	—	—	1609	94	9395	46	1071	31	12076	71
Трубчевскій . . . . .	13583	73	69	81	7189	69	4577	92	536	50	12373	92
Сѣвскій . . . . .	8853	59	2960	36	2422	31	2758	20	546	28	8687	15
Дмитровскій . . . . .	12620	—	—	—	8420	—	4200	—	504	10	13124	10
Кромской . . . . .	13232	33	—	—	3000	—	3800	—	499	—	7299	—
Малоархангельскій . . . . .	44651	80	6966	61	22843	09	5000	—	694	05	35503	75
Ливенскій . . . . .	75772	39	990	64	18649	97	7406	20	740	44	27787	25
Елецкій . . . . .	15197	45	—	—	15197	45	5000	—	718	37	20915	82
Итого по лит. А .	286550	88	22926	44	107155	82	61351	78	7603	39	199037	43
<b>Б. П о г у б е р н</b>												
Орловскій . . . . .	12462	16	5677	80	—	—	5550	—	—	—	11227	80
Мценскій . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Болховской . . . . .	8420	24	—	—	3338	19	5082	05	—	—	8420	24
Карачевскій . . . . .	8843	52	1435	52	3036	82	4300	—	—	—	8772	34
Брянскій . . . . .	300	—	—	—	—	—	300	—	—	—	300	—
Трубчевскій . . . . .	400	—	—	—	—	—	400	—	—	—	400	—
Сѣвскій . . . . .	300	—	—	—	—	—	300	—	—	—	300	—
Дмитровскій . . . . .	6950	—	—	—	5500	—	1450	—	—	—	6950	—
Кромской . . . . .	500	—	—	—	—	—	500	—	—	—	500	—
Малоархангельскій . . . . .	6400	—	4845	90	—	—	1400	—	—	—	6245	90
Ливенскій . . . . .	1800	—	—	—	—	—	1800	—	—	—	1800	—
Елецкій . . . . .	300	—	—	—	—	—	300	—	—	—	300	—
Администрація . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	31000	11	31000	11
Итого по лит. Б .	46675	92	11959	22	11875	01	21382	05	31000	11	76216	39
Всего по лит. А. и Б.	333226	80	34885	66	119030	83	82733	83	38603	50	275253	82

Израсходовано въ 1913 году.										Противъ техни- ческихъ смѣтъ.				Примѣчаніе.
На работы прежнихъ лѣтъ.		На вновь предполо- женныя работы.		На ремонтъ исполнен- ныхъ и при- нятыхъ со- оруженій.		На содержа- ніе админи- страціи до- рожнаго от- дѣла, канце- ляріи и пр.		В С Е Г О .		Перерасходъ.		Сбереженіе.		
Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
<b>н о й ч а с т и .</b>														
3131	65	14883	58	7717	79	500	—	26233	02	1217	79	211	17	
888	20	1618	08	5192	42	400	—	8098	70	926	54	640	63	
—	—	3670	86	6563	15	427	46	10661	47	3792	15	245	73	
6622	85	—	—	4047	73	550	65	11221	23	342	05	256	83	
—	—	200	—	8810	22	1092	11	10102	33	20	80	585	24	
75	39	6591	96	3260	67	558	49	10486	51	32	73	1920	14	
2908	10	3415	62	3420	48	547	52	10291	72	773	98	204	51	
—	—	5684	76	1897	46	507	20	8089	42	42	32	2401	38	
—	—	3015	16	2651	64	501	05	6167	85	17	21	1148	36	
3232	20	5411	60	3804	71	697	34	13145	85	3	29	1795	86	
1986	51	18243	35	7533	62	364	25	28127	73	3036	88	2285	60	
—	—	15082	69	7314	55	752	08	23149	32	2348	26	114	76	
18844	90	77817	66	62214	44	6898	15	165775	15	12554	—	11810	21	
—743 р. 79 к.														
<b>с к о й ч а с т и .</b>														
1965	81	—	—	5777	72	—	—	7743	53	289	72	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	861	43	5884	78	—	—	6746	21	802	73	—	—	
54	45	2700	—	4176	50	—	—	6930	95	—	—	419	24	
—	—	—	—	263	04	—	—	263	04	—	—	36	96	
—	—	—	—	303	55	—	—	303	55	—	—	96	45	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	
—	—	5415	40	190	50	—	—	5605	90	—	—	1259	50	
—	—	—	—	189	40	—	—	189	40	—	—	310	60	
633	93	—	—	1092	47	—	—	1726	40	—	—	307	53	
—	—	—	—	1209	69	—	—	1209	69	—	—	590	31	
—	—	—	—	127	50	—	—	127	50	—	—	172	50	
—	—	—	—	—	—	30400	64	30400	64	—	—	599	47	
2654	19	8976	83	19215	15	30400	64	61246	81	1092	45	4092	56	
+3000 р. 11 к.														
21499	09	86794	49	81429	59	37298	79	227021	96	13646	45	15902	77	
+2256 р. 32 к.														

0,3 kon

