

15
Му. М. Р. М.
к 338-1
0-88

005

О Т Ч Е Т Ъ

ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

О Р А С Х О Д А Х Ъ,

произведенныхъ на содержаніе переданныхъ Прави-
тельствомъ Орловскому Губернскому Земству
шоссейныхъ дорогъ Орловской губерніи

за 1907 годъ.

ОРЕЛЬ.
ТИПОГРАФІЯ С. А. ЗАЙЦЕВОЙ.
1908.

dec : 22
9

1102

—
—
—

К 65.37 ✓
0-88

625 336

~~625.336~~

~~0-88~~



Отчетъ

Орловской Губернской Земской Управы


о расходахъ,



произведенныхъ на содержаніе передаваемыхъ Иравительствомъ Орловскому Гудержскому Земству шоссеиныхъ дорогъ Орловской губернии

за 1907 годъ.

~~34285~~
~~1090~~



КНИГОХРАНИЛИЩЕ
7/256

КРАЕВЕДЕНІЕ
2009


КР-2017



ОРЕЛЬ.


Типографія С. А. Зайцевой.

1908.



О т е т

Ордонской / Удольской / Удольской / Удольской



П Е Ч А Т А Т Ь Д О З В О Л Е Н О .

19-1011

Москва, А. А. [illegible]
1901

ОБОРОТЪ СУММЪ

къ отчету по ремонтному содержанию переданныхъ земству
Орловской губерніи, казенныхъ шоссеиныхъ дорогъ.

за 1907 годъ.

На 1-е января 1907 г. состояло.

1) Остатка отъ правительственной субсидіи	23782 р. 54 к.
2) Спеціальной правительственной субсидіи на ремонтъ Клементьевской трубы на Воронежскомъ шоссе	15852 р. — к.
3) Разныхъ поступленій	3711 р. 47 к.
<hr/>	
Итого	43346 р. 01 к.

Въ 1907 году поступило:

1) Правительственной субсидіи на 1907 г.	129650 р. — к.
2) Отъ Общества Юго-Восточныхъ ж. д. на содержаніе объездного шоссе у ст. Елецъ	654 р. 88 к.
3) Разныхъ поступленій	305 р. 25 к.
<hr/>	
Итого	130610 р. 13 к.

Итого съ остаткомъ 173956 р. 14 к.

Въ 1907 году израсходовано:

1) Изъ правительственной субсидіи на содержание казенныхъ шоссе и субсидіи отъ общества Юго-Восточныхъ жел. дор. на содержание объѣздного шоссе у ст. Елецъ . . .	119730 р. 09 к.
2) Изъ разныхъ поступлений	640 р. — к.
<hr/>	
Итого	120370 р. 09 к.

Имѣется въ остаткѣ на 1-е января 1908 года.

1) Отъ правительственной субсидіи	34357 р. 33 к.
2) Специальной правительственной субсидіи на ремонтъ Клементьевской трубы на Воронежскомъ шоссе	15852 р. — к.
3) Разныхъ поступлений	3376 р. 72 к.
<hr/>	
Итого	53586 р. 05 к.

Остатокъ этотъ заключается:

1) Въ желѣзныхъ мостовыхъ фермахъ	1593 р. 80 к.	} 53586 р. 05 к.
2) Въ оборотныхъ средствахъ губернскаго земстаа	12000 р. — к.	
3) Въ авансахъ	800 р. — к.	
4) Въ кассѣ губернской управы	39192 р. 25 к.	

Пояснительная записка

къ отчету по ремонтному содержанию казенныхъ шоссе-ныхъ дорогъ, переданныхъ Орловскому земству съ 1-го января 1897 года.

за 1907-й (II-й отчетный) годъ.

Росписание суммъ на 1907 годъ было составлено въ размѣрѣ 131956 р. 08 к.

Въ этой суммѣ заключается:

- 1) Правительственной субсидіи на содержание шоссе 129650 р. — к.
- 2) Субсидіи отъ общества Юго-Восточныхъ жел. дор. на содержание объѣздного шоссе у ст. Елецъ 654 р. 88 к.
- 3) Неисполненнаго расхода по смѣтѣ 1906 года . 1651 р. 20 к.

Итого 131956 р. 08 к.

Настоящій отчетъ, составленный соотвѣтственно росписанію; состоитъ изъ четырехъ статей:

I—матеріалы, II—работы, III—сооруженія и IV—администрація и выражается общою суммою 119730 р. 09 к.

По ст. I—предположено было израсходовать по всѣмъ тремъ участкамъ—55104 р. 05 к. въ дѣйствительности-же израсходовано—48963 р. 64 к. т. е. на—6140 р. 41 к. менѣе; въ числѣ 6140 р. 41 к. неисполненнаго расхода по поставкѣ щебня на сумму 1815 р. 44 к.

Выставлено, для сплошныхъ розсыпей и мелкаго ремонта шоссе, щебня 1001¹/₂ куб. саж., камня небитаго для щебня 2⁷/₈ куб. саж., для мостовыхъ—89³/₈ куб. саж. всего на сумму—47464 р. 48 к. Прочихъ матеріаловъ—хвороста и песку заготовлено на

сумму 1498 р. 16 к. Щебень и камень ставился мелкими подрядами на I-мъ участкѣ—(Витебско-Орловское шоссе) отъ границы Смоленской губерніи до ст. Шахматы—гранитныхъ породъ отъ ст. Шахматы до г. Брянска—фосфоритныхъ породъ, отъ г. Брянска до ст. Коробова—известковыхъ породъ, отъ ст. Коробово до ст. Ледны—желѣзнякъ и отъ ст. Ледны до г. Орла—известковыхъ породъ; на II участкѣ—(Подольско-Харьковское шоссе) отъ границы Тульской губерніи до г. Орла—известковыхъ породъ, отъ Орла до г. Кромы—известныхъ и фосфоритныхъ а отъ г. Кромы до границы Курской губерніи—фосфоритныхъ породъ; на III—участкѣ—(Воронежское шоссе) щебень ставится исключительно изъ мѣстныхъ известковыхъ породъ. Средняя стоимость одной куб. саж. щебня составляла въ отчетномъ году: на I—участкѣ 62 руб., на II—участкѣ около 32 р. и на III—участкѣ 21 р.; средняя же стоимость одной куб. саж., заготовленнаго въ 1907 пуду, щебня по вѣзмъ шоссе около 46 руб.

По ст. II—на сезонныя работы: весеннія, лѣтнія, осеннія и зимнія, а равно—на розсыпь щебня, инструменты и ремонтъ мостовыхъ, по смѣтѣ предположено было израсходовать 23793 р. 20 к., въ дѣйствительности же израсходовано—21462 р. 11 к., т. е. менѣе смѣтнаго назначенія—на 2331 р. 09 к., въ числѣ 2331 р. 09 к.—неисполненнаго расхода, по розсыпкѣ и укаткѣ щебня, на сумму 2108 р. 20 к.

На работы капитальнаго ремонта: перестройка шоссе въ мостовую, углубленіе канавъ, срѣзка обочинъ и исправленіе поврежденій, вмѣсто, предположенныхъ по смѣтѣ, 3991 р. 30 к. израсходовано—4466 р. 66 к., т. е. болѣе на 475 р. 36 к.

На содержаніе 10 дорожныхъ мастеровъ, предположено по смѣтѣ 6100 р., израсходовано же 5889 р. 50 к. Всего же по ст. II—израсходовано 31817 р. 67 к., вмѣсто, предположенныхъ по смѣтѣ 35084 р. 50 к., т. е. менѣе на 3266 р. 83 к.—2108 р. 20 к. неисполненнаго расхода, =1158 р. 63 к.

По ст. III—подробныя свѣдѣнія о работахъ, по этой статьѣ, приложены къ сему отчету; на перестройку мостовъ и трубъ, капитальный и мелкій ремонтъ ихъ израсходовано 9400 р. 35 к. + неисполненнаго расхода, по капитальному и мелкому ремонту моста № 75, на Подольско-Харьковскому шоссе 1727 р. 60 к. = 11127 р. 95 к.; ассигновано-же по смѣтѣ 10751 р. 69 к.

На ремонтъ и содержаніе зданій, съ наймомъ помѣщенія для технического отдѣла, предположено по смѣтѣ 3909 р., израсходовано же 3907 р. 65 к.

Наконецъ, на второстепенныя дорожныя сооруженія, переѣздные мостики, тумбы межевыя, верстовые и сотенные знаки и древесныя насажденія, ассигновано было 1600 р., израсходовано же 1408 р. 32 к. + 100 р. 50 к. — неисполненнаго расхода.

Всего же по ст. III — израсходовано 14716 р. 32 к. + 1828 р. 10 к., неисполненнаго расхода, = 16544 р. 42 к.; по смѣтѣ предположено — 16260 р. 69 к.

По ст. IV — на расходы, по содержанію личнаго состава дорожнаго отдѣла, содержаніе канцеляріи и разъѣзды, исчислено было по смѣтѣ 25506 р. 84 к., въ дѣйствительности же израсходовано 24232 р. 46 к., т. е. на 1274 р. 38 к. менѣе смѣтнаго назначенія.

Всего же по ст. I, II, III и IV предположено было къ израсходованію 131956 р. 08 к., израсходовано же въ 1907 году 119730 р. 09 к., т. е. отчетный годъ, по содержанію шоссе, заключенъ съ остаткомъ противъ смѣты въ суммѣ 12225 р. 99 к., изъ коихъ 5752 р. 74 к., неисполненный расходъ.

ОТЧЕТНАЯ ВЪДОМОСТЬ

съ показаніемъ характера шоссе и расхода на
содержаніе онаго

за 1907 годъ.

Т а б л и ц а

съ показаніемъ средняго на одну версту расхода по
содержанію шоссейныхъ дорогъ Орловской губерніи

за 1907 годъ.

1038

Наименование шоссе.	Общее протяжение съ мостами въ верстахъ.	Протяжение мостовъ въ верстахъ.	Количество лошадей, проходившихъ въ сутки.	Количество щебня въ куб. с.	ДАННОСТЬ НА ОДНУ													
					Стоимость матери- риаловъ.				СТОИМОСТЬ РАБОТЪ ОБЫ									
					Щебня.		Разныхъ мате- риаловъ: песка, хвороста и др.		Зимняя работы.		Весенняя работы.		Лѣтняя работы.		Осенняя работы.		Розсыпь щебня.	
					Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
I участокъ. Витебско-Орловское шоссе	193,395	2,815	223	2,08	144	79	3	58	6	16	7	88	9	24	3	27	18	37
II участокъ. Подольско-Харков- ское шоссе	126,668	0,903	115	2,76	100	75	7	41	13	—	11	66	13	32	5	07	19	69
III участокъ. Воронежское шоссе.	71,33	0,14	239	3,47	74	44	16	82	8	85	6	97	12	43	4	42	11	98
Всего по шоссе.	391,99	3,86	—	2,56	117	68	7	24	8	87	8	91	11	14	4	11	17	62

71929
71256

КНОВЕННАГО РЕМОНТА.															Мосты, здания и дорожныя сооружения.						Администрація.	Общій итогъ въсѣхъ расходовъ.		
										Ремонтъ.		Перестройка.												
Инструментъ.	Углубленіе на- навъ и сръзка обочинъ.	Исправленіе по- врежденій и дру- гя работы.	Перестройка шоссе въ мосто- вую и ремонтъ.	Дорожныя ма- стера.	Мостовъ и трубъ.	Содержаніе и ре- монтъ зданий и на- емъ помѣщеній для дорожнаго отряда.	Мостовъ.	Зданій.	Второстепенныхъ дорожныхъ со- оруженій.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.									
Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.									
4	35	8	82	3	32	—	12	14	55	18	20	9	63	20	53	—	—	4	49	59	86	337	16	
3	90	9	78	—	96	ремонтъ.	—	98	15	22	14	85	7	64	—	—	—	—	3	01	63	44	290	68
1	99	3	22	1	43	5	60	15	95	—	21	14	96	—	—	—	—	2	20	64	18	245	65	
3	77	8	10	2	21	1	41	15	03	13	85	9	97	10	13	—	—	3	59	61	82	305	45	

STATE OF TEXAS

No.	Name	County	Value	Assessed	Exempt	Notes
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

ОБЩІЙ СВОДЪ

оборота каменнаго матеріала

за 1907 годъ.

Наименованіе перегоновъ.	ВЕРСТЫ.	СОТКИ.	Толщина щебеночнаго слоя въ дюймахъ.					Розсыпано щебня съ 1896 г. по 1 января 1907 года.	Состояніе къ 1 января 1907 г. въ кубическихъ саженяхъ.					
			1896 года.	1899 года.	1902 года.	1905 года.	1907 года.		Нормальная.	На ремонтъ и утолщеніе.	Запаснаго.	ВСЕГО.	Камня.	
														1896 года.
I. участокъ.														
Витебско-Орловск. шоссе.	193,395	—	3,7	3,7	3,88	3,88	—	4,6	43581 ¹ / ₁₆	34611 ¹ / ₁₆	—	34611 ¹ / ₁₆	23 ⁴ / ₈	
II. участокъ.														
Подольско - Харьковское шоссе	126,668	—	5,1	5,9	6,09	6,59	—	4,7	39835 ⁵ / ₁₆	2205 ⁵ / ₁₆	—	2205 ⁵ / ₁₆	7 ⁷ / ₈	
III. участокъ.														
Воронежское шоссе . .	71,9275	—	5,6	5,9	6,08	6,20	—	4,8	23314 ⁴ / ₈	113	—	113	—	
Итого . . .	391,9905	—	4,5	4,8	4,98	5,13	—	4,7	106727⁷/₈	680	—	680	31³/₈	

Поступило въ 1907 г. въ кубич. саж.		Употреблено въ 1907 г. въ кубическихъ саже- няхъ.				Осталось къ 1-му января 1908 г.		Предполо- жено заго- товить въ 1908 г. въ куб. саж.		Предполагается имѣть въ 1908 году въ кубическихъ саженяхъ.					Примѣчаніе.
Щебня.	Камня.	ЩЕБНЯ.			Камня.	Щебня.	Камня.	ЩЕБНЯ.							
		На ремонтъ.	На утолщеніе.	ВСЕГО.				На ремонтъ.	На утолщеніе.	Запаснаго.	ВСЕГО.	Камня.			
401 ⁵ / ₈	91 ¹ / ₈	146 ⁶ / ₈	229	375 ⁶ / ₈	19 ³ / ₁₆	372 ⁹ / ₁₆	13 ⁷ / ₁₆	453 ⁷ / ₈	90	134 ² / ₈	446 ⁵ / ₈	250 ⁹ / ₁₆	831 ⁷ / ₁₆	103 ⁷ / ₁₆	
349 ⁵ / ₈	151 ¹ / ₈	90	172 ⁷ / ₁₆	262 ⁷ / ₁₆	11 ² / ₈	307 ⁴ / ₈	11 ⁶ / ₈	332 ⁵ / ₈	20	131 ¹ / ₈	307 ⁷ / ₈	201 ¹ / ₈	640 ¹ / ₈	31 ⁶ / ₈	
249 ⁷ / ₈	68	35 ³ / ₈	115 ⁷ / ₈	151 ² / ₈	68	211 ³ / ₈	—	231	59 ⁷ / ₈	84 ⁷ / ₈	283	74 ⁶ / ₈	442 ⁵ / ₈	19 ⁹ / ₈	
1001 ¹ / ₈	92 ² / ₈	272 ¹ / ₈	517 ⁵ / ₁₆	789 ⁷ / ₁₆	98 ⁷ / ₁₆	891 ¹¹ / ₁₆	25 ³ / ₁₆	1022 ⁴ / ₈	169 ⁷ / ₈	350 ² / ₈	1034 ⁴ / ₈	526 ⁷ / ₁₆	1914 ³ / ₁₆	185 ¹ / ₁₆	

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Подпись
1	Иван	Иванов	Иванович	1910	Москва	
2	Петр	Петров	Петрович	1915	Ленинград	
3	Александр	Александров	Александрович	1920	Самара	
4	Сергей	Сергеев	Сергеевич	1925	Новосибирск	
5	Владимир	Владимиров	Владимирович	1930	Казань	
6	Георгий	Георгиев	Георгиевич	1935	Волгоград	
7	Николай	Николаев	Николаевич	1940	Харьков	
8	Павел	Павлов	Павлович	1945	Одесса	
9	Анатолий	Анатолиев	Анатолиевич	1950	Днепропетровск	
10	Аркадий	Аркадиев	Аркадиевич	1955	Закарпатье	
11	Роберт	Робертс	Робертсевич	1960	Литва	
12	Эдуард	Эдуардов	Эдуардович	1965	Эстония	
13	Виталий	Виталиев	Виталиевич	1970	Украина	
14	Юрий	Юрьев	Юрьевич	1975	Беларусь	
15	Леонид	Леонидов	Леонидович	1980	Польша	
16	Андрей	Андреев	Андреевич	1985	Чехия	
17	Александр	Александров	Александрович	1990	Словакия	
18	Василий	Васильев	Васильевич	1995	Венгрия	
19	Константин	Константинов	Константинович	2000	Германия	
20	Степан	Степанов	Степанович	2005	Франция	

ВѢДОМОСТЬ

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ сооруженій
на Витебско-Орловскомъ шоссе въ предѣлахъ Орлов-
ской губерніи

за 1907 годъ.

№ № верстъ.	№ № сооруженій.	Наименованіе предметовъ и сооруженій.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
I ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ гран. Смоленской губ. до станціи Жуковой.							
11	40	Деревянный мостъ подкосной системы, съ досчатымъ настиломъ . . .	—	1892	25,80	4	2,25
12	41	Тоже	—	1892	25,63	4	2,45
16	42	Деревянный балочный мостъ, накатный, шоссированный	—	1900	6,00	2,67	1,70
17	43	Тоже	—	—	—	—	—
18	44	Тоже	—	1900	2,92	2,67	0,70
19	46	Деревянный балочный мостъ, накатный, шоссированный	—	1900	3,00	2,67	0,78
II ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Жуковой до ст. Угость.							
5	50	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ настиломъ	—	1893	9,20	4	1,75

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.								Наименованіе работъ.
Перестройка.						Исправленіе.		
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.			
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.		
—	—	—	—	—	113	10	Смѣнено досокъ въ настилѣ 40 шт., прижимныхъ брусевъ 8 арш. 5 вер. 6 шт., окованы 2 куста свай 3 хомутами.	
—	—	—	—	—	105	82	Смѣнено досокъ въ настилѣ 38 шт., рѣшетнику 20 шт. и 4 шт. тумбъ.	
—	—	—	—	—	44	99	Смѣнено накатнику 20 шт., съ перестановкою прижимовъ и периль, поставлено 6 шт. тумбъ.	
—	—	—	—	—	7	35	Поставлено 3 арш. тумбъ 5 шт.	
—	—	—	—	—	78	53	Смѣнено накатнику 36 шт., съ перестановкою прижимовъ и периль, поставлено тумбъ: 2 арш. 4 шт., 3 арш. 3 шт.	
—	—	—	—	—	23	85	Смѣнено накатнику 13 шт., съ перестановкою прижимовъ и периль.	
—	—	—	—	—	75	16	Смѣнено досокъ въ половомъ настилъ 16 шт., прижимовъ 18 пог. с. и перильныхъ насадокъ 20 пог. с.	

№ № верстѣ.	№ № сооруженій.	Наименованіе предметовъ и сооруженій.	Колличество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
10	53	Деревянный подкосный мостъ, съ досчатымъ настиломъ	—	1902	25	3	2,15
17	60	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ настиломъ	—	1891	24	4	3
19	63	Тоже	—	1891	17,20	4	2,23
—	—	Мосты за №№ 54, 56, 57, 58 и 59	—	—	—	—	—
III ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Угость до ст. Шахматы.							
2	65	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ настиломъ	—	1891	16,10	4	2,06
4	67	Деревянный мостъ подкосной системы, съ досчатымъ настиломъ	—	1891	32,09	4	3,20

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.				Исправленіе.			
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	20	27	На ламбѣ у моста поставлено тумбъ 50 шт., изъ имѣвшагося матеріала.
24	4	3,07	2309	48	—	—	Перестроенъ мостъ высоты 3,07 саж., длина и ширина старая.
—	—	—	—	—	24	26	Смѣнено стульевъ 6 шт., насадокъ 14 пог. саж., прогоновъ 9,33 пог. саж., подушекъ 8 п. с., подушекъ 1,33 п. с. изъ имѣвшагося въ запасѣ матеріала.
—	—	—	—	—	2	30	Мелкій ремонтъ мостовъ.
—	—	—	—	—	91	70	Смѣнено досокъ 56 шт., прижимовъ 4 шт. и перильныхъ брусьевъ 1 шт. (прижимы поставлены изъ имѣвшагося матеріала).
—	—	—	—	—	158	67	Смѣнено стульевъ 12 шт., изъ нихъ 10 шт. изъ имѣвшагося матеріала, смѣнено насадокъ 4 пог. саж., нарощено свай 12 шт., поставлено подкосовъ 5 шт., съ развинчиваніемъ схватокъ и обратной постановкой. Смѣнено досокъ въ половомъ настилъ 80 шт.

№ № верстъ.	№ № сооруже- ній.	Наименованіе предметовъ и сооруже- ній.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
7	68 ^a	Деревянный мостъ балочный, на- катный, шоссированный	—	1900	2,67	2,67	0,82
9	70	Деревянный мостъ балочный, на- катный, шоссированный	—	1902	6,10	2,67	1,35
15	76	Деревянный мостъ съ досчатымъ настиломъ	—	1906	20	3,00	3,35
16	77	Деревянный лотокъ у моста	—	—	—	—	—
—	78	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ настиломъ	—	1891	10	4,05	2,20
IV ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Шахматы до ст. Глинищево.							
3	85	Деревянный мостъ	—	—	—	—	—
	90						
12	97	Тоже	—	—	—	—	—
	98						
14	99	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ настиломъ	—	1890	18	3,82	2,40
—	100	Деревянный мостъ	—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.				Исправленіе.			
Въ саженихъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	33	48	Смѣнено суульевъ 8 шт., насадокъ 4,67 пог. саж., сдѣлано закладокъ за стулья 5 пог. саж., смѣнено накатнику 6 шт. Вынуто земли для уши- ренія русла около 3 куб. саж., спла- нировано и одерновано до 10 кв. саж.
—	—	—	—	—	16	25	Смѣнено накатнику 9 шт.
—	—	—	—	—	32	53	Ремонтированъ настилъ и постав- лены тумбы по насыпи.
—	—	—	—	—	125	57	Перестроенъ размытый лотокъ и произведены у лотка, земляныя дер- новыя и мостовыя работы
—	—	—	—	—	1	88	Произведенъ мелкій ремонтъ насти- ла, въ виду перестройки его въ 1908 г.
—	—	—	—	—	107	83	Запасный матеріалъ для ремонта мостовъ.
—	—	—	—	—	8	60	Подсыпаны размытые откосы у моста съ постановкою плетней.
—	—	—	—	—	2	75	Мелкій ремонтъ мостовъ.
—	—	—	—	—	131	10	Смѣнено въ половомъ настилъ до- сокъ 80 шт. и насадокъ 6 п. саж.
—	—	—	—	—	4	50	Мелкій ремонтъ моста.

№ верст.	№ сооруженій.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
V ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Глинищево до г. Брянска.							
1	101	Деревянный мостъ балочный, подкосный, съ досчатымъ настиломъ . . .	—	1891	20	4,05	2,59
8	105	Деревянный мостъ	—	1898	4	2,67	0,85
12	107	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ настиломъ	—	1887	15	4	3,23
15	109a	Тоже	—	1898	4	3	0,65
15	110	Деревянные мосты	—	—	—	—	—
18	112						
VI ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Брянска до ст. Алымовка.							
7	114	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	3	2,67	0,75
9	116	Тоже	—	1899	6	2,67	0,60
11	117	Тоже	—	1902	3	2,67	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	110	75	Смѣнено досокъ въ половомъ настилъ 68 шт.
—	—	—	—	—	6	66	Смѣнено прижимнаго бруса и прижимныхъ тумбъ.
15	4	3	1661	77	—	—	Перестроены той-же длины и ширины высот. 3 саж.
—	—	—	—	—	98	73	Смѣнено ступень 4 шт. и накатнику 70 шт.
—	—	—	—	—	2	—	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	70	25	Запасный матеріалъ для ремонта мостовъ.
—	—	—	—	—	11	15	Смѣнено прижимныхъ брусевъ 6 пог. саж. и прижимныхъ тумбъ 4 шт.
—	—	—	—	—	31	65	Смѣнено перильныхъ насадокъ 12 пог. саж., концевыхъ перильныхъ тумбъ 4 шт. и свободныхъ тумбъ 12 шт.
—	—	—	—	—	15	95	Смѣнено прижимныхъ брусевъ 6 пог. саж. и тумбъ 4 шт.

№ верст.	№ сооружений.	Наименование предметов и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьяхъ.		
					Длина.	Шарина.	Высота.
13	118	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1900	3	2,67	0,65
14	119	Тоже	—	1899	4	2,67	0,77
15	120	Тоже	—	1900	4	2,67	0,75
17	121	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1900	5	2,67	0,78
20	122	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ поломъ	—	1900	10	3	0,90
VII ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Алымовка до г. Карачева.							
3	123	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	6	2,67	0,82
10	125	Тоже	—	1899	4	2,67	0,85
15	128	Тоже	—	1899	4	2,67	0,97

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименование работъ.
Перестройка.			Исправление.				
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Шарина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	24	20	Смѣнено прижимныхъ брусевъ 6 пог. саж., тумбъ прижимныхъ 4 и отлетныхъ 12 шт.
—	—	—	—	—	24	95	Смѣнено перильныхъ брусевъ 8 пог. саж., тумбъ 4 и отлетныхъ 6 шт.
—	—	—	—	—	26	55	Смѣнено периль 8 пог. саж., тумбъ концевыхъ 4 шт. и отлетныхъ 6 шт.
—	—	—	—	—	45	—	Смѣнено периль 10 пог. саж., перильныхъ тумбъ 4 шт., свободныхъ 12 шт.
—	—	—	—	—	53	45	Смѣнено периль 20 пог. саж., тумбъ перильныхъ 4 шт. и свободныхъ 12 шт.
—	—	—	—	—	—	54	Гвозди для пришивки отставшихъ досокъ на мостахъ.
—	—	—	—	—	14	45	Смѣнено перильныхъ брусевъ 12 пог. саж.
—	—	—	—	—	11	85	Смѣнено тумбъ 12 шт.
—	—	—	—	—	20	60	Смѣнено периль 8 пог. саж., тумбъ перильныхъ 4 шт., свободныхъ 2 шт.

№ верстъ.	№ сооруженій.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
19	129	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ поломъ	—	1890	12	4	1,75
20	130	Тоже	—	1889	25	4	4,50
VIII ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Карачева до ст. Коробово.							
2	133	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ поломъ	—	1902	23	4,20	2,78
6	136	Деревянный мостъ балочный, накатный, поссированный	—	—	—	—	—
8	137	Тоже	—	—	—	—	—
9	138	Тоже	—	—	—	—	—
10	139	Тоже	—	—	—	—	—
IX ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Коробово до ст. Горокъ.							
8	152	Деревянные мосты	—	—	—	—	—
11	156						
16	161						
X ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Горокъ до ст. Ледна.							
1	163	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ поломъ	—	1889	18	4	3

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	50	40	Смѣнено досокъ въ половомъ настиль 28 шт.
—	—	—	—	—	78	22	Смѣнено ступель 6 шт., свай 6 шт., смѣнено досокъ въ половомъ настиль 16 шт.
VIII ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Карачева до ст. Коробово.							
—	—	—	—	—	95	25	Смѣнено досокъ въ половомъ настиль 64 шт.
—	—	—	—	—	4	50	Ремонтированы перила съ постановкою перильныхъ тумбъ.
—	—	—	—	—	5	30	
—	—	—	—	—	4	50	
—	—	—	—	—	5	43	
IX ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Коробово до ст. Горокъ.							
—	—	—	—	—	2	80	Мелкій ремонтъ.
X ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Горокъ до ст. Ледна.							
—	—	—	—	—	71	66	Смѣнено въ мостъ периль 27 п. с. отремонтированы сливной лотокъ: смѣнено досокъ 15 шт., насадокъ 2 1/2 п. с.

№№ верст.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженьяхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
6	165	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ настиломъ	—	1889	23,68	4	2,20
9	166	Тоже	—	1888	12	4	2,70
10	167	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1898	5	4	1,25
11 14	168 170	Деревянные мосты	—	—	—	—	—
16	172		Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1900	10	4
23	179	Деревянный мостъ балочный, съ пластиннымъ одиночнымъ поломъ	—	—	—	—	—
—	180	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	5	2,67	0,65

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	47	17	Смѣнено периль 24 пог. саж., прижимнаго бруса 1 пог. саж. и ремонтированъ настиль.
—	—	—	—	—	26	75	Смѣнено досокъ въ половомъ настиль 14 шт. и поставленъ 4 арш. 5 вер. подкосъ.
—	—	—	—	—	31	14	Смѣнено ступльевъ 12 шт., насадокъ 8 пог. саж.
—	—	—	—	—	1	80	Мелкій ремонтъ.
—	—	—	—	—	324	19	Смѣнено периль 10 пог. саж., прогоновъ 10 пог. саж., прижимовъ 8 пог. саж., насадокъ 4 пог. саж., нарощено насадокъ 1 пог. саж., смѣнено ступльевъ 6 шт., смѣнено подбалокъ 4 пог. саж., смѣнено перильныхъ стоекъ 7 шт., смѣнено тумбъ полевыхъ 3 шт., смѣнено накату 32 кв. саж., снято шоссировки смазано глиной и вновь зашоссировано 30 кв. саж.
—	—	—	—	—	2	37	Смѣнено тумбъ упорныхъ 1 шт., смѣнено тумбъ полевыхъ 1 шт.
—	—	—	—	—	22	26	Смѣнено периль 12 пог. саж. и 4 упорныхъ тумбы.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
		Мелкій ремонтъ по перегону . .	—	—	—	—	—
XI ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Ледна до г. Орла.							
1	182	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	5	2,67	0,75
2	183	Тоже	—	1902	6	4	—
6	184	Деревянный мостъ балочный, съ досчатымъ настиломъ	—	1898	11	4	1,80
7	185	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	5	2,67	0,80
8	187	Деревянный мостъ съ досчатымъ настиломъ	—	1900	18	4	4,5

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженяхъ.			На сумму		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	1	15	Гвозди для прибивки отставшихъ досокъ въ настилахъ.
—	—	—	—	—	21	90	Покупка эксикатора для пропитки деревянныхъ частей на мостахъ.
—	—	—	—	—	69	88	Запасный лѣсной матеріалъ для ремонта мостовъ.
—	—	—	—	—	7	34	Смѣнено прижимныхъ тумбъ 1 шт. и отлетныхъ 4 шт.
—	—	—	—	—	29	17	Смѣнено периль 12,66 п. с., упорныхъ тумбъ 4 шт. и полевыхъ 2 шт.
—	—	—	—	—	82	80	Смѣнено досокъ въ половомъ настилъ 50 шт.
—	—	—	—	—	14	04	Смѣнено периль 5,33 п. с., упорныхъ тумбъ 2 шт. и полевыхъ 2 шт.
—	—	—	—	—	322	05	Нарощено свай 29 шт., смѣнено 8 шт., забито свай подкосныхъ 20 шт., смѣнено насадокъ 1 шт., подкосовъ 2 шт., схватокъ 4 шт., тумбъ 4 шт., досокъ въ половомъ настилъ 25 шт., отремонтировано хомутовъ 38 шт., сдѣлано новыхъ 16 шт., отремонтировано болтовъ 30 шт. новыхъ 2 и куплено 32 болта къ хомутамъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
10	188	Деревянный подкосный мостъ съ досчатымъ настиломъ	—	1891	30,45	4	5,24
—	189	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1901	4	2,67	1,05
12	190	Деревянный мостъ балочный, подкосный, съ досчатымъ поломъ	—	1892	8	4	2,92
14	191	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1900	9	4	1,40
15	192	Тоже	—	1892	10	4	1,22
16	193	Деревянный мостъ балочный, накатный, шоссированный	—	1898	3	2,67	0,40
		Мелкій ремонтъ по перегону	—	—	—	—	—
		Итого	—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	161	70	Смѣнено досокъ 87 шт., перебрано стараго настила 24 кв. саж. и смѣненъ рязъ 1 шт.
—	—	—	—	—	25	49	Нарощено свай 6 шт. и смѣнено упорныхъ тумбъ 4 шт.
—	—	—	—	—	39	73	Смѣнено досокъ въ настилъ 24 шт., перебрано стараго настила 2 кв. саж.
—	—	—	—	—	10	93	Нарощено свай 2 шт., смѣнено прижимовъ 3 шт.
—	—	—	—	—	162	51	Смѣнено насадокъ 4 шт., ступельвъ 12 шт., прижимовъ 9 пог. саж., периль 15 пог. саж., подперильныхъ тумбъ 8 шт., упорныхъ 2 шт. и полевыхъ 2 шт., смѣнено накату 78 шт.
—	—	—	—	—	6	69	Смѣнено тумбъ 8 шт.
—	—	—	—	—	11	70	Покупка эксикатора для пропитки деревянныхъ частей на мостахъ.
—	—	—	3971	25	3520	04	
			7491 р. 29 к				

Наименование работ	Измерения				Всего
	Длины	Ширины	Площади	Объема	
Очистка территории от мусора и сорняков	10	10	100	10	100
Устройство тротуара шириной 2 м	10	2	20	10	20
Устройство отмостки шириной 2 м	10	2	20	10	20
Устройство бордюра высотой 0,2 м	10	0,2	2	10	2
Устройство ливневой канализации	10	10	100	10	100
Устройство газона площадью 10 кв. м	10	10	100	10	100
Устройство дорожки шириной 1 м	10	1	10	10	10
Устройство ограждения высотой 1 м	10	1	10	10	10
Устройство площадки для стоянки автомобилей	10	10	100	10	100
Устройство площадки для отдыха	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр	10	10	100	10	100
Устройство площадки для спорта	10	10	100	10	100
Устройство площадки для танцев	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр подростков	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр молодежи	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр взрослых	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр пожилых людей	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр инвалидов	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие)	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (стоячие)	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие)	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами и скамейками	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками и туалетами	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками, туалетами и питьевыми фонтанчиками	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками, туалетами, питьевыми фонтанчиками и игровыми элементами	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками, туалетами, питьевыми фонтанчиками, игровыми элементами и озеленением	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками, туалетами, питьевыми фонтанчиками, игровыми элементами, озеленением и дорожками	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками, туалетами, питьевыми фонтанчиками, игровыми элементами, озеленением, дорожками и ограждением	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками, туалетами, питьевыми фонтанчиками, игровыми элементами, озеленением, дорожками, ограждением и скамейками для родителей	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками, туалетами, питьевыми фонтанчиками, игровыми элементами, озеленением, дорожками, ограждением, скамейками для родителей и информационными табличками	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками, туалетами, питьевыми фонтанчиками, игровыми элементами, озеленением, дорожками, ограждением, скамейками для родителей, информационными табличками и системой видеонаблюдения	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками, туалетами, питьевыми фонтанчиками, игровыми элементами, озеленением, дорожками, ограждением, скамейками для родителей, информационными табличками, системой видеонаблюдения и системой оповещения	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками, туалетами, питьевыми фонтанчиками, игровыми элементами, озеленением, дорожками, ограждением, скамейками для родителей, информационными табличками, системой видеонаблюдения, системой оповещения и системой пожаротушения	10	10	100	10	100
Устройство площадки для игр детей с ограниченными возможностями (сидячие и стоячие) с теневыми навесами, скамейками, туалетами, питьевыми фонтанчиками, игровыми элементами, озеленением, дорожками, ограждением, скамейками для родителей, информационными табличками, системой видеонаблюдения, системой оповещения, системой пожаротушения и системой безопасности	10	10	100	10	100

ВЪДОМОСТЬ

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ сооружений на
Подольско-Харьковскомъ шоссе въ предѣлахъ Орлов-
ской губерніи.

За 1907 годъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
I ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ гран. Тульской губ. до г. Мценска.							
	2/215	Труба съ чугуннымъ полуцилиндрическимъ сводомъ	—	1847	25,7	$\frac{10}{7}$	0,9
6	4/217	Рельсовый на каменныхъ устояхъ мостикъ	—	1895	4,20	1,20	1,35
II ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Мценска до ст. Ильково.							
2	7/223	Кирпичная труба	—	$\frac{1881}{1882}$	26	1,5	1,5
14	14/230	Деревянный мостъ	—	1887	18	4	5,30

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.				Исправленіе.			
Въ саженахъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	610	—	Исправленъ существующій шпунтовый рядъ, съ забивкою 3 шт. дос. Сдѣланы схватки, скрѣпляющія верхніе концы шпунта 8,60 × 2 положена на него насадка на длину 8,60 п. с. и связана съ боковыми схватками хомутами. Устроены поперечныя стѣнки на глубину 0,50 с. Забучено и замощено русло трубы и впереди трубы передъ выходнымъ концомъ до самаго шпунта по цементу на общую глубину 0,30 с., всего 54,64 кв. саж.
—	—	—	—	—	3	42	Исправлена поверхность кирпичной кладки истоевъ.
—	—	—	—	—	14	40	Произведена забивка пробной сваи для устройства шпунтового ряда и собирали вынесенный изъ русла трубы камень.
—	—	—	—	—	27	30	Устройство шпунтового ряда не производилось, а заготовленный лѣсъ числится въ запасъ.
—	—	—	—	—	4	—	Ремонтированъ настиль моста и исправленъ дерев. лотокъ на 14 в.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
III ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Ильково до ст. Ивановской.							
23/239		Деревянный мостъ подкосной системы	—	1887	20 ¹ / ₂	4	6 ¹ / ₄
16	29/245	Деревянный мостъ на каменныхъ устояхъ	—	$\frac{1895}{1896}$	27	4 ² / ₃	1,60
IV ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Ивановской до г. Орла.							
1	30/246	Деревянный шоссированный мостъ	—	1896	3	4	1
		Для I—IV перегоновъ	—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженахъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	339	50	Устроена подпорная стѣнка откоса съ забивкою 11 шт. свай 6 арш. 4 вер., положена на сваи насадка 10 пог. саж., за сваи заложена пластина и засыпано земли 4 ¹ / ₂ куб. саж. добавлено 1 пара схватокъ на длину ряда поперекъ моста 6,60 × 2 = 13,20 пог. с. добавлено 8 паръ схватокъ, скрѣпляющихъ два ряда свай вдоль моста 21,33 пог. саж. добавлено 8 паръ крестообразныхъ подкосовъ, между 2-хъ рядовъ свай 22 пог. саж.
—	—	—	—	—	19	86	Смѣнено 6 шт. подушекъ, расклепано 188 шт. болтовъ, сдѣлано 11 штукъ новыхъ болтовъ съ постановкою на мѣсто.
—	—	—	—	—	22	78	Смѣнено колесоотбойнаго бруса 13,33 п. с. и укрѣплено болтами.
—	—	—	—	—	1	80	Краска для отмѣтки горизонта весеннихъ водъ.
—	—	—	—	—	9	65	Гвозди разной мѣры для мелкаго ремонта мостовъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
V ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Орла къ Салтыкамъ.							
8	43	Кирпичная труба	—	1852	9,75	диам. 1,50	—
11	44	Деревянный мостъ арочной системы .	—	1856 1894	24	4,79	5
12	46/7	Рельсовый мостикъ	—	1890	5	отв. 1	1,15
16	48	Деревянный мостъ съ деревяннымъ лоткомъ	—	—	—	—	—
17	48/10	Кирпичная труба съ деревяннымъ лоткомъ	—	1891	14,3	1,50	1/3
—	49/11	Кирпичная труба	—	1852	14	1,5	—
18	50/12	Кирпичная труба	—	1852	14	1,5	—
VI ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ Салтыковъ къ Кромамъ.							
3	54/16	Деревянный мостъ подкосной системы	—	1881	20	4 1/3	3 2/3

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.				Исправленіе.			
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	5	64	Исправлено штукатурки 2 кв. с., исправленъ водобойный колодезь.
—	—	—	—	—	14	76	Исправлена штукатурка устоя 6 кв. с. и отремонтированъ настилъ моста.
—	—	—	—	—	3	90	Смѣнено прижимнаго бруса 3,33 п. с.
—	—	—	—	—	46	19	Ремонтированъ лотокъ, съ проконо- паткою и осмолкою и заливкою мо- стовой цементомъ.
—	—	—	—	—	29	33	Исправлено кирпичной кладки трубы 2 кв. с. и отремонтированъ деревянный лотокъ съ заливкою мостовой цемен- томъ.
—	—	—	—	—	16	12	Исправлено кирпичной кладки трубы 1 кв. с. и оштукатурено 11 кв. с.
—	—	—	—	—	14	48	Оштукатурена труба съ протиркой 11 кв. с.
—	—	—	—	—	248	01	Смѣнены береговья сваи, насадки и подкосы и исправлены старья схват- ки подкосы, подвернуто 220 штукъ болтовъ, сдѣлано и поставлено на мѣсто 10 шт. новыхъ болтовъ, сдѣ- лано 2 хомута на сваи, смѣнено 80 штукъ досокъ въ половомъ настиль, съ переборкою старыхъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
6	58/20	Кирпичная труба	—	1852	13,56	диам. 1,5	—
8	61/23	Деревянный мостъ подкосной системы	—	1887 1888	40	4	4,5
VII ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ Кромъ къ Гастомлѣ.							
3	73/38	Деревянный открытый мостъ	—	1885	3,5	3 1/3	0,80
4	75/40	Деревянный мостъ арочной системы .	—	1896	22,86	4,79	4,66
6	76/41	Деревянный мостъ подкосной системы	—	1852	10 1/2	4 1/3	2
16	79/44	Деревянный открытый мостъ	—	1887 1888	2,3	4	2

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженяхъ.			На сумму		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	4	83	Исправлено каменной кладки 1 кв. саж. и оштукатурено 2 кв. с.
—	—	—	—	—	6	70	Произведена забивка свай и закладка бревень за стулья изъ имѣвагося матеріала.
—	—	—	—	—	9	30	Смѣнены колесоотб. брусья.
—	—	—	—	—	181	55	Смѣнено периль 36 пог. с. Ремонтированъ верхній настилъ съ замѣной 10 шт. досокъ изъ имѣвагося стараго матеріала и 4 шт. досокъ изъ новаго матеріала. Сдѣлана подбудка на цементъ въ носовой части средняго быка со вставкою 3 штукъ камней и оштукатурены устои мѣстами съ расшивкою швовъ.
—	—	—	—	—	12	60	Смѣнено 6 устойчивыхъ свай, изъ имѣвагося матеріала, перильн. бруса 1 саж. и 4 перильныхъ подкоса.
—	—	—	—	—	13	80	Ремонтированъ верхній настилъ моста, со смѣною 14 шт. досокъ изъ имѣвагося матеріала.
—	—	—	—	—	1	60	Гвозди для прибивки отставшихъ досокъ въ настилахъ мостовъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
VIII ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Гастомли до ст. Коршина.							
5	83/48	Деревянный мостъ балочной системы.	—	1853	13	4 1/3	2,5
7	84/49	Кирпичная труба	—	1853	16 1/2	4	3,66
12	88/53	Кирпичная труба	—	1853	17,5	4	3,66
Итого			—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ работникомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	23	40	Смѣнено досокъ въ половомъ на- стилѣ 24 штуки (изъ имѣвшагося матеріала).
—	—	—	—	—	50	46	Исправлена кирпичная кладка от- косовъ и часть карниза съ добавле- ніемъ 300 шт. кирпича, произведена штукатурка трубы мѣстами и укрѣп- ленъ образовавшійся подмывъ хворо- стомъ.
—	—	—	—	—	155	68	Отобрано 1/2 ряда облицовочныхъ кирпичей по аркѣ 9,24 кв. с., сдѣлано штукатурки 44,10 кв. с. и произве- дена часть штукатурки мѣстами.
					3	20	По VIII и IX перегонамъ на гвозди для ремонта оставшихъ досокъ на мостахъ.
Итого					1894	26	

No.	Eye	Foot	Hand	Arm	Leg	Foot	Hand
100							
101							
102							
103							
104							
105							

ВѢДОМОСТЬ

О перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ сооружений
на Воронежскомъ шоссе въ предѣлахъ Орловской
губерніи

за 1907 годъ.

№№ верстъ.	№№ сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Высота.	Ширина.
		I ПЕРЕГОНЪ.					
		Отъ границы Тульской губерніи къ ст. Площанской.					
19	10/23	Каменная труба (Клементьевская).	—	1860 1894	3	2,50	—
		II ПЕРЕГОНЪ.					
		Отъ ст. Площанской до г. Ельца.					
4	14/26	Каменная со сводомъ труба . . .	—	1860	4,286	1	—
		Итого . . .	—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1907 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
—	—	—	—	—	6	70	Оштукатурена мѣстами труба.
—	—	—	—	—	8	10	Подведены стѣнки въ трубѣ на цементѣ.
—	—	—	—	—	14	80	

ВѢДОМОСТЬ

суммъ разныхъ поступленій за 1907 годъ.

Оставалось отъ 1906 года. 3711 р. 47 к.

Въ 1907 году поступило:

По I участку (Витебско-Орловское шоссе).

Арендной платы за сдачу шоссеинныхъ резервовъ 131 р. 55 к.

По II участку (Подольско-Харьковское шоссе).

Арендной платы за сдачу шоссеинныхъ резервовъ 115 р. 75 к.

По III участку (Воронежское шоссе).

Арендной платы за сдачу шоссеин. резервовъ 58 р. — к.

Итого поступило. . 305 р. 30 к.

Въ 1907 году израсходовано:

Выдано г-жѣ Гиттерманъ за правоученіе дочери бывшаго Дѣлопроизводителя С. И. Лебедева . 120 р. — к.

Выдано магазину Гилевича за пишущую машину системы „Континенталь“ 150 р. — к.

Выдано ему-же за велосипедъ для дорожного мастера I и II перегоновъ Воронежскаго шоссе . 150 р. — к.

Выдано ремонтному рабочему Витебско-Орловскаго шоссе Гаранину въ пособіе 10 р. — к.

Выдано крестьянкѣ Исаевой арендной платы, за помѣщеніе снятое для квартиры дорожного мастера въ г. Кромахъ 90 р. — к.

Выдано женѣ дорожного мастера Улеріанова, въ пособіе на похороны мужа 55 р. — к.

Выдано сыну умершаго ремонтнаго рабочаго Казанова, въ пособіе на похороны отца 15 р. — к.

Выдано служащему въ Техническомъ отдѣлѣ
Шанявскому, въ пособіе, въ виду уничтоженнаго
пожаромъ въ его квартирѣ имущества 50 р. — к.

И т о г о 640 р. — к.

А всего прихода съ остаткомъ
на 1 января 1908 года 3376 р. 77 к.

Итого 50 р. — к.
Итого 50 р. — к.
Итого 50 р. — к.

