

65
К 338-1

0-88

О Т Ч Е Т Ъ

Орловской Губернской Земской Управы

О РАСХОДАХЪ,

произведенныхъ на содержаніе переданныхъ Правительствомъ Орловскому Губернскому Земству шоссейныхъ дорогъ Орловской губерніи.

за 1914 годъ.



Типографія В. С. Зайцева.
г. Орель—1915 г.

xx(vy)

К 65.37

0-88

ОТЧЕТЪ

Орловской Губернской Земской Управы


О РАСХОДАХЪ,

произведенныхъ на содержаніе переданныхъ Правительствомъ Орловскому Губернскому Земству шоссейныхъ дорогъ Орловской губерніи.

за 1914 годъ.

КРАЕВЫЙ
2009

Ф 901550




КР-2017

Орловская областная
БИБЛИОТЕКА
ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ

Типография В. С. Зайцева.

Орелъ—1915 г.

~~L. V. B.
No. In. 341.383~~



Оборотъ суммъ

къ отчету по ремонтному содержанию, переданныхъ
Земству, Орловской губерніи, казенныхъ шоссеи-
ныхъ дорогъ

за 1914 годъ.

№ статей по порядку.	Оставалось къ 1 января 1914 года.		Поступило въ 1914 году.		ВСЕГО прихода съ остаткомъ.	
	СУММА.		СУММА.		СУММА.	
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.
1	Отъ Правительственной субсидіи оставалось 3040 р. 47 к., но за исключеніемъ стоимости желѣзныхъ мостовыхъ фермъ 1593 р. 80 коп. чистый кассовый остатокъ		*) 1446 67			
			а) Правительственной субсидіи. 129650 —			
			б) Субсидіи отъ общества Юго-Восточныхъ ж. д. на содержаніе шоссе у ст. „Елецъ“		654 88	
			в) Субсидіи, ассигнованной Управл. Водн. Пут. м шоссейныхъ дорогъ на содержаніе пригородныхъ участковъ шоссе въ 1914 году		1430 —	
	*) Въ этой суммѣ заключалось неисполненнаго расхода на сумму 1096 р. 17 к.		131734 88		133181 55	
2	Отъ субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ		1894 24		8848 — 10742 24	
3	Спеціальной Правительственной субсидіи на перестройку Клементьевской трубы на Воронежскомъ шоссе		15852 —		— — 15852 —	
4	Пособія на перестройку пригородныхъ участковъ шоссе у г.г. Мценска, Карачева и Брянска		60717 —		— — 60717 —	
5	Случайныхъ поступленій		4133 55		738 34 4871 89	
В С Е Г О			84043 46		141321 22 225364 63	

Израсходовано въ 1914 году.	СУММА.		Остается къ 1 января 1915 г.	СУММА.	
	СУММА.			СУММА.	
	Руб.	К.		Руб.	К.
а) На содержаніе казенныхъ шоссе и объѣзднаго шоссе у ст. „Елецъ“	*) 119480	72	Правительственной субсидіи остается— 9026 р. 92 к. и перечислены изъ кредита на перестройку пригородныхъ участковъ шоссе, израсходованные въ 1911—1913 г.г., временно позаимствованныя изъ шоссейныхъ средствъ 3526 р. 25 коп.,=всего	*) 12553	17
б) На заготовку матеріаловъ для шоссе за счетъ смѣты 1915 года	2598	61			
в) На устройство подъѣзднаго пути къ ст. Малоархангельскъ	2000	—			
г) Выдано дорожн. маст. V—VI перег. подол. харьк. шоссе В. Сташкевичу на наемъ карьеровъ для добыванія камня для Кромск. город. участка	53	80	*) Въ этой суммѣ заключается неисполненнаго расхода на сумму—3046 р. 25 к.		
д) Выдано Дѣлопр. дорожнаго отдѣла Г. М. Оаддееву на покупку марокъ для оплаты условія по изготовленію железобетонныхъ столбиковъ	21	50			
	124154	63			
*) Кромѣ того израсходовано въ 1913 г. за счетъ смѣты 1914 года—7737 р. 45 к.					
.	10347	65	394	59
.	9144	41	6707	59
.	44545	13	За исключеніемъ израсходованныхъ по перестр. пригородныхъ участк. остается— 16171 р. 87 к., изъ которыхъ перечислены въ общіе шоссейныя средства временно позаимствованныя въ 1911—1913 г.г.—3526 р. 25 к., слѣдоват. остается	12645	62
.	280	47	4591	42
.	188472	29	36892	39
			Остатокъ этотъ состоитъ въ кассѣ Губернской Управы.		

Faint horizontal line at the top of the page.

Faint mirrored text at the top, likely bleed-through from the reverse side.

Faint mirrored text in the upper middle section, likely bleed-through from the reverse side.

Small vertical mark or characters in the center of the page.

Faint horizontal line at the bottom of the page.

Пояснительная записка

къ отчету по ремонтному содержанию казенныхъ шоссеиныхъ дорогъ,
переданныхъ Земству съ 1 января 1897 года.

За 1914-й (18-й отчетный) годъ.

Росписаніе суммъ на 1914-й годъ было
составлено въ размѣрѣ 141678 р. 67 к.

Въ этой суммѣ заключается:

1) Правительственной субсидіи на содержание шоссе	131079 р. 62 к.
2) Правительственной субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ	8848 р. — к.
3) Субсидіи отъ общества Юго-Восточныхъ жел. дор. на содержание объѣздного шоссе у ст. „Елецъ“	654 р. 88 к.
4) Неисполненнаго расхода по смѣтѣ 1913 года	1096 р. 17 к.
<hr/>	
Итого	141678 р. 67 к.

Настоящій отчетъ, составленный соотвѣтственно росписанію, состоитъ изъ четырехъ частей:

I—Матеріалы,—II—Работы,—III—Сооруженія и IV—Администрація и выражается общео суммою—**137525 32 к.**; изъ нихъ: 127177 руб. 67 коп. изъ субсидіи на содержание шоссе и 10347 руб. 65 коп. изъ субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ.

По ст. 1-й предположено было израсходовать по всѣмъ тремъ участкамъ:

а) На содержаніе шоссе—37840 р. 20 к., въ дѣйствительности-же израсходовано -32464 р. 52 к. + неисполненнаго расхода—1334 р. 75 к., всего—33799 р. 27 к., т. е. меньше на 4040 р. 93 к. и б) на перестройку пучистыхъ мѣстъ на Витебско-Орловскомъ шоссе—6670 руб. 36 к., израсходовано—же 6270 р. 32 к. меньше на 400 р. 04 к.

Выставлено для сплошныхъ розсыпей и мелкаго ремонта шоссе: щебня—667⁶/₈ и камня—48⁴/₈ к. с. Всего на сумму—31487 р, 84 к. и прочихъ матеріаловъ—хворосту и песку заготовлено на сумму—976 р. 68 к. Кромѣ того на перестройку пучистыхъ мѣстъ выставлено щебня 21 к. с. на сумму—1765 р. 67 к. и камня 25¹/₈ к. с. на сумму—2660 руб. и хворосту и песку заготовлено на сумму 1844 р. 65 к. Щебень и камень ставился мелкими подрядами; на I участокъ (Витебско-Орловское шоссе) отъ границы Смоленской губ. до гор. Орла известковыхъ, гранитныхъ и фосфоритныхъ породъ; на II участокъ (Подольско-Харьковское шоссе) отъ границы Тульской губ. до гор. Орла известковыхъ породъ; отъ гор. Орла до гор. Кромъ, известковыхъ и фосфоритныхъ, отъ гор. Кромъ до границы Курской губ. фосфоритныхъ породъ; на III участокъ (Воронежское шоссе) щебень ставился исключительно изъ мѣстныхъ известковыхъ породъ. Средняя стоимость одной куб. саж. щебня—а) изъ субсидіи на содержаніе шоссе, составляла въ отчетномъ году на I участкѣ около 60 руб., на II участкѣ—52 руб. и III-мъ участкѣ—23 руб., средняя-же стоимость одной куб. саж. заготовленнаго въ 1914 году щебня по всему шоссе около 50 руб., и б) изъ субсидіи на перестройку пучистыхъ мѣстъ на I участкѣ (Витебско-Орловское шоссе) средняя стоимость одной куб. саж. щебня—около 89 р.

По ст. II-й А) На сезонныя работы: весеннія, лѣтнія, осеннія и зимнія, а равно на розсыпь щебня, инструменты и ремонтъ мостовыхъ по смѣтѣ было предположено израсходовать 30342 р. 16 к., израсходовано-же 32957 р. 56 к. + неисполненнаго расхода по розсыпѣ щебня—561 р., всего—33518 р. 56 к.; т. е. болѣе смѣтнаго назначенія на 3176 р. 40 к.

Б) На работы капитальнаго ремонта: перестройка шоссе въ мостовую, углубленіе канавъ, срѣзка обочинъ и исправле-

ніе весеннихъ поврежденій, по смѣтѣ было предположено израсходовать 2344 р. 40 коп, израсходовано-же 1844 р. 51 к. + неисполненнаго расхода—761 р. 90 к., всего=2606 р. 41 к., болѣе на 262 руб. 01 коп.

В) На перестройку мостовыхъ вмѣсто шоссе, по Воронежскому шоссе, предположено было израсходовать 293 р. 01 к., израсходовано-же 315 руб., болѣе на 21 р. 99 к.

Г) На содержаніе 10-ти дорожныхъ мастеровъ предположено было израсходовать 6580 р., израсходовано-же 6569 р., менѣе на 11 руб.

Д) На перестройку пучистыхъ мѣстъ предположено было израсходовать—2952 р. 64 к., израсходовано-же—4077 р. 33 к., т. е. болѣе на 1124 р. 69 коп.

Всего по ст. II-й предположено было израсходовать 42512 р. 21 к., израсходовано-же—45763 р. 40 к. + неисполненнаго расхода 1322 р. 90 к., всего=47086 р. 30 к., т. е. болѣе смѣтнаго назначенія на 4574 р. 09 к.

По ст. III—А) На перестройку мостовъ и трубъ, капитальный и мелкій ремонтъ ихъ, предположено было израсходовать 18799 р. 96 к., израсходовано же 17222 р. 02 к. + неисполненнаго расхода 300 р. 10 к. всего=17522 р. 12 к., менѣе на 1277 р. 84 коп.

Б) На ремонтъ и содержаніе зданій и на наемъ помѣщеній для технического отдѣла предположено было израсходовать—4958 руб., израсходовано-же 5039 р. 21 к. + неисполненнаго расхода 48 р., всего 5087 р. 21 к., болѣе на 129 р. 21 к.

В) На второстепенныя дорожныя сооруженія, переѣздные мостики, сѣзды, тумбы, межевыя верстовыя и сотенныя знаки и древесныя насажденія ассигновано 1227 р. 06 к., израсходовано-же—900 р. 06 к. + неисполненнаго расхода 40 р. 50 к., всего=940 р. 56 к. менѣе на 286 р. 50 к.

Всего по ст. III-й предположено было израсходовать-- 24985 р. 02 к., израсходовано-же 23161 р. 29 к. + неиспол-

неннаго расхода 388 р. 60 к.— всего = 23549 р. 89 к., т. е. менѣ смѣтнаго назначенія на 1435 р. 13 коп.

(Подробныя свѣдѣнія о работахъ по ст. III-й приложены къ сему отчету).

По ст. IV-й на расходы по содержанію личного состава дорожнаго отдѣла, содержаніе канцеляріи, разъѣзды, награда служащимъ и приплата въ пенсіонный капиталъ ассигновано было—29670 р. 88 к., израсходовано же—29865 р. 79 к., болѣе на 194 р. 91 к.

Всего по статьямъ I, II, III и IV предположено было по смѣтѣ израсходовать 141678 р. 67 к., израсходовано же 137525 р. 32 коп., менѣ на 4153 р. 35 к., за исключеніемъ же изъ этой суммы неисполненнаго расхода на сумму 3046 р. 25 к., отчетный годъ по содержанію шоссе въ 1914-мъ году заключенъ съ остаткомъ въ суммѣ—**1107 р. 10 к.**


ОТЧЕТНАЯ ВЪДОМОСТЬ

съ показаніемъ характера шоссе
и на содержаніе его

за 1914 годъ.

Наименование Шоссе.	Протяжение шоссе въ верстахъ.	Ст. 1-я.			Ст. 2 А и Г.					
		Расходы на содержание шоссе.								
		Количество и стоимость поставки камня, щебня и проч. материалов.			Зимний ремонтъ т. е. расчистка заносовъ и постановка защитъ.	Весенний, лѣтний и осенний ремонтъ, роз- сыпь щебня, инстру- менты и ремонтъ мо- стовыхъ.	Дорожные мастера.			
		На обыкновенный и капитальный ремонтъ.								
Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
I-й участокъ. Витебско-Орловск. шоссе.	195,0525	Каменя — Щебня 259 ⁷ / ₈	На содерж. шоссе. 14,439	24	2880	55	12688	59	3159	
										Каменя 22 ⁵ / ₈ Щебня 18 ⁵ / ₈
На одну версту	—	—	на сод. шос. 74	04	14	77	65	05	16	20
II-й участокъ. Подольско-Харьк. шоссе.	129,317	Каменя 6 Щебня 235 ³ / ₈	На сод. шос. 29	69	2356	34	9331	64	2155	
										Каменя 24 ¹ / ₈ Щебня 2 ³ / ₈
На одну версту	—	—	на сод. шос. 99	14	18	27	72	34	16	71
III-й участокъ. Воронежское шоссе . .	71,9275	Каменя 42 ⁴ / ₈ Щебня 172 ⁴ / ₈	на пер. пуч. м. 3	72	905	72	4794	72	1255	
										—
На одну версту	—	—	72	73	12	58	66	59	17	43
Всего по шоссе	396,2970	—	На сод. шос. 32464	152	6142	61	26814	95	6569	
Средній выводъ на одну версту по всему шоссе	—	—	На сод. шос. 81	198	15	51	67	71	16	59

Ст. 2 Б, В и Д.			Ст. 3-я.							Ст. 4-я.		Итого всѣхъ расходовъ.	ПРИМѢЧАНІЕ.													
Расходъ на капитальное исправление шоссе.			Расходъ на содержание содруженій зданій.							Содержаніе админи- страціи съ развѣздами.																
Перестройка пучи- стѣхъ мѣст.	Углубленіе канавъ и сръзка обочинъ.	Исправленіе весен- нихъ поврежденій и перестройка шоссе въ мостовую.	Перестройка мостовъ и трубъ.	Капитальный ремонтъ мостовъ и трубъ.	Мелкій ремонтъ мостовъ и трубъ.	Постройка вновь зданій.	Содержаніе и ремонтъ зданій и наемъ помѣще- ній съ отопленіемъ.	Второстепенныя дорож- ныя сооруженія.	Содержаніе админи- страціи съ развѣздами.	Итого всѣхъ расходовъ.																
											Руб.			К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.				
На пер. пуч. м. 3839	44	280	36	503	58	10746	52	818	63	3167	89	—	—	2943	33	92	31	14838	48	На сод. шос. 66558	48					
пер. пуч. сотъ.	19	69	1	44	2	58	55	11	4	19	16	24	—	15	09	—	47	76	14	На сод. шос. 341	32					
пер. пуч. м.	237	89	478	36	522	86	352	07	—	—	1437	90	—	1279	58	698	16	9606	73	На сод. шос. 41007	66					
пер. пуч. сотъ.	1	84	3	71	4	05	2	73	—	—	11	14	—	9	92	5	41	74	47	На пер. пуч. м. 5	56					
—	—	59	35	315	—	699	01	—	—	—	—	—	—	816	30	109	59	5420	58	19611	53					
—	—	—	82	4	37	9	71	—	—	—	—	—	—	11	34	1	52	75	29	272	38					
На пер. пуч. м.	4077	33	818	07	1341	44	11797	60	818	63	4605	79	—	5039	21	900	06	29865	79	На сод. шос. 127177	167					
На пер. пуч. м.	10	30	2	07	3	39	29	79	2	07	11	63	—	12	72	2	27	75	42	На пер. пуч. с. 321	115					
																					26113		347		28	



ТАБЛИЦА

съ показаніемъ средняго на одну версту расхода
по содержанію шоссейныхъ дорогъ Орловской губ.


за 1914 годъ.

Наименование шоссе.	Общее протяжение съ мостами. въ верстахъ.	Протяжение мостовъ въ верстахъ.	Количество лошадей, проходящихъ въ сутки.	Количество щебня въ куб. саж.	ДАННОСТЬ НА ОДНУ													
					Стоимость материаловъ.				СТОИМОСТЬ РАБОТЪ ОБЫ									
					Щебня и камня.		Разныхъ материаловъ: песка, хвороста и др.		Зимнія работы.		Весеннія работы.		Лѣтнія работы.		Осеннія работы.		Розсыпь щебня и ремонтъ мостовыхъ.	
					Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
I участокъ. Витебско-Орловское шоссе . . .	195,395	—	—	—	На сод. шоссе. 72 15 1 89 Перестр. пучист. мѣсть. 21 28 8 41				14	77	9	50	15	76	7	66	27	21
II участокъ. Подольско-Харьковское шоссе . .	129,317	—	—	—	97	22	1	82	18	27	13	64	21	22	12	87	20	47
III участокъ. Воронежское шоссе	71,9275	—	—	—	67	56	5	17	12	58	10	11	19	80	11	89	22	15
Средній выводъ по всему шоссе.	6,2970	—	—	—	На содер. шоссе. 79 51 2 47 Перестр. пучист. мѣсть. 11 17 4 66				15	51	10	96	18	27	10	13	24	10

ВЕРСТУ ОБЩАГО ПРОТЯЖЕНІЯ ШОССЕ.																							
КНОВЕННАГО РЕМОНТА.														Мосты, здания и дорожныя сооружеіа.						Администрація.	Общій итогъ всѣхъ расходовъ.		
														Ремонтъ.			Перестройка.						
Инструменты.	Углубленіе канавъ и сѣзаа обочинъ.	Исправленіе поврежденій и другая работы.	Перестройка шоссе въ мостовую и ремонтъ.	Дорожное мастера.	Капитальный и мелкій ремонтъ и трусь.	Содержаніе и ремонтъ зданий и наемъ рабочихъ для Дорожнаго Отдѣла.	Мостовъ.	Зданій.	Второстепенныхъ дорожныхъ сооруженийъ.	Р.	К.	Р.	К.										
Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.		
4	91	1	44	2	58	19	69	16	20	20	44	15	09	55	11	—	—	—	47	76	14		
4	14	3	71	4	05	1	84	16	70	11	14	9	92	2	73	—	—	5	41	74	47		
2	64	—	82	—	—	4	37	17	43	—	—	11	34	9	72	—	—	1	52	75	29		
4	25	2	07	2	59	—	80	16	59	13	71	12	72	29	79	—	—	2	28	75	42		
																				В С Е Г О . . .		347	28

ф 901550


Орловская областная
БИБЛИОТЕКА
ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ



Общій сводъ
оборота каменнаго матеріала
за 1914 годъ.

Наименование перегоновъ,	Версты.	Толщина щебеноч- ного слоя въ дюй- махъ.					Раскано щебня съ 1896 г. по 1 января 1911 года.	Состояние къ 1 января 1914 г. въ кубическихъ саженяхъ.			Поступило въ 1914 г. въ кубич. саж.			
		С о т к и.						Щ Е Б Н Я.			Камня.	Щебня.	Камня.	
		1896 года.	1899 года.	1902 года.	1905 года.	1908 года.		1911 года.	На ремонтъ и утолщеніе.	Запаснаго.				В С Е Г О.
I Участокъ. Витебско-Орловское шоссé	195,0525	3,7	3,7	3,88	3,88	4,11	4,06	7064 ⁴ / ₈	226 ⁶ / ₈	—	226 ⁶ / ₈	14	278 ⁴ / ₈	225 ⁵ / ₈
II Участокъ. Подольско-Харьков- ское шоссé	129,317	5,1	5,9	6,69	6,03	6,10	6,11	5856 ² / ₈	80 ⁷ / ₈	—	80 ⁷ / ₈	1	235 ³ / ₈	6 ⁴ / ₈
III Участокъ. Воронежское шоссé .	71,9275	5,6	5,9	6,03	6,20	6,33	6,23	1575	81 ¹ / ₈	—	81 ¹ / ₈	3	172 ⁴ / ₈	42 ⁴ / ₈
И Г О Г О . .	396,2970	4,5	4,8	4,98	5,03	4,60	5,11	14595 ⁶ / ₈	388 ⁸ / ₈	—	388 ⁶ / ₈	18	686 ³ / ₈	71 ⁵ / ₈
Въ томъ числѣ на перестройку пучи- стыхъ сотокъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4 ² / ₈	—	4 ² / ₈	9 ² / ₈	18 ⁵ / ₈	22 ⁵ / ₈

Употреблено въ 1914 г. въ кубическихъ саженяхъ.				Осталось къ 1-му января 1915 года.		Предполож. заготовить въ 1915 г. въ кубич. саж.		Предполагается имѣть въ 1915 г. въ кубическихъ саженяхъ.					Примѣчаніе.
Щ Е Б Н Я.				Щебня.	Камня.	Щ Е Б Н Я.							
На ремонтъ.	На утолщеніе.	В С Е Г О.	Камня.			На ремонтъ.	На утолщеніе	Запаснаго.	В С Е Г О.	Камня.			
182 ⁷ / ₈	192 ⁴ / ₈	375 ³ / ₈	33	129 ⁷ / ₈	35 ⁵ / ₈	280 ⁷ / ₈	32 ⁵ / ₈	107 ⁴ / ₈	168 ⁶ / ₈	134 ⁴ / ₈	410 ⁶ / ₈	36 ² / ₈	
91	134 ⁷ / ₈	225 ⁷ / ₈	5 ⁴ / ₈	90 ³ / ₈	2—	295 ⁴ / ₈	9 ⁴ / ₈	85	215	85 ⁷ / ₈	385 ⁷ / ₈	11 ⁴ / ₈	
36 ⁴ / ₈	145 ⁶ / ₈	182 ² / ₈	44 ¹ / ₈	71 ³ / ₈	1 ³ / ₈	131 ⁶ / ₈	23 ⁴ / ₈	46 ⁵ / ₈	75	81 ⁴ / ₈	203 ¹ / ₈	29 ⁷ / ₈	
310 ³ / ₈	472 ¹ / ₈	782 ⁴ / ₈	82 ⁵ / ₈	291 ⁵ / ₈	7	708 ¹ / ₈	65 ⁵ / ₈	239 ¹ / ₈	458 ⁶ / ₈	301 ⁷ / ₈	999 ⁶ / ₈	72 ⁵ / ₈	
—	22 ⁷ / ₈	22 ⁷ / ₈	33	—	—	8 ⁶ / ₈	32 ⁵ / ₈	—	8 ⁶ / ₈	—	8 ⁶ / ₈	32 ⁵ / ₈	



ВѢДОМОСТЬ

О перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ сооруже-
ній на **Витебско-Орловскомъ** шоссе въ предѣлахъ
Орловской губерніи

за 1914 годъ.

№ № верств.	№ № сооружений.	Наименование предметов и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
I-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ границы Смоленской губ. до стан. Жуковой.							
16	42	Деревянный мостъ накатный, шоссированный	—	1900	6,00	2,67	1,70
17	43	Тоже	—	1899	3,00	2 ² / ₃	0,70
II-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Жуковой до ст. Угости.							
3	49	Деревянный мостъ съ шоссиро- ваннымъ накатомъ	—	1903	5,00	2,66	0,68
5	50	Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ	—	1898	9,33	4,00	1,6
12	55	Деревянный мостъ балочный съ открытымъ накатомъ	—	1905	3,00	2,67	0,64
16	59	Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1903	10	3	1,54
17	60	Деревянный балочный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ	—	1907	24	3	3,67
17	61	Тоже	—	1891	12	4	2,29

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1915 году.							Наименование работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	К.	Руб.	К.	
6,00	3,00	1,70	937	76	—	—	Перестроенъ на мостъ (длиною) 6,00 с., шир. 3,00 с., высотой 1,70 с. съ шоссированнымъ накатникомъ.
—	—	—	—	—	1	45	Произведенъ мелкій ремонтъ.
II-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Жуковой до ст. Угости.							
—	—	—	—	—	5	80	Произведенъ мелкій ремонтъ ста- рымъ матеріаломъ: положены вспо- могательные прогоны.
9,00	3,00	1,75	1096	53	—	—	Перестроенъ на мостъ съ досча- тымъ настиломъ (длиною 9,00 саж., шир. 3,00 с., высотой 1,75 саж.).
—	—	—	—	—	6	—	Произведена шоссировка накат- ника моста.
—	—	—	—	—	103	75	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 40 шт. наката.
—	—	—	—	—	59	44	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено въ половомъ настилъ 20 шт. досокъ.
—	—	—	—	—	7	05	Произведенъ мелкій ремонтъ пе- рилъ старымъ матеріаломъ.

№ № веретъ,	№ № сооруженій,	Наименованіе предметовъ и сооруженій.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ		
					Длина.	Ширина.	Высота.
III-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Угости до ст. Шахматы.							
1	64	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1903	4,00	2,67	1,02
2	65	Деревянный мостъ балочный съ двойнымъ досчатымъ поломъ . .	—	1913	13,67	3,00	2,06
2	66	Деревянный мостъ балочный съ открытымъ накатомъ	—	1902	6,00	4,00	0,87
3	67	Деревянный мостъ балочный съ двойнымъ досчатымъ поломъ . .	—	1913	33,00	3	3,20
8	68	Деревянный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1902	5,00	2,67	1,00
9	69	Деревянный мостъ съ открытымъ накатнымъ поломъ	—	1903	15	3	3,13
9	70	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1902	6,00	2,67	1,35
10	71	Тоже	—	1903	4,00	2,67	0,70

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1915 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	—	44	70	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ-нена часть периль, прижимовъ и накатника; накатникъ зашоссиро-ванъ.
—	—	—	—	—	11	10	Поставлено 6 отлетныхъ тумбъ.
—	—	—	—	—	53	08	Произведены работы въ 1913 г. частью за смѣту 1914 года по ре-монту нижняго строенія моста и шоссировки.
—	—	—	—	—	11	10	Поставлены отлетныя тумбы.
—	—	—	—	—	5	—	Произведенъ мелкій ремонтъ: под-ведены вспомогательные прогоны изъ стараго матеріала.
—	—	—	—	—	61	21	Произведенъ мелкій ремонтъ: на-рощено 10 шт. свай, поставлено 4 шт. ступень, смѣнена часть по-душекъ и подкосовъ. Часть матері-ала употреблена стараго.
—	—	—	—	—	78	82	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ-нено 8 шт. ступень, 8 шт. свай и 2 береговыхъ насадки.
—	—	—	—	—	24	15	Произведенъ мелкій ремонтъ ста-рымъ матеріаломъ: подведены 3 вспо-могательные прогоны, смѣнено 15 шт. накатн. и часть прижимовъ.

№ № верстъ.	№ № сооруженій.	Наименованіе предметовъ и сооруженій.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- нахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
11	72	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1904	6,00	3,00	1,12
13	73	Тоже	—	1900	3,00	2,67	0,78
13	74	Тоже	—	1903	5,00	2,67	1,14
14	75	Деревянный мостъ	—	1901	6,00	2,67	1,35
15	76	Деревянный мостъ съ досчатымъ поломъ	—	1906	20,00	3,60	3,33
16	77	Деревянный мостъ подкосной системы съ двойнымъ досчатымъ поломъ	—	1906	12,00	3,00	1,95
16	78	Тоже	—	1908	10	4	2,20
16	79	Деревянный мостъ балочный съ шоссированнымъ накатомъ	—	1900	6,00	2,67	1,00
17	80	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1902	6,00	2,67	1,00

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1915 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сязежахъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли- на.	Ши- рина.	Бы- сота.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	—	59	50	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 1 прогонъ и 10 шт. свай.
3,00	3,00	0,78	384	66	—	—	Перестроенъ на мостъ (длиною 3,00 с., ширин. 3,00 с., высот. 0,78 с.) съ шоссированнымъ накатникомъ.
—	—	—	—	—	123	48	Произведенъ мелкій ремонтъ: по- ставлено вновь 8 шт. ступльевъ, смѣ- нено 11 шт. наката, 2 береговыхъ насадки, перилы и прижимы.
—	—	—	—	—	26	49	Смѣнено: 8 ступльевъ, изъ новаго матеріала и поставлены вспомога- тельные сваи изъ стараго лѣса.
—	—	—	—	—	223	19	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 50 шт. досокъ, 10 шт. ступльевъ, 10 шт. свай и 2 береговыхъ насад.
—	—	—	—	—	400	04	Капитально ремонтированъ: смѣ- нено 10 шт. ступльевъ, 2 береговыхъ насадки и 132 шт. наката.
—	—	—	—	—	65	66	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 10 ступльевъ, 2 берегов. насад- ки и 2 шаговыхъ столба.
—	—	—	—	—	34	67	Произведенъ мелкій рементъ: смѣ- нено 8 шт. ступльевъ, 2 береговыхъ насадки изъ новаго матеріала и под- ложены вспомогательныя подушки и прогоны изъ стараго матеріала.
—	—	—	—	—	11	92	Поставлены отлетныя тумбы.

№ № верстъ.	№ № сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Долѣчество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
18	81	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1902	6,00	2,67	1,38
IV-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Шахматы до ст. Глинищева.							
1	83	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1899	5,00	2,67	0,63
2	84	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1903	5,00	2,67	1,15
3	85	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1906	10,00	3,00	1,50
4	86	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1899	6,00	2,67	1,17
5	88	Тоже	—	1900	5,87	2,67	1,38
5	89	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1901	5,10	2,67	0,95
6	90	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1899	6,00	2,67	1,33
8	91	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1899	6,00	2,67	1,00

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1915 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	—	59	94	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нены прижимы, перила и подушки.
—	—	—	—	—	5	—	Обшиты концы накатника тесомъ.
—	—	—	—	—	57	49	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нены перила и прижимы.
—	—	—	—	—	304	63	Капитально отремонтированъ: смѣ- нено 2 шт. ступень и 110 шт. на- ката.
—	—	—	—	—	6	—	Обшиты концы накатника тесомъ.
—	—	—	—	—	6	—	Обшиты концы накатника тесомъ.
—	—	—	—	—	41	72	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нены 8 шт. ступень и 2 береговыхъ насадки.
—	—	—	—	—	3	75	Поставлено 5 отлетныхъ тумбъ.
—	—	—	—	—	27	02	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 5 ступень, 1 береговая на- садка.

№ № верстъ.	№ № сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
10	94	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1910	3,00	2,67	0,75
11	96	Тоже	—	1903	9,00	3,00	1,60
13	98	Тоже	—	1902	4,00	2,67	0,90
14	99	Деревянный мостъ балочный съ двойнымъ поломъ	—	1908	18,00	3,82	2,40
V-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Глинищева до гор. Брянска.							
4	102	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1900	10,00	3,00	2,10
8	105	Тоже	—	1898	4,00	2,67	0,60
10	106	Тоже	—	1904	3,00	3,00	0,85
15	109	Тоже	—	1898	4,00	4,00	0,67

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1915 году.								Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.			
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.			
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	К.	Руб.	К.		
—	—	—	—	—	10	59	Произведенъ мелкій ремонтъ: по- ставлено 6 отлетныхъ тумбъ.	
—	—	—	—	—	47	64	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 4 сваи, 4 стула, и 1 берего- вая насадка.	
—	—	—	—	—	108	87	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 8 шт. свай, перилы и прижимы.	
—	—	—	—	—	79	54	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 10 ступень и 2 береговыхъ насадки.	
V-й ПЕРЕГОНЪ.								
Отъ ст. Глинищева до гор. Брянска.								
—	—	—	—	—	87	85	Произведенъ мелкій ремонтъ: под- нято полотно шоссе у концовъ моста на 23,00 п. с. и высоту 0,20 с. и сдѣлана вновь шоссировка этого по- лотна и накатника моста.	
4,00	3,00	0,75	406	84	—	—	Перестроенъ на мостъ (длиною 4,00 с., ширин. 3,00 с., высот. 0,75 с.) съ шоссированнымъ накатомъ.	
—	—	—	—	—	113	96	Капитально отремонтированъ: смѣ- нено 10 шт. ступень, 2 береговыхъ насадки, 33 шт. накатинъ и при- жимы.	
—	—	—	452	74	—	—	Перестроенъ на таковой же.	

№ № перестр.	№ № сооружений.	Наименование предметов и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
15	109	Деревянный балочный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ . . .	—	1906	20,00	3,00	3,05
16	111	Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ поломъ	—	1904	1,70	3,00	3,69
18	112	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1901	5,00	2,67	1,27
VI-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ гор. Брянска до ст. Алымовки.							
7	114	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1909	3,00	2,67	0,75
20	122	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1900	10,00	3,00	0,90
VII-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Алымовки до гор. Карачева.							
3	123	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1901	6,00	2,67	1,15

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1915 году.							Наименование работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	—	51	66	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣнено 10 шт. ступень, 16 шт. свай, 2 береговыхъ насадки, часть периль и 2 шаговыхъ столба.
—	—	—	—	—	110	85	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣнено 10 ступень, 3 сваи, 2 береговыхъ насадки, часть схватокъ и прижимовъ, 20 шт. досокъ въ половомъ настиль и поставлено 10 вспомогательныхъ стоекъ у свай.
—	—	—	—	—	32	44	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣнено 6 шт. свай.
VI-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ гор. Брянска до ст. Алымовки.							
—	—	—	—	—	11	95	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣнены прижимы и прижимныя тумбы.
—	—	—	503	05	—	—	Заготовленъ матеріалъ для перестройки на мостъ (длиною 8,00 саж., ширин. 3,00 саж., высотой 0,90 саж.), съ шоссированнымъ накатомъ. Работы будутъ произведены въ 1915 г.
VII-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Алымовки до гор. Карачева.							
—	—	—	—	—	3	60	Произведенъ мелкій ремонтъ: поставлено 5 отлетныхъ тумбъ.

№ № верстг.	№ № сооружений.	Наименование предметов и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
8	124	Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ поломъ	—	1906	26,00	3,00	1,65
19	129	Деревянный балочный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ	—	1890	12,00	4,00	1,75
VIII-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Карачева до ст. Коробова.							
2	133	Деревянный балочный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ	—	1902	23,00	4,20	2,78
5	135	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1898	5,10	4,00	1,00
8	137	Тоже	—	1899	5,10	2,67	1,20
9	138	Тоже	—	1898	4,00	2, 2/3	0,65
12	140	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1902	6,00	2,67	1,00
IX-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Коробова до ст. Горки.							
1	145	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1901	10,00	3,00	2,30

Стоимость работъ, исполненныхъ замѣтомъ въ 1915 году.							Наименование работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	—	187	97	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено въ половомъ настилѣ 70 шт. досокъ.
—	—	—	—	—	78	99	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено въ половомъ настилѣ 40 шт. досокъ.
—	—	—	—	—	17	07	За лѣсной матер. употр. на мел- кій ремонтъ въ 1913 году.
—	—	—	—	—	26	13	Смѣнено 3 сваи съ вѣвш. моста исправлены откосъ и русло подъ мостомъ и исправлены мелк. рем. перила.
—	—	—	—	—	21	57	Смѣнено 6 штукъ ступень.
—	—	—	—	—	46	34	Смѣнено 8 ступень и 2 насадки.
7	3	1,20	753	61	—	—	Перестроенъ.
—	—	—	—	—	108	47	Смѣнено 10 ступень, 2 насадки берегов., 6 свай и 2 шаговыхъ столба.

№ № верстъ.	№ № сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саженахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
8	151	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1898	4,00	2,2/3	1,88
10	155	Тоже	—	1898	5,00	2,2/3	0,92
15	160	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1898	3,00	2,2/3	0,70
X-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Горки до ст. Ледны.							
1	163	Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ поломъ	—	1889	18,00	4,00	3,00
10	167	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1911	5,00	4,00	1,25
16	172	Тоже	—	1889	10,00	4,00	1,45
18	174	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1903	3,00	2,67	0,83
XI-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Ледны до гор. Орла.							
2	183	Деревянный балочный мостъ съ открытымъ накатомъ	—	1902	6,00	2,67	0,74

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1915 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженахъ.			На сумму.		На сумму.		
Длина.	Ширина.	Высота.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	—	17	26	Смѣнено 4 п. саж. прижима и 2 тумбы.
—	—	—	—	—	12	03	Смѣнено 2 сваи и одна отлетная тумба.
—	—	—	—	—	31	89	Смѣнены стулья и 3 п. с. прижимовъ.
X-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Горки до ст. Ледны.							
—	—	—	—	—	620	97	Мостъ, отремонтированный смѣною 4-хъ свай, 12 п. с. подушекъ, двухъ прогоновъ (5 п. с.) береговыхъ насадокъ., 9 п. с. прижимовъ рѣшетника и часть досокъ въ половомъ настиль.
—	—	—	—	—	1	20	Перешоссированъ вновь.
8	3	1,45	1071	45	—	—	Перестроенъ.
3	3	0,83	323	93	—	—	Перестроенъ.
XI-й ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Ледны до гор. Орла.							
4	3	0,80	505	57	—	—	Перестроенъ.

№ № верстъ.	№ № сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
7	185	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1901	5,00	2,67	0,80
8	186	Деревянный балочный мостъ съ шоссированнымъ накатомъ	—	1891	9,00	4,00	1,85
8	187	Деревянный балочный мостъ съ двойнымъ досчатымъ поломъ	—	1900	18,00	4,00	4,50
10	188	Тоже	—	1891	30,00	4,00	5,24
12	190	Тоже	—	1891	10,00	4,00	1,53
15	192	Деревянный балочный мостъ съ досчатымъ поломъ	—	1892	10,00	4,00	1,30
В с е г о			—	—	—	—	—

Стоимость работъ, исполненныхъ заготовомъ въ 1915 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	—	4	05	Ремонтированъ смѣною ступльевъ изъ запаснаго матеріала.
—	—	—	—	—	4	05	Тоже.
18	4,00	4,75	4310	38	—	—	Перестроенъ.
—	—	—	—	—	115	67	Ремонтированъ перестилкою настила съ употребленіемъ годныхъ досокъ отъ разобран. моста № 187-й.
—	—	—	—	—	67	01	Ремонтированъ постановкою вспомо- гательныхъ прогоновъ и подста- вокъ къ сваямъ, матеріаль отъ мо- ста № 187-й.
—	—	—	—	—	38	35	Тоже
—	—	—	10746	52	3986	52	
			14733 р. 04 к.				

No.	Date	Description
1	1911	...
2	1912	...
3	1913	...
4	1914	...
5	1915	...
6	1916	...
7	1917	...
8	1918	...
9	1919	...
10	1920	...
11	1921	...

ВЪДОМОСТЬ

о перестройкѣ и исправленіи мостовыхъ соору-
женій на Подольско-Харьковскомъ шоссе въ пре-
дѣлахъ Орловской губерніи

за 1914 годъ.

№ № верстъ.	№ № сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- нахъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
II ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Мценска до ст. Ильковой.							
5	9/225	Деревянный мостъ на каменныхъ стѣнкахъ шоссированный	—	1893	3,00	3,33	0,65
III ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Ильковой до ст. Ивановской.							
6	19/235	Рельсовый на каменныхъ устояхъ мостъ	—	1890	4,30	1,00	1,05
6	20/236	Тоже	—	1890	4,30	1,00	1,08
9	23/239	Деревянный мостъ подкосной системы	—	1887	20,05	4,00	6,25
16	29/245	Деревянный на каменныхъ устояхъ мостъ съ однимъ быкомъ	—	1896	27	4 ² / ₃	1,6
IV ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Ивановской до г. Орла.							
13	38/255	Деревянный мостъ балочной системы съ замощеннымъ камнемъ накатникомъ	—	$\frac{1899}{1900}$	8,00	300	2,20

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1915 году.							Наименованіе работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ саженьяхъ.			На сумму.		На сумму.		
Дли-на.	Ши-рина.	Вы-сота.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	—	2	70	Произведенъ мелкій ремонтъ: обшиты торцы накатника тесомъ.
—	—	—	—	—	5	90	Произведенъ мелкій ремонтъ: обшиты торцы накатника тесомъ.
—	—	—	—	—	5	95	Произведенъ мелкій ремонтъ: обшиты торцы накатника тесомъ.
—	—	—	—	—	646	02	Произведенъ ремонтъ моста: смѣнена часть прогоновъ, подушекъ, схватокъ и периль; перестлана правая половина настила моста и добавлено 80 шт. пластинъ для рѣшетника и 130 шт. досокъ—пола.
—	—	—	—	—	9	10	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣною въ половомъ настилъ 8 штукъ досокъ.
—	—	—	—	—	12	40	Произведенъ мелкій ремонтъ: исправлены перила моста съ добавкою части матеріала.

№ № верстг.	№ № сооружений.	Наименование предметов и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
V ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Орла до ст. Салтыки.							
5	40/2	Рельсовый мостъ съ шоссирован- нымъ настиломъ	—	1899	1,67	3,33	0,50
5	41/3	Мостъ съ каменными устоями на рельсовыхъ балкахъ съ дасча- тымъ настиломъ	—	1891	1,50	3,33	0,60
11	44/6	Деревянный мостъ арочной си- стемы	—	1856	24,00	4,79	5,00
12	46/8	Открытый мостикъ на кирпич- ныхъ стѣнкахъ съ рельсовыми пере- водами	—	1890	2,86	3,33	0,60
14	47/9	Деревянный шоссированный мостъ	—	1897	3,00	3,33	0,90
VI ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Салтыки до г. Кромъ.							
3	54/16	Деревянный мостъ подкосной си- стемы съ досчатымъ настиломъ .	—	1887	20,00	4,33	3,00
5*	57/19	Деревянный дубовый мостъ шос- сированный	—	1884	5,00	3,33	1,00

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1915 году.							Наименование работъ.
Перестройка.					Исправленіе.		
Въ сажняхъ.					На сумму.		
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	К.	Руб.	К.	
—	—	—	—	—	116	80	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 18 шт. накатинъ, прижимы и упорныя тумбы. Обшиты торцы на- катника тесомъ. Накатникъ вновь зашоссированъ.
—	—	—	—	—	5	75	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣненъ 1 прижимной брусъ.
—	—	—	—	—	5	—	Произведенъ мелкій ремонтъ: при- биты гвоздями отошедшія доски. Поставлены 2 шасовыхъ столба.
—	—	—	—	—	54	42	Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено въ половомъ настилъ 34 шт. досокъ.
—	—	—	—	—	45	45	Произведенъ мелкій ремонтъ. смѣ- нено 8 шт. стувьевъ, 2 береговыхъ насадки и часть периль.
—	—	—	—	—	37	40	Произведенъ мелкій ремонтъ на- стила со смѣною 15 шт. досокъ.
—	—	—	—	—	14	10	Произведенъ мелкій ремонтъ: по- ставлены 3 дополнительныхъ стула, съ подушками и исправлены перила.

№ № верствъ.	№ № сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
15	67/29	Мостъ на кирпичныхъ берего- выхъ устояхъ съ рельсовыми пере- водами и досчатымъ открытымъ настиломъ	—	1875	1,00	4,00	1,10
17	70/32	Девеянный мостъ съ пластин- нымъ настиломъ	—	1884	5,00	3,33	1,00
VII ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ г. Кромъ до ст. Гастомли.							
3	73/38	Деревянный мостъ шоссированный	—	1885	3,5	3,33	0,8
3	74/39	Тоже	—	1905	4,50	3,00	0,83
VIII ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Гастомли до ст. Катомки.							
7	84/49	Кирпичная труба	—	1853	16,5	4,00	3,66
10	85/50	Деревянный мостъ съ шоссиро- ваннымъ настиломъ	—	1885	4,70	3,33	1,00
10	86/51	Кирпичная труба	—	1852	10,83	2,5	1,25
11	87/52	Шоссированный балочный мостъ	—	1891	5,00	3,50	1,42

Стоимость работъ, исполненныхъ земствомъ въ 1915 году.								Исправленіе. На сумму.		Наименованіе работъ.
Перестройка.						На сумму.				
Въ сажняхъ.			На сумму			Руб.	К.			
Дли- на.	Ши- рина.	Вы- сота.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.		
—	—	—	—	—	47	50			Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нены 24 доски въ половомъ настилъ.	
—	—	—	—	—	12	40			Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 4 стула и исправлены перила; часть матеріала употреблено стараго.	
—	—	—	—	—	36	25			Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 5 свай, 10 ступень и прижимы.	
—	—	—	—	—	22	85			Произведенъ мелкій ремонтъ: смѣ- нено 5 свай.	
—	—	—	—	—	45	—			Произведенъ мелкій ремонтъ: исправлены и оштукатурены цемен- томъ стѣны и крылья трубы и до- бавлено кирпичей.	
—	—	—	—	—	13	10			Произведенъ мелкій ремонтъ на- ката старымъ матеріаломъ.	
—	—	—	—	—	27	—			Произведенъ мелкій ремонтъ: оштукатурены стѣны до гаризонта высокой воды.	
—	—	—	—	—	4	65			Произведенъ мелкій ремонтъ на- ката старымъ матеріаломъ.	

~~12/57~~ 0/2

№ № верстъ.	№ № сооружений.	Наименованіе предметовъ и сооружений.	Количество.	Годъ устройства.	Размѣръ въ саже- няхъ.		
					Длина.	Ширина.	Высота.
16	92/57	Желѣзный однопролетный на ка- менныхъ устояхъ мостъ	—	1902	11,20	2,33	4,25
17	94/59	Деревянный мостъ съ открытымъ пластиннымъ поломъ	—	1884	5,00	3 1/3	1,00
IX ПЕРЕГОНЪ.							
Отъ ст. Котомки до ст. Головинки.							
1	95/60	Деревянный на каменныхъ усто- яхъ мостъ съ рельсовыми перево- дами	—	1875	1,50	3,33	0,35
Всего . . .			—	—	—	—	—